Приложение 1
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№235 форма

Декларация о соответствии

«22» августа 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ПК «Агроспецмонтаж» РК, город Кызылорда, улица Габит Мусирепова дом 20 БИН 920340000051**

в лице **директора Буркитов Таджидин Сафарханович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство внутриквартальных автомобильных дорог, тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива Арай г. Тараз»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является **Бибосынов Тулеген Асканбекович Вр.и.о. руководителя Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:**ТОО «Ремстрой», ТОО «МарСам», ТОО «Beldeu», ТОО «Умирзак»,**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Проект Мастер группа» №1002018**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Тараза", №62-о от 01.08.2018 года;**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

		ранее принятых)	комплекса или очереди	ранее принятых)	комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **План улиц**

Общее расположение улиц представлено на генплане жилого комплекса. В плане проектируемые улицы пересекаются между собой под прямыми углами. Радиусы закруглений –5-8м.

Улица № 1,2,3 расположены параллельно и имеет направление с запада на восток, Улицы № 4,5,6,7 так же параллельны между собой, но направлены с севера на юг, т.е. пересекаются с улицами №№ 1,2,3 под прямыми углами.

В настоящем проекте представлены следующие улицы:

Улица № 1-участок от ПК0+00 до ПК6+10 (L=610м) начинается от существующей улицы и заканчивается примыканием к мосту. Ширина проезжей части – 7,0м. Слева от проезжей части предусмотрен железобетонный лоток для водоотвода-0,5м и тротуар шириной - 2,25м. Также с правой стороны предусмотрен железобетонный лоток.

Улица № 2-участок от ПК0+00 до ПК5+49 (L=549м) начинается от улицы №4, пересекает улицу №№ 5,6 и заканчивается примыканием к улице №7.

Ширина проез жей части-6,0м. С обеих сторон проез жей части предусмотрен железобетонные лотки для водоотвода -0,5м и тротуары шириной – 1,5м.

Улица № 3-участок от ПК0+00 до ПК5+46 (L=546м) начинается от улицы №4 и заканчивается примыканием к улице №7. Ширина проез жей части -6,0м. С левой стороны проезжей части предусмотрен железобетонный лоток для водоотвода-0,5м. Также правой стороны предусмотрен лоток для водоотвода-0,5м и тротуары шириной-1,5м.

Улица № 4-участок от ПК0+00 до ПК2+90 (L=290м) начинается от существующей улицы и заканчивается примыканием к улице №1. Ширина проезжей части-6,0м. С обеих сторон проезжей части предусмотрен железобетонные лотки для водоотвода-0,5м и тротуары шириной – 1,5м.

Улица № 5-участок от ПК0+00 до ПК2+53 (L=253м) начинается от улицы №3, пересекает улицу №2 и заканчивается примыканием к улице №1. С лева от проезжей части предусмотрен железобетонный лоток для водоот вода-0,5м и тротуар шириной - 1,5м. Также с правой стороны предусмотрен железобетонный лоток.

Улица № 6-участок от ПК0+00 до ПК2+61 (L=261м) начинается от улицы №3, пересекает улицу №2 и заканчивается примыканием к улице №1. С лева от проезжей части предусмотрен железобетонный лоток для водоотвода-0,5м и тротуар шириной - 1,5м. Также с правой стороны предусмотрен железобетонный лоток.

Улица № 7-участок от ПК0+00 до ПК2+63 (L=263м) начинается от ПК0+00 и заканчивается примыканием к улице №1. Ширина проезжей части-6,0м. С обеих сторон проезжей части предусмотрен железобетонные лотки для водоотвода-0,5м и тротуары шириной – 1,5м.

По всем улицам об щая протяженность арычных лотков составляет – 5,237 км

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Декабрь 2018 г.;**

месяц, год

окончание работ **Август 2019 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **8** ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8** ;

фактически, месяц: **8** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство внутриквартальных автомобильных дорог, тротуаров, наружного освещения, арычных сетей и благоустройство жилого комплекса 14 га массива «Арай» г. Тараз** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Буркитов Таджидин Сафарханович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата Место печати (при наличии)