Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Подрядчик: ИП "АСК"

Договор : №54 от 2025-05-12; доп.согл №1;

А К Т № 3

за август 2025 года

Наименование объекта : Благоустройство населенного пункта (работы по установке детской игровой площадки по ул. Айтеке би в п. Ботакара)

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	8 247 007,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	5 497 007,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	5 497 007,00
5	Виды выполняемых работ	Благоустройство населенного пункта (работы по установке детской игровой площадки по ул. Айтеке би в п. Ботакара)
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	8 247 007,00
7	Сумма выполненных работ за август 2025 год	2 750 000,00
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	0,00
9	Удержание аванса	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	2 750 000,00
11	в т.ч. НДС 12%	0,00

Заказчик

Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙХАНА, 38А БИН 950440001336
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ84070106KSN3013180
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87059785886

Подрядчик:

ИП "АСК"
Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, Бухар - Жырау, 106
БИН/ИИН 760218400435
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ67601A191001261231
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87086162534

Руководитель

_____ Отынчиев А.К.

Руководитель

_____ Кайрбекова С.Т.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2в

ЗАКАЗЧИК : Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙХАНА, 38А БИН 950440001336

ПОДРЯДЧИК : ИП "АСК" Карагандинская область, Бухар- Жырауский район, п.Ботакара, Бухар - Жырау, 106 БИН/ИИН 760218400435

Стройка: Работы по установке детской игровой площадке по ул. Айтеке би в п. Ботакара

Наименование объекта - **Благоустройство населенного пункта (работы по установке детской игровой площадки по ул. Айтеке би в п. Ботакара)**

Договор подряда: №54 от 2025-05-12; доп.согл. № 1.

Акт выполненных работ №3

за август 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4 254 016**
	Раздел 1.	**Основание и покрытие**				**481 212**
1	**1220-0302-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$	70,9438007	6 783	481 212
	Раздел 2.	**Покрытие из брусчатки**				**1 743 564**
		Камень бортовой тротуарный				

1	2	2				530
		3	4	5	6	7
2	1127-0201-0602 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	162	5 198	842 076
3	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	162	1 523	246 726
4	1111-0227-0101 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	58	5 236	303 688
5	255-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	$м^2$	58	6 053	351 074
	Раздел 3.	**Освещение**				**145 152**
6	1133-0206-0102 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,12*	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	2	20 874	41 748
7	247-103-0814 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 03-100W, мощность 100 Вт, IP67	шт.	2	51 702	103 404
	Раздел 4.	**МАФы**				**1 212 384**
8	8601-0202-0105 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	235 427	235 427
9	8601-0213-0202 *УСН РК 8.02-03-2024 0 прим.*	Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,25 м	шт.	1	79 213	79 213
10	8601-0106-0303 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из поликарбоната	шт.	1	348 385	348 385
11	8601-0109-0301 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная	комплект	1	141 350	141 350
12	8601-0104-0105 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Одинарная"	комплект	1	155 093	155 093
		Лавочки и урны				
13	8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	2	71 541	143 082
14	8601-0303-0207 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	2	54 917	109 834
	Раздел 5.	**Ограждение**				**671 704**
15	8601-0602-0503 *УСН РК 8.02-03-2024 0*	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом /Фундамент монолитный бетонный; окрашенная секция ограждения: рама из профильной металлической трубы квадратного сечения 25х25 мм, заполнение секции - металлический прут диаметром 12 мм (в секции учтена- 1 опорная стойка из профильной металлической трубы квадратного сечения 40 х40 мм) Габаритные размеры секции: длина - 2,0 м; высота -0,83 м; масса 14 кг/	секция	17	39 512	671 704
		Всего по смете:				4254016

1	2	3	4	5	6	7
		3				530
		Сметная прибыль 5%				212701
		Итого со сметной прибылью				4466716
		Итого со скидкой подрядчика				**2750000**

ПОДРЯДЧИК:

ИП "АСК"

БИН/ИИН 760218400435

Руководитель: _____ Кайрбекова С.Т.

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Аппарат акима поселка Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

БИН 950440001336

Руководитель : _____ Отынчиев А.К.