Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Атырауский филиал РГП "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан,Республика Казахстан, г.Астана , Е 522.15** — **131041000330**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью КаспийКурылысЛТД-2017,Казахстан, Атырауская обл., г. Атырау, ул. ШОКАН УАЛИХАНОВ, д. 13, кв. (офис) 23** — **170740031137**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 108-25ATR от 04.07.2025г

Номер документа	Дата составления
27	18.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт пожарного резервуара в Атырауском филиале РГП "Казаэронавигация"			работа	1	9 179 986,04	9 179 986,04	983 569,93
				Итого	1	x	9 179 986,04	983 569,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Мурзагалиева А.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / Айдеховкв
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.08.2025

М.П.

Работы выполнены в полном объеме
инженер ЭНС: [подпись] Даутова А.Т.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420
Приложение 4-1 к правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма-3КС

Заказчик: РГП "Казаэронавигация Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан
Подрядчик: ТОО "КаспийКурылысЛТД-2017"
Наименование объекта: "Текущий ремонт пожарного резервуара в Атырауском филиале РГП "Казаэронавигация" 2025 года"
Договор №108/25 ATR от 4 июля 2025 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№108/25 ATR	04.07.2025				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	Из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт пожарного резервуара в Атырауском филиале РГП "Казаэронавигация"	9 179 986,04	8 196 416,11							983 569,93	9 179 986,04

Заказчик:
И.О. директора
Атырауского филиала РГП "Казаэронавигация"
Айденов К.Б._____

Подрядчик:
Директор
ТОО "КаспийКурылысЛТД-2017"
Мурзагалиева А.Х._____

11	13	1216-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 159 мм. Разборка	м	14	5 109	71 526
12	14	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Демонтаж клапанов обратных чугунных, диаметр 159 мм	шт.	2	4 523	9 046
13	15	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Установка клапанов обратных чугунных, диаметр 57 мм	шт.	1	1 916	1 916
14	16	1216-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 57 мм. Разборка	м	4	3 205	12 820
15	17	1216-0101-2402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Задвижки диаметром 89 мм. Демонтаж	шт.	2	6 547	13 094
16	18	1216-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 89 мм. Разборка	м	2	3 783	7 566
17	19	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидранты пожарные. Демонтаж	шт.	2	5 833	11 666
		Подраздел 0.3. Строительно-монтажные работы					
		Лестницы					
18	20	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,6	258 814	155 288
19	21	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,6	1 145 933	687 560
20	22	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	15	198	2 970
		Устройство гидроизоляции и восстановление поверхности					
21	27	1212-0104-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Удаление ржавчины, солей нейтрализующим раствором	$м^2$	83	1 853	153 799
22	28	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной противогрибковым средством	$м^2$	83	263	21 829
23	29	236-101-0161 *СпрСЦ 12.2024 прим*	Грунтовка Ceresit CT 99	кг	182,6	3 618	660 647
24	30	1203-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Ремонт трещины в бетоне с внутренней стороны резеруара. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения 2 слоя /пенекрит, пенетрон/	м2	83	7 213	598 679

25	31	1203-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2*	Гидроизоляция внутри резеруара. Устройство гидроизоляции безинъекционным методом составами глубокого проникновения 2 слоя /пенекрит, пенетрон/	м2	216	7 213	1 558 008
		Подраздел 0.4. Прокладка трубопроводов					
26	33	1122-0501-0407 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм. Укладка в траншею	км	0,025	3 062 375	76 559
27	34	241-201-0419 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х20,5 мм	м	25,25	11 172	282 093
28	35	1122-0901-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 219 мм. Установка	шт.	4	24 336	97 344
29	36	242-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 219	шт.	4	215 610	862 440
30	37	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км	0,014	1 661 299	23 258
31	38	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	14,14	5 645	79 820
32	39	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 159 мм. Установка	шт.	6	13 232	79 392
33	40	242-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 159	шт.	4	114 371	457 484
34	41	242-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 159	шт.	2	119 125	238 250
35	42	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км	0,004	1 343 140	5 373
36	43	241-201-0409 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х5,6 мм	м	4,04	629	2 541
37	44	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 57 мм. Установка	шт.	1	5 501	5 501
38	45	242-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 57	шт.	1	34 858	34 858
39	46	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 89 мм. Укладка в траншею	км	0,002	1 418 918	2 838
40	47	241-201-0412 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	2,02	1 794	3 624

41	48	1122-0901-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 89 мм. Установка	шт.	2	8 872	17 744
42	49	242-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 89	шт.	2	33 449	66 898
			Гидранты				
43	55	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	12 108	24 216
44	56	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	2	58 497	116 994
			Насосы				
			Насосы				
45	57	Ц13-070401-0102 *Кзтр и Кэм=1,06*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Демонтаж оборудования	шт.	2	87 295	174 590
46	58	Ц13-070401-0101 *Кзтр и Кэм=1,06*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Демонтаж оборудования	шт.	1	83 286	83 286
47	63	1216-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром до 57 мм. Разборка	м	4	3 205	12 820
48	64	1216-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 108 мм. Разборка	м	1	3 783	3 783
49	65	1216-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 159 мм. Разборка	м	4	5 109	20 436
50	66	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею	км	0,004	1 343 140	5 373
51	67	241-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	1,01	218	220
52	68	241-201-0410 *РСНБ РК 2022 прим*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 57х5,8 мм	м	3,03	827	2 506
53	69	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км	0,001	1 418 918	1 419
54	70	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	1,01	2 658	2 685
55	71	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км	0,004	1 661 299	6 645

56	72	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	4,04	5 645	22 806
57	76	1219-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка	шт.	20	5 902	118 040
			ВСЕГО ПО АКТУ:				**9 061 864**
			Сметная прибыль	**5%**			**453 093,20**
			Итого сметная сторимость				**9 514 957,20**
			Итого в текущих ценах 2024 года	**1,0388**			**9 884 137,54**
			Итого в договорных ценах	**0,8292495**			**8 196 416,11**
			Налог на добавленную стоимость	**12%**			**983 569,93**
			Итого с НДС				**9 179 986,04**

Заказчик:
И.О. директора
Атырауского филиала РГП "Казаэронавигация"
Айденов К.Б._____

Подрядчик:
Директор
ТОО "КаспийКурылысЛТД-2017"
Мурзагалиева А.Х._____

Инженер ЭНС: Даутова А.Т.