Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Договор: №46 от 29.05.2023г
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и газификации н/п Ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	21 257 340,69	23 808 221,58	21 257 340,69	23 808 221,58	21 257 340,69	23 808 221,58
	Всего к оплате подрядчику	**21 257 340,69**	**23 808 221,58**	**21 257 340,69**	**23 808 221,58**	**21 257 340,69**	**23 808 221,58**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

_____ **Голубев В.В.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Форма-2

Субподрядчик: ТОО «Global-GH»

Наименозание стройки: Строительство подводящего газопровода и газификации н/п Ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 18.12.2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-1. Газопровод высокого давления									
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА									
		Установка ГРПШ-13-2ВУ1									
1	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	27961,95	1382,89	27962	1383	6941	19678	51452
		НР - 98%; СП - 8%			19637,86	442,11	19638	442		3811	
		ГРПШ-13-2ВУ1									
3	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,35	4403,00	--	5944	--	5944	--	6420
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
4	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6	2067,00	--	1240	--	1240	--	1339
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
5	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	0,6	2323,00	--	1394	--	1394	--	1506
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
6	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	1,35	3341,00	--	4510	--	4510	--	4871
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
7	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2161,23	124,64	4322	250	311	3835	8810
		НР - 99%; СП - 8%			1880,63	56,35	3761	113		653	
8	С1242-103-0301 242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
		СП - 8%			--	--	--	--		6345	
9	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0054	1385628,83	658776,63	7482	3557	134	4881	13352
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	3791	1139		989	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	2088,00	--	2088	--	2088	--	2255
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
11	С1241-112-0139 241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1	829,00	--	829	--	829	--	895
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
12	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1065,00	--	1065	--	1065	--	1150
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
13	С1241-114-0119 241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	799,00	--	799	--	799	--	863
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
		Крепление горизонтального газопровода -УГК.9.0									
14	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0147	148236,93	10087,12	2179	149	162	1295	3752
		НР - 69%; СП - 8%			127063,04	595,67	1868	9		278	
15	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00944	1018274,00	--	9613	--	9613	--	10382
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
16	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,26	708,00	--	3724	--	3724	--	4022
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
		Окраска крепление газопровода									
17	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (2-й слой)	м2	1,1	112,47	3,01	124	3	53	47	185
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	68	--		14	
18	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,1	188,33	4,34	207	5	123	55	283
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	79	1		21	
		Бетон В15 под опоры									
19	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4	3683,68	--	1473	--	--	1061	2737
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	1473	--		203	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,4	1110,92 1110,92	-- --	444 444	-- --	--	320 61	825
21	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,1	38925,84 6934,64	2597,77 548,61	3893 693	260 55	2940	681 366	4940
22	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,3	3683,68 3683,68	-- --	4789 4789	-- --	--	3448 659	8896
23	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,46	1110,92 1110,92	-- --	511 511	-- --	--	368 70	949
24	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,84	38255,44 7705,15	1719,18 375,97	32135 6472	1444 316	24219	6177 3065	41377
25	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,06482	95787,45 30054,96	34305,28 13569,24	6209 1948	2224 880	2037	1951 653	8813
26	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,06482	973588,00 --	-- --	63108 --	-- --	63108	-- 5049	68157
27	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (2-й слой) НР - 69%; СП - 8%	м2	1,87978	112,47 61,71	3,01 0,37	211 116	6 1	89	81 23	315
28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	1,87978	188,33 72,13	4,34 0,74	354 136	8 1	210	95 36	484
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д90/89 - /8353.05.05 -1шт									
29	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0005	1121401,10 725204,48	364456,22 153821,38	561 363	182 77	16	435 80	1076
30	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89х4 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/ СП - 8%	м	0,502	3836,00 --	-- --	1926 --	-- --	1926	-- 154	2080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0.58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	1138922,50	313569,06	661	182	49	492	1245
		НР - 99%; СП - 8%			741686,40	114703,77	430	67		92	
32	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	7458,00	--	4343	--	4343	--	4690
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
33	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	2229463,90	193709,08	1293	112	986	215	1629
		НР - 99%; СП - 8%			336507,60	38136,32	195	22		121	
34	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00863	82618,77	3656,42	713	32	49	440	1246
		НР - 69%; СП - 8%			73277,57	678,85	632	6		92	
35	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00863	814490,00	--	7029	--	7029	--	7591
		СП - 8%			--	--	--	--		562	
36	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	553258,68	259613,52	609	285	--	404	1094
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	323	85		81	
37	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	1773,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
38	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	765,22	--	842	--	20	806	1780
		НР - 98%; СП - 8%			747,59	--	822	--		132	
39	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1917,59	1202,86	5753	3609	--	3181	9649
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	2144	1069		715	
40	С1241-210-0618 241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	7363,00	--	7363	--	7363	--	7952
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
41	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1726,00	--	1726	--	1726	--	1864
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
42	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4170,00	--	4170	--	4170	--	4504
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
43	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114793,00	--	115	--	115	--	124
		СП - 8%			--	--	--	--		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800(159Х4). Заделка герметиком БР - 99%; СП - 8%	футляр	1	9595,78 2557,23	981,64 17,73	9596 2557	982 18	6057	2549 972	13117
45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство БР - 91%; СП - 8%	м3	0,05	28791,23 1776,06	1646,46 340,52	1440 89	82 17	1269	96 123	1659
46	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство БР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	0,5	1584,01 1528,45	21,00 5,07	792 764	11 3	17	705 120	1617
47	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80 СП - 8%	т	0,00314	628340,00 --	-- --	1973 --	-- --	1973	-- 158	2131
48	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под тройники БР - 99%; СП - 8%	м3	1,1	10892,23 1471,33	211,70 65,74	11981 1618	233 72	10130	1674 1092	14747
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д110/108 - /8353.05.06 -2шт									
49	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием БР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,001	1121401,10 725204,48	364456,22 153821,38	1121 725	365 154	31	870 159	2151
50	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108х4 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/ СП - 8%	м	1,004	4403,00 --	-- --	4421 --	-- --	4421	-- 354	4775
51	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка (L-0.58м-1шт) (ФУТЛЯР) БР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00116	1565039,16 774650,24	683151,98 238244,72	1815 899	792 276	124	1163 238	3217
52	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1,16464	11660,00 --	-- --	13580 --	-- --	13580	-- 1086	14666
53	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции БР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,00116	2926228,40 369248,88	220614,67 42193,32	3394 428	256 49	2710	473 309	4176
54	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины БР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,02012	82618,77 73277,57	3656,42 678,85	1662 1474	74 14	114	1027 215	2904
55	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,02012	814490,00	--	16388	--	16388	--	17699

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1311	
56	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0022	553258,68	259613,52	1217	572	--	808	2187
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	646	171		162	
57	С1241-202-0214 241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110 x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,222	2139,00	--	4753	--	4753	--	5133
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
58	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2,2	765,22	--	1683	--	38	1612	3558
		НР - 98%; СП - 8%			747,59	--	1645	--		264	
59	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1917,59	1202,86	11506	7217	--	6362	19298
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	4288	2138		1429	
60	С1241-210-0622 241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90 мм	шт.	2	8935,00	--	17870	--	17870	--	19300
		СП - 8%			--	--	--	--		1430	
61	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409,00	--	4818	--	4818	--	5203
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
62	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	5260,00	--	10520	--	10520	--	11362
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
63	С1261-301-0306 261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	151848,00	--	304	--	304	--	328
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
64	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800(219X5). Заделка герметиком	футляр	2	13280,60	1358,59	26561	2717	16766	7056	36307
		НР - 99%; СП - 8%			3539,22	24,54	7078	49		2689	
65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	28791,23	1646,46	2879	165	2536	193	3317
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	178	34		246	
66	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1	1584,01	21,00	1584	21	35	1411	3234
		НР - 92%; СП - 8%			1528,45	5,07	1528	5		240	
67	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	628340,00	--	3946	--	3946	--	4262
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
68	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под тройники	м3	2,2	10892,23	211,70	23963	466	20260	3348	29496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	3237	145		2185	
69	Е11-160401-0404 1116-0401-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	9212,32	232,00	18425	464	12374	5512	25852
		НР - 98%; СП - 8%			2793,74	18,42	5587	37		1915	
70	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0013	1385628,83	658776,63	1801	856	32	1175	3214
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	913	274		238	
71	С1241-117-0419 241-117-0419 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1150,00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРЕШ АС 5.00 СБ /-15М/									
72	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка	м оград	15	4162,54	1477,56	62438	22164	866	56526	128481
		НР - 118%; СП - 8%			2627,23	566,32	39408	8495		9517	
73	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	1215,70	44,29	1216	44	56	1325	2744
		НР - 118%; СП - 8%			1116,46	6,39	1116	6		203	
74	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16993	973588,00	--	165442	--	165442	--	178677
		СП - 8%			--	--	--	--		13235	
75	С1214-402-0102 214-402-0102 РСНБ РК 2022	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм,из углеродистой стали обыкновенного качества,без покрытия,диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	23,04	1212,00	--	27924	--	27924	--	30158
		СП - 8%			--	--	--	--		2234	
76	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18	3341,00	--	60138	--	60138	--	64949
		СП - 8%			--	--	--	--		4811	
77	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00585	1012800,00	--	5925	--	5925	--	6399
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
78	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	0,99	36781,80	2597,77	36414	2572	26977	6742	46608
		НР - 91%; СП - 8%			6934,64	548,61	6865	543		3452	
79	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,92797	112,47	3,01	554	15	235	211	826
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	304	2		61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,92797	188,33	4,34	928	22	551	248	1270
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	355	4		94	
		МОЛНИЕОТВОД И МОЛНИЕЗАЩИТА /М3-2-4/ - 1шт									
81	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,25	28474,01	1646,46	7119	411	6264	482	8209
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	444	85		608	
82	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	1,62	36111,40	1719,18	58500	2785	43233	11913	76046
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	12482	609		5633	
83	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка	т	0,04923	229312,86	154214,51	11289	7592	233	4188	16716
		НР - 80%; СП - 8%			70355,38	35992,44	3464	1772		1238	
84	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04923	1018274,00	--	50130	--	50130	--	54140
		СП - 8%			--	--	--	--		4010	
85	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,00152	369403,86	2872,02	561	5	469	80	693
		НР - 91%; СП - 8%			57143,84	997,67	87	2		51	
86	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,42767	112,47	3,01	161	5	68	61	240
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	88	1		18	
87	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалямиПФ-115	1,42767	188,33	4,34	269	6	160	72	368
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	103	1		27	
88	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м	м3 грунта	4,32	2869,78	--	12397	--	--	8926	23029
		НР - 72%; СП - 8%			2869,78	--	12397	--		1706	
89	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1	м3 грунта	4,32	1110,92	--	4799	--	--	3455	8915
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	4799	--		660	
90	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали,сечение 160 (40х4) мм2	м	49,8	982,78	31,98	48942	1593	34789	9399	63009

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			252,21	9,94	12560	495		4667	
91	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	15	5057,28	217,65	75859	3265	53679	14302	97374
		НР - 72%; СП - 8%			1261,03	63,25	18915	949		7213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1448346
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
		Трубопроводы и фасонные части									
107	Е11-240203-0104 1124-0203-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	13757,76	2826,03	13758	2826	2133	8711	24267
		НР - 99%; СП - 8%			8799,19	--	8799	--		1798	
108	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,215	553258,68	259613,52	1225468	575044	--	813887	2202503
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	650424	171684		163148	
109	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2237,15	2639,00	--	5903839	--	5903839	--	6376146
		СП - 8%			--	--	--	--		472307	
110	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2,224	35748,22	23347,74	79504	51925	--	25095	112967
		НР - 61%; СП - 8%			12400,48	6097,14	27579	13560		8368	
111	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	2224	17,00	--	37808	--	37808	--	40833
		СП - 8%			--	--	--	--		3025	
112	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2245	452,37	195,51	1015570	438920	117279	440291	1572330
		НР - 72%; СП - 8%			204,62	67,77	459371	152144		116469	
113	С1243-105-0304 243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	2,245	504612,00	--	1132854	--	1132854	--	1223482
		СП - 8%			--	--	--	--		90628	
		Установка опознавательного столба -14шт /АС-1.00/									
114	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	14	2497,29	1200,49	34962	16807	4326	22643	62214
		НР - 108%; СП - 8%			987,75	509,81	13829	7137		4608	
115	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	м3	0,7	32475,00	--	22732	--	22732	--	24551
		СП - 8%			--	--	--	--		1819	
116	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	14	1222,50	--	17115	--	1925	16405	36202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			1085,01	--	15190	--		2682	
117	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2022	Таблички и знаки эмалированные	100 шт.	0,14	152037,00	--	21285	--	21285	--	22988
		СП - 8%			--	--	--	--		1703	
118	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,98	36428,62	1719,18	35700	1684	26465	7207	46339
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	7551	368		3433	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-70) -14 шт									
119	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	14	9109,86	3101,70	127538	43424	14339	84362	228852
		НР - 99%; СП - 8%			4983,95	1102,80	69775	15439		16952	
120	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022	Футляр /для выхода сигнального провода	т	0,16002	449705,00	--	71962	--	71962	--	77719
		СП - 8%			--	--	--	--		5757	
121	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0882	1018274,00	--	89812	--	89812	--	96997
		СП - 8%			--	--	--	--		7185	
122	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015694	813201,00	--	1276	--	1276	--	1378
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
123	Ц13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях-изолятор	м2	0,28	980,05	272,96	274	77	67	117	422
		НР - 72%; СП - 8%			465,05	113,39	130	32		31	
124	С1217-505-0105 217-505-0105 РСНБ РК 2022	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	0,28	1576,00	--	441	--	441	--	476
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
125	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,56	36842,96	1304,52	20632	730	16497	3359	25911
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	3405	286		1919	
126	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,84	10892,23	211,70	9149	178	7735	1278	11261
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	1236	55		834	
127	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	7	167,00	--	1169	--	1169	--	1263
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
128	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,014	31670,69	1646,46	443	23	395	27	508
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	25	5		38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,8	14996,48	1387,67	41990	3885	26261	12588	58944
		НР - 94%; СП - 8%			4230,07	552,64	11844	1547		4366	
130	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0.1м	м2 покрытия	28	6583,64	461,06	184342	12910	150235	23632	224612
		НР - 94%; СП - 8%			757,02	140,84	21197	3944		16638	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 12шт									
		ГСН-12									
131	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	268	10221,06	3101,70	2739244	831255	572290	1614937	4702515
		НР - 99%; СП - 8%			4983,95	1102,80	1335699	295550		348334	
132	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	1,78756	449705,00	--	803875	--	803875	--	868185
		СП - 8%			--	--	--	--		64310	
133	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,011524	813201,00	--	9371	--	9371	--	10121
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
134	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	268	379,00	--	101572	--	101572	--	109698
		СП - 8%			--	--	--	--		8126	
135	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	4,02	36842,96	1304,52	148109	5244	118420	24114	186001
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	24445	2054		13778	
136	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостка/	м3 подстилающего слоя	26,8	33205,54	12,73	889908	341	750798	130443	1101979
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	138769	--		81628	
		Окраска контрольных трубок									
137	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК/	м2	1,709	112,47	3,01	192	6	81	73	286
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	105	1		21	
138	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за два раза)	м2	1,709	315,47	7,85	539	14	432	65	653
		НР - 69%; СП - 8%			54,18	1,11	93	2		48	
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм 8353.16 -1шт /9м/									
139	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,009	665319,38	332067,00	5988	2989	--	3777	10546
		НР - 99%; СП - 8%			333252,38	90652,56	2999	816		781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	9,09	5121,00	--	46550	--	46550	--	50274
		СП - 8%			--	--	--	--		3724	
141	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	1	10246,52	3101,70	10247	3102	2161	6026	17575
		НР - 99%; СП - 8%			4983,95	1102,80	4984	1103		1302	
142	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,006713	449705,00	--	3019	--	3019	--	3261
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
143	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	1	379,00	--	379	--	379	--	409
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
144	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	0,015	36842,96	1304,52	553	20	442	90	694
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	91	8		51	
145	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	0,1	31982,56	12,73	3198	1	2679	487	3980
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	518	--		295	
146	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1917,59	1202,86	5753	3609	--	3181	9649
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	2144	1069		715	
147	Прайс лист ТОО ArTPIAsT	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	1	15414,75	--	15415	--	15415	--	16648
		СП - 8%			--	--	--	--		1233	
148	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	701,00	--	701	--	701	--	757
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
149	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32x25 мм	шт.	1	2103,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
150	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2022 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	1,13	160,00	--	181	--	181	--	195
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
151	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800 (160x14.6мм) мм. Заделка герметиком	футляр	1	7528,74	850,10	7529	850	4464	2208	10516
		НР - 99%; СП - 8%			2214,55	15,35	2215	15		779	
152	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания	м3	0,002	10892,23	211,70	22	--	19	3	27
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	3	--		2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	Е11-220501-0402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	597283,03	290112,29	2986	1451	--	1934	5314
		НР - 99%; СП - 8%			307170,74	83515,23	1536	418		394	
154	С1241-201-0813 241-201-0813 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм	м	5,05	1733,00	--	8752	--	8752	--	9452
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
155	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1917,59	1202,86	11506	7217	--	6362	19298
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	4288	2138		1429	
156	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	5260,00	--	21040	--	21040	--	22723
		СП - 8%			--	--	--	--		1683	
157	С1241-208-1707 241-208-1707 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	3992,00	--	3992	--	3992	--	4311
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
158	С1241-210-0527 241-210-0527 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110 мм	шт.	1	13365,00	--	13365	--	13365	--	14434
		СП - 8%			--	--	--	--		1069	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д110/108 - /8353.05.06 -1шт									
159	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	1121401,10	364456,22	561	182	16	435	1076
		НР - 99%; СП - 8%			725204,48	153821,38	363	77		80	
160	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108х4 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	0,502	4403,00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
161	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка (L-0.58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058	1565039,16	683151,98	908	396	63	582	1609
		НР - 99%; СП - 8%			774650,24	238244,72	449	138		119	
162	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	11660,00	--	6790	--	6790	--	7333
		СП - 8%			--	--	--	--		543	
163	Е11-220601-0206 1122-0601-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058	2926228,40	220614,67	1697	127	1356	236	2088
		НР - 99%; СП - 8%			369248,88	42193,32	214	24		155	
164	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,01006	82618,77	3656,42	831	37	57	513	1452
		НР - 69%; СП - 8%			73277,57	678,85	737	7		108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01006	814490,00	--	8194	--	8194	--	8850
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
166	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	553258,68	259613,52	609	285	--	404	1094
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	323	85		81	
167	С1241-202-0214 241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	2139,00	--	2376	--	2376	--	2566
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
168	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	765,22	--	842	--	20	806	1780
		НР - 98%; СП - 8%			747,59	--	822	--		132	
169	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1917,59	1202,86	5753	3609	--	3181	9649
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	2144	1069		715	
170	С1241-210-0622 241-210-0622 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт.	1	8935,00	--	8935	--	8935	--	9650
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
171	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2409,00	--	2409	--	2409	--	2602
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
172	С1241-208-1809 241-208-1809 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5260,00	--	5260	--	5260	--	5681
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
173	С1261-301-0306 261-301-0306 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	151848,00	--	152	--	152	--	164
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
174	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Концы футляра диаметром 800(219Х5). Заделка герметиком	футляр	1	13280,60	1358,59	13281	1359	8383	3528	18154
		НР - 99%; СП - 8%			3539,22	24,54	3539	25		1345	
175	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	28791,23	1646,46	1440	82	1269	96	1659
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	89	17		123	
176	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,5	1584,01	21,00	792	11	17	705	1617
		НР - 92%; СП - 8%			1528,45	5,07	764	3		120	
177	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	628340,00	--	1973	--	1973	--	2131
		СП - 8%			--	--	--	--		158	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под тройники	м3	1,1	10892,23	211,70	11981	233	10130	1674	14747
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	1618	72		1092	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д90мм /8353.10.05/ -2шт									
179	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	18934,74	9790,94	1325	685	55	999	2510
		НР - 118%; СП - 8%			8362,42	3727,09	585	261		186	
180	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,07	32475,00	--	2273	--	2273	--	2455
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
181	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	2,8	5008,93	--	14025	--	14025	--	15147
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
182	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка полиэтиленового крана	шт	2	1917,59	1202,86	3835	2406	--	2121	6432
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	1429	713		476	
183	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=90мм	шт	2	86117,14	--	172234	--	172234	--	186013
		СП - 8%			--	--	--	--		13779	
184	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1917,59	1202,86	11506	7217	--	6362	19298
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	4288	2138		1429	
185	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	2409,00	--	4818	--	4818	--	5203
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
186	Прайс ТОО ArTPlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	2	22767,86	--	45536	--	45536	--	49179
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
187	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство ковера	т фасонных частей	0,013426	1385628,83	658776,63	18603	8845	331	12136	35198
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	9427	2832		2459	
188	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер /ГСН-16/	т	0,01334	449705,00	--	5999	--	5999	--	6479
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
189	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	813201,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
190	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,028	35844,38	1304,52	1004	36	798	168	1266
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	170	14		94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /**	м3	0,002	35844,38	1304,52	72	3	57	12	91
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	12	1		7	
192	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная В7,5 Устройство**	м3	0,25	28791,23	1646,46	7198	411	6343	482	8294
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	444	85		614	
193	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	4,008	10892,23	211,70	43656	848	36911	6099	53735
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	5897	263		3980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								20140602
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21588948
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								0

Итого по стройке									**21 588 948**
в том числе оборудование									**0**
в том числе СМР									**21 588 948**
Временные здания и сооружения, 1,3%				1,3%					280 656
Итого с временными									**21 869 604**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%				0,31%					67 796
Итого с дополнительными затратами									**21 937 400**
Непредвиденные работы и затраты - 2%				2%					438 748
Итого СМР									**22 376 148**
Итого оборудование									**0**
Итого СМР+оборудование									**22 376 148**
Итого в текущих ценах 2021 г.				1					22 376 148
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95				**0,9500000**					**21 257 341**
НДС				12%					2 550 881
Итого к оплате									**23 808 221,58**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «Global-GH»

_____ **Голубев В.В.**