Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "МарСам"
Договор: №47 от 29.05.2023г
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и газификации н/п Ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	23 481 508,43	26 299 289,44	23 481 508,43	26 299 289,44	23 481 508,43	26 299 289,44
	Всего к оплате подрядчику	**23 481 508,43**	**26 299 289,44**	**23 481 508,43**	**26 299 289,44**	**23 481 508,43**	**26 299 289,44**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "МарСам"

Жумадуллаев А.А.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой» **Форма-2**

Субподрядчик: ТОО «МарСам»

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и газификации н/п Ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 25.12.2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-2. Газопровод среднего давления										
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
1	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0004		1385628,83	658776,63	554	263	10	362	989
		НР - 99%; СП - 8%				702124,07	210933,46	281	84		73	
2	С1241-117-0407 241-117-0407 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2		430,00	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%				--	--	--	--		69	
3	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	109		27961,95	1382,89	3047852	150735	756591	2144942	5608217
		НР - 98%; СП - 8%				19637,86	442,11	2140526	48190		415424	
		Обвязка ГРПШ -6 с одним счетчиком -подземный вариант лист (ГСН.57) - 80шт										
6	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	240		646,00	--	155040	--	155040	--	167443
		СП - 8%				--	--	--	--		12403	
7	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	80		926,00	--	74080	--	74080	--	80006
		СП - 8%				--	--	--	--		5926	
		Установка кранов и фланцев										
8	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	160		2161,23	124,64	345797	19942	24954	306818	704824
		НР - 99%; СП - 8%				1880,63	56,35	300901	9016		52209	
9	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	160		9308,00	--	1489280	--	1489280	--	1608422
		СП - 8%				--	--	--	--		119142	
10	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	320		557,00	--	178240	--	178240	--	192499
		СП - 8%				--	--	--	--		14259	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	80	403,00	--	32240	--	32240	--	34819
		СП - 8%			--	--	--	--		2579	
12	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	80	238,00	--	19040	--	19040	--	20563
		СП - 8%			--	--	--	--		1523	
13	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	2,112	148236,93	10087,12	313076	21304	23415	186034	539039
		НР - 69%; СП - 8%			127063,04	595,67	268357	1258		39929	
14	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,112	968090,00	--	2044606	--	2044606	--	2208174
		СП - 8%			--	--	--	--		163568	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
15	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,4	3683,68	--	97249	--	--	70019	130650
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	97249	--		13381	
16	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	26,4	1110,92	--	29328	--	--	21116	54480
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	29328	--		4036	
17	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	16,8	39308,08	1719,18	660376	28882	502047	123544	846634
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	129447	6316		62714	
18	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	112	112,47	3,01	12597	337	5348	4798	18786
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	6912	41		1392	
19	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	112	188,33	4,34	21093	486	12528	5632	28863
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	8079	83		2138	
20	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	80	287,00	--	22960	--	22960	--	24797
		СП - 8%			--	--	--	--		1837	
21	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	80	186,00	--	14880	--	14880	--	16070
		СП - 8%			--	--	--	--		1190	
22	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	Страниц - 6	1584,01	21,00	63360	840	1382	56433	129377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			1528,45	5,07	61138	203		9583	
23	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,2512	628340,00	--	157839	--	157839	--	170466
		СП - 8%			--	--	--	--		12627	
		Обвязка ГРПШ -10 с двумя счетчикамим -подземный вариант лист (ГСН.57) - 29шт									
24	С1241-102-0108 241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	87	646,00	--	56202	--	56202	--	50698
		СП - 8%			--	--	--	--		4496	
25	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29	926,00	--	26854	--	26854	--	29002
		СП - 8%			--	--	--	--		2148	
		Установка кранов и фланцев									
26	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	87	2161,23	124,64	188027	10843	13569	166832	383248
		НР - 99%; СП - 8%			1880,63	56,35	163615	4902		28389	
27	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	87	9308,00	--	809796	--	809796	--	874580
		СП - 8%			--	--	--	--		64784	
28	С1241-116-0104 241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	174	557,00	--	96918	--	96918	--	104671
		СП - 8%			--	--	--	--		7753	
29	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	29	403,00	--	11687	--	11687	--	12622
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
30	С1241-114-0102 241-114-0102 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	29	238,00	--	6902	--	6902	--	7454
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
31	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка под ГРПШ/. Монтаж	т конструкций	0,7656	148236,93	10087,12	113490	7723	8488	67438	195402
		НР - 69%; СП - 8%			127063,04	595,67	97279	456		14474	
32	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,7656	968090,00	--	741170	--	741170	--	830464
		СП - 8%			--	--	--	--		59294	
		Фундаменты под стойки /0,21М3/									
33	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,57	3683,68	--	35253	--	--	25382	65486
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	35253	--		4851	
34	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,57	1110,92	--	10631	--	--	7655	19749
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	10631	--		1463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	6,09	39308,08	1719,18	239386	10470	181992	44785	306904
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	46924	2290		22734	
36	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /подставки/	м2	40,6	112,47	3,01	4566	122	1939	1739	6810
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	2505	15		504	
37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	40,6	188,33	4,34	7646	176	4541	2042	10463
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	2929	30		775	
38	С1241-112-0112 241-112-0112 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	29	287,00	--	8323	--	8323	--	8989
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
39	С1241-112-0109 241-112-0109 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	29	186,00	--	5394	--	5394	--	5826
		СП - 8%			--	--	--	--		432	
40	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	14,5	1584,01	21,00	22968	305	501	20457	46899
		НР - 92%; СП - 8%			1528,45	5,07	22162	74		3474	
41	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,09106	628340,00	--	57217	--	57217	--	61794
		СП - 8%			--	--	--	--		4577	
42	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	109	2161,23	124,64	235574	13586	16999	209020	430161
		НР - 99%; СП - 8%			1880,63	56,35	204989	6142		35568	
43	С1242-202-0803 242-202-0803 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 40 ГОСТ 20845-2005 DN 25	шт.	109	27006,00	--	2943654	--	2943654	--	3179146
		СП - 8%			--	--	--	--		235492	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6,10 /М3-4/ - 109шт									
44	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	52,32	2869,78	--	150147	--	--	108106	278913
		НР - 72%; СП - 8%			2869,78	--	150147	--		20660	
45	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,32	1220,13	--	63837	--	--	45963	118584
		НР - 72%; СП - 8%			1220,13	--	63837	--		8784	
46	П13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	218	2151,71	251,68	469073	54866	60759	267955	795990
		НР - 72%; СП - 8%			1621,32	85,83	353448	18711		58962	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (50х5) ГОСТ 19281-89 (2 шт по 3 м)	т	2,46558	435218,00	--	1073065	--	1073065	--	1158910
		СП - 8%			--	--	--	--		85845	
48	П13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1.03	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4). Монтаж оборудования	м	327	334,82	31,98	109485	10457	16557	61720	184901
		НР - 72%; СП - 8%			252,21	9,94	82471	3250		13696	
49	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,41202	498437,00	--	205366	--	205366	--	221795
		СП - 8%			--	--	--	--		16429	
		Защита ГРПШ от падающих проводов ВЛ -10шт /МЗ-5/									
50	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1.04	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж СТОЕК	т конструкций	0,16	148236,93	10087,12	23718	1614	1774	14094	40836
		НР - 69%; СП - 8%			127063,04	595,67	20330	95		3025	
51	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16	1018274,00	--	162924	--	162924	--	175958
		СП - 8%			--	--	--	--		13034	
52	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1.04	Монтаж ограждения сетчатого	т конструкций	0,2405	82618,77	3656,42	19870	879	1368	12273	34714
		НР - 69%; СП - 8%			73277,57	678,85	17623	163		2571	
53	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,2405	965674,00	--	232245	--	232245	--	250825
		СП - 8%			--	--	--	--		18580	
54	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	15	2460,00	--	36900	--	36900	--	39852
		СП - 8%			--	--	--	--		2952	
55	П13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1.03	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	160	2151,71	251,68	344274	40269	44593	196664	534213
		НР - 72%; СП - 8%			1621,32	85,83	259412	13733		43275	
56	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,42224	435218,00	--	183766	--	183766	--	198467
		СП - 8%			--	--	--	--		14701	
57	П13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1.03	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	60	339,24	23,28	20354	1397	1663	12725	35725
		НР - 72%; СП - 8%			288,24	6,32	17294	379		2646	
58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0534	408502,00	--	21814	--	21814	--	23559
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13	3683,68	--	47888	--	--	34479	38957
		НР - 72%; СП - 8%			3683,68	--	47888	--		6589	
60	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	13	1110,92	--	14442	--	--	10398	26827
		НР - 72%; СП - 8%			1110,92	--	14442	--		1987	
61	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,8	37990,50	2597,77	220345	15067	165057	39497	230629
		НР - 91%; СП - 8%			6934,64	548,61	40221	3182		20787	
62	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,6	112,47	3,01	3104	83	1318	1182	4629
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	1703	10		343	
63	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,6	188,33	4,34	5198	119	3088	1388	7113
		НР - 69%; СП - 8%			72,13	0,74	1991	20		527	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								23847812
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге								0
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23847812
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								0

Итого по стройке											**23 847 812**
в том числе оборудование											**0**
в том числе СМР											**23 847 812**
Временные здания и сооружения, 1,3%						1,3%					310 022
Итого с временными											**24 157 834**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%						0,31%					74 889
Итого с дополнительными затратами											**24 232 723**
Непредвиденные работы и затраты - 2%						2%					484 654
Итого СМР											**24 717 377**
Итого оборудование											**0**
Итого СМР+оборудование											**24 717 377**
Итого в текущих ценах 2021 г.						1					24 717 377
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95						**0,9500000**					**23 481 508**
НДС						12%					2 817 781
Итого к оплате											**26 299 289,44**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «МарСам»

_____ Жумадуллаев А.А.