Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Договор: №45 от 29.05.2023г
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и газификации н/п Ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	12 633 121,59	14 149 096,18	12 633 121,59	14 149 096,18	12 633 121,59	14 149 096,18
	Всего к оплате подрядчику	**12 633 121,59**	**14 149 096,18**	**12 633 121,59**	**14 149 096,18**	**12 633 121,59**	**14 149 096,18**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **Шалхаров А.М.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «АрхСтройКомпани»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и газификации н/п Ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 09.01.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-2. Газопровод среднего давления										
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка										
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 90х8,2мм 8353.16 - 6шт /55м/										
111	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,055		665319,38 333252,38	332067,00 90652,56	36593 18329	18264 4986	--	23082 4774	54449
112	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР *СП - 8%*	м	55,55		5121,00 --	-- --	284472 --	-- --	284472	-- 22758	307230
113	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6		11315,52 4983,95	3101,70 1102,80	67893 29904	18610 6617	19379	36155 8324	112372
114	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер *СП - 8%*	т	0,040278		449705,00 --	-- --	18113 --	-- --	18113	-- 1449	19562
115	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК) *СП - 8%*	шт	6		379,00 --	-- --	2274 --	-- --	2274	-- 182	2456
116	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,09		36842,96 6080,84	1304,52 511,05	3316 547	117 46	2652	540 308	4164
117	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/ *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,6		31982,56 5177,95	12,73 --	19190 3107	8 --	16075	2920 1769	23879
118	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	18		1917,59 714,73	1202,86 356,36	34517 12865	21651 6414	--	19087 4288	57892
119	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	6		15414,75	--	92488	--	92488	--	99887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7399	
120	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	701,00	--	4206	--	4206	--	4542
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
121	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	6	2103,00	--	12618	--	12618	--	13627
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
122	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2022 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	6,78	160,00	--	1085	--	1085	--	1172
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
123	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Концы футляра диаметром 800 (160х14,6мм) мм. Заделка герметиком	футляр	6	7528,74	850,10	45172	5100	26785	13246	53091
		НР - 99%; СП - 8%			2214,55	15,35	13287	92		4673	
124	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство песчаного основания	м3	0,012	10892,23	211,70	131	3	110	18	161
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	18	1		12	
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 76шт /731м/									
125	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,731	553258,68	259613,52	404432	189777	--	268601	726876
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	214655	56659		53843	
126	С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	738,31	3164,00	--	2336013	--	2336013	--	2512894
		СП - 8%			--	--	--	--		186881	
127	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	76	11315,52	3101,70	859980	235729	245471	457967	1423383
		НР - 99%; СП - 8%			4983,95	1102,80	378780	83813		105436	
128	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер	т	0,510188	449705,00	--	229434	--	229434	--	247789
		СП - 8%			--	--	--	--		18355	
129	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	76	379,00	--	28804	--	28804	--	31108
		СП - 8%			--	--	--	--		2304	
130	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	1,14	36842,96	1304,52	42001	1488	33581	6838	52747
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	6932	583		3907	
131	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками - /отмостка/	м3 подстилающего слоя	7,6	31982,56	12,73	243067	97	203618	36991	302463
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	39352	--		22405	
132	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	228	1917,59	1202,86	437210	274252	--	241766	733294

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	162958	81250		54318	
133	Прайс лист ТОО ArTPIAsT	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	76	9762,86	--	741977	--	741977	--	801335
		СП - 8%			--	--	--	--		59358	
134	С1241-211-0603 241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	76	701,00	--	53276	--	53276	--	57538
		СП - 8%			--	--	--	--		4262	
135	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	76	2103,00	--	159828	--	159828	--	172614
		СП - 8%			--	--	--	--		12786	
136	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2022 прим	Уплотнитель "Вилатерм"	м	60,8	160,00	--	9728	--	9728	--	10506
		СП - 8%			--	--	--	--		778	
137	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Концы футляра диаметром 800 (110х10мм) мм. Заделка герметиком	футляр	76	5180,32	584,93	393705	44454	233444	115444	549881
		НР - 99%; СП - 8%			1523,77	10,57	115807	803		40732	
138	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство песчаного основания	м3	0,152	10892,23	211,70	1656	32	1400	231	2038
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	224	10		151	
		Ложемент									
139	Е11-220501-0402 1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,028	597283,03	290112,29	16724	8123	--	10830	29758
		НР - 99%; СП - 8%			307170,74	83515,23	8601	2338		2204	
140	С1241-201-0813 241-201-0813 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х6,0 мм	м	28,28	1733,00	--	49009	--	49009	--	52930
		СП - 8%			--	--	--	--		3921	
141	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,355	553258,68	259613,52	196407	92163	--	130442	352997
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	104244	27516		26148	
142	С1241-201-0810 241-201-0810 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х3,6 мм	м	358,55	636,00	--	228038	--	228038	--	246281
		СП - 8%			--	--	--	--		18243	
		Фасонные части									
143	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	18	2826,38	1771,55	50875	31888	--	28151	35348
		НР - 99%; СП - 8%			1054,83	524,92	18987	9449		6322	
144	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	18	2409,00	--	43362	--	43362	--	46831
		СП - 8%			--	--	--	--		3469	
145	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	110	2826,38	1771,55	310902	194870	--	172035	521572
		НР - 99%; СП - 8%			1054,83	524,92	116031	57741		38635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С1241-209-1508 241-209-1508 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	4	5614,00	--	22456	--	22456	--	24252
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
147	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	86	2528,00	--	217408	--	217408	--	234801
		СП - 8%			--	--	--	--		17393	
148	С1241-209-1609 241-209-1609 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм	шт.	20	10452,00	--	209040	--	209040	--	225763
		СП - 8%			--	--	--	--		16723	
149	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, переходы. Установка	шт.	50	2826,38	1771,55	141319	88578	--	78198	237078
		НР - 99%; СП - 8%			1054,83	524,92	52742	26246		17561	
150	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	7	4170,00	--	29190	--	29190	--	31525
		СП - 8%			--	--	--	--		2335	
151	С1241-208-1706 241-208-1706 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	3499,00	--	6998	--	6998	--	7558
		СП - 8%			--	--	--	--		560	
152	С1241-208-1601 241-208-1601 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	6848,00	--	6848	--	6848	--	7396
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
153	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	32	1887,00	--	60384	--	60384	--	65215
		СП - 8%			--	--	--	--		4831	
154	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1677,00	--	5031	--	5031	--	5433
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
155	С1241-210-0617 241-210-0617 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	5	5021,00	--	25105	--	25105	--	27113
		СП - 8%			--	--	--	--		2008	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д90мм /8353.10.05/ -2шт									
156	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,07	18934,74	9790,94	1325	685	55	999	2510
		НР - 118%; СП - 8%			8362,42	3727,09	585	261		186	
157	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,07	32475,00	--	2273	--	2273	--	2455
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
158	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	2,8	5008,93	--	14025	--	14025	--	15147
		СП - 8%			--	--	--	--		1122	
159	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.04	Установка полиэтиленового крана	шт	2	1917,59	1202,86	3835	2406	--	2121	6432
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	1429	713		476	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	Прайс лист ТОО ArTPIAsT	Шаровой кран из ПЭ d=90мм	шт	2	86117,14	--	172234	--	172234	--	136013
		СП - 8%			--	--	--	--		13779	
161	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1917,59	1202,86	11506	7217	--	6362	19298
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	4288	2138		1429	
162	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	1726,00	--	3452	--	3452	--	3728
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
163	Прайс ТОО ArTPIAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	2	22767,86	--	45536	--	45536	--	49179
		СП - 8%			--	--	--	--		3643	
164	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство ковера	т фасонных частей	0,013426	1385628,83	658776,63	18603	8845	331	12136	33198
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	9427	2832		2459	
165	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер /ГСН-16/	т	0,01334	449705,00	--	5999	--	5999	--	6479
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
166	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	813201,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
167	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,028	35844,38	1304,52	1004	36	798	168	1266
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	170	14		94	
168	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /	м3	0,002	35844,38	1304,52	72	3	57	12	91
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	12	1		7	
169	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	м3	0,25	28791,23	1646,46	7198	411	6343	482	8294
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	444	85		614	
170	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,008	10892,23	211,70	43656	848	36911	6099	53735
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	5897	263		3980	
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ -11шт									
171	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,385	18934,74	9790,94	7290	3770	300	5492	13805
		НР - 118%; СП - 8%			8362,42	3727,09	3220	1435		1023	
172	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,385	32475,00	--	12503	--	12503	--	13503
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
173	Прайс лист ТОО ArTPIAsT	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	15,4	5008,93	--	77138	--	77138	--	83309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6171	
174	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка полиэтиленового крана	шт	11	1917,59	1202,86	21093	13232	--	11664	35378
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	7862	3920		2621	
175	Прайс лист ТОО ArTPIAsT	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт	11	61577,04	--	677347	--	677347	--	731535
		СП - 8%			--	--	--	--		54188	
176	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	33	1917,59	1202,86	63280	39694	--	34992	106134
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	23586	11760		7862	
177	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	11	849,00	--	9339	--	9339	--	10086
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
178	Прайс ТОО ArTPIAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	11	22767,86	--	250446	--	250446	--	270482
		СП - 8%			--	--	--	--		20036	
179	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство ковера	т фасонных частей	0,073843	1385628,83	658776,63	102319	48646	1826	66749	132593
		НР - 99%; СП - 8%			702124,07	210933,46	51847	15576		13525	
180	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2022 прим	Ковер /ГСН-16/	т	0,07337	449705,00	--	32995	--	32995	--	35635
		СП - 8%			--	--	--	--		2640	
181	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000473	813201,00	--	385	--	385	--	416
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
182	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подушка под ковер /бетон В12,5 /	м3	0,154	35844,38	1304,52	5520	201	4383	924	6959
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	936	79		516	
183	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -/бетон тяжелый В12,5 /	м3	0,011	35844,38	1304,52	394	15	312	66	497
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	67	6		37	
184	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная В7,5 Устройство	м3	1,375	28791,23	1646,46	39588	2264	34882	2648	45615
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	2442	468		3379	
185	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	22,044	10892,23	211,70	240108	4667	203007	33544	295545
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	32434	1449		21892	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								12830194
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12830194
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								0

Итого по стройке											12 830 194
в том числе оборудование											0
в том числе СМР											12 830 194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Временные здания и сооружения , 1,3%						1,3%					166 793
Итого с временными											**12 996 987**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%						0,31%					40 291
Итого с дополнительными затратами											**13 037 277**
Непредвиденные работы и затраты - 2%						2%					260 746
Итого СМР											**13 298 023**
Итого оборудование											**0**
Итого СМР+оборудование											**13 298 023**
Итого в текущих ценах 2021 г.						1					13 298 023
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95						**0,9500000**					**12 633 122**
НДС						12%					1 515 975
Итого к оплате											**14 149 096,18**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО «АрхСтройКомпани»

Шалхаров А.М.