Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Сартобе"
Договор: №48 от 29.05.2023г
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и газификации н/п Ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	8 066 708,09	9 034 713,06	8 066 708,09	9 034 713,06	8 066 708,09	9 034 713,06
	Всего к оплате подрядчику	**8 066 708,09**	**9 034 713,06**	**8 066 708,09**	**9 034 713,06**	**8 066 708,09**	**9 034 713,06**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

_____ Мырзахметов М.

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»

Субподрядчик: ТОО «Сартобе»

Форма-2

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и газификации н/п Ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 17.01.2024г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-2. Газопровод среднего давления										
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка										
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д90/80 - /8353.05.05 -1шт										
186	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005		1121401,10	364456,22	561	182	16	435	1076
		НР - 99%; СП - 8%				725204,48	153821,38	363	77		80	
187	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89х4 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок	м	0,502		3836,00	--	1926	--	1926	--	2080
		СП - 8%				--	--	--	--		154	
188	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,00058		1138922,50	313569,06	661	182	49	492	1245
		НР - 99%; СП - 8%				741686,40	114703,77	430	67		92	
189	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232		7458,00	--	4343	--	4343	--	4690
		СП - 8%				--	--	--	--		347	
190	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00058		2229463,90	193709,08	1293	112	986	215	1629
		НР - 99%; СП - 8%				336507,60	38136,32	195	22		121	
191	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00863		82618,77	3656,42	713	32	49	440	1246
		НР - 69%; СП - 8%				73277,57	678,85	632	6		92	
192	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00863		814490,00	--	7029	--	7029	--	7591
		СП - 8%				--	--	--	--		562	
193	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011		553258,68	259613,52	609	285	--	404	1094
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	323	85		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
194	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	1773,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
195	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	1,1	765,22	--	842	--	20	806	1780
		НР - 98%; СП - 8%			747,59	--	822	--		132	
196	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1917,59	1202,86	5753	3609	--	3181	9649
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	2144	1069		715	
197	С1241-210-0618 241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм	шт.	1	7363,00	--	7363	--	7363	--	7952
		СП - 8%			--	--	--	--		589	
198	С1241-211-0608 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	1726,00	--	1726	--	1726	--	1864
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
199	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	4170,00	--	4170	--	4170	--	4504
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
200	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114793,00	--	115	--	115	--	124
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
201	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Концы футляра диаметром 800(159Х4). Заделка герметиком	футляр	1	9595,78	981,64	9596	982	6057	2549	13117
		НР - 99%; СП - 8%			2557,23	17,73	2557	18		972	
202	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,05	28791,23	1646,46	1440	82	1269	96	1659
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	89	17		123	
203	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,5	1584,01	21,00	792	11	17	705	1617
		НР - 92%; СП - 8%			1528,45	5,07	764	3		120	
204	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	628340,00	--	1973	--	1973	--	2131
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
205	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство песчаного основания под тройники	м3	1,1	10892,23	211,70	11981	233	10130	1674	14747
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	1618	72		1092	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -111шт									
206	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0555	1028724,93	310323,85	57094	17223	1452	45268	110550
		НР - 99%; СП - 8%			692240,64	131629,64	38419	7305		8189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	55,722	2067,00	--	115177	--	115177	--	124391
		СП - 8%			--	--	--	--		9214	
208	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (L-0,58м-1шт) (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,06438	1138922,50	313569,06	73324	20188	5386	54583	138140
		НР - 99%; СП - 8%			741686,40	114703,77	47750	7385		10233	
209	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	64,63752	7458,00	--	482067	--	482067	--	520632
		СП - 8%			--	--	--	--		38565	
210	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06438	2229463,90	193709,08	143533	12471	109398	23878	130804
		НР - 99%; СП - 8%			336507,60	38136,32	21664	2455		13393	
211	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,95793	82618,77	3656,42	79143	3502	5446	48883	138268
		НР - 69%; СП - 8%			73277,57	678,85	70195	650		10242	
212	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,95793	814490,00	--	780224	--	780224	--	842642
		СП - 8%			--	--	--	--		62418	
213	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,12765	553258,68	259613,52	70623	33140	--	46904	126929
		НР - 99%; СП - 8%			293645,16	77509,51	37484	9894		9402	
214	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	128,9265	826,00	--	106493	--	106493	--	115012
		СП - 8%			--	--	--	--		8519	
215	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	122,1	765,22	--	93433	--	2152	89455	197519
		НР - 98%; СП - 8%			747,59	--	91281	--		14631	
216	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	333	1917,59	1202,86	638557	400552	--	353106	1070996
		НР - 99%; СП - 8%			714,73	356,36	238005	118668		79333	
217	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт.	111	4337,00	--	481407	--	481407	--	519920
		СП - 8%			--	--	--	--		38513	
218	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	111	849,00	--	94239	--	94239	--	101778
		СП - 8%			--	--	--	--		7539	
219	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	111	1887,00	--	209457	--	209457	--	226214
		СП - 8%			--	--	--	--		16757	
220	С1261-301-0305 261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,111	114793,00	--	12742	--	12742	--	13761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
221	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Концы футляра диаметром 800(159Х4,5). Заделка герметиком	футляр	111	9529,70	974,88	1057797	108212	667687	281014	1445916
		НР - 99%; СП - 8%			2539,62	17,61	281898	1955		107105	
222	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,55	28791,23	1646,46	159791	9138	140796	10690	134119
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	9857	1890		13638	
223	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное-КРЕШКА) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	55,5	1584,01	21,00	87912	1165	1918	78301	179510
		НР - 92%; СП - 8%			1528,45	5,07	84829	281		13297	
224	С1214-105-0103 214-105-0103 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,34854	628340,00	--	219002	--	219002	--	236522
		СП - 8%			--	--	--	--		17520	
225	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Устройство песчаного основания под тройники	м3	122,1	10892,23	211,70	1329941	25849	1124443	185799	1637000
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	179649	8027		121259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								8192546
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8192546
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								0

Итого по стройке											**8 192 546**
в том числе оборудование											**0**
в том числе СМР											**8 192 546**
Временные здания и сооружения, 1,3%						1,3%					106 503
Итого с временными											**8 299 049**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%						0,31%					25 727
Итого с дополнительными затратами											**8 324 776**
Непредвиденные работы и затраты - 2%						2%					166 496
Итого СМР											**8 491 272**
Итого оборудование											**0**
Итого СМР+оборудование											**8 491 272**
Итого в текущих ценах 2021 г.						1					8 491 272
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95						**0,9500000**					**8 066 708**
НДС						12%					968 005
Итого к оплате											**9 034 713,06**

Генподрядчик:

Директор ТОО «Ремстрой»

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО «Сартобе»

_____ **Мырзахметов М.**