Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "StroyCom-LTD"
Договор: №49 от 29.05.2023г
Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и газификации н/п Ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	43 015 778,44	48 177 671,86	43 015 778,44	48 177 671,86	43 015 778,44	48 177 671,86
	Всего к оплате подрядчику	**43 015 778,44**	**48 177 671,86**	**43 015 778,44**	**48 177 671,86**	**43 015 778,44**	**48 177 671,86**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____ **Миркамалов Б.Б.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "StroyCom-LTD"

_____ **Турдыбаева А.А.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой» **Форма-2**

Субподрядчик: ТОО «StroyCom-LTD»

Наименование стройки: Строительство подводящего газопровода и газификации н/п Ески Шанак с/о Шанак Казыгуртского района Туркестанской области

А К Т №1
приемки выполненных работ
на 30.12.2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 2-2. Газопровод среднего давления										
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка										
		Трубопроводы и фасонные части										
79	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	11,419		553258,68	259613,52	6317661	2964527	--	4195833	11354574
		НР - 99%; СП - 8%				293645,16	77509,51	3353134	885081		841080	
82	П13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	12,185		35748,22	23347,74	435592	284493	--	137490	618929
		НР - 61%; СП - 8%				12400,48	6097,14	151100	74294		45847	
83	С1249-101-0201 249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	12185		17,00	--	207145	--	207145	--	223717
		СП - 8%				--	--	--	--		16572	
84	П13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	11807		452,37	195,51	5341130	2308386	616798	2315597	8269265
		НР - 72%; СП - 8%				204,62	67,77	2415946	800160		612538	
85	С1243-105-0304 243-105-0304 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х4,0 (ок)-0,66	км	11,807		504612,00	--	5957954	--	5957954	--	6434590
		СП - 8%				--	--	--	--		476636	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-129) -155 шт										
86	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка футляра для сигнального провода. Устройство	шт.	155		10178,86	3101,70	1577723	480763	324448	934012	2712674
		НР - 99%; СП - 8%				4983,95	1102,80	772512	170934		200939	
89	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0173755		813201,00	--	14130	--	14130	--	15260
		СП - 8%				--	--	--	--		1130	
90	П13-080201-1401 1308-0201-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях- изолятор	м2	3,1		980,05	272,96	3038	847	749	1291	4675
		НР - 72%; СП - 8%				465,05	113,39	1442	352		346	
91	С1217-505-0105 217-505-0105 РСНБ РК 2022	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	Страниц - 3		1576,00	--	4886	--	4886	--	5277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
92	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	6,2	36842,96	1304,52	228426	8089	182636	37191	236867
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	37701	3169		21249	
93	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	9,3	10892,23	211,70	101298	1968	85647	14152	124686
		НР - 99%; СП - 8%			1471,33	65,74	13683	611		9236	
94	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	77,5	167,00	--	12942	--	12942	--	13977
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Подготовка бетонная В12,5, F150, W2, сульфатостойкий. Устройство	м3	0,155	31670,69	1646,46	4909	255	4379	299	5624
		НР - 91%; СП - 8%			1776,06	340,52	275	53		417	
96	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	31	14996,48	1387,67	464891	43018	290741	139368	652600
		НР - 94%; СП - 8%			4230,07	552,64	131132	17132		48341	
97	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 0,1м	м2 покрытия	310	6583,64	461,06	2040930	142928	1663325	261637	2436773
		НР - 94%; СП - 8%			757,02	140,84	234677	43660		184205	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе- 347шт									
		ГСН-127-128									
98	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	347	11290,06	3101,70	3917651	1076290	1111930	2090981	6439323
		НР - 99%; СП - 8%			4983,95	1102,80	1729431	382672		480691	
100	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,014921	813201,00	--	12134	--	12134	--	13105
		СП - 8%			--	--	--	--		971	
101	С1241-117-0405 241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)	шт	347	379,00	--	131513	--	131513	--	142034
		СП - 8%			--	--	--	--		10521	
102	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство -подушка под ковер /бетон В12,5/	м3	5,205	36842,96	1304,52	191768	6790	153327	31223	240830
		НР - 91%; СП - 8%			6080,84	511,05	31651	2660		17839	
103	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В 7,5- /отмостки/	м3 подстилающего слоя	34,7	33205,54	12,73	1152232	442	972115	168894	1426816
		НР - 94%; СП - 8%			5177,95	--	179675	--		105690	
104	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /КОНТРОЛЬНЫХ ТРУБОК/	м2	42	112,47	3,01	4724	127	2005	1799	7045
		НР - 69%; СП - 8%			61,71	0,37	2592	16		522	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой (за два раза)	м2	42	315,47	7,85	13250	330	10644	1602	16041
		НР - 69%; СП - 8%			54,18	1,11	2276	47		1188	
		Установка опознавательного столба -197шт /АС-1.00/									
106	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	197	2497,29	1200,49	491966	236497	60882	318621	875434
		НР - 108%; СП - 8%			987,75	509,81	194587	100433		64847	
107	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23809-79, ГОСТ 27108-86)	м3	3	32475,00	--	97425	--	97425	--	105219
		СП - 8%			--	--	--	--		7794	
108	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	197	1222,50	--	240833	--	27086	230847	509414
		НР - 108%; СП - 8%			1085,01	--	213747	--		37734	
110	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	13,79	36428,62	1719,18	502351	23708	372389	101409	652061
		НР - 91%; СП - 8%			7705,15	375,97	106254	5185		48301	
		СП - 8%			--	--	--	--		18243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								43636810
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43636810
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								0

Итого по стройке											**43 686 810**
в том числе оборудование											**0**
в том числе СМР											**43 686 810**
Временные здания и сооружения, 1,3%						1,3%					567 929
Итого с временными											**44 254 739**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,31%						0,31%					137 190
Итого с дополнительными затратами											**44 391 928**
Непредвиденные работы и затраты - 2%						2%					887 839
Итого СМР											**45 279 767**
Итого оборудование											**0**
Итого СМР+оборудование											**45 279 767**
Итого в текущих ценах 2021 г.						1					45 279 767
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95						**0,9500000**					**43 015 778**
НДС						12%					5 161 893
Итого к оплате											**48 177 671,86**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»
Мирканалов Б.Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО «StroyCom-LTD»
Турдыбаева А.А.