Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шахтинска",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Шахтинск, проспект имени Абая Кунанбаева,101** — **150440019679**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TEMIR BETON",M28F0A8, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Қарағанды, дом № 162/2, к.2** — **110240023068**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №76 от 30.06.2025 г.

Номер документа	Дата составления
378	15.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обустройство тротуара по городу			Работа	1	15 590 805,55	15 590 805,55	1 670 443,45
				Итого	1	x	15 590 805,55	1 670 443,45

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Алипбаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.08.2025

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шахтинска"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "TEMIR BETON"**

Наименование: **Обустройство тротуара в городе Шахтинск**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 15 августа 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор / Доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован	код	наименование	код
		№ 76	30.06.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обустройство тротуара в городе	15 590 805.55									
в том числе в текущем месяце август	15 590 805.55	13 920 362.10							1 670 443.45	15 590 805.55
Итого к оплате	15 590 805.55	13 920 362.10							1 670 443.45	15 590 805.55

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шахтинска"

И.о. руководителя _____ **А.Т. Айтымов**

Подрядчик:
ТОО "TEMIR BETON"

Генеральный директор _____ **Д.С. Алимбаев**

Форма 2В

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шахтинска" Карагандинская область, г.Шахтинск, ПРОСПЕКТ ИМЕИИ АБАЯ КУНАНБАЕВА, 101**

(полное наименование. адрес)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TEMIR BETON", Карагандинская область, г.Темиртау, Караганды, 162/2, 2**

(полное наименование. адрес)

Объект : **Обустройство тротуара по городу**

(наименование)

Договор о гос. закупках работ **№76** от 30.06.2025 г.

Акт выполненных работ №1 от 15.08.2025 г.

за август 2025 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	13
	Раздел 1.	**Установка поребрика.**				**3 641 078**
1	6101-0109-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	$м^2$	813,23	26	21 144
2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	39,0	4 684	182 676
3	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 примен.*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня фракции 10-20 мм	$м^3$	19,5	1 512	29 484
4	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	26,325	4 293	113 013
5	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева 5см	$м^3$	9,75	3 164	30 849
6	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	11,895	2 816	33 496
7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	29,25	486	14 216
8	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	650	3 539	2 300 350
9	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	650	1 409	915 850
	Раздел 2.	**Укладка брусчатки**				**9 939 956**
10	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	1 250	788	985 000
11	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	255,0	5 033	1 283 415
12	6201-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=5*	Устройство оснований из щебня фракции 10-20 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103	$м^2$	-1 250	373	-466 250

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	3	4	5	6	7	13
13	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	78,75	-5 033	-396 349
14	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	62,5	3 164	197 750
15	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	76,25	2 816	214 720
16	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	1 250	3 273	4 091 250
17	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,375	3 799	20 420
18	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	1 250	3 208	4 010 000
	Раздел 3.	**Перевозки.**				**339 328**
19	412-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Щебень, песок, отсев.	т·км	16 966,41	20	339 328
		ИТОГО ПО АКТУ:				13 920 362,10
		Итого в ценах на 2025 К=1,0:				13 920 362,10
		НДС (12%)				**1 670 443,45**
		Итого по акту с НДС				**15 590 805,55**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "TEMIR BETON"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Д.С. Алибаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шахтинска"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя А.Т. Айтышов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)