Заказчик: КГУ " Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",БИН 940340000451, Северо-Казахстанская область,Тайыншинский район, г. Тайынша, ПЕРЕУЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,2

Генподрядчик: ТОО "ВІКА",БИН 030440003271,РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная,Проезд 4,здание 41.

Наименование строительства и его адрес: "Заготовка дресьвы для отсыпки дорог в городе Тайынша Тайыншинского района Северо - Казахстанской области "

Форма КС-3
Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности осуществления функций заказчика(застройщика)

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№47	26-06-2025г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2025 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
" Заготовка дресьвы для отсыпки дорог в городе Тайынша Тайыншинского района Северо - Казахстанской области"	**32 808 250,05**	**29 293 080**							**3 515 169,65**	**32 808 250,05**

Заказчик:
КГУ " Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",БИН 940340000451

Аким города Тайынша_____ Шпаковский Валерий Анатольевич

Подрядчик:
ТОО "ВІКА"
БИН 030440003271

Директор_____Садвокасов Марат Серикбаевич

SANA 2025.4Д от 11.04.2025 г. Цена региона Северо-Казахстанская область Тайыншинский район

Форма КС-3 Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 Приложение 4.1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : КГУ " Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области",БИН 940340000451, Северо-Казахстанская область,Тайыншинский район, г. Тайынша, ПЕРЕУЛОК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,2

Подрядчик: ТОО "ВІКА",БИН 030440003271,РК, Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная, Проезд 4,здание 41.

Наименование стройки: "Заготовка дресьвы для отсыпки дорог в городе Тайынша Тайыншинского района Северо - Казахстанской области"

Наименование объекта: " Заготовка дресьвы для отсыпки дорог в городе Тайынша Тайыншинского района Северо - Казахстанской области"

Акт приемки выполненных работ №1

Основание: Дефектный акт (Локальная смета №2-01-00-01)

Составлен(а) в ценах введенных с 01.01.2025г.

Форма 4

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Заготовка материала с отсыпкой дорог протяженностью 2,229262км.						
Подраздел 1.1. Заготовка материала из карьера.						
1	6101-0103-0217 Кклим = 1,12	Заготовка материала. Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата" вместимостью ковша 0,65 м3, дресьва.	м3	3263,64	628	2 049 564
2	412-102-0419 Коб=90	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км/120км-30км,учтенных Нормами СН РК =90км	т.км	469963,84	20	9 399 277
Итого по Подразделу 1.1. :						11 448 841
Подраздел 1.2. Отсыпка дорог/длина 2229,26 м,ширина=6,0м , толщина 20 см.						
3	СРД-2-15-01	Ремонтное профилирование гравийных дорог автогрейдерами легкого типа, ширина профилируемых дорог до 6 м.	км спрофилированной дороги	2,22926	24226	54 006
4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014- дресва с Купл.=1,22	м3	3263,64	3431	11 197 539
5	СРД-2-48-01	Разравнивание и планировка автогрейдерами легкого типа отсыпанного материала из валика на всю ширину при числе круговых проходов 6 раз и ширине покрытия до 6 м, толщ. 20 см/площадь основания дороги S=2229,26мп*6,0мп =13375,56м2	1000 м2	13,37556	22880	306 033
6	СРД-2-49-03	Поливка щебня и гравия перед укаткой при устройстве гравийных оснований или покрытий автополивомоечной машиной через распылительные сопла	100 м2 основания или покрытия	133,7556	1553	207 722
7	СРД-2-63-03	Уплотнение гравийных оснований и покрытий самоходными катками с гладкими вальцами, массой 10 т (20 проходов по одному следу)	100 м2 основания и покрытия	133,7556	24270	3 246 248

Итого по Подразделу 1.2.:	15 011 549
Итого по Разделу 1:	26 460 390
Сметная прибыль (5%)	1 323 019
Непредвиденные расходы и затраты (3%)	793 812
Итого по части II в текущих ценах 2024г.	28 577 221
В текущих и прогнозных ценах в т.ч. С разбивкой по годам 2025г.- 100%(К= 1,079000000)	30 834 821
Скидка подрядчика -5%	1 541 741
Итого с учетом скидки подрядчика	29 293 080
НДС -12%	3 515 169,65
Итого по акту:	32 808 250,05

Заказчик:

КГУ " Аппарат акима города Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области" БИН 940340000451

Аким города Тайынша _____ Шпаковский Валерий Анатольевич

Подрядчик:

ТОО "ВІКА"

БИН 030440003271

Директор _____ Садвокасов Марат Серикбаевич