Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 № 53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"11" 12 2023 года

Заказчик **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района», БИН 140940022803, 8 (72546) 4-20-49 инд. 161000, Туркестанская область, Сузакский район, село Шолаккорган, Жибек жолы, дом 16**
наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **«08» декабря 2023 г., ТОО «УниверсалСтройСервис», Момбеков Жанболат Аскарович, Республика Казахстан, город Шымкент, улица Толстого, дом 119, БИН 040940024224**
дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **«08» декабря 2023 г., ТОО «Фараб Құрылыс», Төре Ерболат Төрегелдіұлы, Ділдабек Ернұр Кемелбекұлы №KZ94VJE00057190 от 09.09.2020 г., №KZ78VJE00057187 от 09.09.2020 г., №KZ61VJE00057202 от 09.09.2020 г., БИН 120240018182**
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«08» декабря 2023 г., ТОО «Улмад», Тайманов Абылаким Ерханулы, Шубаев Кайнарбек, №KZ14VJE00046505 от 08.05.2019 г., №KZ57VJE00046507 от 08.05.2019 г., №KZ73VJE00046510 от 08.05.2019 г., БИН 000440003325**
дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство спортивной площадки в селе Созак, Созакского района, Туркестанской области» (наружные инженерные сети), новое, II (нормальный) уровень ответственности, не относящийся к технически сложным**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Туркестанский область, Созакский район, село Созак**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"18" октября 2019 года №642**;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области», № KZ73REA00329840 от 03.05.2023 г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Улмад», №18008151-45-07**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района» №21 от 07.02.2022 года**
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 год**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2023 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8** ;
фактически, месяц: **8** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Футбольное поле	м²	4050	4050	4200	4200

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	м²	14205	14205
Площадь асфальтобетонной покрытий	м²	2405	1906,3
Площадь спортивной площадки из резинового покрытия	м²	2236	605
Площадь футбольного поля	м²	4050	4200

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Футбольное поле - сложной формы, с размерами 46х91 мхм, с выпусками площадки для футбольных ворот. Покрытие поле – искусственный газон, основание – отсев из щебня фракции 0-5 мм (1 слой), природная песчано-гравийная смесь (2 слой). Металлическая ворота со сеткой длиной 7,32 м, высотой -2,44 м. Бетонная стяжка вокруг поле. Поле – окольцовано бетонными бортовыми камнями БР 100.30.15.;

Баскетбольная и волейбольная площадка - прямоугольной формы, с размерами 15х30 мхм. Покрытие площадки - резиновые крошки толщиной 10 мм (тартановое покрытие), основание – асфальтобетон толщиной 4 см, природная песчано-гравийная смесь. Металлическая баскетбольная стойка со щитом, волейбольная стойка высотой 2,9 м. Площадка – окольцовано бетонными бортовыми камнями БР 100.30.15.;

Воркаутная площадка - прямоугольной формы, с размерами 10х15 мхм. Покрытие площадки - резиновые крошки толщиной 10 мм (тартановое покрытие), основание – асфальтобетон толщиной 4 см, природная песчано-гравийная смесь. Металлическая уличная тренажер количество 6 комплект. Площадка – окольцовано бетонными бортовыми камнями БР 100.30.15.;

Выгреб емкостью 50 м3 - прямоугольной формы, с размерами в осях А-Б/1-2 составляет 3,8х14,0 мхм. Днище и стенки резервуара из монолитных железобетонных из бетона с армированием сварными сетками, перекрытие выгреба – из монолитного железобетона с арматурными сетками;

Уборная на 6 очков - прямоугольной формы, с размерами в осях А-Г/1-2 составляет 5,1х5,1 мхм, одноэтажный. Фундамент – монолитный железобетон, стены и перегородки – керамический кирпич, перемычки - монолитный железобетон, кровля – двухскатный из профилированного настила по обрешетке и деревянным стропилами, наружное штукатурка стен – цементно-песчанное штукатурка с известковой окраской, оконные блоки из поливинилхлоридного профиля, двери – деревянные, покрытие полов – бетонные, внутренняя отделка – цементно-песчаная штукатурка с известковой окраской;

Навес для хранения угля - прямоугольной формы, с размерами в осях А-Б/1-2 составляет 3,7х4,25 мхм, на высоте от пола до кровли - от 3,25 м до 3,65 м. Металлический каркас, кровля - односкатная, из профилированного листа. Стены - от пола 0,5 м бетонная, от 0,6 м до 2,2 м металлическое сетка рябица. Основание – бетонная;

Навес для хранения шлако и злы - прямоугольной формы, с размерами в осях А-Б/1-2 составляет 3,7х4,25 мхм, на высоте от пола до кровли - от 3,25 м до 3,65 м. Металлический каркас, кровля - односкатная, из профилированного листа. Стены - от пола 0,5 м бетонная, от 0,6 м до 2,2 м металлическое сетка рябица. Основание – бетонная;

Навес для двух мусорных контейнеров - прямоугольной формы, с размерами 1,5х4,0 мхм, на высоте 2,0 м. Металлический каркас, кровля - односкатная, из профилированного листа. Стены - из профилированного листа. Основание – бетонная;

Наружные сети канализации – из гофрированной полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм сбрасываются к водонепроницаемому выгребу 50 м^3;

Наружные сети водопровода (для техническая вода) – из полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм подпитывающее от скважины;

Территории покрытие – асфальтобетон толщиной 6 см, основание - природная песчано-гравийная смесь, окольцованием бетонными бортовыми камнями БР 100.30.15.;

Ограждение территорий объекта - из металлических профильных труб с металлическими стойкам длиной 535 погонных метрах, ворота распашная - из металлических профильных труб с металлическими стойками, калитка - из металлических профильных труб с металлическими стойками. Подпорная стена - бетон;

Электроснабжение – электричеством обеспечивается с трансформаторной станции КТПН-63/10/0,4кВ установленного на территории объекта. Наружная освещение – металлические фланцевая граненная опора НФГ-8,0-05 в количестве 30 штук, светодиодный светильник в количестве – 38 штук.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **232 648 720** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **199 239,818** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **33 408,902** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **221 016,283** тысяч тенге, **54** тиын, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **218 626,057** тысяч тенге, **87** тиын;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **2 390,225** тысяч тенге, **67** тиын;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство спортивной площадки в селе Созак, Созакского района, Туркестанской области» (наружные инженерные сети)** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

главный специалист ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района» **Иса Ә.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

заведущий сектора ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района» **Уркинбаев Д.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

главный специалист ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района» **Абуов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Дилдабек Е.К.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

2) аккредитованная организация

директор ТОО «Фараб Құрылыс» **Төре Е.Т.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Шубаев К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

2) организация **директор ТОО «Улмад»** **Тайманов А.Е.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

директор ТОО «УниверсалСтройСервис» **Момбеков Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Форма в редакции приказа Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 09.08.2019 № 632
с изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК от
08.02.2021 № 53

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"08" 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «УниверсалСтройСервис», Республика Казахстан, город Шымкент, улица Толстого, дом 119**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Момбеков Жанболат Аскарович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство спортивной площадки в селе Созак, Созакского района, Туркестанской области» (наружные инженерные сети), село Созак, Созакский район, Туркестанский область**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района», Борсабаев Жалғас Сыздықұлы**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО «Construction Group «SAMRUK», БИН 140240015677, Туркестанская область, Жетысайский район, поселок Асыката, улица Жана Курылыс 2, стр.18, директор Байысбаев Е.К. ГСЛ №20012903 от 04.09.2020 г.;
ТОО «СП Бірлік Инжиниринг», БИН 110240000099, город Шымкент, ул.Абдуразакова, д.3, кв.36, директор Шакуов Б.А., ГСЛ №001599 от 18.04.2011 г. ;
ТОО «Vesco Realty», БИН 140840022875, город Шымкент, микрорайон Наурыз, д.168 директор Колдасов Т.К., ГСЛ №14021251 от 17.09.2014 г.;
ТОО «KDC Construction», БИН 081240006429, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Гагарина, дом 310, кв.91, директор Досмуратов К.Т. ГСЛ №04284 от 21.04.2023 г.;
ТОО «Самрук PRO 2050», БИН 230840016244, Жамбылская обл., г.Тараз, мкр-н «Аса», д.32, кв.13, директор Колдасов К.О., ГСЛ №23018968 от 25.08.2023 г.;
ТОО «Гранд Тауэр Сервис», БИН 040740015961, г.Алматы ,проспект Достык №38, директор Ержанулы Е., ГСЛ № 07436 от 15.03.2023 г.;
ТОО «ЛидерСтройПроект-2002», БИН 020140012021, Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Майбулак, ул. С.Едилов, 71, директор Усенбеков А.Т., ГСЛ №002196 от 08.08.2018г.;
ТОО «ЖалыАқтау», БИН 090140001364, Мангистауская область, Актау Г.А., г.Актау, микрорайон 7, здание торгового центра "Балбөбек", директор Бибаев С.К., ГСЛ № 23020047 от 13.09.2023 г.;
ТОО «IT-Invest company», БИН 151240009111, г. Шымкент Толстого 119, директор Мамбеталиев А.С., ГСЛ №20004063 от 19.08.2020 г.
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Улмад», №18008151-45-07**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района» №21 от 07.02.2022 года**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
Футбольное поле	м²	4050	4050	4200	4200

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	м²	14205	14205
Площадь асфальтобетонной покрытий	м²	2405	1906,3
Площадь спортивной площадки из резинового покрытия	м²	2236	605
Площадь футбольного поля	м²	4050	4200

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Футбольное поле - сложной формы, с размерами 46х91 мхм, с выпусками площадки для футбольных ворот. Покрытие поле – искусственный газон, основание – отсев из щебня фракции 0-5 мм (1 слой), природная песчано-гравийная смесь (2 слой). Металлическая ворота со сеткой длиной 7,32 м, высотой -2,44 м. Бетонная стяжка вокруг поле. Поле – окольцовано бетонными бортовыми камнями БР 100.30.15.;

Баскетбольная и волейбольная площадка - прямоугольной формы, с размерами 15х30 мхм. Покрытие площадки - резиновые крошки толщиной 10 мм (тартановое покрытие), основание – асфальтобетон толщиной 4 см, природная песчано-гравийная смесь. Металлическая баскетбольная стойка со щитом, волейбольная стойка высотой 2,9 м. Площадка – окольцовано бетонными бортовыми камнями БР 100.30.15.;

Воркаутная площадка - прямоугольной формы, с размерами 10х15 мхм. Покрытие площадки - резиновые крошки толщиной 10 мм (тартановое покрытие), основание – асфальтобетон толщиной 4 см, природная песчано-гравийная смесь. Металлическая уличная тренажер количество 6 комплект. Площадка – окольцовано бетонными бортовыми камнями БР 100.30.15.;

Выгреб емкостью 50 м3 - прямоугольной формы, с размерами в осях А-Б/1-2 составляет 3,8х14,0 мхм. Днище и стенки резервуара из монолитных железобетонных из бетона с армированием сварными сетками, перекрытие выгреба – из монолитного железобетона с арматурными сетками;

Уборная на 6 очков - прямоугольной формы, с размерами в осях А-Г/1-2 составляет 5,1х5,1 мхм, одноэтажный. Фундамент – монолитный железобетон, стены и перегородки – керамический кирпич, перемычки - монолитный железобетон, кровля – двухскатный из профилированного настила по обрешетке и деревянным стропилами, наружное штукатурка стен – цементно-песчанное штукатурка с известковой окраской, оконные блоки из поливинилхлоридного профиля, двери – деревянные, покрытие полов – бетонные, внутренняя отделка – цементно-песчаная штукатурка с известковой окраской;

Навес для хранения угля - прямоугольной формы, с размерами в осях А-Б/1-2 составляет 3,7х4,25 мхм, на высоте от пола до кровли - от 3,25 м до 3,65 м. Металлический каркас, кровля - односкатная, из профилированного листа. Стены - от пола 0,5 м бетонная, от 0,6 м до 2,2 м металлическое сетка рябица. Основание – бетонная;

Навес для хранения шлако и золы - прямоугольной формы, с размерами в осях А-Б/1-2 составляет 3,7х4,25 мхм, на высоте от пола до кровли - от 3,25 м до 3,65 м. Металлический каркас, кровля - односкатная, из профилированного листа. Стены - от пола 0,5 м бетонная, от 0,6 м до 2,2 м металлическое сетка рябица. Основание – бетонная;

Навес для двух мусорных контейнеров - прямоугольной формы, с размерами 1,5х4,0 мхм, на высоте 2,0 м. Металлический каркас, кровля - односкатная, из профилированного листа. Стены - из профилированного листа. Основание – бетонная;

Наружные сети канализации – из гофрированной полиэтиленовой трубы диаметром 160 мм сбрасываются к водонепроницаемому выгребу 50 м^3;

Наружные сети водопровода (для техническая вода) – из полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм подпитывающее от скважины;

Территории покрытие – асфальтобетон толщиной 6 см, основание - природная песчано-гравийная смесь, окольцованием бетонными бортовыми камнями БР 100.30.15.;

Ограждение территорий объекта - из металлических профильных труб с металлическими стойкам длиной 535 погонных метрах, ворота распашная - из металлических профильных труб с металлическими стойками, калитка - из металлических профильных труб с металлическими стойками. Подпорная стена - бетон;

Электроснабжение – электричеством обеспечивается с трансформаторной станции КТПН-63/10/0,4кВ установленного на территории объекта. Наружная освещение – металлические фланцевая граненная опора НФГ-8,0-05 в количестве 30 штук, светодиодный светильник в количестве – 38 штук.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 год**;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2023 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;

фактически, месяц: **8** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»Созакский районный электросети

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

строительно-монтажные работы в проектно-сметной документаций не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство спортивной площадки в селе Созак, Созакского района, Туркестанской области» (наружные инженерные сети)** готовым к приемке

наименование объекта (комплекса)

в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Момбеков Жанболат Аскарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)