Форма по приложению А-1

Заказчик : **ТОО "УниверсалСтройСерви" БИН 040940024224 г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company" БИН 151240009111 г.Шымкент, Мадели кожа, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивной площадки в селе Созак,Созакского района, Туркестанской области (наружные инженерные сети)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивной площадки в селе Созак,Созакского района, Туркестанской области (наружные инженерные сети)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28.06.2023**от

Акт выполненных работ

за **Сентября 2023** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Силовое оборудование 10кВ										
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4,1	45,13 0,00	45,13 18,45	185,00 0,00	185,00 76,00		54,00 19,00	258,00	
2	2	1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,1	54,12 0,00	54,12 19,31	222,00 0,00 -	222,00 79,00		57,00 22,00	301,00	
3	3	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5,125	65,90 0,00	65,90 28,91	338,00 0,00	338,00 148,00		107,00 36,00	481,00	
4	4	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5,125	14,25 0,00	14,25 6,28	73,00 0,00	73,00 32,00		23,00 8,00	104,00	
5	5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,056	9671,85 939,90	1082,65 479,49	10213,00 993,00	1143,00 506,00	8078,00	1394,00 929,00	12536,00	
6	6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,025	6432,90 1024,25	1851,90 871,74	6594,00 1050,00	1899,00 894,00	3646,00	1807,00 672,00	9073,00	
7	8	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	39865,24 19347,90	9830,38 3807,66	39865,00 19348,00	9831,00 3808,00	10687,00	18524,00 4671,00	63060,00	
8	9	515-102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов. наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	959614,00		959614,00		959614,00		959614,00	
9	10	515-101-3304 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1199432,00		1199432,00		1199432,00		1199432,00	
10	11	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	4441,26 1063,30	183,32 53,34	35530,00 8506,00	1467,00 427,00	25557,00	6432,00 3357,00	45319,00	
11	12	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	29	885,67 212,66	26,82 8,38	25684,00 6167,00	778,00 243,00	18740,00	4615,00 2424,00	32723,00	
12	13	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях		1	4651,51	1513,51	4652,00	1514,00		2726,00	7968,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе										
			- отпускная цена		177955,36			177955,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			2135,00					
14	15	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		**100**	**673,88**	**330,76**	**67388,00**	**33076,00**	**4501,00**	**29694,00**	**104849,00**	
				м кабели		**298,11**	**114,31**	**29811,00**	**11431,00**		7767,00		
15	16	243-113-0647 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**		**0,1**	**2091584,00**		**209158,00**		**209158,00**		**225891,00**	
				км							16733,00		
			Итого по разделу 1: Силовое оборудование 10кВ					**2739038,00**	**50526,00**	**280367,00**	**65433,00**	**2841699,00**	
								69013,00	**18292,00**	**2339136,00**	**37228,00**		
			ИТОГО по акту									**2 841 699**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)									35 682	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**2 877 381**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									26 912	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									86 321	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 990 615**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388									**3 106 650**	
			НДС (12%)									372 798	
			Итого с НДС									**3 479 449**	
			Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98									**3 409 859,59**	

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" Момбеков Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company" Мамбеталиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)