Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "УниверсалСтройСерви" БИН 040940024224 г.Шымкент, ТОЛСТОГО, 119**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "IT-Invest company" БИН 151240009111 г.Шымкент, Мадели кожа, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство спортивной площадки в селе Созак,Созакского района, Туркестанской области (наружные инженерные сети)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство спортивной площадки в селе Созак,Созакского района, Туркестанской области (наружные инженерные сети)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 28.06.2023**от

Акт выполненных работ

за **Сентября 2023** (месяц, год) на **2-1 Наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	101,75	203,33	194,58	20689,00	19799,00		3401,00	26017,00	
						8,75	37,67	890,00	3833,00		1927,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,7405	2343,26	0,00	22825,00	0,00		16434,00	42400,00	
						2343,26	0,00	22825,00	0,00		3141,00		
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,409	9057,28	180,98	30876,00	617,00	26069,00	4333,00	38026,00	
						1229,10	54,92	4190,00	187,00		2817,00		
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	91,863	36,96	36,96	3395,00	3395,00		999,00	4746,00	
						0,00	15,11	0,00	1388,00		352,00		
5	5	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	91,863	60,08	60,08	5519,00	5520,00		1743,00	7843,00	
						0,00	26,35	0,00	2421,00		581,00		
6	6	1101-0201-0308 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	91,863	25,65	25,65	2356,00	2356,00		747,00	3351,00	
						0,00	11,30	0,00	1038,00		248,00		
7	7	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,102	404233,49	111336,77	41232,00	11356,00	332,00	32873,00	80033,00	
						289642,00	35896,59	29543,00	3661,00		5928,00		
8	8	241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	103,02	745,00		76750,00		76750,00	6140,00	82890,00	
9	10	241-201-0608 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	8,08	340,00		2747,00		2747,00	220,00	2967,00	
10	11	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка/ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0026	1733546,01	738764,09	4507,00	1921,00	333,00	2921,00	8022,00	
						866880,00	267978,03	2254,00	697,00		594,00		
11	12	241-102-0239 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	3,6144	19153,00		69227,00		69227,00	5538,00	74765,00	
12	13	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,102	72736,80	0,00	7419,00	0,00	522,00	6828,00	15387,00	
						67619,50	0,00	6897,00	0,00		1140,00		
13	14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,008	69897,34	0,00	559,00	0,00	18,00	536,00	1183,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	242-301-0304 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	8053,00		16106,00		16106,00	1288,00	17394,00	
16	17	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0036	1139952,85 586312,50	534921,07 176142,36	4104,00 2111,00	1926,00 634,00	67,00	2717,00 546,00	7367,00	
17	18	241-112-0133 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х5,0 мм	шт.	2	1106,00		2212,00		2212,00	177,00	2389,00	
18	19	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	971,34 862,50	62,37 0,00	3885,00 3450,00	249,00 0,00	186,00	3416,00 584,00	7885,00	
19	20	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	2030,00		8120,00		8120,00	650,00	8770,00	
20	21	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	1	662,70 600,00	41,58 0,00	663,00 600,00	42,00 0,00	21,00	594,00 101,00	1358,00	
21	22	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1406,00		1406,00		1406,00	112,00	1518,00	
22	23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланец.Установка	шт.	4	1552,87 596,99	955,88 297,56	6211,00 2388,00	3823,00 1190,00		3542,00 780,00	10533,00	
23	24	241-214-0304 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10	шт.	3	637,00		1911,00		1911,00	153,00	2064,00	
24	25	241-214-0302 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	1	622,00		622,00		622,00	50,00	672,00	
25	26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство /отмостка/ В7,5	м3 подстилающего слоя	1,8165	25997,37 4410,30	8,64 0,00	47224,00 8011,00	16,00 0,00	39197,00	7531,00 4380,00	59135,00	
26	27	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,14	26563,52 12093,90	10112,17 4420,84	56846,00 25881,00	21640,00 9461,00	9325,00	34988,00 7347,00	99181,00	
27	28	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	33103,00		66206,00		132412,00	5296,00	71502,00	
28	29	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	21177,00		42354,00		84708,00	3388,00	45742,00	
29	30	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	5313,00		10626,00		21252,00	850,00	11476,00	
30	31	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 802090	шт.	2	29007,00		58014,00		116028,00	4641,00	62655,00	
31	32	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18935,00		37870,00		37870,00	3030,00	40900,00	
32	33	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	887579,00		30320,00		30320,00	2426,00	32746,00	
33	34	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки,трубы стальные,диаметром от 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,99064	653,41 512,91	1,22 0,60	647,00 508,00	2,00 1,00	138,00	407,00 84,00	1138,00	
34	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	13	925,81 327,54	20,31 3,14	12036,00 4258,00	264,00 41,00	7513,00	3998,00 1283,00	17317,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					700562,00 118586,00	73216,00 24615,00	685960,00 0,00	132224,00 66624,00	899410,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Канализация К1										
35	36	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	61,385	203,33 8,75	194,58 37,67	12481,00 537,00	11944,00 2312,00		2052,00 1163,00	15696,00	
36	37	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,597	2343,26 2343,26	0,00 0,00	20145,00 20145,00	0,00 0,00		14504,00 2772,00	37421,00	
37	38	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3,438	9057,28 1229,10	180,98 54,92	31139,00 4226,00	622,00 189,00	26291,00	4370,00 2841,00	38350,00	
38	39	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	49,004	36,96 0,00	36,96 15,11	1811,00 0,00	1811,00 740,00		533,00 188,00	2532,00	
39	40	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	49,004	60,08 0,00	60,08 26,35	2944,00 0,00	2944,00 1291,00		930,00 310,00	4184,00	
40	41	1101-0201-0308 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	49,004	12,83 0,00	12,83 5,65	629,00 0,00	629,00 277,00		199,00 66,00	894,00	
41	42	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,063	529001,80 362596,00	157901,08 51376,88	33327,00 22844,00	9948,00 3237,00	536,00	25819,00 4732,00	63878,00	
42	43	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	63,63	1836,00		116825,00		116825,00	9346,00	126171,00	
43	44	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	404233,49 289642,00	111336,77 35896,59	1617,00 1159,00	446,00 144,00	13,00	1289,00 232,00	3138,00	
44	45	241-204-0101 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	4,04	791,00		3196,00		3196,00	256,00	3452,00	
			Итого по разделу 2: Канализация К1					224114,00 48911,00	28344,00 8190,00	146861,00 0,00	49696,00 21906,00	295716,00	
			ИТОГО по акту									1 195 126	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (0,7%)									8 366	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**1 203 492**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									60 175	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)									24 070	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 287 736**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									**1 352 189**	
			НДС (12%)									162 263	
			Итого с НДС									**1 514 452**	
			Коэффициент снижения цены контракта, К=0,98									**1 484 163,00**	

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "УниверсалСтройСервис" Момбеков Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)

Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "IT-Invest company" Мамбеталиев А.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи, место печати)