Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
131040004447

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области",100400, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУХАР-ЖЫРАУСКИЙ РАЙОН, П.БОТАКАРА, УЛ. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 39, тел.: 87215421801**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
000340005764

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалинский район, с.Аршалы, ул. Маншук Маметовой, дом 34**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 9 от 04.03.2024 года (Доскей)

Номер документа	Дата составления
94	29.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция канализационных сетей в с.Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области			Работа	1	116 923 076,93	116 923 076,93	12 527 472,53
				Итого	1	x	116 923 076,93	12 527 472,53

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шохшин Ж.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Сервис НС"**

Договор: **№9 от 04.03.2024 г. Дополнительное соглашение №9-3 от 29.01.2025 г.**

АКТ №5 от 25.07.2025 г.
приемки выполненных работ за июль 2025 г.
Наименование объекта: Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС	731 813 345,45
2	Сумма договора на 2024 год	191 644 308,15
3	Сумма договора на 2025 год	540 169 037,30
4	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	355 538 241,93
5	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	201 560 091,95
6	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	240 682 072,66
7	Виды выполненных работ	Реконструкция
8	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС	472 461 318,86
9	Сумма выполненных работ за текущий месяц	116 923 076,93
10	Удержание резерва 5%	5 846 153,85
11	Удержание аванса	35 076 923,08
12	Сумма требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ с учетом ранее оплаченных	76 000 000,00
13	в том числе НДС-12%	8 142 857,14

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
БИН 131040004447
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070103KSN3013000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Руководитель

Жаржанов А.Х.

Подрядчик:

ТОО "СЕрВИС НС"
БИН 000340005764
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ638562203130160522
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор

Шохшин Ж.С.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЫЛАЙ ХАНА, 39**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС", БИН 000340005764,Карагандинская область, город Сарань, улица Доковская, строение 1/2**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Июль 2025 г** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		9	04.03.2024 г.				
		9-3	29.01.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	472 461 318,85	104 395 604,40							12 527 472,53	116 923 076,93
в том числе за текущий месяц	116 923 076,93	104 395 604,40							12 527 472,53	116 923 076,93
аванс 30%	35 076 923,08	31 318 681,32							3 758 241,76	35 076 923,08
удержание 5%	5 846 153,85	5 219 780,22							626 373,63	5 846 153,85
К оплате	76 000 000,00	67 857 142,86	67 857 142,86	67 857 142,86		0,00			8 142 857,14	76 000 000,00
К оплате	Семьдесят миллионов тенге									

М.П.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель **Жаржанов А.Х.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик **ТОО "СЕрВИС НС", БИН 000340005764**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор **Шохшин Ж.С.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора: **ТОО "D&LEMPORIO", № KZ54VJE00062275 от 12.02.2021 г.**
(должность,фамилия,имя отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата)

Эксперт **Рустемов А.Т.**
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области" БИН 131040004447, Карагандинская область,Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, АБЛАЙ ХАНА, 39**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "СЕрВИС НС", БИН 000340005764, Акмолинская область, город Косшы, улица Республика, строение 15**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Реконструкция канализационных сетей в с. Доскей Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 9 от 03.04.2024 года Дополнительное соглашение №9-3 от 29.01.2025 г.**

Акт выполненных работ №5

за **Июль 2025** (месяц, год) на **02-01 Реконструкция канализационных сетей**

Составлен (а) в текущих ценах на 23.07.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		4000	273,80	273,80	1095200,00	1095200,00		214733,00	1414728,00	
				м³ грунта		0,00	74,56	0,00	298240,00		104795,00		
2	2	1101-0105-0802 *РСНБ РК 2022*	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2		70	1768,95	687,62	123826,00	48133,00	272,00	64186,00	203053,00	
				м³ грунта недобора		1077,44	196,10	75421,00	13727,00		15041,00		
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		23	3630,70	0,00	83506,00	0,00		60124,00	155120,00	
				м³ грунта		3630,70	0,00	83506,00	0,00		11490,00		
4	4	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. *Работа в забоях с мокрой подошвой из прочих грунтов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1/ (При УГВ=2,6 м, амплитуде колебания УГВ=1 м, глубина траншеи Нтреб=3,5 м и В=1,6 м, толщ. мокрого грунта Нгр=1,9 м, толщ. водного клина Нводы=0,9 м)*		7200	301,18	301,18	2168496,00	2168496,00		425140,00	2801127,00	
				м³ грунта		0,00	82,01	0,00	590472,00		207491,00		
5	5	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		15360	20,23	20,23	310733,00	310733,00		77414,00	419199,00	
				м³ грунта		0,00	7,00	0,00	107520,00		31052,00		
6	6	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		450	1894,23	0,00	852404,00	0,00		613731,00	1583426,00	
				м³ грунта		1894,23	0,00	852404,00	0,00		117291,00		
7	7	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		340	7940,69	321,99	2699835,00	109476,00	1813526,00	803424,00	3783520,00	
				м³ основания		2284,80	102,08	776832,00	34707,00		280261,00		
8	8	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022*	Траншеи. Водоотлив		1949,328	2556,15	2556,15	4982775,00	4982775,00		2459171,00	8037302,00	
				м³ мокрого грунта		0,00	1752,15	0,00	3415515,00		595356,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**12316775,00**	**8714813,00**	**1813798,00**	**4717923,00**	**18397475,00**	
								1788163,00	**4460181,00**	**0,00**	**1362777,00**		
			Раздел 2: Трубопроводы сети										
9	9	1122-0501-0406 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладки в траншею		4,2	1966963,55	1387674,92	8261247,00	5828234,00		4071069,00	13318901,00	
				км трубопровода		579288,63	399804,36	2433012,00	1679178,00		986585,00		
10	10	СТ1241-207-1107	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта)DN/OD 200		4242	5000,00		21210000,00		21210000,00		22906800,00	
				м							1696800,00		
			Итого по разделу 2: Трубопроводы сети					**29471247,00**	**5828234,00**	**21210000,00**	**4071069,00**	**36225701,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								2433012,00	**1679178,00**	**0,00**	**2683385,00**		
			Раздел 3: Ж/бетонные колодцы										
11	11	1123-0601-0106 *РСНБ РК 2022*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	$м^3$ конструкций колодца	177,325	69224,36 29923,08	14330,73 6664,12	12275210,00 5306110,00	2541197,00 1181715,00	4427903,00	6422947,00 1495853,00	20194010,00	
12	12	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	85	34803,00		2958255,00		2958255,00	236660,00	3194915,00	
13	13	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	75	22396,00		1679700,00		1679700,00	134376,00	1814076,00	
14	14	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	250	28586,00		7146500,00		7146500,00	571720,00	7718220,00	
15	15	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	85	31614,00		2687190,00		2687190,00	214975,00	2902165,00	
16	16	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	20	7575,00		151500,00		151500,00	12120,00	163620,00	
17	17	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	60	7837,00		470220,00		470220,00	37618,00	507838,00	
18	18	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	85	36711,00		3120435,00		3120435,00	249635,00	3370070,00	
			Итого по разделу 3: Ж/бетонные колодцы					**30489010,00** **5306110,00**	**2541197,00** **1181715,00**	**22641703,00** **0,00**	**6422947,00** **2952957,00**	**39864914,00**	
			ИТОГО по акту					**72277032,00** **9527285,00**	**17084244,00** **7321074,00**	**45665501,00** **0,00**	**15211939,00** **6999119,00**	**94488088,97**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,04**			**982 676,13**					
			Итого с временными									**95 470 765,10**	
			Зимние удорожания	**%**	**1,76**			**1 680 285,47**					
			Итого с зимними удорожаниями									**97 151 050,56**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**1 943 021,01**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**99 094 071,57**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075		**2024**			**2024**				**106 526 126,94**	
			НДС	**%**	**12,00**			**12 783 135,23**					
			Итого с НДС									**119 309 262,17**	
			Итого с учетом ценовой скидки К=0,98									**116 923 076,93**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕрВИС НС", БИН 000340005764

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор , Шохшин Ж.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 131040004447

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Жаржанов А.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "D&LEMPORIO" , Рустемов А.Т. , № KZ54VJE00062275 от 12.02.2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт ТОО "MS Engineering" , Муталиев К.Ж. KZ30VJE00075414 от 13.07.2022 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)