Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь м-ц 2016год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		141	26.10.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включитеьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)									
Всего по стройке	35 824 108	35 824 108	12 240 208	12 240 208					4 298 893
С НДС 12%	40 123 001	40 123 001							4 298 893
Всего по стройке		35 824 108							
С НДС 12%		40 123 001							

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

Наименование объекта –**78-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 1
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

Основание: Договор № 141 от 26.10. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1										
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД(ОБВОД)										
		ВОДОПРОВОД										
11	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	24,24	3773	-	91458	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
15	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	8,08	468	-	3781	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
18	С130804-817 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	10,1	4234	-	42763	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
23	С130809-17	Фланцы стальные приварные	13	1877	-	24401	-	-	-	-		

	Изм. и доп.вып.18	плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80			-	-	-	-	-	-	-
24	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	1	904	-	904	-	-	-	-
25	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384	-	3072	-	-	-	-
29	С11011-955 прим.	шт. -Табличка указателя пожарного гидранта	1	451	-	451	-	-	-	-
31	С130902-349 Изм. и доп.вып.19	шт -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	4	88950	-	355800	-	-	-	-
33	С130902-347 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	1	43361	-	43361	-	-	-	-
35	С130902-344 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	2	16586	-	33172	-	-	-	-
37	С130902-342 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	18089	-	18089	-	-	-	-
39	С130902-341 Изм. и доп.вып.19	шт. -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	1	12967	-	12967	-	-	-	-
40	С130809-80	шт. -Фланец с покрытием ПП д.315мм	10	11900	-	119000	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	С130809-78 -Фланец с покрытием ПП д.225мм		1	6710	-	6710	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	С130804-186-Фланец с покрытием ПП д.110мм 2 прим.		3	2553	-	7659	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
43	С130804-185-Фланец с покрытием ПП д.75мм 9 прим.		1	1348	-	1348	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	С130804-338-Втулка под фланец 9 Изм. и доп.вып.18	полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	5418	-	54180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
46	С130804-338-Втулка под фланец 6 Изм. и доп.вып.18	полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	1805	-	1805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
47	С130804-337-Втулка под фланец 8 Изм. и доп.вып.18	полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	316	-	316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
48	С130804-338-Втулка под фланец 0 Изм. и доп.вып.18	полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	552	-	1656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
	КОЛОДЦЫ									
52	С143018-342-Плиты днищ железобетонные для Изм. и доп. вып. 20	колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 (КЦД-15)	4	7496	-	29984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
53	С143018-343-Плиты днищ железобетонные для Изм. и доп. вып. 20	колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 (КЦД-20)	1	13871	-	13871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
54	С143018-329-Кольца стеновые Изм. и доп. вып. 20	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 (КЦ15-6)	3	4675	-	14025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
55	С143018-329-Кольца стеновые Изм. и доп. вып. 20 прим.	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 (КЦ15-6 а)	8	4675	-	37400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
56	С143018-331-Кольца стеновые Изм. и доп. вып. 20	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 (КЦ15-9)	5	6839	-	34195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
57	С143018-331-Кольца стеновые		1	6839	-	6839	-	-	-	-

	Изм. и доп. вып. 20 прим.	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 (КЦ15-9а)		-	-	-	-	-	-
58	С143018-334	-Кольца стеновые	шт. 2	8484	-	16968	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6 (КЦ20-6)		-	-	-	-	-	-
59	С143018-334	-Кольца стеновые	шт. 1	8484	-	8484	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20 прим.	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6 (КЦ20-6а)		-	-	-	-	-	-
60	С143018-347	-Плиты перекрытий	шт. 5	9451	-	47255	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2 (КЦП1-15-2)		-	-	-	-	-	-
61	С143018-349	-Плиты перекрытий	шт. 1	13372	-	13372	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-2 (КЦП1-20-2)		-	-	-	-	-	-
62	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	шт. 1,92	23800	-	45696	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2)	м3	-	-	-	-	-	-
63	С143018-323	-Кольца стеновые	5	3198	-	15990	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3 (КЦ10-3)		-	-	-	-	-	-
65	С11011-6690	-Стоимость гидроизоляции	шт. 194,807	314	-	61169	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19 прим.	"Пенетрон"	кг	-	-	-	-	-	-
66	С11011-6690	-Стоимость гидроизоляции	428,994	314	-	134704	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19 прим.	"Пенекрит" для стыков	кг	-	-	-	-	-	-
68	С131104-15	-Люк чугунный с шарниром, тип	7	17100	-	119700	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	-	-	-	-	-	-
70	С11011-774	-Скобы ходовые	20,4	129	-	2632	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-
71	С12021-267	-Металлическая стремянка	0,1337	133700	-	17876	-	-	-
			т	-	-	-	-	-	-
72	С130806-121	-Трубы стальные электросварные	3,3132	5609	-	18584	-	-	-
	Изм. и	ГОСТ 10705-80 общего							

доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм (гильза д.402х8)		-	-	-	-	-	-	-
75 С130806-112- Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм (гильза д.328х6) м	0,3012	3560	-	1072	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
78 С130806-94 - Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 4,0 мм (гильза д168х4) м	0,6024	1073	-	646	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
83 С143018-23 - Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2) м3	0,64	23800	-	15232	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
84 С143018-324- Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 (КЦ10-6) шт.	1	4075	-	4075	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
85 С143018-323- Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3 (КЦ10-3) шт.	1	3198	-	3198	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ								
104 С130804-955- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	268,55	3773	-	1013239	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			2499100	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2499100	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2192516	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			306584	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149946	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2649046	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			2649046	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

==========

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ(ОБВОД)

13	С130804-616-Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN6 д.315мм Изм. и доп.вып.19 м	86,688	1646 --	- -	142688 --	- -	- -	- -	- -
17	С130804-817-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 Изм. и доп.вып.19 м	11,11	4234 --	- -	47040 --	- -	- -	- -	- -

КОЛОДЦЫ

26	С143018-342-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 (КЦД-15) Изм. и доп. вып. 20 шт.	4	7496 --	- -	29984 --	- -	- -	- -	- -
27	С143018-329-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 (КЦ15-6) Изм. и доп. вып. 20 шт.	2	4675 --	- -	9350 --	- -	- -	- -	- -
28	С143018-347-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2 (КЦП3-15-2) Изм. и доп. вып. 20 шт.	4	9451 --	- -	37804 --	- -	- -	- -	- -
29	С143018-23 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 м3	1,92	23800 --	- -	45696 --	- -	- -	- -	- -
30	С143018-331-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 (КЦ15-9) Изм. и доп. вып. 20 шт.	7	6839 --	- -	47873 --	- -	- -	- -	- -
31	С143018-323-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3 (КЦ10-3) Изм. и доп. вып. 20 шт.	3	3198 --	- -	9594 --	- -	- -	- -	- -
33	С11011-6690-Стоимость гидроизоляции "Пенетрон" Изм. и доп.вып.19 прим. кг	126,73	314 --	- -	39793 --	- -	- -	- -	- -
34	С11011-6690-Стоимость гидроизоляции "Пенекрит" для стыков Изм. и доп.вып.19 прим. кг	249,804	314 --	- -	78438 --	- -	- -	- -	- -
36	С131104-16 -Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК комплект	4	17100 --	- -	68400 --	- -	- -	- -	- -

	8.02-04С-2 004								
37	С12021-267 -Металлические стремянки	0,0812	133700	-	10856	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
38	С11011-774 -Скобы ходовые	16,32	129	-	2105	-	-	-	-
	кг		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			569623	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			569623	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			389322	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			180301	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34177	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			603800	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			603800	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)

ВОДОПРОВОД

10	С130804-945-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	9,09	318	-	2891	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
13	С130804-813-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 315x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	3,03	1648	-	4993	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			7884	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7884	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7884	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			473	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8357	-	-		-
	ИТОГО	Тенге			**8357**	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ(ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)

10	С130804-616-Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN6 д.200мм Изм. и доп.вып.19	121,1616	699	-	84692	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-

12	С130804-616-Труба профилированная "КОРСИС 6 ПРО" SN6 д.160мм Изм. и доп.вып.19 м	132,7536	499 -	- -	66244 -	- -	- -	- -	- -
	КОЛОДЦЫ								
23	С143018-342-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 (КЦД-15) Изм. и доп. вып. 20 шт.	9	7496 -	- -	67464 -	- -	- -	- -	- -
24	С143018-343-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 (КЦД-20) Изм. и доп. вып. 20 шт.	1	13871 -	- -	13871 -	- -	- -	- -	- -
25	С143018-329-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 (КЦ15-6) Изм. и доп. вып. 20 шт.	11	4675 -	- -	51425 -	- -	- -	- -	- -
26	С143018-331-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9 (КЦ15-9) Изм. и доп. вып. 20 шт.	11	6839 -	- -	75229 -	- -	- -	- -	- -
27	С143018-334-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6 (КЦ20-6) Изм. и доп. вып. 20 шт.	1	8484 -	- -	8484 -	- -	- -	- -	- -
28	С143018-336-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 (КЦ20-9) Изм. и доп. вып. 20 шт.	2	10465 -	- -	20930 -	- -	- -	- -	- -
29	С143018-347-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-2 (КЦП3-15-2,КЦП3-15-1) Изм. и доп. вып. 20 шт.	9	9451 -	- -	85059 -	- -	- -	- -	- -
30	С143018-348-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1 (КЦП3-20-1) Изм. и доп. вып. 20 прим. шт.	1	11471 -	- -	11471 -	- -	- -	- -	- -
31	С143018-23 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2) Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 м3	4,8	23800 -	- -	114240 -	- -	- -	- -	- -
32	С143018-323-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.3 (КЦ10-3) Изм. и доп. вып. 20 шт.	4	3198 -	- -	12792 -	- -	- -	- -	- -
33	С143018-324-Кольца стеновые	3	4075	-	12225	-	-	-	-

	Изм. и доп. вып. 20	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.6 (КЦ10-6)			-	-	-	-	-	-	-
		шт.									
34	С143018-325	-Кольца стеновые	5	4951	-	24755	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 (КЦ10-9)			-	-	-	-	-	-	-
		шт.									
36	С11011-6690	-Стоимость гидроизоляции "Пенетрон"	376,124	314	-	118103	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19 прим.				-	-	-	-	-	-	-
		кг									
37	С11011-6690	-Стоимость гидроизоляции "Пенекрит" для стыков	720,072	314	-	226103	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19 прим.				-	-	-	-	-	-	-
		кг									
39	С131104-16	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	7	17100	-	119700	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
		комплект									
40	С131104-13	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	3	11500	-	34500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
		комплект									
41	С12021-267	-Металлические стремянки	0,2011	133700	-	26887	-	-	-	-
		т			-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-774	-Скобы ходовые	65,28	129	-	8421	-	-	-	-
		кг			-	-	-	-	-	-	-
		ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ									
57	С130804-952	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	45,305	1942	-	87982	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002				-	-	-	-	-	-	-
		м									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			1270577	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1270577	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			772632	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			497945	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			76235	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1346812	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			1346812	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-5

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (89,58 М.П.)

9	С143018-140-Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л6д-8, Л6-8-1,Лу-6-8-1 м3	4,395	25300	-	111194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143018-141-Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л6-8 м3	9,9	23800	-	235620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С143018-23 -Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	11,25	23800	-	267750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С143018-145-Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Балки м3	0,55	23300	-	12815	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ150Х90-8 (49,59 М.П.)

17	С143018-140-Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л16д-8 м3	2,88	25300	-	72864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С143018-142-Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3 Л16-8-1,Лу16-8-1 м3	4,77	23300	-	111141	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143018-143-Изм. и доп.вып.6 СН РК	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2,0 м3 Л16-8	10,08	22400	-	225792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		м3							
20	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	9,74	23800 --- -	- --- -	231812 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
23	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Балки Б1	м3	1,08	23300 --- -	- --- -	25164 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ120Х60-8 (12 М.П.)									
26	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 Л11д-8	м3	0,72	25300 --- -	- --- -	18216 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
27	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Лу11-8-1,Л11-8-1	м3	2,12	23800 --- -	- --- -	50456 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
28	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	1,47	23800 --- -	- --- -	34986 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
29	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Балки	м3	1,08	23300 --- -	- --- -	25164 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК1(1ШТ)									
33	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1	13400 --- -	- --- -	13400 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

	004								
34	С11011-774	-Скобы ходовые	2,72	129	-	351	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-
35	С12021-267	-Металлические стремянки С3	0,014	133700	-	1872	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК							
40	С143018-320	-Кольца для смотровых колодцев	6	1678,38	-	10070	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	сборных железобетонных (КЦ7-3)		-	-	-	-	-	-
		шт.							
41	С143018-340	-Кольца для смотровых колодцев	5	405,13	-	2026	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	сборных железобетонных (КЦО-1)		-	-	-	-	-	-
		шт.							
42	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,22	23800	-	5236	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные		-	-	-	-	-	-
		м3							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1455928	-		-
	Тенге		-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1455928	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		27719	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		1428210	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		87356	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1543284	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1543284	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

48	С130806-506	-Труба стальная изолированная	182	3026	-	550732	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		-	-	-	-	-	-
50	С130806-509	-Труба стальная изолированная	17,5	8539	-	149433	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		-	-	-	-	-	-
		м							
52	С130806-507	-Труба стальная изолированная	12	4305	-	51660	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		-	-	-	-	-	-

		м							
54	С130806-509-Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	76	8539	-	648964	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20		-	-	-	-	-	-	-
		м							
59	СПрайс-лист-Кран шаровый А 939мм Ст48х3-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-НП-20 0	2	35643,91	-	71288	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
60	СПрайс-лист-Кран шаровый А 645мм Ст133х4-1-ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	4	169085,38	-	676342	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
61	СПрайс-лист-Кран шаровый А 601мм Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-Ballomax-ПП	2	93159,42	-	186319	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
62	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В 30мм Ст219х6-2-45х3-1-ППУ-ПЭ	1	22249,95	-	22250	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
63	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В.30мм дл.1585мм,1400мм Ст 219х6-2-45х3-1-ППУ-ПЭ	1	26922,36	-	26922	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
64	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В 48,5мм Ст219х6-2-133х4-1-ППУ-ПЭ	2	32446	-	64892	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
65	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В.46мм Ст 133х4-2-108х4-2-ППУ-ПЭ	1	29850,4	-	29850	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
66	СПрайс-лист-Тройниковое ответвление с накладкой 4мм,В 46мм Ст133х4-1-108х4-1-ППУ-ПЭ дл.1255мм,1300мм	1	36119,11	-	36119	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
67	СПрайс-лист-Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст219х6-2-ППУ-ОЦ-200к-Т	2	28012,85	-	56026	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
68	СПрайс-лист-Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст108х4-2-ППУ-ПЭ-650к-Т	2	24907,78	-	49816	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
69	С130806-254-Переход Ст219х6-2-133х4-1-ППУ-ПЭ	2	21543	-	43086	-	-	-	-
	7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.	-	-	-	-	-	-	-
70	С130806-253-Переход Ст133х4-1-108Х4-2-ППУ-ПЭ	2	11892	-	23784	-	-	-	-
	6Изм. и								

	доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	шт.		-	-	-	-	-	-	-
71	СПрайс-лист-Отвод Ст219х6-90-2-ППУ-ПЭ		6	30290,99	-	181746	-	-	-	-
72	СПрайс-лист-Отвод Ст108х4-90-2-ППУ-ПЭ		10	11452,25	-	114523	-	-	-	-
73	СПрайс-лист-Отвод нестандартный Ст108х4-90-2-ППУ-ПЭ дл.300мм	шт	4	9653,3	-	38613	-	-	-	-
78	С130806-407-Муфта термоусаживаемая "Тумар 9 225/500"	шт	8	2488	-	19904	-	-	-	-
79	С130806-407-Муфта термоусаживаемая "Тумар 8 200/500"	компл	46	2145	-	98670	-	-	-	-
80	С130806-407-Муфта термоусаживаемая "Тумар 4 125/500"	компл	2	1262	-	2524	-	-	-	-
81	С130806-408-Муфта термоусаживаемая "Тумар 3 355/500"	компл	28	6242	-	174776	-	-	-	-
82	СПрайс-лист-Пенопакет "КТЗ 133/225-ППУ-ПЭ"	шт	8	553,4	-	4427	-	-	-	-
83	СПрайс-лист-Пенопакет "КТЗ 108/200-ППУ-ПЭ"	шт	46	495,49	-	22793	-	-	-	-
84	СПрайс-лист-Пенопакет "КТЗ 45/125-ППУ-ПЭ"	шт	2	303,15	-	606	-	-	-	-
85	СПрайс-лист-Пенопакет "КТЗ 219/355-ППУ-ПЭ"	шт	28	1372,01	-	38416	-	-	-	-
86	СПрайс-лист-Концевая заглушка изоляции 108х4-2-ППУ-ПЭ	шт	2	3636,17	-	7272	-	-	-	-
87	СПрайс-лист-Концевая заглушка изоляции 133х4-1-ППУ-ПЭ	шт	2	3106,73	-	6213	-	-	-	-
88	С11031-4243-Полиэтиленовые маты 2000х1200х15 Изм. и доп.вып.18	шт	62,4	761	-	47486	-	-	-	-
89	СПрайс-лист-Лента маркировочная	м2	20	26,29	-	526	-	-	-	-
90	С12021-262 -Опоры скользящие	м	0,01	107900	-	1079	-	-	-	-
96	С130806-90 -Труба стальная электросварная	т	0,502	1164,84	-	585	-	-	-	-

	т.ч.п.5 к=1,02	гр."В" д.159х5мм							
				-	-	-	-	-	-	-
		м							
98	С130806-107 т.ч.п.5 к=1,02	-Труба стальная электросварная гр."В" д.273х7мм	1,506	3529,2	-	5315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3452956	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3452956	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3452956	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			207178	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3660134	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			3660134	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

114	С130806-91 т.ч.п.5кст .=1,02	-Трубы стальные электросварные гр."В" д.159х5мм	10	1470,84	-	14708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
116	С130806-101 т.ч.п.5кст .=1,02	-Трубы стальные электросварные гр."В" д.219х6мм	4	2070,6	-	8282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
118	С130806-107 т.ч.п.5кст .=1,02	-Трубы стальные электросварные гр."В" д.273х7мм	7	3529,2	-	24704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
124	С130904-511 Изм. и доп.вып.19	-Шаровый кран стандартный с редуктором КШ.1.Т.П.Р.250/25R/01	2	161966	-	323932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			371626	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			371626	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			371626	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			22298	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			393924	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			393924	-	-		-
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-5		Тенге			**5597342**	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6-2

ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

11	Срайс-лист	-Стоимость подземных резервуаров емк.5м3	2	615623,11	-	1231246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	СПрайс-лист	-Стоимость головки управления	2	194670,01	-	389340	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	С130806-187-	Трубы стальные бесшовные гр."В" д.57х6мм	11,32	606,9	-	6870	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02	м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			1627456	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1627456	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1627454	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			97647	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1725103	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			**1725103**	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

14	С143003-511-	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	3	5312	-	15936	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
16	С143003-509-	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	32	3973	-	127136	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		КРЫЛЬЦА (4ШТ)								
33	С12021-260 -	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,29802	114900	-	149142	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			292214	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			143072	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			143072	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8585	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			151657	-	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			149142	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			149142	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			8949	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			158091	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			309748	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			11547366	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11398223	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8842112	-	-		-

Местные материалы -	Тенге	2556112	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	683893	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12082117	-	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	149142	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	149142	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	8949	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	158091	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	12240208	-	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,9267565124	**Тенге**	**35 824 108**
НДС 12%	**Тенге**	**4 298 893**
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**40 123 001**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

_____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь м-ц 2016год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		141	26.10.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)									
Всего по стройке	48 814 804	12 990 696	16 678 806	4 438 598					5 857 777
С НДС 12%	54 672 581	14 549 580							1 558 884
Всего по стройке		12 990 696							
С НДС 12%		14 549 580							

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

Наименование объекта –**78-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 2
приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

Основание: Договор № 141 от 26.10. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

15	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	8 шт.	2675	-	21400	-	-	-	-	-	-
17	С143003-489 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	96 шт.	1551	-	148896	-	-	-	-	-	-
18	С143003-491 Изм. и доп. вып. 20	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	31 шт.	1963	-	60853	-	-	-	-	-	-
26	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Стоимость гильз 140х3	8,4 м	806	-	6770	-	-	-	-	-	-

02									
28 С130804-858-02 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	33,6	302	-	10147	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			248066	-			-
		Тенге			-	-			-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			248066	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16918	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			231149	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14884	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262950	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			262950	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2

ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ В ТП-306

3 75-5-14	-Камера серии КСО 366.3Н /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 1000х1000х2080 мм шт	3	141900	-	425700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
4 75-5-15	-Камера серии КСО 366.4Н /с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей -400; 630 А, номинальный ток сборных шин - 630 А, ток термической стойкости -20 А, ток электродинамической стойкости -51 А, габаритные размеры 1000х1000х2080 мм шт	1	150000	-	150000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			575700	-			-
		Тенге			-	-			-
Стоимость оборудования -		Тенге			575700	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			575700	-	-		-

	ИТОГО	Тенге			575700	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-10КВ

10	С151610-20 -Концевая муфта внутренней установки rek 10КвТК-3-120/150-СЛ-М	2	8550	-	17100	-	-	-	-
прим.			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
12	С151610-31 -Муфты соединительные eks-10СКаТ-3-120/150-СЛ-М	4	19100	-	76400	-	-	-	-
прим.			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
13	С151601-224-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	1,41678	1194200	-	1691919	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000м								
14	С143008-92 -Песок природный	75,24	875	-	65835	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
15	С143006-6 -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	4,604	11100	-	51104	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
17	С12021-97 -Стоимость кабельного пикета	0,0992	105100	-	10426	-	-	-	-
прим.			-	-	-	-	-	-	-
	т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	1912784	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1861680	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1795845	-	-	-
Ресурсы на опробование -	Тенге	65835	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	111701	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1973381	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	51104	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	51104	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3066	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	54170	-	-	-
ИТОГО	Тенге	2027551	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-4

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4КВ

11	С151610-58 -Муфта концевая внутренней установки rek-1НН-4-50/150-АМ	4	4170	-	16680	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
12	С151601-548-Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,14892	511681	-	76200	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
	км								
13	С143008-92 -Песок природный	4,77	875	-	4174	-	-	-	-

		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайс-лист-Лента сигнальная ЛСЭ-250		36	26,75	-	963	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО		Тенге			98016	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			21817	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17643	-	-		-
	Ресурсы на опробование -		Тенге			4174	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1309	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			23126	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76200	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76200	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4572	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			80772	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			103897	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ(ОБВОД)

14	С130810-136-7 Изм. и доп.вып.19	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°С, диаметром 315 мм	30	266	-	7980	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
15	С130804-666-8 Изм. и доп.вып.19	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 315 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	15	1141	-	17115	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
21	С130806-68 - Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	7,028	333	-	2340	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
22	С130809-73 -	Фланец с покрытием ПП д.75мм	2	1600	-	3200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
24	С130804-337-8 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	316	-	632	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			31267	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31267	-	-		-

	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31267	-	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1876	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33143	-	-	-
	ИТОГО	Тенге			33143	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ(ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)

13	С130804-666-6 Изм. и доп.вып.19	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 200 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	21	512	-	10752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
14	С130810-136-5 Изм. и доп.вып.19	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°С, диаметром 200 мм	42	91	-	3822	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
15	С130810-136-4 Изм. и доп.вып.19	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°С, диаметром 160 мм	46	71	-	3266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
16	С130804-666-5 Изм. и доп.вып.19	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	23	393	-	9039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
18	С130806-100-Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	4,016	1751	-	7032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			33911	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33911	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33911	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2035	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35946	-	-		-
	ИТОГО		Тенге			35946	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-5

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

74	Е0113-44-7 -Очистка щетками	0,24	60,75	-	15	-	13	0,34	-
	м2		60,75	-	15	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			15	-			-
		Тенге			15	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	15	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			13	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	17	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			30	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	17	-		-

РАЗДЕЛ 4. НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ

112	С143003-17 -Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,187	9476	-	11248	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20	м3		-	-	-	-	-	-	-

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

120	С130904-531-Шаровый кран стандартный КШ.1.Т.П.М.15/40R/01	2	3734	-	7468	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19	шт		-	-	-	-	-	-	-
122	С130904-503-Шаровый кран стандартный с рукоятью КШ.1.Т.П.М.150/25R/01	2	32065	-	64130	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19	шт		-	-	-	-	-	-	-
128	С11031-88 -Маты строительные МС-35 /ГОСТ 10499-78/	3,07	1430	-	4390	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
130	С11011-864 -Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,158	72495	-	11454	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19	т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			98690	-			-
		Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98690	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87442	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			11248	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5921	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104612	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			104612	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

132	Прайс-лист -Терминал двойной концевой КТ-13	1	3716,27	-	3716	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
133	Прайс-лист -Терминал промежуточный КТ-15-Ш		1	5382,26	-	5382	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
135	СПрайс-лист-Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода		2	717,45	-	1435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
136	СПрайс-лист-Ковер наземный		1	8105,93	-	8106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
137	СПрайс-лист-Ковер настенный		1	5933,94	-	5934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
139	С130806-47 -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм		4	389	-	1556	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	26129	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость оборудования -	Тенге	9098	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	9098	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	17031	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	17031	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1022	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	18053	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	27151	-	-	-
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ 6-5	Тенге	**131763**	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=1431м2

БОРДЮРЫ

9	С143019-81 -Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15		70	3560	-	249200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С143003-10 -Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200		2,795	31816	-	88926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=352м2

16	С143003-29 -Стоимость брусчатки толщ.60мм из бетона кл.В22.5,F200		352	853,2	-	300326	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

БОРДЮРЫ

18	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	5,056	30916	-	156311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ПОКРЫТИЕ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ,ТИПIV S=180,6М2

БОРДЮРЫ

23	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	1,904	30916	-	58864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	853627	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	853627	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	604427	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	249200	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	51218	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	904845	-	-	-
ИТОГО	Тенге	904845	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=841,4м2

БОРДЮРЫ

9	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15	78	3560	-	277680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	С143003-10	-Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200	1,075	31816	-	34202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=35м2

16	С143003-29	-Стоимость брусчатки толщ.60мм из бетона кл.В22.5,F200	35	853,2	-	29862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

БОРДЮРЫ

18	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	0,016	30916	-	495	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	342239	-		-
	Тенге	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	342239	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	64559	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	277680	-	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20534	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	362773	-	-	-
ИТОГО	Тенге	362773	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	4220446	-		-
	Тенге	15	-		-
Стоимость оборудования -	Тенге	584799	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	584799	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1900527	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1830518	-	-	-
Ресурсы на опробование -	Тенге	70009	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	114032	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2014559	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1735120	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	914724	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	820381	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	13	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	104108	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1839241	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4438598	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,9267565124	**Тенге**	**12 990 696**
НДС 12%	**Тенге**	**1 558 884**
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**14 549 580**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б._____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь м-ц 2016год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		141	26.10.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включитеьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)									
Всего по стройке	65 772 724	16 957 920	22 472 906	5 794 100					7 892 727
С НДС 12%	73 665 451	18 992 870							2 034 950
Всего по стройке		16 957 920							
С НДС 12%		18 992 870							

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

Наименование объекта –**78-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 3
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

Основание: Договор № 141 от 26.10. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ												
42	Ценовое пред.	-Комплектная трансформаторная подстанция блочно-модульного типа 2КТПМ 630/10-0,4	1 кт	5794099,82	-	5794100	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		5794100	-						-	
				Тенге		-	-						-	
		Стоимость оборудования -		Тенге		5794100	-	-					-	
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		5794100	-	-					-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		5794100	-	-					-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге		5794100	-						-	
				Тенге		-	-						-	
		Стоимость оборудования -		Тенге		5794100	-	-					-	
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		5794100	-	-					-	

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	5794100	-	-	-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.					
Коэффициент перехода 2,9267565124	Тенге	16 957 920			
НДС 12%	Тенге	2 034 950			
ИТОГО С НДС 12%	Тенге	18 992 870			

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Петропавловска"

Сабралин С.А._____

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь м-ц 2017год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		141	26.10.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включитеьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)									
Всего по стройке	79 931 497	14 158 773	27 310 607	4 837 701					9 591 780
С НДС 12%	89 523 277	15 857 826							1 699 053
Всего по стройке		14 158 773							
С НДС 12%		15 857 826							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки **-СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

Наименование объекта **–78-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 4
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Основание: Договор № 141 от 26.10. 2016г.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4								
		СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВНЕ УЧАСТКА								
1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (в выемке) м3	162	7,91	7,91	1281	1281	404	-	-
				-	2,57	-	416	97	0,01	2
2	Е0101-24-9 ко=7	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1134	7,32	7,32	8305	8305	2615	-	-
				-	2,38	-	2696	97	0,01	10
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (из резерва для озеленения) м3	22,5	7,91	7,91	178	178	56	-	-
				-	2,57	-	58	97	0,01	-

		м3							
4	Е0101-24-9 ко=7	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	157,5	7,32	7,32	1153	1153	363	-	-
				-	2,38	-	374	97	0,01	1
		м3								
5	Е0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	139,5	32,56	30,98	4542	4321	1426	0,01	1
				1,53	9,01	213	1257	97	0,03	4
		м3								
6	Е010333-А20-1	-Увезти растительного грунта на расстояние 20км	167,4	153,78	153,78	25743	25743	5149	-	-
				-	30,76	-	5149	100	0,65	108
		т								
7	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	139,5	3,08	2,66	430	371	179	-	-
				0,39	0,93	54	130	97	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге			41633	41353			2

			Тенге			268	10080			126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41633	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10348	-		-
	Местные материалы -		Тенге			12	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			10192	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1529	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3109	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54934	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		133
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11876	-		-
	ИТОГО		Тенге			54934	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		133
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	11876	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-1

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА Акт разбивки.

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы водопровода по II категории сложности	0,303	6101х 0,7х1,5	1941
		км			

2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы водопровода по II категории сложности	0,303	4607x0,7	977
		км			
		Итого полевых изысканий:			2918
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 2918 x 0,09 x 1,25			328
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (2918 + 328) x 1,05			3408
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (2918 + 328) x 0,06 x 2,5 x 0,7			341
	ИТОГО	Тенге			3749

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

1	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2161	1,41	1,41	3049	3049	630	-	-
				-	0,3	-	649	97	-	2
		м2								
2	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	1830	9,24	9,24	16918	16918	5328	-	-
				-	3	-	5493	97	0,01	21
		м3								
3	Е0101-24-10- Ко=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	9150	7,91	7,91	72380	72380	22794	-	-
				-	2,57	-	23499	97	0,01	90
		м3								
4	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по	1830	18,22	18,22	33343	33343	11238	-	-
				-	6,33	-	11586	97	0,02	38

	одному следу, при толщине слоя 20 см								
	м3								
5 Е0101-131-6-Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	9150	0,53	0,53	4873	4873	1657	-	-
			-	0,19	-	1708	97	-	6
	м3								
6 Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	406,7	39,75	37,82	16168	15380	5076	0,01	5
			1,87	11	761	4473	97	0,04	15
	м3								
7 Е010333-А20-1	Привезти пригодного грунта с расстояния 20км	711,725	153,78	153,78	109449	109449	21890	-	-
			-	30,76	-	21890	100	0,65	460
	т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	256180	255392			5
	Тенге	761	69298			632
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	256180	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	70058	-		-
Местные материалы -	Тенге	27	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	68613	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10292	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19488	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	344281	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		671
Сметная заработная плата -	Тенге	-	80350	-		-
ИТОГО	Тенге	344281	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		671
Сметная заработная плата -	Тенге	-	80350	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД (ОБВОД)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	335	30,62	28,79	10257	9645	3167	0,01	4
т.ч. п-3.46 К=1,1	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья		1,83	7,92	612	2653	97	0,03	9
	м3								
2 Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	10	302,12	-	3021	-	3414	2,13	21
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.	м3		302,12	-	3021	-	113	-	-

	№ 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15								
3	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 К=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	42	468,34 468,34	- -	19670 19670	- -	22227 113	3,04 -	128 -
		м3								
4	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	81	483,56 40,73	6,82 2,54	39168 3299	552 206	3961 113	0,26 0,01	21 1
		м2								
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	355	6,48 -	6,48 2,1	2300 -	2300 747	724 97	- 0,01	- 3
		м3								
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	355	21,55 17,03	4,52 -	7649 6046	1603 -	5864 97	0,11 -	38 -
		м3								
7	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19	134,1 134,1	- -	2548 2548	- -	2879 113	0,97 -	18 -
		м3								
8	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	226	289,15 -	289,15 186,62	65347 -	65347 42175	40910 97	- 0,86	- 194
		м3								
		ВОДОПРОВОД								
9	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,0725	1268,7 153,68	152,52 57,15	1360 165	164 61	294 130	1,02 0,28	1 -
		м3								
10	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,009	111941,01 51300	60473,38 16165,35	1008 462	544 146	789 130	306 63,72	3 1
		км								
11	С130804-955 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	15,15	-3773 -	- -	-57161 -	- -	- -	- -	- -
		м								
15	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-20	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,08	-468 -	- -	-3781 -	- -	- -	- -	- -
		м								

	02								
18	С130804-817-02	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	10,1	-4234	-	-42763	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0245 м	247994,13	49389,75	6076	1210	2594	312,7	8
				62775	18657	1538	457	130	91,12	2
22	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,299 т	204796,82	39324,82	61234	11758	17581	147,7	44
				30375	14854,5	9082	4441	130	72,55	22
30	Е0122-35-8	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 300 мм	4 т	2707,16	1459,53	10829	5838	7558	5,29	21
				902,25	551,25	3609	2205	130	2,69	11
32	Е0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1 шт	1230,66	466,78	1231	467	895	3,04	3
				513	175,5	513	176	130	0,86	1
34	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1 шт	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
36	Е0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм д.65мм	1 шт	405,4	16,15	405	16	304	1,36	1
				227,25	6,75	227	7	130	0,03	-
38	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1 шт	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
				144	2,25	144	2	130	0,01	-
44	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов (втулок)	15 шт	300,57	225,64	4509	3385	2506	0,41	6
				69,53	58,98	1043	885	130	0,23	3

КОЛОДЦЫ

51	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (д=1500мм)	6,995 м3	12409,37	2104,76	86804	14723	27153	13,9	97
				2362,5	623,48	16526	4361	130	2,48	17
52	С143018-342 Изм. и доп. вып.	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 (КЦД-15)	1	-7496	-	-7496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	20								
		шт.							
53	С143018-343-	Плиты днищ железобетонные для	1	-13871	-	-13871	-	-	-	-
	Изм. и	колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	(КЦД-20)		-	-	-	-	-	-	-
	20									
		шт.								
55	С143018-329-	Кольца стеновые	2	-4675	-	-9350	-	-	-	-
	Изм. и	железобетонные для колодцев		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	ГОСТ 8020-90 КС15.6 (КЦ15-6		-	-	-	-	-	-	-
	20 прим.	а)								
		шт.								
56	С143018-331-	Кольца стеновые	2	-6839	-	-13678	-	-	-	-
	Изм. и	железобетонные для колодцев		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	ГОСТ 8020-90 КС15.9 (КЦ15-9)		-	-	-	-	-	-	-
	20									
		шт.								
58	С143018-334-	Кольца стеновые	2	-8484	-	-16968	-	-	-	-
	Изм. и	железобетонные для колодцев		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	ГОСТ 8020-90 КС20.6 (КЦ20-6)		-	-	-	-	-	-	-
	20									
		шт.								
59	С143018-334-	Кольца стеновые	1	-8484	-	-8484	-	-	-	-
	Изм. и	железобетонные для колодцев		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	ГОСТ 8020-90 КС20.6 (КЦ20-6а)		-	-	-	-	-	-	-
	20 прим.									
		шт.								
60	С143018-347-	Плиты перекрытий	1	-9451	-	-9451	-	-	-	-
	Изм. и	железобетонные для колодцев		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	ГОСТ 8020-90 ПП15-2		-	-	-	-	-	-	-
	20	(КЦП1-15-2)								
		шт.								
61	С143018-349-	Плиты перекрытий	1	-13372	-	-13372	-	-	-	-
	Изм. и	железобетонные для колодцев		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	ГОСТ 8020-90 ПП20-2		-	-	-	-	-	-	-
	20	(КЦП1-20-2)								
		шт.								
62	С143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и	0,64	-23800	-	-15232	-	-	-	-
	Изм. и	днищ из тяжелого бетона		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.6	класса В22,5 плоские		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	прямоугольные (КЦО-2)								
	8.02-04-20									
	02, СН РК	м3								
	8.02-04С-2									
	004									
63	С143018-323-	Кольца стеновые	1	-3198	-	-3198	-	-	-	-
	Изм. и	железобетонные для колодцев		---	---	---	---	---	---	---
	доп. вып.	ГОСТ 8020-90 КС10.3 (КЦ10-3)		-	-	-	-	-	-	-
	20									
		шт.								
64	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости	6,995	300	-	2099	-	-	-	-
		при изменении марки бетона по		---	---	---	---	---	---	---
		водонепроницаемости до 4: за		-	-	-	-	-	-	-
		4 кг/см2								
		м3								
68	С131104-15	-Люк чугунный с шарниром, тип	1	-17100	-	-17100	-	-	-	-
	Изм. и	Т /С250/, ГОСТ 3634-99		---	---	---	---	---	---	---
	доп.вып.7			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК	комплект								
	8.02-04-20									

	02, СН РК 8.02-04С-2 004								
70	С11011-774	-Скобы ходовые	4,08	-129	-	-526	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
71	С12021-267	-Металлическая стремянка	0,02674	-133700	-	-3575	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
72	С130806-121 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм (гильза д.402х8)	0,3012	-5609	-	-1689	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	3	244,98	0,28	735	1	574	0,84	3
		м		146,93	0,11	441	-	130	-	-
76	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	0,3	244,98	0,28	73	-	57	0,84	-
		м		146,93	0,11	44	-	130	-	-
79	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	0,6	244,98	0,28	147	-	115	0,84	1
		м		146,93	0,11	88	-	130	-	-
		ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ								
90	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	624	30,62	28,79	19106	17967	5899	0,01	8
		м3		1,83	7,92	1139	4942	97	0,03	17
91	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	-Доработка мокрого грунта вручную	11	302,12	-	3323	-	3755	2,13	23
		м3		302,12	-	3323	-	113	-	-
96	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	2	849,44	360,98	1699	722	1304	2,7	5
		установ.		488,46	138,6	977	277	104	0,56	1
97	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	2	676,53	251,39	1353	503	1085	2,35	5
				425,14	96,53	850	193	104	0,39	1

	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	установ.							
98	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	262	831,44	781,34	217836	204710	30998	0,28	73
				49,84	63,92	13058	16748	104	0,3	79
		м								
99	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	262	1089,57	1024,24	285468	268352	41080	0,36	94
				64,08	86,68	16789	22711	104	0,41	107
		м								
100	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	262	1823,56	1713,61	477773	448966	68875	0,6	157
				106,8	145,97	27982	38244	104	0,68	178
		м								
101	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с	262	3251,24	3053,05	851825	799899	122012	1,08	283
				192,24	255,54	50367	66952	104	1,2	314

		поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/								
102	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	м 262 299,04	5063,58 399,26	4756,84 78348	1326657 104607	1246292 104	190273 1,87	1,68 490	440
103	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	м 0,262 51300	111941,01 16165,35	60473,38 13441	29329 4235	15844 130	22979 63,72	306 17	80
107	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	км 2 1320,75	4618,68 9,29	559,8 2642	9237 19	1120 130	3458 0,02	7,99 -	16
108	СТОО"Подзем-бурстрой"	-Стоимость бентонита	футляр 2,57 -	49915,39 -	- -	128283 -	- -	- -	- -	-
109	СТОО"Подзем-бурстрой"	-Глина активированная (полимер)	т 214,3 -	415,96 -	- -	89141 -	- -	- -	- -	-
110	СПисьмо "Кызылжар су"	-Стоимость воды для приготовления бентонита	кг 200 -	69,42 -	- -	13885 -	- -	- -	- -	-
111	Е010332-А10-4	-Транспортировка установки ГНБ на расстояние 10 км	м3 15 -	199,32 39,86	199,32 -	2990 598	2990 100	598 0,84	- 13	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	3547331	3124942			1607
	Тенге	278225	318055			1481
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3547331	-	-		-
Материалы -	Тенге	126428	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	596280	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	104711	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-86975	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	636383	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		318
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	95457	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	251023	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4434737	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3406
Сметная заработная плата -	Тенге	-	691737	-		-
ИТОГО	Тенге	4434737	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3406
Сметная заработная плата -	Тенге	-	691737	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4837701	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4210
Сметная заработная плата -	Тенге	-	783964	-		-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,9267565124	Тенге	14 158 773
НДС 12%	Тенге	1 699 053
ИТОГО С НДС 12%	Тенге	15 857 826

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

_____ **Сабралин С.А.**

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б._____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства - **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь м-ц 2018год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата				
		141	26.10.2016г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включитеьно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов, тенге	Другие дополнительные расходы, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)									
Всего по стройке	110 288 640	30 357 143	37 682 889	10 372 282					13 234 637
С НДС 12%	123 523 277	34 000 000							3 642 857
Всего по стройке		30 357 143							
С НДС 12%		34 000 000							

Заказчик

Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»

Сабралин С.А._____

Подрядчик

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С._____

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

Наименование объекта –**78-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 5
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Основание: Договор № 141 от 26.10. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1								
		ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	2212	30,62	28,79	67728	63689	20911	0,01	28
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	4039	17519	97	0,03	61
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент м3	41	251,77	-	10323	-	11664	1,77	73
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	10323	-	113	-	-
3	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей м3	2002	289,15	289,15	578870	578870	362395	-	-
				-	186,62	-	373603	97	0,86	1718
4	Е0101-173-1 прим.	Опорожнение труб от стоков м3	5,15	289,15	289,15	1489	1489	932	-	-
				-	186,62	-	961	97	0,86	4
5	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при	2261	5,55	5,55	12560	12560	3955	-	-
				-	1,8	-	4078	97	0,01	16

		перемещении 1 группы грунтов до 5 м							
			м3						
6	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2261	21,55	4,52	48716	10211	37350	0,11	244
				17,03	-	38505	-	97	-	-
			м3							
7	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15 к=0,6	-Демонтаж существующего водопровода из труб ПНД д.200мми д.225мм	0,138	57702,76	28677,76	7963	3958	6560	171,6	24
				29025	7543,4	4005	1041	130	29,44	4
			км							
8	Е0122-11-2 к=0,6	-Демонтаж существующего водопровода из труб ПВХ д.76мм	0,012	30690,61	12195,61	368	146	339	107,4	1
				18495	3212,06	222	39	130	12,38	-
			км							
9	Е0122-11-8 Изм. и доп.вып.15 к=0,6	-Демонтаж существующей канализации из труб ПВХ д.300мм	0,042	67064,03	36284,03	2817	1524	2210	183,6	8
				30780	9699,21	1293	407	130	38,23	2
			км							
10	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 к=0,8	-Демонтаж 2-х водопроводных колодцев из ж/бетонных элементов д.1500мм	2,7	3573,81	1683,81	9649	4546	8385	11,12	30
				1890	498,78	5103	1347	130	1,98	5
			м3							
11	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02 к=0,8	-Демонтаж канализационного колодца д.1000мм	1,35	4147,1	2030,84	5599	2742	5049	12,69	17
				2116,26	760,5	2857	1027	130	3,71	5
			м3							
12	Е0146-33-5 прим.	-Забивка трубы бетоном В15	0,25	20786,37	332,71	5197	83	2843	75,22	19
			м3	11245,5	126	2811	31	100	0,61	-
13	Е01031-А341	--Погрузка труб неметаллических при автомобильных перевозках	1,391	180	180	250	250	175	-	-
				-	126	-	175	100	2,65	4
			т							
14	Е01031-А111	--Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	10,13	152,8	152,8	1548	1548	1084	-	-
				-	106,96	-	1084	100	2,25	23
			т							
15	Е010333-А15-1	-Отвозка мусора на расстояние 15км	11,521	119,02	119,02	1371	1371	274	-	-
				-	23,8	-	274	100	0,5	6
			т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			754447	682987			443
			Тенге			69158	401586			1847

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	754447	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	470744	-	-
Местные материалы -	Тенге	2302	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	464127	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	232
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	69619	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	73114	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1291689	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2523
Сметная заработная плата -	Тенге	-	540363	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1291689	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2523
Сметная заработная плата -	Тенге	-	540363	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА УЧАСТКЕ

1	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (в выемке)	1570	7,91	7,91	12419	12419	3911	-	-
				-	2,57	-	4032	97	0,01	15
			м3							
2	Е0101-24-9 ко=7	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	10990	7,32	7,32	80486	80486	25347	-	-
				-	2,38	-	26131	97	0,01	100
			м3							
3	Е0101-24-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (из резерва для озеленения)	269,1	7,91	7,91	2129	2129	670	-	-
				-	2,57	-	691	97	0,01	3
			м3							
4	Е0101-24-9 ко=7	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1883,7	7,32	7,32	13795	13795	4345	-	-
				-	2,38	-	4479	97	0,01	17
			м3							
5	Е0101-17-13	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1300,9	32,56	30,98	42354	40298	13299	0,01	14
				1,53	9,01	1990	11720	97	0,03	40
			м3							
6	Е010333-А20-1	-Увезти растительного грунта на расстояние 20км	1561,08	153,78	153,78	240063	240063	48013	-	-
				-	30,76	-	48013	100	0,65	1008
			т							
7	Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	1300,9	3,08	2,66	4012	3461	1666	-	4
				0,39	0,93	507	1210	97	-	4
			м3							

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	40	27,84	26,18	1113	1047	344	0,01	-
		м3		1,66	7,2	66	288	97	0,03	1
2	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	81	30,62	28,79	2480	2332	766	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1	м3		1,83	7,92	148	642	97	0,03	2
3	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	3	302,12	-	906	-	1024	2,13	6
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	м3		302,12	-	906	-	113	-	-
4	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	117	6,48	6,48	758	758	239	-	-
		м3		-	2,1	-	246	97	0,01	1
5	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	117	21,55	4,52	2521	528	1933	0,11	13
		м3		17,03	-	1993	-	97	-	-
6	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6	134,1	-	805	-	909	0,97	6
		м3		134,1	-	805	-	113	-	-
7	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	37	289,15	289,15	10698	10698	6698	-	-
		м3		-	186,62	-	6905	97	0,86	32
		ВОДОПРОВОД								
8	Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	0,9	1268,7	152,52	1142	137	247	1,02	1
		м3		153,68	57,15	138	51	130	0,28	-
9	Е0122-11-3 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,009	58881,69	25695,31	530	231	467	194	2
		км		33075	6813,45	298	61	130	26,38	-
11	Е0122-31-3 -	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,009	8287,75	-	75	-	94	51,5	-
		км		8032,5	-	72	-	130	-	-
12	Е0122-11-8 -	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм (футляр)	0,003	111941,01	60473,38	336	181	263	306	1
	Изм. и доп.вып.15	км		51300	16165,35	154	48	130	63,72	-
14	Е0122-47-1 -	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	3	244,98	0,28	735	1	573	0,84	3
				146,93	0,11	441	-	130	-	-

		м							
15	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
16	Е0122-8-6	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,0003	154577,68	66009,8	46	20	37	376	-
				70200	24936,75	21	7	130	121,79	-
		км								
17	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,3012	1751	-	527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	0,3	244,98	0,28	73	-	57	0,84	-
				146,93	0,11	44	-	130	-	-
		м								
19	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0003	448475,91	57818,03	135	17	22	203	-
				35325	21840,75	11	7	130	106,67	-
		км								
20	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
21	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-
		шт								
22	С130902-344 Изм. и доп. вып. 21	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, t от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	1	16586	-	16586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
23	С130809-75	-Фланец с покрытием ПП д.90мм	1	2350	-	2350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
24	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов (втулок)	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		шт								
25	С130804-337 9 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	475	-	475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			52241	17315			51
			Тенге			8039	8340			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52241	-	-		-
	Материалы -		Тенге			6079	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16380	-		-

4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (3680 + 414) x 0,06 x 2,5 x 0,7		430					
	ИТОГО		Тенге		4729	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОБВОД)

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	625	27,84	26,18	17397	16359	5371	0,01	7
					1,66	7,2	1038	4500	97	0,03	16
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	302	30,62	28,79	9247	8695	2855	0,01	4
					1,83	7,92	551	2392	97	0,03	8
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)	м3	9	302,12	-	2719	-	3073	2,13	19
					302,12	-	2719	-	113	-	-
4	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	30	407,25	-	12218	-	13806	2,64	79
					407,25	-	12218	-	113	-	-
5	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	м3	33	468,34	-	15455	-	17464	3,04	100
					468,34	-	15455	-	113	-	-
6	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	м3	110	483,56	6,82	53191	750	5378	0,26	29
					40,73	2,54	4480	279	113	0,01	1
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м2	273,9	6,48	6,48	1775	1775	559	-	-
					-	2,1	-	576	97	0,01	2
			м3								

8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,4	134,1	-	1931	-	2182	0,97	14
				134,1	-	1931	-	113	-	-
		м3								
10	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	27,9	289,15	289,15	8067	8067	5050	-	-
				-	186,62	-	5207	97	0,86	24
		м3								
11	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	2,424	1268,7	152,52	3075	370	664	1,02	2
				153,68	57,15	373	139	130	0,28	1
		м3								
12	Е0123-2-3 прим.	-Укладка профилированных труб "КОРСИС" д.315мм	0,026	186910,71	28043,08	4860	729	3193	499	13
				83961	10500,76	2183	273	130	51,29	1
		км								
		КОЛОДЦЫ								
25	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	4,11	12687,91	1686,97	52147	6933	13351	11,16	46
				1867,05	631,8	7674	2597	130	3,09	13
		м3								
32	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,11	300	-	1233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
35	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодца)	0,147	8024,21	296,6	1180	44	178	5,95	1
				915,75	110,25	135	16	118	0,54	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	184494	43723		314
	Тенге	48756	15978		66
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	184494	-	-	-
Материалы -	Тенге	65499	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	64734	-	-
Местные материалы -	Тенге	26517	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	73125	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10969	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15457	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	273077	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	417
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75703	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	273077	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	417
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75703	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	19938	-	-	-	
Местные материалы -	Тенге	869	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	17608	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2641	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4191	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	74040	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	97	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19021	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	74040	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	97	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19021	-	-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)

1 Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	419	27,84	26,18	11663	10967	3601	0,01	5
	м3		1,66	7,2	696	3017	97	0,03	10
2 Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	1040	30,62	28,79	31843	29944	9832	0,01	13
т.ч. п-3.46 К=1,1	м3		1,83	7,92	1899	8237	97	0,03	29
3 Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную)	32	302,12	-	9668	-	10925	2,13	68
т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	м3		302,12	-	9668	-	113	-	-
4 Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1381	6,48	6,48	8948	8948	2818	-	-
	м3		-	2,1	-	2905	97	0,01	11
5 Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	73	134,1	-	9789	-	11062	0,97	71
	м3		134,1	-	9789	-	113	-	-
6 Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1381	21,55	4,52	29755	6237	22813	0,11	149
	м3		17,03	-	23518	-	97	-	-
7 Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	975	289,15	289,15	281917	281917	176491	-	-
	м3		-	186,62	-	181950	97	0,86	837
8 Е0123-1-1 -	Устройство песчаного основания под трубопроводы	12	1268,7	152,52	15224	1830	3289	1,02	12
	м3		153,68	57,15	1844	686	130	0,28	3

11	Е0123-2-1	-Укладка профилированных труб "КОРСИС" д.160мм	0,12	102572,62	1733,92	12309	208	9612	361	43
	Изм. и доп. вып. 15	км		60966	650,25	7316	78	130	3,17	-
		КОЛОДЦЫ								
21	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3	10,891	12687,91	1686,97	138184	18373	35379	11,16	122
				1867,05	631,8	20334	6881	130	3,09	34
35	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	10,891	300	-	3267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		552568	358425		483
	Тенге		75064	203753		924
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		552568	-	-	-
Материалы -	Тенге		46004	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	278818	-	-
Местные материалы -	Тенге		73075	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		285822	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	143
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	42873	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		50303	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		888694	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1550
Сметная заработная плата -	Тенге		-	321691	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		888694	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1550
Сметная заработная плата -	Тенге		-	321691	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-3

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3 км	Восстановление трассы теплоснабжения по II категории сложности	0,1525	6101 x 1,5	1396

2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы теплоснабжения по II категории сложности км	0,1525	4607	703
		Итого полевых изысканий:			2099
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 3680 x 0,09 x 1,25			236
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (2099 + 236) x 1,05			2452
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (2099 + 236) x 0,06 x 2,5 x 0,7			245
	ИТОГО	Тенге			2697

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-5

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	343	30,62	28,79	10502	9876	3243	0,01	4
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	626	2717	97	0,03	9
2	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную м3	11	302,12	-	3323	-	3755	2,13	23
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15			302,12	-	3323	-	113	-	-
3	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей м3	268	289,15	289,15	77491	77491	48512	-	-
				-	186,62	-	50013	97	0,86	230

4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	98,4	6,48	6,48	638	638	201	-	-
				-	2,1	-	207	97	0,01	1
		м3								
6	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,8	122,18	-	586	-	663	0,89	4
				122,18	-	586	-	113	-	-
		м3								
7	Е0123-1-1	-Засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах песком	77,6	1268,7	152,52	98451	11836	21269	1,02	79
				153,68	57,15	11926	4435	130	0,28	22
		м3								
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ90Х45-8 (89,58 М.П.)								
8	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	26,095	1594,12	970,98	41599	25338	30746	3,33	87
				567	274,59	14796	7165	140	0,75	20
		м3								
12	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (П8-8,П8д-8)	9,93	-281	-	-2790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (П8-8,П8д-8)	9,93	-151	-	-1499	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	Е0106-13-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В15	1,2	10349,2	86,6	12419	104	659	3,06	4
				490,5	32,72	589	39	105	0,16	-
		м3								
		УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ150Х90-8 (49,59 М.П.)								
16	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	28,55	1594,12	970,98	45512	27722	33638	3,33	95
				567	274,59	16188	7840	140	0,75	22
		м3								
21	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 (Л16-8,Л16-8-1,Л16д-8)	14,22	-281	-	-3996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
22	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 (Л16-8,Л16-8-1,Л16д-8)	14,22	-151	-	-2147	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	Е0106-13-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В15	0,8	10349,2	86,6	8279	69	440	3,06	2
				490,5	32,72	392	26	105	0,16	-
		м3								

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ120Х60-8 (12 М.П.)

25	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	5,39	1594,12	970,98	8592	5234	6351	3,33	18
				567	274,59	3056	1480	140	0,75	4
		м3								
30	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	28,8	2878,8	-	82909	-	18810	3,24	93
				531	-	15293	-	123	-	-
		м3								
31	Е0111-2-9	-Защитный слой из бетона В3,5 толщ.50мм	8,28	8420,17	-	69719	-	5775	3,66	30
				567	-	4695	-	123	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	449589	158306	441
	Тенге	71470	73922	307
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	449589	-	-
Материалы -	Тенге	5328	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	145392	-
Местные материалы -	Тенге	214485	-	-
Накладные расходы -	Тенге	174061	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	87
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	26109	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37419	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	661069	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	835
Сметная заработная плата -	Тенге	-	171501	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	661069	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	835
Сметная заработная плата -	Тенге	-	171501	-

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

47	Е0124-2-4 прим.	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,182	150943,73	52482,23	27472	9552	25591	494	90
				91125	17035,5	16585	3100	130	88,49	16
		км								
49	Е0124-8-7 прим.	-Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,0175	420373,48	143701,1	7357	2515	4720	930	16
				173475	34006,84	3036	595	130	154,55	3
		км								
51	Е0124-2-5 прим.	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,012	177506,49	61465,99	2130	738	1985	583	7
				107100	20133	1285	242	130	104,89	1
		км								
53	Е0124-2-7 прим.	-Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,076	243248,09	93446,84	18487	7102	15906	717	54
				134775	26214,75	10243	1992	130	129,63	10
		км								

55	Е0122-33-5	-Монтаж фасонных частей д.до 250мм,сверх учтенных в СНиП	2,8438	121294,13	49389,75	344936	140455	301049	312,7	889
				62775	18657	178520	53057	130	91,12	259
		т								
56	Е0124-13-3	-Монтаж шаровых кранов д.108мм	2	1317,43	664,93	2635	1330	1858	3,05	6
		компл		558	156,6	1116	313	130	0,65	1
57	Е0124-13-4	-Монтаж шаровых кранов д.133мм	4	2063,03	979,65	8252	3919	6102	5,15	21
		компл		951,75	221,63	3807	887	130	0,92	4
58	Е0124-13-1	-Монтаж шаровых кранов д.48мм	1	758,61	389,61	759	390	534	1,73	2
		компл		317,25	93,15	317	93	130	0,38	-
74	Е0113-44-7	-Очистка щетками	18,85	60,75	-	1145	-	1031	0,34	6
		м2		60,75	-	1145	-	90	-	-
75	Е0113-45-2	-Обезжиривание до 500мм	19,09	24,95	0,11	476	2	253	0,09	2
		м2		14,65	0,05	280	1	90	-	-
76	Е0126-37-1	-Установка комплектов изоляции стыков	83	214,31	49,21	17788	4084	14753	0,9	75
	Изм. и доп. вып. 6			165,1	12,65	13703	1050	100	0,07	6
		шт								
77	Е0126-28-3	-Заполнение муфт пеной	0,249	6740,11	3311,11	1678	824	1326	17,32	4
		м3		3267	2058,75	813	513	100	9,22	2
95	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,0005	115456,32	31953,19	58	16	51	360	-
				66375	12071,25	33	6	130	58,95	-
		км								
97	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,0015	203956,79	85907,16	306	129	250	504	1
				95850	32451,75	144	49	130	158,5	-
		км								
99	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	2	244,98	0,28	490	1	382	0,84	2
				146,93	0,11	294	-	130	-	-
		м								
100	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
				1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	-
		футляр								
101	Ц0112-754-4	-Врезка д.125мв существующую теплосеть	2	2595	116	5190	232	6096	12	24
				2340	4,5	4680	9	130	0,03	-
		врезка								
102	Ц0112-754-7	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 273 мм д.219мм	2	5576	319	11152	638	12953	25	50
				4973	9	9946	18	130	0,05	-
		врезка								
103	Ц0112-754-1	-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 57 мм	2	1690,9	85,9	3382	172	3948	8	16
				1514	4,5	3028	9	130	0,03	-
		врезка								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			472167	174336			1297
			Тенге			254258	61971			303

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		472167	-	-		-
Материалы -	Тенге		43459	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	316229	-		-
Местные материалы -	Тенге		114	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		405703	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		203
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	60855	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		52672	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		930542	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1804
Сметная заработная плата -	Тенге		-	377084	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		930542	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1804
Сметная заработная плата -	Тенге		-	377084	-		-

РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

104 Е0124-13-3 -Демонтаж задвижки д.100мм	2	733,76	398,96	1468	798	1115	1,83	4
компл		334,8	93,96	670	188	130	0,39	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге 1468	798			4
				Тенге 670	188			1
Стоимость общестроительных работ -				Тенге 1468	-	-		-
Всего заработная плата -				Тенге -	858	-		-
Накладные расходы -				Тенге 1115	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч -	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге -	167	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге 155	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге 2737	-	-		-
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		5
Сметная заработная плата -				Тенге -	1025	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге 2737	-	-		-
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч -	-	-		5
Сметная заработная плата -				Тенге -	1025	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-3

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ГАЗОПРОВОДА

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы газопровода по II категории сложности	0,1173 км	6101x0,7 x 1,5	751
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы газопровода по II категории сложности	0,1173 км	4607x0,7	378
		Итого полевых изысканий:			1129

3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 1129 x 0,09 x 1,25	127
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (1129 + 127) x 1,05	1319
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (2099 + 236) x 0,06 x 2,5 x 0,7	132

ИТОГО		Тенге			1451	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6-1

ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (мокрого)	595	30,62	28,79	18218	17132	5625	0,01	8
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	1086	4712	97	0,03	16
		м3								
2	Е0101-164-2-	Зачистка мокрого грунта вручную	18	302,12	-	5438	-	6145	2,13	38
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15			302,12	-	5438	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	508	289,15	289,15	146886	146886	91956	-	-
		м3		-	186,62	-	94800	97	0,86	436
4	Е0101-27-2 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	531	6,48	6,48	3441	3441	1084	-	-
		м3		-	2,1	-	1117	97	0,01	4
5	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	531	21,55	4,52	11441	2398	8772	0,11	57
		м3		17,03	-	9043	-	97	-	-

6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	28	134,1	-	3755	-	4243	0,97	27
				134,1	-	3755	-	113	-	-
		м3								
7	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,114	123549,87	51496,99	14085	5871	12053	337	38
				61875	19453,5	7054	2218	130	95,01	11
		км								
8	С130806-198 т.ч.п.5 кс=1,02	-Трубы стальные бесшовные гр."В" д.76х3,5мм	114,456	502,86	-	57555	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
9	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,022	121367,16	49858,78	2670	1097	2295	336	7
				61425	18834,75	1351	414	130	91,99	2
		км								
10	С130806-182 т.ч.п.5 кс=1,02	-Трубы стальные бесшовные гр."В" д.57х3,5мм	22,088	371,28	-	8201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
11	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,022	217441,03	28558,15	4784	628	1184	173	4
				30600	10788,75	673	237	130	52,69	1
		км								
12	Е0122-27-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,114	279169,46	31834,58	31825	3629	6751	191	22
				33525	12026,25	3822	1371	130	58,73	7
		км								
13	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	12	1313,35	875,72	15760	10509	7711	0,96	12
				204,75	330,75	2457	3969	120	2,12	25
		шт								
14	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	136	78,92	-	10733	-	12332	0,33	45
				69,75	-	9486	-	130	-	-
		м								
15	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием (футляр)	0,013	70074,97	10674,97	911	139	893	270	4
				48825	4032	635	52	130	19,69	-
		км								
16	С130806-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм (д.108х4,5мм)	13,052	772	-	10076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
17	Е0122-13-3 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,013	228855,64	23876,89	2975	310	624	161	2
				27900	9020,25	363	117	130	44,05	1
		км								

18	E0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	13	244,98	0,28	3185	4	2485	0,84	11
				146,93	0,11	1910	1	130	-	-
		м								
19	E0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (3ШТ.)								
20	E0124-101-1	-Устройство цокольного ввода газопровода в здание	3	12401,24	891,86	37204	2676	6897	8,09	24
				1431	337,5	4293	1013	130	1,65	5
		ввод								
21	E0116-12-1	-Электроизолирующее фланцевое соединение	3	727,06	36,99	2181	111	746	0,96	3
				177,75	13,5	533	41	130	0,07	-
		1соедин.								
22	E0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,95	148,4	0,07	883	-	675	0,65	4
				108	0,02	643	-	105	-	-
		м2								
23	С130806-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	22,9	364	-	8336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
24	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Продувочный штуцер	2,4	90	-	216	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
25	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90х3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (футляр)	2,1	212	-	445	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	E0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы ,(засыпка газопровода)	54,4	1268,7	152,52	69017	8297	14910	1,02	55
				153,68	57,15	8360	3109	130	0,28	15
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге	474840	203687			370
	Тенге	62223	113182			524
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	474840	-	-		-
Материалы -	Тенге	71528	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	175405	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	84829	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	52573	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	189109	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		95

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	28366	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39837	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	703786	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	988
Сметная заработная плата -	Тенге	-	203771	-	-
ИТОГО	Тенге	703786	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	988
Сметная заработная плата -	Тенге	-	203771	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6-2

ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

1	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого	138	30,62	28,79	4225	3973	1305	0,01	2
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	252	1093	97	0,03	4
		м3								
2	Е0101-164-2	-Зачистка мокрого грунта дна котлована вручную	4	302,12	-	1208	-	1366	2,13	9
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15			302,12	-	1208	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-173-2	-Водоотлив из котлованов	122	343,74	343,74	41936	41936	26254	-	-
		м3		-	221,85	-	27066	97	1,02	124
4	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты (для засыпки емкостей)	172	1177,7	97,07	202564	16696	30140	0,78	134
				112,5	36	19350	6192	118	0,18	31
		м3								
5	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	21	98,87	2,62	2076	55	297	0,07	1
		м2		10,51	0,99	221	21	123	-	-
6	Е0111-2-5	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев глинобитных без добавок	40	2164,34	-	86574	-	51808	6,8	272
				1053	-	42120	-	123	-	-
		м3								
7	Е0108-3-3	-Гравийное покрытие	77,6	1307,82	100,89	101487	7829	14834	0,85	66
		м3		123,75	38,25	9603	2968	118	0,18	14
8	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15	1,52	10756,19	260,48	16349	396	1123	3,94	6
				614,25	89,46	934	136	105	0,35	1
		м3								
9	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0144	93997,62	304,24	1354	4	502	198	3
				33075	114,75	476	2	105	0,56	-
		1т								
10	Ц0118-1-23 прим.	-Установка подземных газовых резервуаров емк.5м3	2	10503,13	4229,57	21006	8459	12326	23	46
				3757,5	983,25	7515	1966	130	5,7	11
		шт								

15	E0116-12-1	-Электроизолирующее фланцевое соединение	2	727,06	36,99	1454	74	497	0,96	2
прим.				177,75	13,5	356	27	130	0,07	-
		1соедин.								
16	E0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,014	121367,16	49858,78	1699	698	1461	336	5
				61425	18834,75	860	264	130	91,99	1
		км								
17	C130806-187	-Трубы стальные бесшовные гр."В" д.57х6мм	2,736	606,9	-	1660	-	-	-	-
т.ч.п.5кс= 1,02				-	-	-	-	-	-	-
		м								
18	E0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,014	217441,03	28558,15	3044	400	753	173	2
				30600	10788,75	428	151	130	52,69	1
		км								
19	E0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
				186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
		шт								
20	C130904-629	-Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1	4021	-	4021	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
21	C130904-17	-Кран пробковый проходной 11Б6бк д.50мм	2	1230	-	2460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
22	E0165-26-6	-Притирка шарового крана д=50мм	1	56,03	-	56	-	73	0,32	-
				56,03	-	56	-	130	-	-
		шт								
23	E0125-46-9	-Пневматическое испытание резервуаров	0,007	1558804,88	1409092,13	10912	9864	2505	754	5
прим				141300	156903,09	989	1098	120	576	4
		км								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	504363	90402		554
	Тенге	84555	40991		191
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	504363	-	-	-
Материалы -	Тенге	13197	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	125545	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8141	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	308068	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	145494	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	73
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21824	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38991	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	688848	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	819
Сметная заработная плата -	Тенге	-	147369	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	688848	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	819
Сметная заработная плата -	Тенге	-	147369	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6-3

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	9,3	251,77	-	2341	-	2646	1,77	16
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	2341	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,3	134,1	-	1247	-	1409	0,97	9
				134,1	-	1247	-	113	-	-
		м3								
3	Е0169-1-4	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	2	1553,21	1088,65	3106	2177	1764	3,07	6
				464,56	417,36	929	835	100	2,29	5
		отверст								

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

4	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	30	61,9	3,3	1857	99	667	0,14	4
				23	0,4	690	12	95	-	-
		м								
5	Ц0108-471-3-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
				111	1,6	444	6	95	0,01	-
		шт								
7	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	5	78,3	2,1	392	11	308	0,39	2
				64,6	0,3	323	2	95	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	9934	2370			41
	Тенге	5975	855			5
Стоимость монтажных работ -	Тенге	3239	-	-		-
Материалы -	Тенге	1590	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1477	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1403	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	210	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	279	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	4921	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1687	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6695	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5352	-		-
Накладные расходы -	Тенге	5819	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	873	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	751	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13265	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		39
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6225	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	18186	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		49
Сметная заработная плата -		Тенге		-	7913	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6-4

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

1	У3-27-1	-Анодный глубинный 6-секционный заземлитель из железокремнистых электродов монтируемых на угловой стали, общая глубина 20,6 м	1	79142,93	6144,6	79143	6145	16268	66,7	67
				11470,23	2086,32	11470	2086	120	10,3	10
		заземлит								
2	У3-3-4	-Преобразователь сетевой катодный ОПС25-24	1	14330,66	412,51	14331	413	6152	29,3	29
				5032,95	93,69	5033	94	120	0,5	1
		преобраз								
3	У3-25-1	-Анодное горизонтальное заземление из железокремнистых электродов	12	7503,29	271,09	90039	3253	29830	11,5	138
				1979,65	91,86	23756	1102	120	0,5	6
		электрод								
4	У3-15-1	-Защитное заземление из круглой стали диаметром 20 мм, вертикальное, длина 5 м, группа грунтов 1-2	1	1619,42	39,83	1619	40	920	4,4	4
				761,34	5,06	761	5	120	0,03	-
		электрод								
12	Ц0108-146-1	-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	10	66,8	18,1	668	181	229	0,12	1
				20,3	3,8	203	38	95	0,02	-
		м								
13	С151601-118	-Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	10,2	18506	-	188761	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		км								
14	Ц0108-142-1	-Устройство постели при одном кабеле в траншее	37	36,7	27,8	1358	1029	552	0,06	2
				8,8	6,9	326	255	95	0,04	1
		м								
15	С143008-92	-Песок природный	3,08	875	-	2695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	СПрайс-лист	-Сигнальная лента ЛСЭ-150	41	14,97	-	614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		379228	11060		242
	Тенге		41549	3581		19
Стоимость монтажных работ -	Тенге		379228	-	-	-
Материалы -	Тенге		134550	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	45130	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		189375	-	-	-
Ресурсы на опробование -	Тенге		2695	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		53950	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	8093	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		25991	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		459169	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	287
Сметная заработная плата -	Тенге		-	53222	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		459169	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		287
Сметная заработная плата -		Тенге		-	53222	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-4

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы кабельных линий электропередачи по II категории сложности	1,307 км	6101 x 1,5	11961			
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы кабельных линий электропередачи по II категории сложности	1,307 км	4607	6021			
		Итого полевых изысканий:			17982			
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 17982 x 0,13 x 1,25			2922			
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту : (17982 + 2922) x 1,05			21949			
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (17982 + 2922) x 0,06 x 2,5 x 0,7			2195			
	ИТОГО		Тенге		24144	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-10КВ

1	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	305,43	251,77	-	76898	-	86895	1,77	541

	т.ч. п-3.177 К=1,15	до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент		251,77	-	76898	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	263,34	289,15	289,15	76144	76144	47669	-	-
				-	186,62	-	49143	97	0,86	226
		м3								
4	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,103	229603,38	-	23649	-	2356	133	14
				20790	-	2141	-	110	-	-
		кан.-км								
5	Ц0108-148-5-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	116	70,7	17,1	8201	1984	5675	0,31	36
				47,3	4,2	5487	487	95	0,02	3
		м								
6	Ц0108-141-5-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 9 кг	1137	49,1	14,9	55827	16941	35969	0,19	216
				29,9	3,4	33996	3866	95	0,02	22
		м								
7	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1137	36,7	27,8	41728	31609	16958	0,06	68
				8,8	6,9	10006	7845	95	0,04	46
		м								
9	Ц0108-158-2-1	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	2	554,6	-	1109	-	910	2	4
				479	-	958	-	95	-	-
		шт								
11	Ц0108-167-8-	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	4	2177,1	10,1	8708	40	6343	9	36
				1667	2,3	6668	9	95	0,01	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	292264	126718		915
	Тенге	136154	61351		297
Стоимость монтажных работ -	Тенге	115573	-	-	-
Материалы -	Тенге	7885	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	69322	-	-
Накладные расходы -	Тенге	65856	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	33
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9878	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10886	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	192315	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	464
Сметная заработная плата -	Тенге	-	79201	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	176691	-	-	-
Материалы -	Тенге	21508	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	128183	-	-
Накладные расходы -	Тенге	136919	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	68
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20538	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18817	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	332427	-	-	-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	849
Сметная заработная плата -		Тенге			-	148720	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			524742	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	1313
Сметная заработная плата -		Тенге			-	227921	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-4

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-0,4КВ

1	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	14,31	251,77	-	3603	-	4071	1,77	25
	т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	3603	-	113	-	-
		м3								
2	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,54	134,1	-	1279	-	1446	0,97	9
				134,1	-	1279	-	113	-	-
		м3								
3	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	11,13	289,15	289,15	3218	3218	2015	-	-
		м3		-	186,62	-	2077	97	0,86	10
4	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	0,034	229603,38	-	7807	-	778	133	5
				20790	-	707	-	110	-	-
		кан.-км								
5	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	46	45	6,7	2070	308	1477	0,19	9
				32,2	1,6	1481	74	95	0,01	-
		м								
6	Ц0108-141-3-	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	80	31,5	7,5	2520	600	1626	0,12	10
				19,8	1,6	1584	128	95	0,01	1
		м								
7	Ц0108-146-4-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 3 кг	20	93,4	32,3	1868	646	728	0,2	4
				31,3	7	626	140	95	0,04	1
		м								
8	Ц0108-142-1-	Устройство постели при одном кабеле в траншее	40	36,7	27,8	1468	1112	597	0,06	2
				8,8	6,9	352	276	95	0,04	2
		м								
9	Ц0108-142-2-	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	40	11,2	7,9	448	316	201	0,02	1
				3,3	2	132	80	95	0,01	-
		м								
10	Ц0108-158-1-6	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	4	309,2	-	1237	-	897	1	4
				236	-	944	-	95	-	-
		шт								
15	Е0146-28-2 -	Отверстие в фундаменте	0,06	1086,48	486,85	65	29	47	3,64	-
		м2		599,63	183,83	36	11	100	0,9	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				25583	6230			69
		Тенге				10744	2786			14

Стоимость монтажных работ -	Тенге	9611	-	-	-
Материалы -	Тенге	1509	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5817	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5526	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	829	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	908	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	16045	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	36
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6646	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15972	-	-	-
Материалы -	Тенге	7100	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7713	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8356	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1253	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1460	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	25788	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8966	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	41833	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	89
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15612	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2-5

ПЕРЕНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ СЕТЕЙ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ

Топографо-геодезические работы.

1	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.1; часть III. Общие положения п.3	Восстановление трассы сетей телефонизации по II категории сложности	0,115 км	6101 x 1,5	1052
2	РДС РК 8.02-03-2002 приложение 3 таб.19 п.2	Закрепление трассы сетей телефонизации по II категории сложности	0,115 км	4607	530
		Итого полевых изысканий:			1582
3	РДС РК 8.02-03-2002 таб.4п.2 к=1,25	Внутренний транспорт 1582 x 0,07 x 1,25			138
	РДС РК 8.02-03-2002 Общие указания п.13 стр.11 к=1,05	Итого с учетом затрат по метрическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту :			1806

		(1582 + 138) x 1,05							
4	РДС РК 8.02-03-2002 таб.6 п.5 примечание п.1 к=2,5 п.2 к=0,7	Организация и ликвидация работ (1582 + 138) x 0,06 x 2,5 x 0,7			181				
	ИТОГО		Тенге		1987	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1

НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	Е0101-164-2- т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	31,86	251,77	-	8021	-	9064	1,77	56
				251,77	-	8021	-	113	-	-
2	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	21,24	134,1	-	2848	-	3219	0,97	21
				134,1	-	2848	-	113	-	-
3	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	24,78	289,15	289,15	7165	7165	4486	-	-
4	Е0134-103-1-	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий (д=110мм)	0,226	-	186,62	-	4624	97	0,86	21
				229603,38	-	51890	-	5168	133	30
				20790	-	4699	-	110	-	-
5	Ц0110-927-4- Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	39	76,86	37,17	2998	1450	2058	0,18	7
				38,53	9,45	1503	369	110	0,05	2
6	Ц0110-927-3- Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	130	59,83	28,7	7778	3731	5330	0,14	18
				29,97	7,3	3896	949	110	0,04	6
7	Ц0108-410-2-	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм д.40мм	46	39	1,5	1794	69	1141	0,16	7
				25,9	0,2	1191	9	95	-	-
8	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	51	27,7	2,1	1413	107	979	0,1	5
				19,7	0,5	1005	26	95	-	-
9	С151606-172-0 Изм. и доп. вып. 20	Кабель оптический на 12 одномодовых волокон КС-ОКЛ-П-SM-12	0,22102	86735	-	19170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0134-108-3-	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна (в существующих колодцах)	4	737,53	-	2950	-	634	0,82	3
				144	-	576	-	110	-	-
11	Ц0110-891-9-	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе двухместная	12	233,7	41,9	2804	503	684	0,3	4
				42,8	9	514	108	110	0,05	1

		шт							
12	СПрайс-лист-Консоли в колодцах ККЧ-2		12	244,68	-	2936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С130804-853-Трубы полиэтиленовые д.40мм		46,92	46	-	2158	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.19	м		-	-	-	-	-	-	-
14	С143008-92 -Песок природный		8,51	875	-	7446	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0146-27-2 -Отверстие в фундаменте		0,01	9649,24	5565,49	96	56	62	23,8	-
		м3		4083,75	2101,5	41	21	100	10,27	-
	КОЛОДЦЫ									
16	Е0101-163-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м сильно налипающего на инструмент		62	406,24	-	25187	-	28461	2,68	166
	т.ч. п-3.177 К=1,15			406,24	-	25187	-	113	-	-
		м3								
17	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		56	134,1	-	7510	-	8486	0,97	54
				134,1	-	7510	-	113	-	-
		м3								
18	Е0134-105-3-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-3		2	13463,23	653,59	26926	1307	3860	9,25	19
				1588,5	165,83	3177	332	110	0,67	1
		колодец								
19	С143018-28 -Колодцы и коробки железобетонные телефонные		2,032	25900	-	52629	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Ц0110-937-3-Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений на зоновом ОК, число волокон 12		2	34189,67	23575,79	68379	47152	44066	47	94
	Изм. и доп. вып. 3			10569,36	5996,93	21139	11994	133	34,78	70
		УССЛК								
21	Ц0110-898-2-3-Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену		1	970,2	-	970	-	972	5	5
				884	-	884	-	110	-	-
		шт								
22	Ц0108-472-1-0-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (заземление брони ВОК)		5	78,3	2,1	392	11	308	0,39	2
				64,6	0,3	323	2	95	-	-
		м								
23	С151607-145-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79		0,0051	105366	-	537	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-

км

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	303999	61549			492
	Тенге	82513	18433			101
Стоимость монтажных работ -	Тенге	111330	-	-		-
Материалы -	Тенге	3052	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	43910	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	24802	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	55538	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8331	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10012	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	176880	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		248
Сметная заработная плата -	Тенге	-	52240	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	192669	-	-		-
Материалы -	Тенге	71419	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	57035	-		-
Местные материалы -	Тенге	60664	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	63439	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9516	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15366	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	271474	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		404
Сметная заработная плата -	Тенге	-	66551	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	448354	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		652
Сметная заработная плата -	Тенге	-	118792	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

2 Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	1562	9,24	9,24	14440	14440	4548	-	-
			-	3	-	4688	97	0,01	18
	м3								
3 Е0101-24-10 Ко=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	7810	7,91	7,91	61780	61780	19456	-	-
			-	2,57	-	20058	97	0,01	77
	м3								
4 Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1562	18,22	18,22	28460	28460	9593	-	-
			-	6,33	-	9889	97	0,02	32
	м3								
5 Е0101-131-6 Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	7810	0,53	0,53	4160	4160	1414	-	-
			-	0,19	-	1458	97	-	5
	м3								

6	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	390	39,75	37,82	15504	14748	4868	0,01	5
				1,87	11	729	4289	97	0,04	15
		м3								
7	Е010333-А20-1	Привезти пригодного грунта с расстояния 20км	682,164	153,78	153,78	104903	104903	20981	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	229247	228491		5
	Тенге	729	61363		587
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	229247	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	62093	-	-
Местные материалы -	Тенге	26	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	60859	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	30
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9129	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17406	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	307512	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	623
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71221	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	307512	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	623
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71221	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

6	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	1480,84	1,41	1,41	2089	2089	431	-	-
				-	0,3	-	445	97	-	1
		м2								
7	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	1255,02	9,24	9,24	11602	11602	3654	-	-
				-	3	-	3767	97	0,01	14
		м3								
8	Е0101-24-10-Ко=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6275,1	7,91	7,91	49638	49638	15632	-	-
				-	2,57	-	16116	97	0,01	62
		м3								
9	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1255,02	18,22	18,22	22866	22866	7707	-	-
				-	6,33	-	7946	97	0,02	26
		м3								
10	Е0101-131-6-Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	6275,1	0,53	0,53	3342	3342	1136	-	-
				-	0,19	-	1171	97	-	4

		м3							
11	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	278,792	39,75	37,82	11083	10543	3480	0,01	4
				1,87	11	521	3066	97	0,04	10
		м3								
12	Е010333-А20-1	Привезти пригодного грунта с расстояния 20км	487,886	153,78	153,78	75027	75027	15005	-	-
				-	30,76	-	15005	100	0,65	315
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	175649	175109			4
	Тенге	521	47516			433
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	175649	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	48038	-		-
Местные материалы -	Тенге	19	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	47047	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7057	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13362	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	236057	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		460
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55095	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	236057	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		460
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55095	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=1431м2

1	Е0127-82-2 -	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	1288	33,43	29,06	43058	37429	19340	0,01	12
				1,03	10,26	1327	13215	133	0,05	65
		м2								
2	Е0127-14-1 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	128,8	1052,26	68,13	135531	8775	5848	0,14	19
				21,38	12,76	2754	1644	133	0,04	6
		м3								
3	Е0127-22-1 -	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1288	395,82	33,28	509818	42867	28242	0,03	43
				5	11,49	6440	14795	133	0,04	52
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	688407	89071		73
	Тенге	10520	29653		122

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	688407	-	-	-
Материалы -	Тенге	4302	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	40174	-	-
Местные материалы -	Тенге	584514	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	53431	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8015	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44510	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	786348	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	222
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48188	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	786348	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	222
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48188	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=841,4м2

1 Е0127-82-2 -Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	757,3	33,43	29,06	25317	22007	11371	0,01	7
		1,03	10,26	780	7770	133	0,05	38
м2								
2 Е0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	75,73	1052,26	68,13	79688	5160	3439	0,14	11
		21,38	12,76	1619	966	133	0,04	3
м3								
3 Е0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	757,3	395,82	33,28	299756	25204	16606	0,03	25
		5	11,49	3787	8699	133	0,04	31
м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			404760	52371			43
	Тенге			6186	17435			72

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	404760	-	-	-
Материалы -	Тенге	2529	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	23621	-	-
Местные материалы -	Тенге	343674	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	31416	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4712	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	26171	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	462346	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	130
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28333	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	462346	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	130
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28333	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-8

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ВНЕ УЧАСТКЕ

1	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	640,7	1,41	1,41	904	904	187	-	-
				-	0,3	-	192	97	-	1
		м2								
2	Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	635	9,24	9,24	5870	5870	1849	-	-
				-	3	-	1906	97	0,01	7
		м3								
3	Е0101-24-10- Ко=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3175	7,91	7,91	25115	25115	7910	-	-
				-	2,57	-	8154	97	0,01	31
		м3								
4	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	635	18,22	18,22	11570	11570	3900	-	-
				-	6,33	-	4020	97	0,02	13
		м3								
5	Е0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	3175	0,53	0,53	1691	1691	575	-	-
				-	0,19	-	593	97	-	2
		м3								
6	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	153,7	39,75	37,82	6110	5812	1918	0,01	2
				1,87	11	287	1690	97	0,04	6
		м3								
7	Е010333-А20-1	Привезти пригодного грунта с расстояния 20км	268,975	153,78	153,78	41363	41363	8273	-	-
				-	30,76	-	8273	100	0,65	174
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	92624	92326		2
	Тенге	287	24828		234
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	92624	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25116	-	-
Местные материалы -	Тенге	10	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	24611	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3692	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7034	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	124268	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	248
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28807	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	124268	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	248
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28807	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4

ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=132м h=0,7м)

18	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ,д.70х3мм	72,2	333	-	24043	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (з/д,шар)	0,135	162700	-	21965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
21	С12021-268	-Сварная решетка ограждения	0,647	134000	-	86698	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН (1ШТ)

25	С130806-241 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 10,0 мм стойки (д.114х10)	51,6	2048	-	105677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,038	154700	-	5879	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,47929	172800	-	82821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ(14х20)

ОГРАЖДЕНИЕ

54	С130806-84 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ,д.140х4мм (Ст1,2)	151,2	806	-	121867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ,д.159х4мм (Ст3)	10,1	950	-	9595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

02									
			м						
56	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ,поз.1, крепления сетки, крепление щита	0,512	162700	-	83302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
58	С12021-82 прим.	-Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью , сеткой (ПМ, КМ)	2,059	145500	-	299585	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			841431	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			261182	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			261182	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15671	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			276852	-	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			580249	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			580249	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34815	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			615064	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			891917	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10372282	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14528
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2652522	-		-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,9267565124	**Тенге**	**30 357 143**
НДС 12%	**Тенге**	**3 642 857**
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**34 000 000**

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

Сабралин С.А.

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Бернецян Г.С.

Технадзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б.

Форма

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**
Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**
Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

СПРАВКА № 6
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		141	26.10.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2018 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)	148 536 678	22 333 394	45 313 655	7 630 766					15 914 644	25 013 401

Заказчик: БИН 050240007370

Руководитель Сабралин С.А.
М.П.

Подрядчик: БИН 060340004717

Руководитель Бернецян Г.С.
М.П.

Эксперт технического надзора: ИИН 620104301588

Эксперт Таспаев Д.Б. (аттестаты № KZ18VJE00026063, KZ84VJE0002487)
М.П.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

Наименование объекта –**78-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 6
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2018 года

Основание: Договор № 141 от 26.10. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД (ОБВОД)

ВОДОПРОВОД

12	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,009	11410,88	-	103	-	131	72,1	1		
		км		11227,5	-	101	-	130	-	-		
13	СПисьмо "Кызылжарсу"	-Стоимость воды для промывки и гидравлического испытания трубы д.315мм	5,25	69,42	-	365	-	-	-	-		
		м3		-	-	-	-	-	-	-		
26	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	2	18075,87	36,99	36152	74	784	1,82	4		
		шт		288	13,5	576	27	130	0,07	-		
27	Е0122-37-1	-Установка вантузов одинарных	1	22878,84	17,71	22879	18	363	1,62	2		
		шт		272,25	6,75	272	7	130	0,03	-		
28	Е0120-30-1	-Отросток пожарный	27,08	107,97	1,26	2924	34	332	0,05	1		
		кг		8,96	0,47	243	13	130	-	-		
34	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	412	18	310	1,4	1		
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	-		

49	Е0122-38-7	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм в существующий водопроводный колодец	1	3743,2	537,62	3743	538	1737	5,59	6
				1134	202,5	1134	202	130	0,99	1
		врезка								
		КОЛОДЦЫ								
67	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов горловины колодцев	0,22	8024,21	296,6	1765	65	267	5,95	1
				915,75	110,25	201	24	118	0,54	-
		м3								
74	Е0122-13-10 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,003	862179,63	115634,5	2586	347	354	274	1
				47025	43681,5	141	131	130	213,34	1
		км								
77	Е0122-13-8 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0003	651524,51	75373,88	195	23	29	263	-
				45900	28473,75	14	9	130	139,06	-
		км								
80	Е0122-13-5 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм (гильза)	0,0006	339083,7	48453,95	203	29	39	185	-
				32175	18303,75	19	11	130	89,4	-
		км								
81	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	3	4618,68	559,8	13856	1679	5187	7,99	24
				1320,75	9,29	3962	28	130	0,02	-
		футляр								
82	Е0107-31-1	-Наращивание существующих колодцев	0,88	2847,67	1856,11	2506	1633	1738	4,93	4
				812,93	597,97	715	526	140	2,37	2
		м3								
86	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,88	300	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
87	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	25,52	407,45	12,52	10398	319	1440	0,24	6
				38,03	4,39	971	112	133	0,02	-
		м2								
		ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ								
105	Е0122-31-8	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	0,262	11410,88	-	2990	-	3824	72,1	19
				11227,5	-	2942	-	130	-	-
		км								
106	СПисьмо "Кызылжар су"	-Стоимость воды для промывки и гидравлического испытания трубы д.315мм	156	69,42	-	10829	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			112170	4777			70
			Тенге			11523	1097			5

67

91

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	112170	-	-	-
Материалы -	Тенге	73745	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12620	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11194	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	10931	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	13	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	16535	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2480	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7722	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	136428	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	83
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15100	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	136428	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	83
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15100	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОБВОД)

ВОДОПРОВОД

7	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	639,1	6,48	6,48	4141	4141	1304	-	-
				-	2,1	-	1344	97	0,01	5
		м3								
8	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	33,6	134,1	-	4506	-	5092	0,97	33
				134,1	-	4506	-	113	-	-
		м3								
11	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы	5,656	1268,7	152,52	7176	863	1551	1,02	6
				153,68	57,15	869	323	130	0,28	2
		м3								
12	Е0123-2-3 прим.	-Укладка профилированных труб "КОРСИС" д.315мм	0,06	186910,71	28043,08	11214	1683	7368	499	30
				83961	10500,76	5038	630	130	51,29	3
		км								
16	Е0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм (футляр)	0,011	203396,83	105048,1	2237	1156	1800	575	6
				98037,5	27815,01	1078	306	130	108,82	1
		км								
18	Е0122-47-5	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	11	439,99	0,69	4840	8	2282	0,91	10
				159,3	0,27	1752	3	130	-	-
		м								
19	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
20	Е0122-8-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием (устройство утки из стальной трубы д.76мм)	0,007	64200,36	8122,48	449	57	446	254	2
				45900	3069	321	21	130	14,99	-
		км								
23	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов (втулок)	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
				69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
		шт								

КОЛОДЦЫ

25	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах м3	8,22	12687,91	1686,97	104295	13867	26703	11,16	92
				1867,05	631,8	15347	5193	130	3,09	25
32	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	8,22	300	-	2466	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодца) м3	0,293	8024,21	296,6	2351	87	355	5,95	2
				915,75	110,25	268	32	118	0,54	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		148895	22871		189
	Тенге		30640	7981		37
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		148895	-	-	-
Материалы -	Тенге		41578	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	38621	-	-
Местные материалы -	Тенге		53806	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		48962	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	24
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7344	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		11871	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		209728	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	250
Сметная заработная плата -	Тенге		-	45965	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		209728	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	250
Сметная заработная плата -	Тенге		-	45965	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)

1	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	287	27,84	26,18	7989	7512	2467	0,01	3
				1,66	7,2	476	2066	97	0,03	7
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	711	30,62	28,79	21770	20471	6721	0,01	9
				1,83	7,92	1298	5631	97	0,03	20

3	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (зачистка мокрого грунта вручную) м3	22	302,12	-	6646	-	7511	2,13	47
				302,12	-	6647	-	113	-	-
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	943	6,48	6,48	6110	6110	1925	-	-
				-	2,1	-	1984	97	0,01	8
5	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	26,56	134,1	-	3562	-	4025	0,97	26
				134,1	-	3562	-	113	-	-
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	8,2	1268,7	152,52	10404	1251	2247	1,02	8
				153,68	57,15	1260	469	130	0,28	2
9	Е0123-2-2 прим.	Укладка профилированных труб "КОРСИС" д.200мм км	0,1202	130873,41	19866,96	15731	2388	11055	375	45
				63306	7440,75	7609	894	130	36,34	4
11	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка профилированных труб "КОРСИС" д.160мм км	0,043	-102572,62	-1733,92	-4411	-75	-3444	-361	-16
				-60966	-650,25	-2622	-28	130	-3,17	-
12	С130804-616- 6 Изм. и доп.вып.19	Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN6 д.160мм м	55,1376	-499	-	-27514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С130810-136- 4 Изм. и доп.вып.19	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°С, диаметром 160 мм шт.	26	-71	-	-1846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С130804-666- 5 Изм. и доп.вып.19	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011 шт.	13	-393	-	-5109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием (оформление перепада из стальной трубы д.219х5мм) км	0,004	154577,68	66009,8	618	264	495	376	2
				70200	24936,75	281	100	130	121,79	-
19	Е0122-13-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,004	448475,91	57818,03	1794	231	297	203	1
				35325	21840,75	141	87	130	106,67	-

		км							
20	E0123-23-2	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4349,45	83,18	4349	83	3762	17,01	17
				2862	31,5	2862	32	130	0,15	-
		врезка								
		КОЛОДЦЫ								
21	E0123-13-6	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	13,614	12687,91	1686,97	172733	22966	44226	11,16	152
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			1867,05	631,8	25418	8601	130	3,09	42
		м3								
24	C143018-343	-Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20 (КЦД-20)	1	-13871	-	-13871	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
27	C143018-334	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.6 (КЦ20-6)	1	-8484	-	-8484	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
28	C143018-336	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9 (КЦ20-9)	2	-10465	-	-20930	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
30	C143018-348	-Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1 (КЦП3-20-1)	1	-11471	-	-11471	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20 прим.			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
31	C143018-23	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (КЦО-2)	0,96	-23800	-	-22848	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	C143018-325	-Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9 (КЦ10-9)	3	-4951	-	-14853	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
35	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,614	300	-	4085	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	E0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов (горловины колодца)	0,574	8024,21	296,6	4606	170	695	5,95	3
				915,75	110,25	526	63	118	0,54	-
		м3								
40	C131104-13	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	1	-11500	-	-11500	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7			-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	комплект							
41	С12021-267	-Металлические стремянки	0,02	-133700	-	-2674	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
42	С11011-774	-Скобы ходовые	6,53	-129	-	-842	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ								
50	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
				488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
		установ.								
51	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
				425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
		установ.								
52	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	27,8	831,44	781,34	23113	21721	3289	0,28	8
				49,84	63,92	1386	1777	104	0,3	8
		м								
53	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	27,8	1089,57	1024,24	30290	28474	4359	0,36	10
				64,08	86,68	1781	2410	104	0,41	11
		м								
54	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с	27,8	1823,56	1713,61	50695	47638	7308	0,6	17
				106,8	145,97	2969	4058	104	0,68	19

	, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/							
		м							
55	Е0104-69-6	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	27,8	5063,58	4756,84	140767	132240	20190	1,68	47
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006			299,04	399,26	8313	11099	104	1,87	52
		м								
56	Е0122-11-6	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0278	96338,9	47796,27	2678	1329	2203	286	8
	Изм. и доп.вып.15			48375	12572,33	1345	350	130	49,07	1
		км								
57	С130804-952	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	16,81	-1942	-	-32645	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			-	-	-	-	-	-	-
		м								
58	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
59	СТОО"Подзем-бурстрой"	-Стоимость бентонита	0,14	49915,39	-	6988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	СТОО"Подзем-бурстрой"	-Глина активированная (полимер)	11,6	415,96	-	4825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
61	СПисьмо "Кызылжар су"	-Стоимость воды для приготовления бентонита	10,7	69,42	-	743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
62	Е010332-А10-4	-Транспортировка установки ГНБ на расстояние 10 км	15	199,32	199,32	2990	2990	598	-	-
				-	39,86	-	598	100	0,84	13
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	350634	296937			400
	Тенге	65487	40436			190
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	350634	-	-		-
Материалы -	Тенге	60932	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	105923	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-69574	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	-3149	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	122849	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		61
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18427	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28409	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			501892	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		651
Сметная заработная плата -	Тенге			-	124350	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			501892	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		651
Сметная заработная плата -	Тенге			-	124350	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-5

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	24,6	6,48	6,48	159	159	50	-	-
				-	2,1	-	52	97	0,01	-
		м3								
5	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62	21,55	4,52	1336	280	1024	0,11	7
				17,03	-	1056	-	97	-	-
		м3								
6	Е0101-166-1	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,2	122,18	-	147	-	165	0,89	1
				122,18	-	147	-	113	-	-
		м3								
7	Е0123-1-1	-Засыпка труб бесканальной прокладки и в каналах песком	19,4	1268,7	152,52	24613	2959	5317	1,02	20
				153,68	57,15	2981	1109	130	0,28	5
		м3								

УСТРОЙСТВО КАНАЛА КЛ120Х60-8 (12 М.П.)

30	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7,2	2878,8	-	20728	-	4703	3,24	23
				531	-	3823	-	123	-	-
		м3								
31	Е0111-2-9	-Защитный слой из бетона В3,5 толщ.50мм	2,07	8420,17	-	17430	-	1443	3,66	8
				567	-	1174	-	123	-	-
		м3								

ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК1(1ШТ)

32	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК д.1000мм)	0,8	37890,99	2104,76	30313	1684	3105	13,9	11
				2362,5	623,48	1890	499	130	2,48	2
		м3								
36	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1,82	115,67	2,62	211	5	26	0,07	-
				10,51	0,99	19	2	123	-	-
		м2								

38	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198	1
				33075	114,75	198	1	105	0,56	-
		1т								
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК								
39	E0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,62	3777,04	2785,48	2342	1727	1406	4,93	3
				812,93	806,42	504	500	140	2,37	1
		м3								
43	E0123-24-1	-Установка люков ,"Л"	1	8361,44	35,42	8361	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	-
44	E0123-24-1	-Установка люков "Т"	3	13701,44	35,42	41104	106	869	1,31	4
		шт		209,25	13,5	628	41	130	0,07	-
45	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	16,02	115,67	2,62	1853	42	227	0,07	1
		м2		10,51	0,99	168	16	123	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	149160	6999		80
	Тенге	12798	2232		9
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	149160	-	-	-
Материалы -	Тенге	55971	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15029	-	-
Местные материалы -	Тенге	73391	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	18834	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2825	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10080	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	178073	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	99
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17854	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	178073	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	99
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17854	-	-

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

91	E0125-122-3	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 150 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	8	1729,58	1132,2	13837	9058	6696	1,27	10
				270	427,5	2160	3420	120	2,74	22
		шт								
92	E0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	2	1313,35	875,72	2627	1751	1285	0,96	2
				204,75	330,75	410	661	120	2,12	4
		шт								
93	E0125-122-2	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	29	1666,51	1086,01	48328	31494	23334	1,23	36
				261	409,5	7569	11875	120	2,62	76
		шт								

94	E0125-122-4- Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/ шт	28	1856,81	1163,81	51991	32587	24419	1,38	39
			288	438,75	8064	12285	120	2,81	79
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			116783	74890			86
		Тенге			18203	28242			181
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116783	-	-		-
	Материалы -	Тенге			23690	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	46444	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			55733	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8360	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10351	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			182867	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		295
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	54805	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			182867	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		295
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	54805	-		-

РАЗДЕЛ 4. НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ

105	E0101-164-2- Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1	218,93	-	219	-	247	1,54	2
			218,93	-	219	-	113	-	-
106	E0101-166-2- Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,5	134,1	-	67	-	76	0,97	-
			134,1	-	67	-	113	-	-
107	E0108-3-1 - Устройство песчаного основания под фундаменты м3	0,36	1177,7	97,07	424	35	63	0,78	-
			112,5	36	41	13	118	0,18	-
109	E0107-42-1 - Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	1	369,45	172,69	369	173	191	0,48	-
			76,28	60,21	76	60	140	0,24	-
110	E0107-42-2 - Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	3	528,51	243,37	1586	730	806	0,67	2
			106,88	85,08	321	255	140	0,34	1

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

113	E0124-4-69Р- Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С км C95179)	0,01	220185,46	73153,33	2202	732	1689	571	6
			106650	23276,25	1067	233	130	117,64	1
115	E0124-4-79Р- Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С км C95181)	0,004	253514,47	84276,84	1014	337	742	626	3
			117000	25764,75	468	103	130	127,85	1

117 Е0124-4-89Р-С95181)	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,007	325645,85	99187,1	2280	694	1515	728	5
	км		137025	29470,09	959	206	130	145,29	1
119 Е0124-13-1	Монтаж шаровых кранов д.15мм	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
	компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
121 Е0124-13-4	Монтаж шаровых кранов д.150мм	2	2063,03	979,65	4126	1959	3051	5,15	10
	компл		951,75	221,63	1904	443	130	0,92	2
123 Е0124-13-6	Монтаж шаровых кранов д.250мм	2	4204,93	1959,43	8410	3919	6270	10,4	21
	компл		1980	431,55	3960	863	130	1,8	4
125 Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	13,78	21,8	0,05	300	1	72	0,03	-
	м2		5,81	0,02	80	-	90	-	-
126 Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	13,78	19,64	0,02	271	-	39	0,02	-
	м2		3,13	-	43	-	90	-	-
127 Е0126-9-11	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 100 мм т.90мм	21	302,92	34,44	6361	723	4187	1,08	23
	м		186,53	12,83	3917	269	100	0,06	1
129 Е0126-17-11	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 100 мм	21	373,69	29,66	7847	623	7036	1,79	38
	м		324	11,03	6804	232	100	0,05	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		36993	10705			114
			Тенге		20559	2865			13
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		36993	-	-		-
Материалы -			Тенге		4710	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге		-	23424	-		-
Местные материалы -			Тенге		1019	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге		27051	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	4058	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		3843	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		67887	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		140
Сметная заработная плата -			Тенге		-	27482	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		67887	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		140
Сметная заработная плата -			Тенге		-	27482	-		-

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

131 Ц0108-545-1-	Монтаж терминалов концевых	2	843,5	19,5	1687	39	914	3	6
	шт		479	2,3	958	5	95	0,01	-

134	Ц0108-161-1-	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	2	144	-	288	-	141	-	-
				74,3	-	149	-	95	-	-
		шт								
138	Ц0108-407-8- прим.	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	4	57,4	6	230	24	151	0,24	1
				38,5	1,3	154	5	95	0,01	-
		м								
140	Ц0108-144-1-	Надевание и закрепление на стыке двух опор-кронштейнов из полиэтилена для проводников-индикаторов системы ОДК, соединение концов проводников-индикаторов системы ОДК	168	20,7	-	3478	-	3272	0,12	20
				20,5	-	3444	-	95	-	-
		шт								
141	Ц0110-950-1- Изм. и доп. вып. 3	Контрольные приемосдаточные испытания системы ОДК	1	141529,52	46704	141530	46704	96035	289	289
				94825,52	11880	94826	11880	90	68,9	69
		объект								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	147212	46767			316
	Тенге	99530	11890			69
Стоимость монтажных работ -	Тенге	147212	-	-		-
Материалы -	Тенге	915	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	111420	-		-
Накладные расходы -	Тенге	100514	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		50
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15077	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14864	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	262589	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		435
Сметная заработная плата -	Тенге	-	126497	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	262589	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		435
Сметная заработная плата -	Тенге	-	126497	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6-2

ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

12	Ц0111-138-5- прим.	Установка головки управления с кожухом	2	1854,14	1331,46	3708	2663	1995	3	6
				461,25	306	923	612	130	1,77	4
		компл								
14	Прайс-лист	-Стоимость манометра	2	1257,87	-	2516	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	6224	2663			6
	Тенге	923	612			4

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		6224	-	-		-
Материалы -	Тенге		123	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1535	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		2516	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1995	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	299	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		493	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		8712	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1834	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		8712	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1834	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6-3

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

6 Ц0110-901-9-	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	1	295,8	30,4	296	30	278	2	2
			250	2,3	250	2	110	0,01	-
	шт								
8 С151803-193-	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	1	3100	-	3100	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
9 С151607-46 -	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2	0,001	569100	-	569	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		3965	30			2
	Тенге		250	2			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге		3965	-	-		-
Материалы -	Тенге		15	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	252	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3669	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		278	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	42	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		255	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		4497	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге		-	294	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		4497	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге		-	294	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6-4

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

5	УЗ-34-1	-Контактное устройство на трубопроводах в кирпичном колодце	1	17150,72	270,04	17151	270	4789	22,8	23
				3924,78	66,42	3925	66	120	0,3	-
		устройст								
6	УЗ-40-1	-Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	1	12860,95	213,61	12861	214	6418	30,8	31
				5297,64	51,08	5298	51	120	0,3	-
		пункт								
7	УЗ-38-1	-Добавлять при дополнительной установке медносульфатного электрода	1	3445,24	32,34	3445	32	138	0,7	1
				112,6	2,53	113	3	120	0,01	-
		электрод								
8	Прайс-лист	-Стоимость преобразователя ОПС25-24	1	115555,75	-	115556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	1504-1230	-Контактное устройство (СЗК-23)	1	4895	-	4895	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Прайс-лист	-Контрольно-измерительный пункт СЗК-20	1	7758,1	-	7758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	УЗ-57-1	-Шкаф питания	1	1940,06	59,8	1940	60	864	4,1	4
				709,86	10,12	710	10	120	0,1	-
		установк								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	163606	576	58
	Тенге	10045	130	1
Стоимость оборудования -	Тенге	128209	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	128209	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	35397	-	-
Материалы -	Тенге	24776	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10175	-
Накладные расходы -	Тенге	12210	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1832	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2856	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	50463	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	65
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12007	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	178673	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	65
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12007	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6-5

ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОВЫХ ЕМКОСТЕЙ

1	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных фундаментов д.350мм,глубиной 1м с установкой столбов из труб из бетона кл.В12.5	1,54	12501,84	2330,85	19253	3590	1818	1,96	3
				348,75	677,84	537	1044	115	2,92	4
		м3								
2	С130806-79	-Стойки ограждения из труб д.102х4мм	36	629	-	22644	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16			-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02	м							
3	Е0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций и калитка	16	140,09	12,17	2241	195	2623	0,71	11
				112,5	4,59	1800	73	140	0,02	-
		шт								
4	С12021-82 прим.	-Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью ,сеткой (ПМ, КМ)	0,583	145500	-	84827	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
5	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прибладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ,соединительные элементы	0,042	162700	-	6833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	26,3	28,74	0,02	756	1	138	0,03	1
				5,81	-	153	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	136554	3785		15
	Тенге	2490	1117		5
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	44894	-	-	-
Материалы -	Тенге	849	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3607	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	22644	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	15126	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4578	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	687	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2968	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	52441	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4294	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	91660	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	91660	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5500	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	97159	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	149600	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4294	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6-6

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

1	1209-33	-Щит пожарный металлический ЩПМ	1	18000	-	18000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
3	1517-1505	-Табличка предупредительная	4	55	-	220	-	-	-	-

		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	1517-1505	-Табличка на ограждение площадки	1	55	-	55	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
6	1306-99	-Ящик для песка и опилок	1	4000	-	4000	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			22275	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			22275	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			22275	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			22275	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

1	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3077,88	1,41	1,41	4342	4342	897	-	-
		м2		-	0,3	-	925	97	-	3
2	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	1048	9,24	9,24	9689	9689	3051	-	-
		м3		-	3	-	3146	97	0,01	12
3	Е0101-24-10- Ко=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5240	7,91	7,91	41450	41450	13054	-	-
		м3		-	2,57	-	13458	97	0,01	52
4	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	524	18,22	18,22	9547	9547	3218	-	-
		м3		-	6,33	-	3318	97	0,02	11
5	Е0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	2620	0,53	0,53	1395	1395	474	-	-
		м3		-	0,19	-	489	97	-	2
6	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	189,6	39,75	37,82	7537	7170	2367	0,01	2
		м3		1,87	11	355	2085	97	0,04	7
7	Е010333-А20 -1	-Привезти пригодного грунта с расстояния 20км	332,136	153,78	153,78	51076	51076	10215	-	-
		т		-	30,76	-	10215	100	0,65	215

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	125037	124670			2
	Тенге	355	33635			301
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	125037	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33989	-		-
Местные материалы -	Тенге	13	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	33276	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4991	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9499	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	167812	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		320
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38981	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	167812	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		320
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38981	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=1431м2

1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	143	33,43	29,06	4780	4156	2147	0,01	1
				1,03	10,26	147	1467	133	0,05	7
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	14,3	1052,26	68,13	15048	974	650	0,14	2
				21,38	12,76	306	182	133	0,04	1
3	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	143	395,82	33,28	56603	4759	3136	0,03	5
				5	11,49	715	1643	133	0,04	6

БОРДЮРЫ

8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	275	740,07	6,63	203519	1823	40392	0,7	192
				108,68	1,76	29887	483	133	0,01	2

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=352м2

11	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	352	19,95	15,58	7022	5484	3057	0,01	3
				1,03	5,5	363	1936	133	0,03	9
12	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см м2	352	407,45	12,52	143422	4407	19860	0,24	86
				38,03	4,39	13387	1546	133	0,02	6
13	Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать м2	2464	-31,88	-	-78552	-	-2720	-0,01	-13
				-0,83	-	-2045	-	133	-	-
14	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	21,12	1052,26	68,13	22224	1439	959	0,14	3
				21,38	12,76	452	270	133	0,04	1
15	Е0127-57-2 прим.	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (брусчатка) м2	352	99,9	42,08	35164	14812	33815	0,38	134
				57,38	14,85	20198	5227	133	0,07	26

БОРДЮРЫ

17	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм м	316	456,51	6,63	144257	2095	46414	0,7	221
				108,68	1,76	34343	555	133	0,01	2

БОРДЮРЫ

22	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм м	89	456,51	6,63	40629	590	13073	0,7	62
				108,68	1,76	9673	156	133	0,01	1

	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.8 К=0,8								
23	С143003-9 прим.	-Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150	0,48	-30916 - -	- - -	-14840 - -	- - -	- - -	- - -	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			579275	40540			695
			Тенге			107424	13466			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			579275	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14369	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	120889	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-14840	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			431782	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			160783	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		80
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	24117	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			44403	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			784462	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		836
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	145007	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			784462	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		836
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	145007	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4

ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

МАФЫ

УРНА ТИП2(3ШТ)

1	Е0109-53-2	-Установка урны	0,045	9850,48	1162,95	443	52	336	46,6	2
		т		7357,5	108	331	5	100	0,53	-
2	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,045	172800 - -	- - -	7776 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		т								
3	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3,3	28,74 5,81	0,02 -	95 19	- -	17 90	0,03 -	- -
		м2								

СКАМЬЯ-ДИВАН,(3ШТ)

5	Е0109-29-1 прим.	-Установка каркаса скамьи	0,198	13711,47	5475,87	2715	1084	1305	28,9	6
		т		5040	1552,87	998	307	100	5,46	1

6	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,198	172800	-	34214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	5,4	28,74	0,02	155	-	28	0,03	-
				5,81	-	31	-	90	-	-
		м2								
9	Е0110-55-1	-Устройство сидения и спинки	4,11	1070,59	29,74	4400	122	217	0,23	1
		м2		32,85	11,23	135	46	120	0,05	-
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА ВЗРОСЛЫХ,(1ШТ)								
		ТЕНЕВОЙ НАВЕС, ТИП II (т.п.320-18)(1ШТ)								
12	У1-28-5	-Навес теневой типа II, строительные работы	1	101635,8	753,36	101636	753	19703	99	99
				16351,5	205,86	16352	206	119	1	1
		навес								
13	У1-28-6	-Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	1	36014,54	9,37	36015	9	4514	29	29
				5013,97	1,87	5014	2	90	0,01	-
		навес								
		СТОЛ, ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)								
14	У1-42-4	-Стол для взрослых типа I, строительные работы	1	5334,76	87,76	5335	88	1212	5,9	6
				973,5	36,66	974	37	120	0,18	-
		стол								
		СКАМЬЯ,ТИП I (т.п.320-18)(1ШТ)								
15	У1-43-3	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, типа I, строительные работы	1	9155,54	432,17	9156	432	1511	7,9	8
				1295,25	143,82	1295	144	105	0,7	1
		скамья								
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=132м h=0,7м)								
16	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.250 глубиной 0,3м с установкой столба из труб	1,14	11611,5	2330,85	13237	2657	1346	1,96	2
				348,75	677,84	398	773	115	2,92	3
		м3								
17	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,14	216	-	246	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
20	Е0107-25-9 прим.	-Монтаж ограждения из звеньев секций	66	140,09	12,17	9246	803	10819	0,71	47
				112,5	4,59	7425	303	140	0,02	1
		шт								
22	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	30,8	28,74	0,02	885	1	161	0,03	1
				5,81	-	179	-	90	-	-
		м2								

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН (1ШТ)

24	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.300мм глубиной 1м с установкой столбов из труб	0,96	11611,5	2330,85	11147	2238	1133	1,96	2
				348,75	677,84	335	651	115	2,92	3
			м3							
27	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	-	201	-	228	2,8	1
				402,75	-	201	-	113	-	-
			м3							
28	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,32	9737,75	98,32	3116	31	246	4,41	1
				695,25	37,15	222	12	105	0,18	-
			м3							
29	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,28	216	-	276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
30	Е0109-29-1	-Установка металлического каркаса спорткомплекса	0,574	11710,85	5475,87	6722	3143	3406	28,9	17
				5040	1552,87	2893	891	90	5,46	3
			т							
31	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,519	172800	-	89683	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
32	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т (т.2мм)	0,055	154200	-	8481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
33	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	52,3	28,74	0,02	1503	1	273	0,03	2
				5,81	-	304	-	90	-	-
			м2							
35	Е0110-31-4	-Устройство деревянного навеса башен	3,82	4942,61	13,9	18881	53	3775	4,9	19
				819	4,5	3129	17	120	0,03	-
			м2							
36	Е0110-5-1 прим.	-Устройство деревянного пола,каркас	0,424	9653,72	316,57	4093	134	1835	22,5	10
				3487,5	119,25	1479	51	120	0,58	-
			м3							

НАВЕС-ГРИБОК,(С КРЫШКОЙ ДЛЯ ПЕСКА)(1шт)

38	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1,5м с установкой столбов из труб	0,15	12501,84	2330,85	1875	350	177	1,96	-
				348,75	677,84	52	102	115	2,92	-
			м3							
39	С130806-86	-Трубы стальные электросварные	3,5	1082	-	3787	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4,5 мм стойки (д140х4,5)		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		м							
40	Е0109-53-2	-Устройство металлического каркаса грибка	0,014	9850,48	1162,95	138	16	94	46,6	1
				7357,5	108	103	2	90	0,53	-
		т							
41	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,014	114900	-	1609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т							
42	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,8	28,74	0,02	52	-	9	0,03	-
				5,81	-	10	-	90	-	-
		м2							
44	Е0110-31-4	-Устройство деревянного навеса грибка	4,85	1731,33	13,9	8397	67	4793	4,9	24
				819	4,5	3972	22	120	0,03	-
		м2							
46	Е0112-7-6	-Покрытие грибка металлочерепицей	4,85	839,67	8,2	4072	40	1381	1,48	7
	Изм. и доп. вып. 12 прим.			236,25	3,08	1146	15	119	0,02	-
		м2								
47	Е0110-5-1	-Устройство деревянного сидения-ограждения песочницы	0,2	36437,72	316,57	7288	63	866	22,5	5
				3487,5	119,25	698	24	120	0,58	-
		м3								
48	Е0120-30-1	-Крепления из сортовой стали	12,9	107,97	1,26	1393	16	122	0,05	1
				8,96	0,47	116	6	100	-	-
		кг								
50	Е0106-20-1	-Засыпка песочницы песком	1,8	1433,37	273,87	2580	493	651	1,77	3
				240,75	103,46	433	186	105	0,51	1
		м3								

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ(14х20)

ОГРАЖДЕНИЕ

52	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.350 глубиной 2м с установкой столба из труб	7,71	11611,5	2330,85	89525	17971	9102	1,96	15
				348,75	677,84	2689	5226	115	2,92	23
		м3								
53	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,71	216	-	1665	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	Е0107-25-9	-Монтаж ограждения из звеньев секций,калитки	40	140,09	12,17	5604	487	6557	0,71	28
				112,5	4,59	4500	184	140	0,02	1
		шт								
59	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	128,1	28,74	0,02	3681	3	670	0,03	4
				5,81	-	744	-	90	-	-
		м2								

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ(1ШТ)

63	Е0105-29-3	-Устройство буронабивного фундамента из бетона кл.В12.5	1,2	12501,84	2330,85	15002	2797	1417	1,96	2
				348,75	677,84	419	813	115	2,92	4

		м3							
64	С130806-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,8 мм Стойки (70х4)	32	416	-	13312	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
65	Е0109-29-1	-Устройство металлического каркаса спорткомплекса	0,222	11710,85	5475,87	2600	1216	1317	28,9	6
				5040	1552,87	1119	345	90	5,46	1
		т								
66	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,222	172800	-	38362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	11,6	28,74	0,02	333	-	61	0,03	-
				5,81	-	67	-	90	-	-
		м2								
		КАРУСЕЛЬ "Петушок"(1ШТ)								
71	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.500мм глубиной 1,3м с установкой конструкции	0,24	11611,5	2330,85	2787	559	283	1,96	-
				348,75	677,84	84	163	115	2,92	1
		м3								
72	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,24	300	-	72	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
73	С12021-245	-Стоимость карусели	0,248	172800	-	42854	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
74	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,7	28,74	0,02	193	-	35	0,03	-
				5,81	-	39	-	90	-	-
		м2								
76	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,02	2461,27	100,89	49	2	4	0,85	-
				123,75	38,25	2	1	118	0,18	-
		м3								
77	Е0110-5-1	-Устройство сидения карусели	0,008	36437,72	316,57	292	3	35	22,5	-
		м3		3487,5	119,25	28	1	120	0,58	-
		КАЧЕЛИ (ДВОЙНЫЕ)(1шт)								
79	Е0105-29-3	-Устройство буронабивного фундамента из бетона кл.В7.5	0,6	11611,5	2330,85	6967	1399	708	1,96	1
				348,75	677,84	209	407	115	2,92	2
		м3								
80	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,6	216	-	130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
81	С12021-245	-Стоимость качели, "Узел2"	0,248	172800	-	42854	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

82	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,7	28,74	0,02	193	-	35	0,03	-
		м2		5,81	-	39	-	90	-	-
84	Е0110-5-1	-Устройство деревянных элементов качели	0,007	36437,72	316,57	255	2	30	22,5	-
		м3		3487,5	119,25	24	1	120	0,58	-
		РУКОХОД (ЛИАНА)(1ШТ)								
86	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных фундаментов из бетона кл.В12.5 с установкой конструкции	0,54	12501,84	2330,85	6751	1259	638	1,96	1
		м3		348,75	677,84	188	366	115	2,92	2
87	С12021-245	-Стоимость рукохода	0,11	172800	-	19008	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
88	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3	28,74	0,02	86	-	16	0,03	-
		м2		5,81	-	17	-	90	-	-
		ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ								
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПI(1ШТ)								
90	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой конструкции	0,36	12501,84	2330,85	4501	839	425	1,96	1
		м3		348,75	677,84	126	244	115	2,92	1
91	С12021-245	-Стоимость стоек для сушки белья	0,092	172800	-	15898	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
92	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,5	28,74	0,02	72	-	13	0,03	-
		м2		5,81	-	15	-	90	-	-
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)								
94	Е0105-29-3	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В12.5 д.350мм глубиной 1м с установкой конструкции	0,36	12501,84	2330,85	4501	839	425	1,96	1
		м3		348,75	677,84	126	244	115	2,92	1
95	С12021-245	-Стоимость стоек для сушки белья	0,072	172800	-	12442	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
96	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2	28,74	0,02	57	-	10	0,03	-
		м2		5,81	-	12	-	90	-	-
		ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ ОТ ГРЯЗИ, ТИП2 (3шт)								
111	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,15	402,75	-	60	-	68	2,8	-
				402,75	-	60	-	113	-	-

		м3							
112	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,15	9737,75	98,32	1461	15	115	4,41	1
				695,25	37,15	104	6	105	0,18	-
		м3								
113	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,15	216	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
114	Е0109-29-1 прим.	-Установка изделия для чистки обуви	0,03	10515,87	5475,87	315	164	178	28,9	1
				5040	1552,87	151	47	90	5,46	-
		т								
115	С12021-260	-Изделие для чистки обуви	0,03	114900	-	3447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
116	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,9	28,74	0,02	26	-	5	0,03	-
				5,81	-	5	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	736233	40203			356
	Тенге	59011	11846			51
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	415806	-	-		-
Материалы -	Тенге	142694	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	60291	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	59089	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	128637	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	6	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	72798	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10920	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29316	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	517920	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		385
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71211	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	320427	-	-		-
Материалы -	Тенге	31961	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10566	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	274637	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9509	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1426	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19796	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	349733	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		63
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11992	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	867653	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		447
Сметная заработная плата -	Тенге	-	83203	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=841,4м2

1	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	84,1	33,43	29,06	2811	2444	1263	0,01	1
				1,03	10,26	87	863	133	0,05	4
2	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	8,41	1052,26	68,13	8849	573	382	0,14	1
				21,38	12,76	180	107	133	0,04	-
3	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	84,1	395,82	33,28	33288	2799	1844	0,03	3
				5	11,49	421	966	133	0,04	3
		БОРДЮРЫ								
8	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	200	740,07	6,63	148014	1326	29376	0,7	140
				108,68	1,76	21736	351	133	0,01	1
9	С143019-81	-Камни бортовые /ГОСТ 6665-91/, марка БР 300.30.15 шт	19	-3560	-	-67640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143003-10	-Бордюры бетонные бортовые Бр100.30.15,Мрз200 м3	0,086	-31816	-	-2736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=35м2								
11	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	35	19,95	15,58	698	545	304	0,01	-
				1,03	5,5	36	193	133	0,03	1
12	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см м2	35	407,45	12,52	14261	438	1975	0,24	9
				38,03	4,39	1331	154	133	0,02	1

13	E0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	245	-31,88	-	-7811	-	-270	-0,01	-1
				-0,83	-	-203	-	133	-	-
		м2								
14	E0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,1	1052,26	68,13	2210	143	95	0,14	-
				21,38	12,76	45	27	133	0,04	-
		м3								
15	E0127-57-2 прим.	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (брусчатка)	35	99,9	42,08	3496	1473	3362	0,38	13
				57,38	14,85	2008	520	133	0,07	3
		м2								
		БОРДЮРЫ								
17	E0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.8 К=0,8	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100х200 мм	1	456,51	6,63	457	7	147	0,7	1
				108,68	1,76	109	2	133	0,01	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	135898	9748		166
	Тенге	25749	3182		13
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	135898	-	-	-
Материалы -	Тенге	4156	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28931	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-2736	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	98981	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	38478	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5772	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10463	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	184838	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	199
Сметная заработная плата -	Тенге	-	34702	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	184838	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	199
Сметная заработная плата -	Тенге	-	34702	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-8

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ВНЕ УЧАСТКЕ

1	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	274,6	1,41	1,41	387	387	80	-	-
				-	0,3	-	82	97	-	-
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи) м2	272	9,24	9,24	2515	2515	792	-	-
				-	3	-	816	97	0,01	3
3	Е0101-24-10- Ко=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1360	7,91	7,91	10759	10758	3388	-	-
				-	2,57	-	3493	97	0,01	13
4	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см м3	136	18,22	18,22	2478	2478	835	-	-
				-	6,33	-	861	97	0,02	3
5	Е0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см м3	680	0,53	0,53	362	362	123	-	-
				-	0,19	-	127	97	-	-
6	Е0101-17-14-	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	65,8	39,75	37,82	2616	2488	821	0,01	1
				1,87	11	123	724	97	0,04	2
7	Е010333-А20- -1	Привезти пригодного грунта с расстояния 20км т	115,15	153,78	153,78	17708	17708	3542	-	-
				-	30,76	-	3542	100	0,65	74

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	36824	36696		1
	Тенге	123	9645		97
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	36824	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9768	-	-
Местные материалы -	Тенге	4	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9581	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1437	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2784	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	49189	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	103
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11205	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	49189	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	103
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11205	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	118	30,62	28,79	3613	3398	1115	0,01	1
	т.ч. п-3.46 К=1,1			1,83	7,92	215	935	97	0,03	3
		м3								
3	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в резерв	118	7,86	7,86	927	927	292	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85			-	2,55	-	301	97	0,01	1
		м3								
4	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м из резерва	143	7,86	7,86	1124	1124	354	-	-
	т.ч. п-3.70 К=0,85			-	2,55	-	365	97	0,01	1
		м3								
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	93	6,48	6,48	602	603	190	-	-
				-	2,1	-	196	97	0,01	1
		м3								
6	Е0101-12-13-	Перекидка грунта под полы эксковатором	44	22,04	20,73	970	912	299	0,01	-
				1,31	5,7	58	251	97	0,02	1
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	7236	6963		2
	Тенге	273	2047		7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7236	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2320	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2250	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	338	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	569	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10056	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2658	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	10056	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2658	-	-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

11	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,3	2461,27	100,89	10583	434	822	0,85	4
				123,75	38,25	532	164	118	0,18	1
		м3								

12	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (Мр50)	98	369,45	172,69	36206	16923	18726	0,48	47
				76,28	60,21	7475	5901	140	0,24	23
		шт								
13	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (Мр50)	33	528,51	243,37	17441	8031	8869	0,67	22
				106,88	85,08	3527	2808	140	0,34	11
		шт								
16	С143003-509	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.3.6-Т ГОСТ 13579-78	32	-3973	-	-127136	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
17	С143003-489	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.3.6-Т ГОСТ 13579-78	96	-1551	-	-148896	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
18	С143003-491	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78	31	-1963	-	-60853	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
19	Е0106-3-1	-Монолитные заделки из бетона кл.В7,5	3,3	9681,55	260,48	31949	860	2438	3,94	13
				614,25	89,46	2027	295	105	0,35	1
		м3								
20	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	40,102	216	-	8662	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (4ВрI)	0,07494	72779,65	422,15	5454	32	744	56,4	4
				8257,5	157,5	619	12	118	0,77	-
		т								
22	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,5	245,44	3,82	7977	124	1488	0,21	7
				37,35	1,44	1214	47	118	0,01	-
		м2								
23	Е0108-4-1	-Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	14	240,67	4,19	3369	59	985	0,38	5
				58,05	1,58	813	22	118	0,01	-
		м2								
24	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем толщ.100мм	37,66	184,55	2,62	6950	99	533	0,07	3
				10,51	0,99	396	37	123	-	-
		м2								
25	Е0122-8-5	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием (гильзы)	0,0084	115456,32	31953,19	970	268	857	360	3
				66375	12071,25	558	101	130	58,95	-
		км								
27	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,012	58791,69	25695,31	706	308	622	194	2
				33075	6813,45	397	82	130	26,38	-
		км								
28	С130804-858	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12	-302	-	-3624	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК			-	-	-	-	-	-	-
		м								

8.02-03-20 02									
29	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	8,4	244,98	0,28	2058	2	1606	0,84	7
				146,93	0,11	1234	1	130	-	-
		м								
		КРЫЛЬЦА (4ШТ)								
30	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,75	2461,27	100,89	1846	76	143	0,85	1
				123,75	38,25	93	29	118	0,18	-
		м3								
32	Е0109-30-1	-Монтаж металлических крылец	0,271	14359,66	5522,03	3891	1496	1804	35,9	10
		т		6075	1322,37	1646	358	90	4,73	1
33	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,02702	-114900	-	-118005	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ОТМОСТКА								
37	Е0101-164-2	-Устройство корыта под отмостку	3,6	218,93	-	788	-	891	1,54	6
				218,93	-	788	-	113	-	-
		м3								
38	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	22,5	407,45	12,52	9168	282	1269	0,24	5
				38,03	4,39	856	99	133	0,02	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		-310496	28994			138
				Тенге		22174	9956			40
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-196382	-	-		-
		Материалы -		Тенге		15140	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	30126	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		-3624	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		-255924	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		39993	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	5999	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-9383	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		-165773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		187
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	36125	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		-114113	-	-		-
		Материалы -		Тенге		749	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	2005	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		-118005	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		1804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	271	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		-6739	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		-119047	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		12
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	2275	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		-284820	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		199

	Сметная заработная плата -	Тенге			-	38400	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ

41 Ц0108-25-2 прим.	-Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА	1	25144	16980	25144	16980	9470	37	37
			6345	3623,02	6345	3623	95	21,01	21
	подстанц								
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
43 Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	48	61,9	3,3	2971	158	1067	0,14	7
			23	0,4	1104	19	95	-	-
	м								
44 Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,9	7
			149	2,9	1192	23	95	0,02	-
	шт								
45 Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	7,92	251,77	-	1994	-	2253	1,77	14
т.ч. п-3.177 К=1,15			251,77	-	1994	-	113	-	-
	м3								
46 Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7,92	134,1	-	1062	-	1200	0,97	8
			134,1	-	1062	-	113	-	-
	м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	34624	17311		73
	Тенге	11697	3665		21
Стоимость монтажных работ -	Тенге	31568	-	-	-
Материалы -	Тенге	5616	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12306	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11691	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1754	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2596	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	45855	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	78
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14060	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3056	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3056	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3453	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	518	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	391	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6900	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3574	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	52755	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	101
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17634	-	-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

Наружный водопровод (обвод)

1	Е0101-173-1-	Водоотлив из траншей	226	289,15	289,15	65347	65347	40910	-	-
		м3		-	186,62	-	42175	97	0,86	194
		ВОДОПРОВОД								
2	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0072	247994,13	49389,75	1786	356	762	312,7	2
				62775	18657	452	134	130	91,12	1
		т								
4	С130809-17 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	4	1877	-	7508	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
5	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	384	-	768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	75409	65703		2
	Тенге	452	42309		195
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	67133	-	-	-
Материалы -	Тенге	978	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42761	-	-
Накладные расходы -	Тенге	41672	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6251	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6528	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	115333	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	218
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49012	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8276	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8276	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	497	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8773	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	124105	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	218
Сметная заработная плата -	Тенге	-	49012	-	-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ)

1	Е0123-2-2 прим.	-Укладка профилированных труб "КОРСИС" д.200мм	0,0048	130873,41	19866,96	628	95	441	375	2
				63306	7440,75	304	36	130	36,34	-
		км								

2	С130804-616-Труба профилированная "КОРСИС ПРО" SN6 д.200мм	4,8384	699	-	3382	-	-	-	-
7	Изм. и доп.вып.19		-	-	-	-	-	-	-
	м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4010	95			2
		Тенге			304	36			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4010	-	-		-
	Материалы -	Тенге			229	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	340	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3382	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			441	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4719	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	406	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			4719	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	406	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=1431м2

3	Е0127-82-2 -Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	28,75	33,43	29,06	961	835	432	0,01	-
	м2		1,03	10,26	30	295	133	0,05	1
4	Е0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	2,875	1052,26	68,13	3025	196	131	0,14	-
	м3		21,38	12,76	61	37	133	0,04	-
5	Е0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	28,75	395,82	33,28	11380	957	630	0,03	1
	м2		5	11,49	144	330	133	0,04	1
6	Е0111-15-1 -Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (толщ.100 мм)	1459,75	339,16	14,76	495092	21546	104085	0,36	527
	м2		52,43	5,54	76535	8087	123	0,03	39
7	Е0111-15-2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий К=14	20436,5	47,52	0,67	971048	13692	48766	0,01	213
	м2		1,69	0,25	34538	5109	123	-	25

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=352м2

10	Е0127-82-1 -Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и	66	19,95	15,58	1317	1028	573	0,01	1
			1,03	5,5	68	363	133	0,03	2

		перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/							
		м2							
11	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	66	407,45	12,52	26892	826	3724	0,24	16
				38,03	4,39	2510	290	133	0,02	1
		м2								
12	Е0127-56-2 КО=7	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	462	-31,88	-	-14729	-	-510	-0,01	-2
				-0,83	-	-383	-	133	-	-
		м2								
13	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	3,96	1052,26	68,13	4167	270	180	0,14	1
				21,38	12,76	85	51	133	0,04	-
		м3								
14	Е0127-57-2 прим.	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (брусчатка)	66	99,9	42,08	6593	2777	6340	0,38	25
				57,38	14,85	3787	980	133	0,07	5
		м2								
15	С143003-29	-Стоимость брусчатки толщ.60мм из бетона кл.В22.5,F200	66	853,2	-	56311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1562058	42128		781
	Тенге	117373	15542		75
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1562058	-	-	-
Материалы -	Тенге	1835	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	132915	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	56311	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1344411	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	164350	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	82
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24653	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	103584	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1829993	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	938
Сметная заработная плата -	Тенге	-	157568	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1829993	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	938
Сметная заработная плата -	Тенге	-	157568	-	-

РАЗДЕЛ 26. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=841,4м2

16	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (толщ.100 мм)	841,4	339,16	14,76	285371	12419	59994	0,36	304
				52,43	5,54	44115	4661	123	0,03	23
		м2								

17	Е0111-15-2 К=14	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	11779,6	47,52	0,67	559712	7892	28108	0,01	123
		м2		1,69	0,25	19908	2945	123	-	14
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			845084	20311			426
			Тенге			64022	7606			37
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			845084	-	-		-
	Материалы -		Тенге			875	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	71628	-		-
	Местные материалы -		Тенге			759875	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			88103	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		44
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	13215	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			55991	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			989178	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		507
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	84844	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			989178	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		507
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	84844	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

18	С143003-511 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78	30	5312	-	159360	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
19	С143003-501 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78	90	2675	-	240750	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
20	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	7,087	216	-	1531	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	29,9	245,44	3,82	7339	114	1369	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1117	43	118	0,01	-
22	Е0107-45-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 (П21Д-8)	2	944,89	200,77	1890	402	1037	1,74	3
		шт		299,25	71,15	599	142	140	0,31	1
23	С143017-10	-Сплошные плоские панели, плиты толщина 16 см	3,641	2780	-	10122	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			420991	516			10
			Тенге			1715	185			1

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		420991	-	-		-
Материалы -	Тенге		6390	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1901	-		-
Местные материалы -	Тенге		412370	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		2406	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	361	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		25404	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		448801	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		12
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2261	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		448801	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		12
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2261	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3

КАБЕЛЬНУЮ ЛИНИЮ-10КВ

25	СПрайс-лист-Лента сигнальная ЛСЭ-250	1137	27,28	-	31023	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-

ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГНБ

26	Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 -Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/	1	849,44	360,98	849	361	652	2,7	3
	установ.		488,46	138,6	488	139	104	0,56	1
27	Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002 -Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов	1	676,53	251,39	677	251	543	2,35	2
	установ.		425,14	96,53	425	97	104	0,39	-
28	Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/	48	831,44	781,34	39909	37504	5679	0,28	13
	м		49,84	63,92	2392	3068	104	0,3	14
29	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК -Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25	48	1089,57	1024,24	52300	49164	7526	0,36	17
			64,08	86,68	3076	4161	104	0,41	20

	8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 550 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/							
		м							
30	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002 , СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	-Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 550 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	48	5063,58	4756,84	243052	228328	34859	1,68	81
				299,04	399,26	14354	19165	104	1,87	90
		м							
31	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,048	58791,69	25695,31	2822	1233	2489	194	9
				33075	6813,45	1588	327	130	26,38	1
		км								
32	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	49,2	468	-	23026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
33	СТОО"Подзем-бурстрой"	-Стоимость бентонита	0,24	49911,27	-	11979	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	СТОО"Подзем-бурстрой"	-Глина активированная (полимер)	20	415,78	-	8316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
35	СПисьмо "Кызылжар су"	-Стоимость воды для приготовления бентонита	18,5	69,42	-	1284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
36	Е010332-А10-4	-Транспортировка установки ГНБ на расстояние 10 км	15	199,32	199,32	2990	2990	598	-	-
				-	39,86	-	598	100	0,84	13
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		418225	319832		126
	Тенге		22323	27554		139
Стоимость монтажных работ -	Тенге		31023	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		31023	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1861	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		32884	-	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		387202	-	-	-
Материалы -	Тенге		443	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	49877	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		44604	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		52346	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7852	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		26373	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	465921	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	291
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57729	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	498805	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	291
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57729	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	6064879	1224712		4117
	Тенге	705443	277277		1548
Стоимость оборудования -	Тенге	150484	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	150484	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	249164	-	-	-
Материалы -	Тенге	31322	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	134154	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	34692	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	124692	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	62
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18704	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	22431	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	396288	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	581
Сметная заработная плата -	Тенге	-	152858	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5358981	-	-	-
Материалы -	Тенге	448708	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	835995	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	108966	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3071274	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	19	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1006468	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	503
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	150970	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	381927	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6747376	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5580
Сметная заработная плата -	Тенге	-	986966	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	297974	-	-	-
Материалы -	Тенге	32710	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12571	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	248293	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11314	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1697	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	18557	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	327845	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	75
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14268	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8276	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	8276	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	497	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8773	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	7630766	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6236
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1154091	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,9267565124	Тенге	22 333 394
НДС 12%	Тенге	2 680 007
ИТОГО С НДС 12%	Тенге	25 013 401

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Петропавловска»

_____**Сабралин С.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

_____ **Бернецян Г.С.**

Технадзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Таспаев Д.Б._____

Форма

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства акимата города Петропавловска"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование строительства и его адрес: **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

СПРАВКА № 7

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

за НОЯБРЬ 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование			код
		141	26.10.2016 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь 2019 г.) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)	154 750 551,20	5 548 101	47 209 303	1 895 648					16 580 416,20	6 213 873,20

Заказчик: БИН 050240007370

Руководитель Сафралин С.А.

М.П.

Подрядчик: БИН 060340004717

Руководитель Бернецян Г.С.

М.П.

Эксперт технического надзора: ИИН 620104301588

Эксперт Таспаев Д.Б. (аттестаты № KZ18VJE00026063, KZ84VJE0002487)

М.П.

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата г. Петропавловска»**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ТИ ЭТАЖНОГО КРУПНОПАНЕЛЬНОГО 78 КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г.ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО (НАРУЖНЫЕ СЕТИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ)**

Наименование объекта –**78-ТИ КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ**

АКТ № 7
приемки выполненных работ за июль месяц 2019 года

Основание: Договор № 141 от 26.10. 2016г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1								
		НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД (ОБВОД)								
		КОЛОДЦЫ								
69	Е0114-13-1	-Крышки деревянные КД-1 для утепления гидранта	1,92	1471,38	15,01	2825	29	129	0,4	1
				58,5	5,63	112	11	105	0,03	-
		м2								
88	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см толщ.4см	25,52	399,29	-	10190	-	840	0,14	4
				24,75	-	632	-	133	-	-
		м2								
89	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 ко=2	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1	51,04	62,79	-	3205	-	270	0,02	1
				3,98	-	203	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			16219	29			6
			Тенге			947	11			-

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		16219	-	-		-
Материалы -	Тенге		3275	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	958	-		-
Местные материалы -	Тенге		11969	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		1240	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	186	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1048	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		18507	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		6
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1144	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		18507	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		6
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1144	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-2

НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (ОБВОД)

КОЛОДЦЫ

39	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	25,52	407,45	12,52	10398	319	1440	0,24	6
				38,03	4,39	971	112	133	0,02	-
		м2								
40	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см толщ.4см	25,52	399,29	-	10190	-	840	0,14	4
				24,75	-	632	-	133	-	-
		м2								
41	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 ко=2	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1	51,04	62,79	-	3205	-	270	0,02	1
				3,98	-	203	-	133	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		23793	319		11
	Тенге		1805	112		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		23793	-	-	-
Материалы -	Тенге		591	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1917	-	-
Местные материалы -	Тенге		21077	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		2550	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	383	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1581	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		27924	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2300	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		27924	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2300	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-5

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

5	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	61	21,55	4,52	1314	275	1008	0,11	7
				17,03	-	1039	-	97	-	-
		м3								
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ,ДК1(1ШТ)								
37	E0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона кл.В15, толщ.100мм	0,182	9926,71	-	1807	-	127	3,66	1
				567	-	103	-	123	-	-
		м3								
		СМОТРОВЫЕ КОЛОДЦЫ СК								
46	E0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона кл.В15,т.100мм	1,602	9926,71	-	15903	-	1117	3,66	6
				567	-	908	-	123	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	19024	275			13
	Тенге	2050	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	19024	-	-		-
Материалы -	Тенге	102	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2050	-		-
Местные материалы -	Тенге	16595	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2252	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	338	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1277	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	22552	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2388	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	22552	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2388	-		-

РАЗДЕЛ 4. НАДЗЕМНАЯ ТЕПЛОСЕТЬ

СКОЛЬЗЯЩИЕ ОПОРЫ

108	E0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	1	408,67	272,99	409	273	322	0,83	1
				135,68	94,48	136	94	140	0,36	-
		шт								
111	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198	1
				33075	114,75	198	1	105	0,56	-
		1т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	973	275			2
	Тенге	334	95			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	973	-	-		-
Материалы -	Тенге	364	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	429	-		-
Накладные расходы -	Тенге	531	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	80	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			91	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1595	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге			-	509	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1595	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге			-	509	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6-5

ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОВЫХ ЕМКОСТЕЙ

7 Е0113-26-6 -Окраска металлических	52,6	20,36	0,02	1071	1	197	0,02	1
Ко=2 огрунтованных поверхностей								
эмалью ПФ-115 за 2 раза		4,16	-	219	-	90	-	-
м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1071	1			1
	Тенге			219	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1071	-	-		-
Материалы -	Тенге			851	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	219	-		-
Накладные расходы -	Тенге			197	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1344	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге			-	248	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1344	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге			-	248	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-6-6

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ

2 С11011-816 -Замок навесной	3	583	-	1749	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
4 1517-1504 -Табличка указывающая	5	20	-	100	-	-	-	-
шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1849	-			-
	Тенге			-	-			-
Стоимость оборудования -	Тенге			1849	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			1849	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1849	-	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА НА УЧАСТКЕ

4 E0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	524	18,22	18,22	9547	9547	3218	-	-
	м3		-	6,33	-	3318	97	0,02	11
5 E0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	2620	0,53	0,53	1396	1396	475	-	-
	м3		-	0,19	-	489	97	-	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	10943	10943			-
	Тенге	-	3807			12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10943	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3807	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3692	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	554	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	878	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15513	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4360	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	15513	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4360	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=1431м2

6 E0127-72-1 -	Розлив вяжущих материалов	1,0017	40097,59	339,59	40166	340	188	0,58	1
	т		-	140,94	-	141	133	0,58	1
7 E0127-53-1 -	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1431	494	15,35	706910	21968	20936	0,03	48
	м2		5,94	5,06	8500	7241	133	0,02	25

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	747076	22308			49
	Тенге	8500	7382			26
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	747076	-	-		-
Материалы -	Тенге	44448	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	15882	-		-
Местные материалы -	Тенге	671820	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21123	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3168	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46092	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	814291	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		85
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19051	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			814291	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	85
Сметная заработная плата -		Тенге			-	19051	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3

ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА УЧАСТКЕ

1	E0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	1426,15	12,15	-	17328	-	22353	0,07	106
		м2		12,15	-	17328	-	129	-	-

ДЕРЕВЬЯ С КОМОМ 1Х1Х0,6

2	E0147-5-15	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,0х1,0х0,6 м	4	1430,78	78	5723	312	4383	5,72	23
		яма		819,45	29,95	3278	120	129	0,12	-
3	E0147-9-7	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	4	1032,19	286,81	4129	1147	3840	3,88	16
		шт		674,55	69,71	2698	279	129	0,29	1
4	C143012-43	-Липа с комом	4	3760	-	15040	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ С КОМОМ 0,8Х0,8Х0,6(С КОМОМ 0,8Х0,8Х0,5)

5	E0147-5-30	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 1,7х1,7х0,65 м	7	2494,33	154,7	17460	1083	13481	10,01	70
		яма		1433,48	59,4	10034	416	129	0,24	2
6	E0147-9-6	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м (0,8х0,8х0,6м)	7	796,15	218,24	5573	1528	5066	2,96	21
		шт		507,83	53,19	3555	372	129	0,22	2
7	C143012-39	-Клен татарский, рябина с комом	7	3760	-	26320	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

КУСТАРНИК РЯДОВОЙ ПОСАДКИ

8	E0147-19-5	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	124	80,54	6,06	9987	751	12367	0,52	64
		м		74,48	2,84	9236	352	129	0,01	1
9	E0147-19-1	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для	15	23,16	6,06	347	91	386	0,12	2
				17,1	2,84	257	43	129	0,01	-

	однорядной живой изгороди в естественном грунте (на отпад)								
		м							
10	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	139	66,92	-	9301	-	11942	0,4	56
				66,6	-	9257	-	129	-	-
		м								
11	С143012-46	-Смородина золотистая	417	81	-	33777	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		ЦВЕТНИК,S=48м2								
12	Е0147-28-1	-Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	48	68,04	-	3266	-	4213	0,47	22
				68,04	-	3266	-	129	-	-
		м2								
13	Е0147-29-1	-Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	48	342,07	-	16420	-	12980	1,35	65
				209,63	-	10062	-	129	-	-
		м2								
		ГАЗОН,S=1301,55м2								
14	Е0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1301,55	39,58	0,34	51521	448	66103	0,27	349
				39,24	0,13	51073	170	129	-	1
		м2								
15	Е0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	1301,55	19,01	-	24742	-	13785	0,05	68
				8,21	-	10686	-	129	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		240934	5360			861
				Тенге		130729	1751			7
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		240934	-	-		-
		Материалы -		Тенге		844	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	132480	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		75137	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		28864	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		170899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		85
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	25635	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		24710	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		436543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		953
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	158114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге		436543	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		953
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	158114	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4

ПЛОЩАДКИ И МАФЫ

МАФЫ

УРНА ТИП2(3ШТ)

4	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	6,6	20,36	0,02	134	-	25	0,02	-
				4,16	-	27	-	90	-	-
		м2								

СКАМЬЯ-ДИВАН,(3ШТ)

8	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	10,8	20,36	0,02	220	-	40	0,02	-
				4,16	-	45	-	90	-	-
		м2								
10	Е0115-163-3	-Покраска сидения эмалью ПФ133	2,7	83,8	1,22	226	3	102	0,22	1
		м2		35,55	0,45	96	1	105	-	-
11	Е0115-163-1	-Покраска спинки эмалью ПФ133	3	104,8	1,19	314	4	131	0,26	1
		м2		41,18	0,45	124	1	105	-	-

ОГРАЖДЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ,ТИП.I(L=132м h=0,7м)

23	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	61,6	20,36	0,02	1254	1	231	0,02	1
				4,16	-	256	-	90	-	-
		м2								

ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 3-Х БАШЕН (1ШТ)

31	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,47929	-172800	-	-82821	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
34	Е0113-26-6 ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	104,6	20,36	0,02	2130	2	392	0,02	2
				4,16	-	435	-	90	-	-
		м2								
37	Е0115-163-3	-Покраска деревянных элементов комплекса 3х башен эмалью ПФ133	21,79	83,8	1,22	1826	27	824	0,22	5
				35,55	0,45	775	10	105	-	-
		м2								

НАВЕС-ГРИБОК,(С КРЫШКОЙ ДЛЯ ПЕСКА)(1шт)

43	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя	3,6	20,36	0,02	73	-	13	0,02	-
				4,16	-	15	-	90	-	-
		м2								
45	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,147	573,75	28,11	84	4	24	0,78	-
				123,75	10,58	18	2	120	0,05	-
		м3								
49	Е0115-163-1	-Покраска деревянных элементов грибка эмалью ПФ133	5,4	104,8	1,19	566	6	236	0,26	1
				41,18	0,45	222	2	105	-	-
		м2								
51	Е0114-13-1 прим.	-Укладка щитов из ламинированной фанеры толщ.18мм	5,84	2307,45	15,01	13476	88	393	0,4	2
				58,5	5,63	342	33	105	0,03	-
		м2								

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГРЫ В ВОЛЕЙБОЛ И БАСКЕТБОЛ(14х20)

ОГРАЖДЕНИЕ

60	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза м2	256,2	20,36	0,02	5216	5	959	0,02	5
				4,16	-	1066	-	90	-	-
61	Е0110-5-1 прим.	-Установка деревянного щита м3	0,274	22951,16	316,57	6289	87	1186	22,5	6
				3487,5	119,25	956	33	120	0,58	-
62	Е0115-163-1	-Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным (щита) м2	8,8	97,07	1,19	854	10	385	0,26	2
				41,18	0,45	362	4	105	-	-

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6 ДО 14 ЛЕТ(1ШТ)

68	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза м2	23,2	20,36	0,02	472	-	87	0,02	-
				4,16	-	97	-	90	-	-
69	Е0110-55-1 прим.	-Устройство деревянного сидения из досок т.40мм м2	1,15	1260,67	29,74	1450	34	61	0,23	-
				32,85	11,23	38	13	120	0,05	-
70	Е0115-163-3	-Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным м2	1,15	83,18	1,22	96	1	43	0,22	-
				35,55	0,45	41	1	105	-	-

КАРУСЕЛЬ "Петушок"(1ШТ)

75	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя м2	13,4	20,36	0,02	273	-	50	0,02	-
				4,16	-	56	-	90	-	-
78	Е0115-163-3	-Покраска сидения карусели эмалью ПФ133 м2	0,36	83,8	1,22	30	-	14	0,22	-
				35,55	0,45	13	-	105	-	-

КАЧЕЛИ (ДВОЙНЫЕ)(1шт)

83	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза м2	13,4	20,36	0,02	273	-	50	0,02	-
				4,16	-	56	-	90	-	-
85	Е0115-163-3	-Покраска деревянных элементов качелиэмалью ПФ133 м2	0,3	83,8	1,22	25	-	11	0,22	-
				35,55	0,45	11	-	105	-	-

РУКОХОД (ЛИАНА)(1ШТ)

89	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя м2	6	20,36	0,02	122	-	22	0,02	-
				4,16	-	25	-	90	-	-

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ ТИПI(1ШТ)

93	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя м2	5	20,36	0,02	102	-	19	0,02	-
				4,16	-	21	-	90	-	-
		ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЧИСТКИ КОВРОВ (1ШТ)								
97	Е0113-26-6 Ко=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 в 2слоя м2	4	20,36	0,02	81	-	15	0,02	-
				4,16	-	17	-	90	-	-
		ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ								
98	Е0105-29-3п рим.	-Устройство фундамента под стойки из бетона кл.В7.5 д.350мм глубиной 1,5м м3	0,8	11611,5	2330,85	9289	1865	944	1,96	2
				348,75	677,84	279	542	115	2,92	2
99	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов м3	0,8	216	-	173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
100	С12021-246	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т, (стойки) т	0,176	162200	-	28547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
101	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,284	13864,97	4022,39	3938	1142	2597	56,5	16
				9090	1071,86	2582	304	90	3,81	1
102	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,284	2452,13	545,76	696	155	315	5,25	1
				1230,75	-	350	-	90	-	-
103	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков т	0,284	114900	-	32632	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
104	Е0107-25-9 прим.	-Установка ограждения навеса из панелей шт	6	140,09	12,17	841	73	984	0,71	4
				112,5	4,59	675	28	140	0,02	-
105	С12021-82 прим.	-Перегородки внутрицеховые: стойки, ригели, каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью , (каркас) т	0,166	145500	-	24153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз м2	16,9	28,74	0,02	486	-	88	0,03	-
				5,81	-	98	-	90	-	-
107	Е0113-26-6 КО=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза м2	33,8	20,36	0,02	688	1	127	0,02	1
				4,16	-	141	-	90	-	-
108	С11011-3776 Изм. и доп.	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм	14,02744	551	-	7729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

вып.17	ГОСТ 24045-2010 ,Н35-1000-0.7								
	м2								
109	E0112-7-8	-Устройство кровель различных	21,78	121,68	8,3	2650	181	2471	0,57	12
Изм. и	типов. Устройство кровельного			---	---	---	---	---	---	---
доп. вып.	покрытия из профилированного			94,18	1,17	2051	25	119	-	-
12	оцинкованного листа									
	м2									
110	C11011-3776	-Профилированный настил	25,047	551	-	13801	-	-	-	-
Изм. и	оцинкованный высотой профиля			---	---	---	---	---	---	---
доп.	35 мм, толщиной стали 0,7 мм			-	-	-	-	-	-	-
вып.17	ГОСТ 24045-2010 ,Н35-1000-0.7									
	м2									

ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ ОБУВИ ОТ ГРЯЗИ, ТИП2 (3шт)

117	E0113-26-6	-Окраска металлических	1,8	20,36	0,02	37	-	7	0,02	-
КО=2		огрунтованных поверхностей		---	---	---	---	---	---	---
		эмалью ПФ-115 за 2раза		4,16	-	7	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	78424	3692		67
	----	---	---		---
	Тенге	11294	999		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	71279	-	-	-
Материалы -	Тенге	31673	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9058	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21530	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	7318	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9934	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1490	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4873	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	86086	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	57
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10548	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7145	-	-	-
Материалы -	Тенге	406	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3236	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2510	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2912	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	437	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	603	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	10660	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3672	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	96746	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	77
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14220	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-6

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВНЕ УЧАСТКА

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=841,4м2

6	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,58898	40097,59	339,59	23617	200	110	0,58	-
				---	---	---	---	---	---	---
		т		-	140,94	-	83	133	0,58	-

7	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	841,4	494	15,35	415649	12917	12310	0,03	28
				5,94	5,06	4998	4257	133	0,02	15
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			439266	13117			29
			Тенге			4998	4340			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			439266	-	-		-
		Материалы -	Тенге			26134	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9338	-		-
		Местные материалы -	Тенге			395017	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			12421	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1863	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			478789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11201	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			478789	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11201	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-7

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВНЕ УЧАСТКЕ

1	E0147-3-3	-Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	150	12,15	-	1823	-	2351	0,07	11
				12,15	-	1823	-	129	-	-
		м2								
		ГАЗОН,S=150м2								
2	E0147-25-3	-Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	150	39,58	0,34	5938	52	7618	0,27	40
				39,24	0,13	5886	20	129	-	-
		м2								
3	E0147-25-6	-Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	150	19,01	-	2852	-	1589	0,05	8
				8,21	-	1232	-	129	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			10612	52			59
			Тенге			8940	20			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10612	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8960	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1620	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			11558	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1734	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1330	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23500	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65

	Сметная заработная плата -	Тенге			-	10693	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			23500	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	65
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	10693	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-8

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА ВНЕ УЧАСТКЕ

4	Е0101-131-3-	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	136	18,22	18,22	2478	2478	835	-	-
		м3		-	6,33	-	861	97	0,02	3
5	Е0101-131-6- Ко=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	680	0,53	0,53	362	362	123	-	-
		м3		-	0,19	-	127	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2840	2840			-
		Тенге				-	988			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2840	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	988	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				958	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	144	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				229	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4027	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		4
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1132	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4027	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		4
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1132	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

28	С130804-858- Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,6	-302	-	-2899	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		КРЫЛЬЦА (4ШТ)								
35	Е0113-17-2 -	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	9	28,74	0,02	258	-	47	0,03	-
		м2		5,81	-	52	-	90	-	-
36	Е0113-26-6 - ко=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	18	20,36	0,02	367	-	67	0,02	-
				4,16	-	75	-	90	-	-

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	-2274	1			1
	Тенге	127	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-2274	-	-		-
Материалы -	Тенге	497	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	127	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-2899	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	114	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-130	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-2289	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	144	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	-2289	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	144	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-2

ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ В ТП-306

1	Ц0108-84-4 К=0,3	-Демонтаж ячеек в РУ-10кв,ТП-306	4	1233,6	72,6	4934	290	4481	6,3	25
				1161	18,24	4644	73	95	0,11	-
		шт								
2	Ц0108-84-4	-Камера сборных распределительных устройств серии КСО с выключателем нагрузки	4	4266	242	17064	968	14937	21	84
				3870	60,8	15480	243	95	0,35	1
		шт								
5	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические (швеллер №10)	0,086	102170	1870	8787	161	699	52	4
				8280	270,01	712	23	95	1,57	-
		т								
6	Ц0108-71-1	-Шины сборные - четыре полосы в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 1000 мм2 за (8х80)	12	593	87,8	7116	1054	5309	2,44	29
				448	17,7	5376	212	95	0,1	1
		м								
7	С151609-8	-Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 80, 100 мм	0,0105	322300	-	3384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
8	Ц0108-52-5	-Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем, напряжение до 10 кВ	3	177,8	7	533	21	423	1	3
				146	2,3	438	7	95	0,01	-
		шт								
9	Ц0108-52-2	-Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 2	3	83,1	3,8	249	11	199	-	-
				67,5	2,3	203	7	95	0,01	-
		шт								
10	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,00365	102170	1870	373	7	30	52	-
				8280	270,01	30	1	95	1,57	-
		т								
11	С151803-7 прим.	-Шинодержатель ШП-1-375У1	3	584	-	1752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	С151804-595 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы опорные фарфоровые армированные ИО-10-3,75 I У3 ГОСТ 19797-85	3	894	-	2682	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		шт.							
13	С151804-982-Изоляторы фарфоровые проходные усиленные с токопроводом ИПУ-10/630-7,5 Т1 ГОСТ 20454-85	3	2581	-	7743	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			54618	2512			146
		Тенге			26883	567			3
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			54618	-	-		-
	Материалы -	Тенге			9662	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	27449	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15561	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			26077	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3912	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4842	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			85536	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	31361	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			85536	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		162
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	31361	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ-10КВ

2	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	203,62	134,1	-	27305	-	30855	0,97	198
			134,1	-	27305	-	113	-	-
		м3							
13	С151601-224-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,13872	-1194200	-	-165659	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000м							
14	С143008-92 -Песок природный	75,24	-875	-	-65835	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
15	С143006-6 -Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	4,604	-11100	-	-51104	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт							
16	Ц0108-178-1-Установка кабельных пикетов (указателей)	8	104	-	832	-	790	0,62	5
			104	-	832	-	95	-	-
		шт							
18	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,96	21,8	0,05	65	-	16	0,03	-
			5,81	0,02	17	-	90	-	-
		м2							
19	Е0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	2,96	19,64	0,02	58	-	8	0,02	-
			3,13	-	9	-	90	-	-
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			-254339	-			203
		Тенге			28164	-			-

Стоимость монтажных работ -	Тенге	-230662	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	832	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-165659	-	-	-
Ресурсы на опробование -	Тенге	-65835	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	790	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	119	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-13792	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	-243664	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	951	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-23676	-	-	-
Материалы -	Тенге	96	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	27332	-	-
Местные материалы -	Тенге	-51104	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30879	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4632	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	432	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7635	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	213
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31964	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	-236029	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	219
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32914	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1

НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

УССЛК

24 Ц0110-901-5-Установка ящика ЯГЗШ	1	554,9	13,9	555	14	423	2	2
прим.		---	---	---	---	---	---	---
шт		380	4,5	380	4	110	0,03	-
25 СПрайс-лист-Ящик главной заземляющей шины ЯГЗШ на 10 присоединений	1	3001,45	-	3001	-	-	-	-
		---	---	---	---	---	---	---
шт		-	-	-	-	-	-	-

УСТАНОВКА В ШКАФУ 19" В КОМНАТЕ СВЯЗИ

26 СПрайс-лист-Оптическая полка 19" на 12 волокон RP2405-SC/APC-12-12-1-12	1	7798,87	-	7799	-	-	-	-
		---	---	---	---	---	---	---
шт		-	-	-	-	-	-	-
27 Ц0108-147-1-Прокладка патчкордов	36	23,2	2,1	835	76	575	0,1	4
прим.		---	---	---	---	---	---	---
м		16,5	0,3	594	11	95	-	-
28 СПрайс-лист-Патчкорд SC/FHC-3м	12	295,58	-	3547	-	-	-	-
		---	---	---	---	---	---	---
шт		-	-	-	-	-	-	-
29 СПрайс-лист-Панель с катушками ЩРОу-01	1	3115,71	-	3116	-	-	-	-
		---	---	---	---	---	---	---
шт		-	-	-	-	-	-	-
30 Ц0108-472-1-Заземление брони ВОК 0	5	78,3	2,1	392	11	308	0,39	2
		---	---	---	---	---	---	---
м		64,6	0,3	323	2	95	-	-
31 С151607-145-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2	0,0051	105366	-	537	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 20		---	---	---	---	---	---	---
		-	-	-	-	-	-	-

	км							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		19782	100				8
	Тенге		1297	17				-
Стоимость оборудования -	Тенге		7799	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге		7799	-	-			-
Стоимость монтажных работ -	Тенге		11983	-	-			-
Материалы -	Тенге		385	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1314	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		10201	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге		1306	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	196	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		797	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		14086	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			8
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1510	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		21885	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-			8
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1510	-			-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

1 Ц0108-146-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	45	66,8	18,1	3006	815	1030	0,12	5
		20,3	3,8	914	171	95	0,02	1
	м							
2 Ц0108-595-2-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	3	758,3	283	2275	849	1488	2,48	7
		441	81	1323	243	95	0,47	1
	шт							
3 С151703-83 -Светильники ЖКУ12-150 прим.	3	3002	-	9006	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
4 С151706-83 -Лампа натриевая ДНаТ 150	5	496	-	2480	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
5 Ц0108-88-3 -Конструкции металлические	0,009	102170	1870	920	17	73	52	-
		8280	270,01	75	2	95	1,57	-
	т							
6 Ц0108-591-3-Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	1	134,8	3,6	135	4	109	0,68	1
		115	0,2	115	-	95	-	-
	шт							
7 С151801-48 -Выключатель пакетный ГПВМ2х10	1	461	-	461	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	шт							
8 Ц0110-901-1-Коробка оконечная 2	3	85,5	0,2	257	1	126	0,23	1
		38	0,1	114	-	110	-	-
	шт							
9 С151803-53 -Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	3	244	-	732	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	шт							

10	С151601-118-	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0459	18506	-	849	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20	км		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 (для зарядки светильников)	9	8,5	0,1	77	1	62	0,05	-
		м		7,3	-	66	-	95	-	-
12	С151607-236-	Провода термостойкие с медной жилой, марка ПРКА сечение 1,5 мм2	0,00927	20800	-	193	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0169-1-4	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	1	1553,21	1088,65	1553	1089	882	3,07	3
				464,56	417,36	465	417	100	2,29	2
		отверст								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	21943	2774			18
	Тенге	3070	834			5
Стоимость монтажных работ -	Тенге	20389	-	-		-
Материалы -	Тенге	2377	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3023	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13721	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2889	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	433	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1397	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	24675	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3456	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1553	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	882	-		-
Накладные расходы -	Тенге	882	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	132	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	146	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2581	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1014	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	27256	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4470	-		-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №1

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-1

Наружный водопровод (обвод)

3	Е0122-33-6	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм	0,0516	204796,82	39324,82	10568	2029	3034	147,7	8
		т		30375	14854,5	1567	766	130	72,55	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	10568	2029		8

		Тенге			1567	766		4
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10568	-	-	-
Материалы -		Тенге			6971	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	2334	-	-
Накладные расходы -		Тенге			3034	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	455	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			816	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14418	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	13
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2789	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			14418	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	13
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2789	-	-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ

ОТМОСКА

24	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона кл.В15,т.100мм	2,25	9926,71	-	22335	-	1569	3,66	8
		м3		567	-	1276	-	123	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ						Тенге	22335	-		8
						Тенге	1276	-		-
Стоимость общестроительных работ -						Тенге	22335	-	-	-
Материалы -						Тенге	129	-	-	-
Всего заработная плата -						Тенге	-	1276	-	-
Местные материалы -						Тенге	20930	-	-	-
Накладные расходы -						Тенге	1569	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -						чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -						Тенге	-	235	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -						Тенге	1434	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -						Тенге	25339	-	-	-
Нормативная трудоемкость -						чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата -						Тенге	-	1511	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ						Тенге	25339	-	-	-
Нормативная трудоемкость -						чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата -						Тенге	-	1511	-	-

ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ №3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2

ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ А/Б,ТИП I S=1431м2

БРУСЧАТКА,ТИП III ,S=352м2

10	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с	42,56	-19,95	-15,58	-849	-663	-370	-0,01	-

	применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/		-1,03	-5,5	-44	-234	133	-0,03	-1
11	E0127-56-1 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см толщ.5см	м2 42,56	-407,45 --- -38,03	-12,52 --- -4,39	-17341 --- -1619	-533 --- -187	-2401 --- 133	-0,24 --- -0,02	-10 --- -1
12	E0127-56-2 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать КО=7	м2 297,92	31,88 --- 0,83	- --- -	9498 --- 247	- --- -	329 --- 133	0,01 --- -	2 --- -
13	E0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м2 2,5536	-1052,26 --- -21,38	-68,13 --- -12,76	-2687 --- -55	-174 --- -33	-116 --- 133	-0,14 --- -0,04	- --- -
14	E0127-57-2 -Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком (брусчатка) прим.	м3 42,56	-99,9 --- -57,38	-42,08 --- -14,85	-4252 --- -2442	-1791 --- -632	-4089 --- 133	-0,38 --- -0,07	-16 --- -3
15	C143003-29 -Стоимость брусчатки толщ.60мм из бетона кл.B22.5,F200	м2 42,56	-853,2 --- -	- --- -	-36312 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		м2							
	БОРДЮРЫ								
1	E0127-34-1 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при цементнобетонных покрытиях сечением 100x200 мм Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.8 К=0,8	м 67,41	456,51 --- 108,68	6,63 --- 1,76	30773 --- 7326	447 --- 118	9901 --- 133	0,7 --- 0,01	47 --- -
2	C143003-9 -Бордюр-поребрик 1/2Бр100.20.8,Мрз150 прим.	м3 1,07856	30916 --- -	- --- -	33345 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге ---- Тенге			12175 --- 3414	-2714 --- -967			21 --- -5
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12175	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1118	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	2447	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-2967	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	13323	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3255	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	488	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	926	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16355	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2935	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	16355	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2935	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	1477830	63914		1510
	Тенге	235615	20722		76
Стоимость оборудования -	Тенге	9648	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	9648	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	-143672	-	-	-
Материалы -	Тенге	12423	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32618	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-126176	-	-	-
Ресурсы на опробование -	Тенге	-65835	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	31062	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4659	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-6757	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	-119367	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	195
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37277	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1604709	-	-	-
Материалы -	Тенге	117094	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	220484	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	90800	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1137429	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	277089	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	139
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	41563	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	112909	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1994707	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1526
Сметная заработная плата -	Тенге	-	262047	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7145	-	-	-
Материалы -	Тенге	406	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3236	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2510	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2912	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	437	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	603	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	10660	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3672	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1895648	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1741
Сметная заработная плата -	Тенге	-	302996	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,9267565124	Тенге	5 548 101
НДС 12%	Тенге	665 772,20
ИТОГО С НДС 12%	Тенге	6 213 873,20

Заказчик:
КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска»

_____ **Сабраян С.А.**

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

_____ **Бернецян Г.С.**

Технадзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
Таспаев Д.Б._____