Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области" БИН 060140009394

Подрядчик: ТОО "САРМАНСТРОЙ" БИН 150140014855

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, район Биржан сал, село Макинка, ул. В. Чкалова 65

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
060140009394	150140014855			72	09.04.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт здания школы по адресу: Акмолинская область, район Биржан сал, село Макинка, ул. В. Чкалова 65	128 823 255,00	128 823 255,00	29 733 952,68				3 568 074,32	33 302 027,00
Удержание аванса 30%								9 990 608,10
ИТОГО К ОПЛАТЕ							2 497 652,03	**23 311 418,90**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области" БИН 060140009394

Руководитель _____ **Акшалова А.Т.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Асыл НГ"

Эксперт _____ **Жетеров С.Б.**
аттестат №KZ44VJE00056150 от 27.07.2020 г. приказ №10-25 от 29.05.2025 г.

Подрядчик:
ТОО "САРМАНСТРОЙ" БИН 150140014855

Директор _____ **Карабатыр Е.С.**

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ДУМ-проект"

Директор _____ **Байболов А.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области" БИН 060140009394**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "САРМАНСТРОЙ" БИН 150140014855**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания школы,по адресу: Акмолинская область, район Биржан сал, село Макинка, ул. В. Чкалова 65**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№72** от **09.04.2025 г.**

Акт выполненных работ №3

за **Август 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 02-01-01 Архитектурная строительная часть										
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	-130	304,47	0,00	-39581,00	0,00		-33248,00	-78656,00	
						304,47	0,00	-39581,00	0,00		-5827,00		
2	2	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Стены.Очистка вручную от краски масляной,перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	-50,74	333,62	0,00	-16928,00	0,00		-12188,00	-31445,00	
						333,62	0,00	-16928,00	0,00		-2329,00		
3	7	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	2865,36	174,50	5731,00	349,00		3981,00	10489,00	
						2690,86	73,58	5382,00	147,00		777,00		
4	11	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5	2865,36	174,50	14327,00	873,00		9952,00	26221,00	
						2690,86	73,58	13454,00	368,00		1942,00		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					-36451,00	1222,00	0,00	-31503,00	-73391,00	
								-37673,00	515,00	0,00	-5437,00		
			Раздел 2: Ремонтные работы										
5	16	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе /АЛИНЕКС/	$м^2$ отделываемой поверхности	-50,74	1025,34	5,95	-52025,75	-301,90	-15459,46	-29095,34	-87610,74	
						714,71	2,07	-36264,38	-105,03		-6489,65		
6	17	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	-50,74	1086,68	7,02	-55138,15	-356,19	-14344,20	-32479,18	-94626,56	
						796,96	3,18	-40437,75	-161,35		-7009,23		
7	18	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	-2140,44	1826,12	102,17	-3908700,00	-218689,00	-927560,00	-2352986,00	-6762613,00	
						1290,60	83,53	-2762452,00	-178791,00		-500927,00		
8	19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	-2522,44	724,63	6,22	-1827836,00	-15690,00	-349055,00	-1178080,00	-3246380,00	
						580,03	3,77	-1463091,00	-9510,00		-240464,00		
9	20	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	-130	958,92	5,95	-124659,61	-773,49	-56767,10	-53911,01	-192856,31	
						516,30	2,07	-67119,01	-269,10		-14285,69		
10	21	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	-130	900,16	6,62	-117020,78	-860,60	-33698,61	-66281,78	-197966,57	
						634,32	3,00	-82461,60	-390,01		-14664,01		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	22	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	157	5660,25	23,59	888659,56	3703,94	355787,12	424982,04	1418733,00	
						3370,50	13,11	529168,50	2058,58		105091,40		
12	28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	50,74	1430,31	33,78	72574,00	1714,00	47190,00	23163,00	103396,00	
						466,50	19,15	23670,00	972,00		7659,00		
13	29	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/на растворе М150/.Устройство	м^2 покрытия	50,74	5586,55	93,44	283462,00	4741,00	194405,00	81460,00	394116,00	
						1661,71	46,21	84315,00	2345,00		29194,00		
14	32	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм.Устройство	м^2 стяжки	55,26	637,40	33,87	35222,54	1871,26	164,82	32190,36	72805,43	
						600,55	19,15	33186,46	1057,90		5392,53		
15	33	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022	Стяжки легкобетонные.Устройство,добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м^2 стяжки	55,26	23,31	11,57	1288,12	638,68		938,77	2405,15	
						11,74	6,33	648,54	349,35		178,26		
16	34	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе/на растворе М150/.Устройство	м^2 покрытия	55,26	5586,55	93,44	308712,51	5164,11	211723,10	88716,98	429223,92	
						1661,71	46,21	91826,19	2553,84		31794,43		
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы					-4495461,56	-218838,19	-587614,33	-3061382,16	-8161373,68	
								-3689011,05	-179889,82	0,00	-604529,96		
			Раздел 3: Наружная отделка										
17	97	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м^2 поверхности облицовки	700	4920,38	17,55	3444265,80	12285,24	1534540,00	1519910,00	5361306,85	
						2710,63	3,50	1897441,05	2450,00		397131,05		
			Итого по разделу 3: Наружная отделка					3444265,80	12285,24	1534540,00	1519910,00	5361306,85	
								1897441,05	2450,00	0,00	397131,05		
			ИТОГО по акту					-1087646,76	-205330,95	946925,67	-1572975,16	-2873457,83	
								-1829243,00	-176924,82	0,00	-212835,91		
			Локальная смета 02-01-02 Водопровод,канализация										
			Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1										
18	104	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый,овальный,прямоугольный,трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм,В 300 мм	комплект	6	9912,00		59472,00		59472,00		64229,71	
											4757,71		
19	105	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм,В 340 мм	комплект	9	19691,00		177219,00		177219,00		191396,61	
											14177,61		
20	106	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	9	922,00		8298,00		8298,00		8961,87	
											663,87		
21	108	244-102-0701 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм	шт.	4	20248,00		80992,00		80992,00		87471,00	
											6479,00		
22	109	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	3	6557,00		19671,00		19671,00		21245,00	
											1574,00		
			Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1					345652,00	0,00	345652,00	0,00	373304,19	
								0,00	0,00	0,00	27652,19		
			Раздел 4: Демонтажные работы										
23	110	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022	Умывальники и раковины.Демонтаж	прибор	26	802,25	6,65	20859,00	173,00		14969,00	38694,00	
						795,60	4,03	20686,00	105,00		2866,00		
24	111	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022	Унитазы и писсуары.Демонтаж	прибор	38	997,50	7,42	37905,00	282,00		27212,00	70326,00	
						990,08	4,50	37623,00	171,00		5209,00		
25	112	1215-0101-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.Разборка	м трубопровода с фасонными частями	220	1307,14	8,19	287571,00	1802,00		206540,00	533641,00	
						1298,95	4,96	285769,00	1091,00		39530,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	113	1215-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм.Разборка	м трубопровода с фасонными частями	80	1051,78	4,09	84142,00	327,00		60490,00	156202,00	
						1047,69	2,48	83815,00	198,00		11570,00		
			Итого по разделу 4: Демонтажные работы					430477,00	2584,00	0,00	309211,00	798863,00	
								427893,00	1565,00	0,00	59175,00		
			ИТОГО					776129,00	2584,00	345652,00	309211,00	1172167,19	
								427893,00	1565,00	0,00	86827,19		
Локальная смета 02-01-03 Отопление,вентиляция													
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
27	1	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	99,3	22827,22	215,88	2266743,00	21437,00	2131854,00	121475,00	2579275,00	
						1142,52	105,76	113452,00	10502,00		191057,00		
28	4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	45	2525,65	26,86	113654,00	1209,00	88365,00	24021,00	148689,00	
						535,13	9,55	24081,00	430,00		11014,00		
29	5	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	90	3075,13	49,58	276762,00	4462,00	211975,00	60754,00	364517,00	
						670,27	18,56	60324,00	1670,00		27001,00		
30	9	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчики.Установка	шт.	135	3289,07	428,48	444024,93	57844,52	11127,57	391752,13	902639,78	
						2778,16	182,93	375051,84	24695,07		66862,72		
31	10	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном,Т от 0°С до+100°С,PN 10	шт.	135	3744,00		505440,00		505440,00		545875,48	
											40435,48		
32	11	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	20	3974,23	0,00	79485,00	0,00	19874,00	58418,00	148935,00	
						2980,53	0,00	59611,00	0,00		11032,00		
33	12	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	8	1801,00		14408,00		14408,00		15561,00	
											1153,00		
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					3700516,93	84952,52	2983043,57	656420,13	4705492,26	
								632519,84	37297,07	0,00	348555,20		
			ИТОГО					3700516,93	84952,52	2983043,57	656420,13	4705492,26	
								632519,84	37297,07	0,00	348555,20		
Локальная смета 02-01-05 Электрические сети													
			Раздел 1: Электроосвещение										
34	40	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	6	438,00		2628,00		2628,00		2838,00	
											210,00		
35	42	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная,для скрытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	55	500,00		27500,00		27500,00		29700,00	
											2200,00		
36	44	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки,с заземляющими контактами,с защитными шторками,до 250 В,от 10 А до 16 А,IP20	шт.	10	418,00		4180,00		4180,00		4514,00	
											334,00		
37	45	247-202-0501 РСНБ РК 2022	Коробка К-201	шт.	10	148,00		1480,00		1480,00		1598,38	
											118,38		
			Итого по разделу 1: Электроосвещение					35788,00	0,00	35788,00	0,00	38650,38	
								0,00	0,00	0,00	2862,38		
			Раздел 2: Демонтажные работы										
38	56	1217-0101-0705 РСНБ РК 2022	Светильники.Демонтаж	шт.	81	247,62	2,05	20057,31	166,02		14393,85	37207,68	
						245,57	1,24	19891,29	100,62		2756,52		
39	57	1217-0101-0701 РСНБ РК 2022	Выключатели и розетки.Демонтаж	шт.	80	75,82	0,00	6065,50	0,00		4367,00	11267,00	
						75,82	0,00	6065,50	0,00		834,50		
			Итого по разделу 2: Демонтажные работы					26122,81	166,02	0,00	18760,85	48474,68	
								25956,79	100,62	0,00	3591,02		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО					61910,81	166,02	35788,00	18760,85	87125,06	
								25956,79	100,62	0,00	6453,40		
			Локальная смета 07-01 Генеральный план										
			Раздел 1: Покрытие										
40	10	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	$м^3$	9,19125	72118,00		662855,00		662855,00		715883,00	
											53028,00		
			Итого по разделу 1: Покрытие					662855,00	0,00	662855,00	0,00	715883,00	
								0,00	0,00	0,00	53028,00		
			Раздел 2: Озеленение										
41	14	1147-0112-0104 РСНБ РК 2022	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	234,9	863,69	21,13	202881,00	4964,00	67757,00	94552,00	321228,00	
						554,11	4,95	130160,00	1163,00		23795,00		
			Итого по разделу 2: Озеленение					202881,00	4964,00	67757,00	94552,00	321228,00	
								130160,00	1163,00	0,00	23795,00		
			ИТОГО					865736,00	4964,00	730612,00	94552,00	1037111,00	
								130160,00	1163,00	0,00	76823,00		
			Корректировочная смета №2										
			02-01-01 Архитектурная строительная часть										
			Раздел 1: Демонтажные работы										
42	213	1109-0305-0101 РСНБ РК 2022	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж, #разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	1,50055	58903,64	24871,67	88388,00	37321,00	23639,00	28899,00	126670,00	
						18278,70	9632,99	27428,00	14455,00		9383,00		
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					88388,00	37321,00	23639,00	28899,00	126670,00	
								27428,00	14455,00	0,00	9383,00		
			Раздел 2: Ремонтные работы										
43	214	1115-0206-0202 РСНБ РК 2022	Стены.Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	64,773	958,92	5,95	62112,00	385,00	28284,00	26861,00	96091,00	
						516,30	2,07	33442,00	134,00		7118,00		
44	216	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	4625,88	765,83	5,95	3542638,00	27524,00	1409413,00	1692239,00	5653658,00	
						455,20	2,07	2105701,00	9576,00		418781,00		
45	218	1115-0108-1503 РСНБ РК 2022	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее/пене	$м^2$ стен	385,6	3718,97	20,25	1434035,00	7808,00	1094051,00	268304,00	1838525,00	
						861,45	8,31	332175,00	3204,00		136186,00		
46	219	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022	Откосы. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	385,6	880,35	2,30	339463,00	887,00	66570,00	217833,00	601879,00	
						705,41	0,74	272006,00	285,00		44583,00		
47	220	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	385,6	765,83	5,95	295304,00	2294,00	117485,00	141060,00	471272,00	
						455,20	2,07	175525,00	798,00		34908,00		
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы					5673552,00	38898,00	2715803,00	2346297,00	8661425,00	
								2918849,00	13997,00	0,00	641576,00		
			ИТОГО					5761940,00	76219,00	2739442,00	2375196,00	8788095,00	
								2946277,00	28452,00	0,00	650959,00		
			02-01-03 Отопление,вентиляция										
			Раздел 1: ОТОПЛЕНИЕ										
48	228	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные.Установка	кВт	66,71	22827,22	215,88	1522804,00	14401,00	1432185,00	81607,00	1732764,00	
						1142,52	105,76	76218,00	7055,00		128353,00		
49	229	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	495	2525,65	26,86	1250197,00	13295,00	972012,00	264226,00	1635579,00	
						535,13	9,55	264889,00	4727,00		121156,00		
50	230	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб,диаметр до 50 мм.Прокладка		210	3075,13	49,58	645777,00	10412,00	494609,00	141761,00	850540,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		670,27	18,56	140757,00	3898,00		63002,00		
51	231	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	270	2858,68	120,91	771844,00	32645,00	81991,00	648832,00	1534330,00	
						2434,10	18,02	657207,00	4865,00		113654,00		
52	232	242-207-2102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	270	1850,00		499500,00		499500,00		539460,00	
											39960,00		
53	233	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб/байпас,диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	108	572,18	26,86	61795,00	2900,00	1101,00	57649,00	129000,00	
						535,13	9,55	57794,00	1031,00		9556,00		
54	234	241-101-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная/байпас ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	108	769,00		83052,00		83052,00		89696,00	
											6644,00		
55	235	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	5200,00	378,84	5200,00	379,00	516,00	4297,00	10257,00	
						4305,21	79,79	4305,00	80,00		760,00		
56	236	242-203-0102 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	31063,00		31063,00		31063,00		33548,00	
											2485,00		
57	237	241-116-0409 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	5144,00		10288,00		10288,00		11111,00	
											823,00		
58	238	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2899,47	161,70	8698,00	485,00	911,00	7262,00	17237,00	
						2434,10	36,04	7302,00	108,00		1277,00		
59	239	242-203-0101 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65/57	шт.	3	18148,00		54444,00		54444,00		58800,00	
											4356,00		
60	240	241-116-0407 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	3592,00		21552,00		21552,00		23276,00	
											1724,00		
61	241	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные/циркуляционные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	30326,27	584,56	30326,00	584,00	6783,00	22684,00	57251,00	
						22959,16	188,21	22959,00	188,00		4241,00		
62	242	511-401-0141 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 17,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,05 кВт, 3400 об/мин	шт.	1	965524,00		965524,00				965524,00	
										965524,00			
			Итого по разделу 1: ОТОПЛЕНИЕ					5962064,00	75101,00	3690007,00	1228318,00	7688373,00	
								1231431,00	21952,00	965524,00	497991,00		
			ИТОГО					5962064,00	75101,00	3690007,00	1228318,00	7688373,00	
								1231431,00	21952,00	965524,00	497991,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							965524,00			
			02-01-05 Электрические сети										
			Раздел 1: Электроосвещение										
63	243	247-102-0145 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP54 СТ РК 2595-2014	шт.	289	18827,00		5441003,00		5441003,00		5876283,00	
											435280,00		
64	244	247-102-0303 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	19	21730,00		412870,00		412870,00		445900,00	
											33030,00		
65	247	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	74	438,00		32412,00		32412,00		35005,00	
											2593,00		
			Итого по разделу 1: Электроосвещение					5886285,00	0,00	5886285,00	0,00	6357188,00	
								0,00	0,00	0,00	470903,00		
			ИТОГО					5886285,00	0,00	5886285,00	0,00	6357188,00	
								0,00	0,00	0,00	470903,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0,00	0,00	0,00	470903,00		
			07-01 Генеральный план										
			Раздел 1: Покрытие										
66	256	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	м³	12,85875	72118,00		927347,00		927347,00		1001535,00	
											74188,00		
			Итого по разделу 1: Покрытие					927347,00	0,00	927347,00	0,00	1001535,00	
								0,00	0,00	0,00	74188,00		
			ИТОГО					927347,00	0,00	927347,00	0,00	1001535,00	
								0,00	0,00	0,00	74188,00		
			ИТОГО по акту					22854281,98	38655,59	18285102,24	3109482,82	27963628,68	
								3564994,63	-86395,13	965524,00	1999863,88		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							965524,00			
			Оборудование									965 524	
			СМР									26 998 105	
			Временные здания и сооружения 1,2 %	*1,20%*								323 977	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									27 322 082	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	*0,90%*								245 899	
			Итого с дополнительными затратами									27 567 981	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	*2%*								551 360	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28 119 340	
			В текущих ценах на 2023 год 100% К=1,079	*1,079*								30 340 768	
			Тендерная скидка	*0,98*								29 733 953	
			НДС 12 %	*12%*								3 568 074	
			Итого с оплате с НДС									**33 302 027**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "САРМАНСТРОЙ" БИН 150140014855

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Карабатыр Е.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области" БИН

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Акшалова А.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Асыл НГ"

Актеров С.Б. **аттестат**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик(и) проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "ДУМ-проект"

Директор **Байболов А.С.** **Приказ**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)