Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №13" отдела образования города Экибастуза, управления образования,г Екибастуз ул М.Жусип 66	980840002512
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	ТОО "САРМАНСТРОЙ",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Косшы, мкр. Лесная поляна, дом № 14/2, к.142, тел.: 8 702 999 9172	150140014855
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №3 от 08.01.2025г

Номер документа	Дата составления
9	23.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки КГУ «Средняя общеобразовательная школа №13 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Машhур Жусiп, стр. 66"			услуга	1	55 059 569,32	55 059 569,32
				Итого	1	x	55 059 569,32

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года №336

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Средняя общеобразовательное учреждение №13 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области"**

Подрядчик: **ТОО "САРМАНСТРОЙ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки КГУ «Средняя общеобразовательная школа №13 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Машhур Жусіп, стр. 66"**

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
980840002512	150140014855			3	08.01.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки КГУ «Средняя общеобразовательная школа №13 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Машhур Жусіп, стр. 66"	130 514 536,32	130 514 536,32	49 160 329,75				5 899 239,57	55 059 569,32
Удержание аванса 30%							1 769 771,87	16 517 870,80
ИТОГО К ОПЛАТЕ							4 129 467,70	**38 541 698,52**

Заказчик:

КГУ "Средняя общеобразовательное учреждение №13 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области"

БИН 980840002512

Руководитель _____ Карпыкова М.К.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АсылТехСтрой KZ"

Эксперт _____ Самуратов Т.С.

Подрядчик:

ТОО "САРМАНСТРОЙ"

БИН 150140014855

Директор _____ Карабатыр Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательное учреждение №13 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САРМАНСТРОЙ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки КГУ «Средняя общеобразовательная школа №13 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", расположенного по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, улица Машhур Жусіп, стр. 66"

(наименование, адрес)

Объект : КГУ "Средняя общеобразовательная школа №13 отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 08.01.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №3 за июль месяц 2025 год.

Основание:
ен в текущих ценах с 01.04.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 на Капитальный ремонт футбольного поля и беговой дорожки									
			Раздел 3 Устройство покрытий									
			3.1 Тип 1. Покрытие из искусственной травы									
1	15	1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=72%	м разметки	446,00	198,65	2,00	88 598	892	19 058	49 501,00	149 147,00
						153,92	0,23	68 648	103	–	11 048,00	
			3.2 Тип 2. Покрытие тартановое из резиновой крошки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%	м3 подстилающего слоя	83,25	34 138,64	11,04	2 842 042	919	2 419 730	303 403,00	3 397 081,00
						5 061,78	-	421 393	-	–	251 636,00	
3	20	8601-0703-0105	Коврик из резиновой крошки (прямой 10 мм) НР=94%	м2	1665,00	6 381,00	7,00	10 624 365	11 655	9 120 870	1 403 895,00	12 990 521,00
						896,00	1,00	1 491 840	1 665	–	962 261,00	
4	21	1127-1301-0301	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную НР=72%	м разметки	1422,00	193,03	-	274 489	-	55 614	157 589,00	466 644,00
						153,92	-	218 874	-	–	34 566,00	
		3.3 Тип 3. Покрытие тартановое из резиновой крошки - физкультурно-спортивная площадка										
5	25	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72%	м3 подстилающего слоя	18,00	34 138,64	11,04	614 496	199	523 185	65 601,00	734 505,00
						5 061,78	-	91 112	-	–	54 408,00	
6	26	8601-0703-0105	Тартановое покрытие площадки НР=94%	м2	360,00	6 381,00	7,00	2 297 160	2 520	1 972 080	303 545,00	2 808 761,00
						896,00	1,00	322 560	360,00	–	208 056,00	
		3.4 Тип 4. Покрытие из мелкозернистого асфальта										
7	29	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (из расчета 0,525 кг на 1м2 по щебен. основанию) НР=72%	т	0,879	2 810,39	2 810,39	2 470	2 470	–	790,00	3 521,00
						-	1 248,16	-	1 097,00	–	261,00	
8	30	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1674,00	2 147,69	215,87	3 595 233	361 366	3 183 128	75 981,00	3 964 911,00
						30,31	32,73	50 739	54 790,00	–	293 697,00	
9	31	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=72%	м2 покрытия	1674,00	2 416,05	228,11	4 044 468	381 856	3 611 873	75 017,00	4 449 044,00
						30,31	31,93	50 739	53 451,00	–	329 559,00	
10	32	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (из расчета 0,525 кг на 1м2 по щебен. основанию) НР=72%	т	0,53	2 810,39	2 810,39	1 481	1 481	–	474,00	2 111,00
						-	1 248,16	-	658,00	–	156,00	
11	33	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013	т	1,41	181 313,00	-	254 926	-	254926,078	–	275 320,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						-	-	-	-	–	20 394,00	
12	34	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=72%	м2 покрытия	3348,00	232,69	0,02	779 046	67,00	770040	6436	848 321,00
						2,67	-	8 939,00	-	–	62 839,00	
13	35	1127-0201-1002	Камни бортовые резиновые. Установка при других видах покрытий НР=72%	м бортового камня	1347,00	2 553,33	39,39	3 439 336	53 058,00	1994772	1017798	4 813 705,00
						1 033,04	16,41	1 391 505,00	22 104,00	–	356 571,00	
14	36	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	21,55	35 909,00	-	773 767	-	773767,132	–	835 668,00
						-	-	-	-	–	61 901,00	
		3.5 Тип 5. Покрытие асфальтобетонное - зона отдыха										
15	37	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72%	м3 материала основания в плотном теле	2,25	6 548,83	1 275,33	14 735	2 869,00	11433	815	16 794,00
						192,10	310,94	432,00	700,00	–	1 244,00	
16	38	1127-0401-0101	Основания из щебня фракции 5-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство НР=72%	м2 основания	45,00	1 077,05	311,53	48 467	14 019,00	32395	4627	57 342,00
						45,64	97,16	2 054,00	4 372,00	–	4 248,00	
17	39	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (из расчета 0,525 кг на 1м2 по щебен. основанию) НР=72%	т	0,02	2 810,39	2 810,39	66	66,00	–	21	94,00
						-	1 248,16	-	29,00	–	7,00	
18	40	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=72%	м2 покрытия	45,00	2 147,69	-	96 646	-	95282	982	105 438,00
						30,31	-	1 364,00	-	–	7 810,00	
19	41	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых Б, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=72%	м2 покрытия	45,00	2 416,05	-	108 722	-	107358	982	118 480,00
						30,31	-	1 364,00	-	–	8 776,00	
20	42	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (из расчета 0,525 кг на 1м2 по щебен. основанию) НР=72%	т	0,02	2 810,39	2 810,39	66	66,00	–	21	94,00
						-	1 248,16	-	29,00	–	7,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	43	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов (из расчета 0,525 кг на 1м2 по щебен. основанию) НР=72%	т	0,05	181 313,00	-	8 558	-	8557,9736	–	9 243,00
						-	-	-	-	–	685,00	
22	44	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=72%	м2 покрытия	90,00	232,69	-	20 942	-	20702	173	22 804,00
						2,67	-	240,00	-	–	1 689,00	
		Раздел 4 Малые архитектурные формы										
23	47	8601-0204-0201	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) НР=91%	комплект	2,00	346 274,00	5 355,00	692 548	10 710,00	626474	53533	805 767,00
						27 682,00	1 732,00	55 364,00	3 464,00	–	59 686,00	
24	48	8601-0216-0118	Лавка для пресса с брусьями НР=91%	комплект	2,00	332 668,00	308,00	665 336	616,00	642290	20564	740 772,00
						11 215,00	84,00	22 430,00	168,00	–	54 872,00	
25	49	8601-0201-0118	Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м) НР=91%	комплект	1,00	739 069,00	6 991,00	739 069	6 991,00	705010	26778	827 115,00
						27 068,00	2 358,00	27 068,00	2 358,00	–	61 268,00	
26	50	8601-0201-0104	Гимнастический комплекс (для детей младших классов) НР=91%	комплект	1,00	428 917,00	6 922,00	428 917	6 922,00	395349	26370	491 710,00
						26 646,00	2 332,00	26 646,00	2 332,00	–	36 423,00	
27	51	8601-0302-0307	Скамья без спинки НР=91%	шт.	20,00	67 435,00	126,00	1 348 700	2 520,00	1301860	40914	1 500 783,00
						2 216,00	32,00	44 320,00	640,00	–	111 169,00	
28	52	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР=91%	шт.	14,00	41 050,00	33,00	574 700	462,00	572306	1873	622 699,00
						138,00	9,00	1 932,00	126,00	–	46 126,00	
29	53	8601-0805-0103	Ворота футбольные игровые (3,0х2,0) НР=0%	комплект	1,00	311 229,00	1 620,00	311 229	1 620,00	302504	–	336 127,00
						7 105,00	546,00	7 105,00	546,00	–	24 898,00	
30	54	8601-0209-0102	Стойка баскетбольная НР=69%	комплект	2,00	145 879,00	2 211,00	291 758	4 422,00	264872	16502	332 921,00
						11 232,00	726,00	22 464,00	1 452,00	–	24 661,00	
31	55	8601-0602-0403	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 2,0х3,0 (h) м НР=91%	секция	-104,00	-63 918,63	-343,00	-6 647 538	-35 672	-3 480 530	-2 866 835,00	-10 275 523,00
						-30 109,00	-183,00	-3 131 336	-19 032	–	-761 150,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	55	8601-0602-0403	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 2.0x3.0 (h) м НР=91%	секция	104,00							
						70 856,92	343,00	7 369 120	35 672	4 202 112	2 866 835,00	11 054 831,00
						30 109,00	183,00	3 131 336	19 032	–	818 876,00	
33	56	8601-0605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 4.0 м x 2.0 м НР=91%	конструкция	1,00	393 828,00	2 727,00	393 828	2 727,00	325516	60598	490 780,00
						65 585,00	1 006,00	65 585,00	1 006,00	–	36 354,00	
34	57	8601-0605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1.0x 2.0 м НР=91%	конструкция	2,00	134 046,00	1 235,00	268 092	2 470,00	201552	59039	353 301,00
						32 035,00	404,00	64 070,00	808,00	–	26 170,00	
		Всего						**43 350 833**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						4 458 787				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						872 963				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						152 258				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						31 034 086				
		- накладные расходы, тенге						3 773 822				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						3 211 172				
			Локальная смета 02-01-03 на Освещение площадки									
33	1	1133-0303-0111	Установка опор освещения с бурением ям. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=72%	опора	6,00	17 942,88	8 370,37	107 657	50 222,00	33014	33395	152 336,00
						4 070,26	3 660,01	24 422,00	21 960,00	–	11 284,00	
34	2	290-0000-0000	Опора освещения стальная, диаметром 100 мм	шт	6,00	133 750,00	-	802 500	-	802500	–	866 700,00
						-	-	-	-	–	64 200,00	
35	3	290-000-0030	Металлический фундамент	шт	6,00	13 883,93	-	83 304	-	83 304	–	89 968,00
						-	-	-	-	–	6 664,29	
36	4	1133-0207-0103	Светильники на консоли. Установка	светильник	6,00	5 477,88	1 396,19	32 867	8 377,00	19	19611	56 676,00
						4 078,58	461,06	24 471,00	2 766,00	–	4198	
37	5	290-000-0001	Светодиодные светильники с солнечной панелью	шт	6,00	171 972,32	-	1 031 834	-	1 031 834	–	1 114 381,00
						-	-	-	-	–	82 546,71	
38	6	290-000-0002	Кронштейн для светильника в комплекте с анкерными болтами	шт	6,00	8 928,57	-	53 571	-	53 571	–	57 857,00
						-	-	-	-	–	4 285,71	
		Итого по смете						**2 337 918,00**				
		в том числе										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						48 893,00				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						58 599,00				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						24 726,00				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						2 004 241,93				
		- накладные расходы, тенге						53 006,00				
		в т.ч. зарплата, тенге						4 770,54				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						173 179,00				
		Всего						**45 688 751**				
		Временные здания и сооружения (1,5 %) К=0,8						548 265				
		Затраты на производства строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3 %)						601 081				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**936 762**				
		Итого в текущих ценах 2023 г. К=1,050						**50 163 602**				
		Тендерная скидка, К= 0,98						**49 160 330**				
		НДС (12 %)						5 899 240				
		Итого						**55 059 569,32**				

Подрядчик:

ТОО "САРМАНСТРОЙ"

(наименование организации)

Директор Карабатыр Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик:

КГУ "Средняя общеобразовательное учреждение №13 отдела образования города Экибастуз, управления образования Павлодарской области"

(наименование организации)

Руководитель Карпыкова М.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ИП "Семенова С.Ж."

(наименование организации)

Директор Семенова С.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "АсылТехСтрой KZ"

(наименование организации)

Эксперт технического надзора Самуратов Т.С. Аттестат № KZ76VJE00033361 от 15.02.2017

(должность, подпись, расшифровка подписи)