Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 30 » мая 2025г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СТИК Star», 071400, Республика Казахстан, область Абай, город Семей, улица З. Белибаева, д.2 А, БИН 051040000147**

наименование организации, юридический адрес

в лице Шепелева А.А.

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство АМС на территории Егиндыбулакского сельского округа», *объект относится к второй – нормальный уровню ответственности***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **Республика Казахстан, Карагандинская область, Каркаралинсий район, Егиндыбулакский сельский округ, с.Егиндыбулак.**

заказчиком, которого является: **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Каркаралинского района» в лице руководителя Искакова Абылай Жумабаевича.**

наименование организации, Ф.И.О. (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **по проекту ТОО «ASU JOBA» заказ A-ASU-20-2024г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Каркаралинского района", № 42/2 от 16.07.2024 года**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические: показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаты, өнімділігі және тағы сондай /Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі /Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту		Нақтылы /Фактически
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескеррумен) /общая (с учетом ранее принятых)	Соның ішінде жіберілетін кешенді немесе кезекті /в том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескеррумен) /общая (с учетом ранее
Общая Высота металлического каркаса опоры	м	30		30

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	1,6	1,6
Число этажей	қабат /этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатные двухкомнатные трехкомнатные четырехкомнатные и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными здание: **Фундамент АМС состоит из отдельно устанавливаемых блоков под ствол АМС Ф-1ам, и под укосы Ф-2ам с трех сторон, а так-же при грузов** состоящих из блоков ФБС 24-6-6 устанавливаемых на фундаменты Ф-2ам, Опора МК-**30м выполнена из секций длиной 1,5 м каждая, в количестве 20шт. Основной профиль для опоры принят из трубы d-108 мм, толщина стенки -4мм, из низкоуглеродистой стали. Опора выполнена из труб и уголка 40х40х4, соединение болтовое. Опора металлическая, с системой раскосов и распорок, выполняемых по граням опоры, а также ее креплением к закладным расположенным в фундаментных блоках Ф-1ам и** Ф-2ам с пригрузами.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечение взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "22" мая 2025 года; окончание работ "22" августа 2025 года;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 ;
фактически, месяц: 1 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _% и фактически применено _% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);";
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению- **не требуется**

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **не требуется**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не требуется**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СТИК Star»** считает объект **«Строительство АМС на территории Егиндыбулакского сельского округа», по адресу: Республика Казахстан, Карагандинская область, Каркаралинсий район, Егиндыбулакский сельский округ, с Егиндыбулак.**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СТИК Star», директор Шепелев А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.