SANA 2024.3.1 от 29.03.2024 г. Цена региона Костанайская область Карасуский район

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительсва и строительсва акимата Карасуского района Костанайской области", 060440006896, Костанайская область, Карасуский Район, с Карасу, ИСАКОВА А., 73 87145222078

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО СТИК Star", 051040000147, Область Абай, г Семей, ЗАКАРИИ БЕЛИБАЕВА, 2А, 87222334151

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Павловское Карасуского района Костанайской области

Наименование объекта: Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Павловское Карасуского района Костанайской области

Договор подряда (контракт) №48 от 18.06.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за 23 сентябрь

на Антенно-мачтовое сооружение высотой 30 м

Основание: ЛС № 02-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 15.03.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0109-0101	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с.)	м2	144	4	576	
2	2	6101-0104-0101	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 1	м3	108	117	12 636	
3	3	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	90	217	19 530	
4	4	6101-0107-0705	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, площадь котлована по дну менее 100 м2, по одному следу 6-9 ударов, диаметр трамбовки до 1,5 м	м2	90	2667	240 030	
5	5	6101-0107-0801	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м3	90	1373	123 570	
6	6	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	90	7684	691 560	Казахстан
			Раздел 2. Фундаменты					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					

7	7	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	10	9338	93 380	
8	8	211-201-0605	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 15-20 мм	1 м3	11,6	8664	99 521	Казахстан
9	9	6104-0202-0103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	21	8099	170 079	
			неучтенные ресурсы					
9.1	9.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	21	0	0	
10	10	6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	12	6090	73 080	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	12	0	0	
11	11	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	14,583	47309	689 907	Казахстан
12	12	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	214	4236	906 504	
13	13	6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,93192	304849	284 095	
14	14	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,198	449673	89 035	Казахстан
15	15	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,7008	401774	281 563	Казахстан
16	16	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0336	323566	10 872	Казахстан
17	17	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00027	954056	260	Казахстан
			Раздел 3. Металлоконструкции					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
18	18	1134-0101-0701	Радиомачты стальные решетчатые на оттяжках для зоновых линий связи высотой до 30 м. Установка	т ствола мачты	7,10421	516486	3 669 226	
19	19	222-524-0103	Мачты (отдельностоящие или объединенные в системы) в комплекте с реями, вибраторами, консолями, опорными кожухами, лестничными площадками и т.д., высотой до 350 м, масса 1 м ствола от 300 до 400 кг	1 т	6,96761	1163693	8 108 160	Казахстан
20	20	217-101-0102	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	1 т	0,03791	1190310	45 125	

21	21	261-102-0260	Канат стальной оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1800-1900 Н/мм2, диаметром 11 мм ГОСТ 3241-91	10 м	14,7	5241	77 043	
22	22	261-404-0509	Детали механические для оттяжек /канатов диаметром 23,5 мм/ радиомачт шпренгельных ГОСТ Р 51177-2017	1 кг	18,48	1216	22 453	
23	23	252-207-1605	Зажим MEFIX 35-50	1 шт.	24	2396	57 480	
24	24	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	213,12636	266	56 478	
25	25	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	426,25272	203	86 742	
			Раздел 4. Ограда и ворота с калиткой					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
26	26	6104-0801-0209	Установка металлических оград высота, до 2,2 м из сетки по железобетонным столбам без цоколя	м	42	15750	661 500	
26.1	26.1							
27	27	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,50876	449673	228 776	Казахстан
28	28	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02996	335908	10 064	Казахстан
29	29	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,5831	346312	201 936	Казахстан
30	30	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	64,484	1023	65 967	Казахстан
31	31	6104-0801-0302	Устройство ворот распашных с установкой металлических и бетонных столбов	шт.	1	100712	100 712	
			неучтенные ресурсы					
31.1	31.1	261-101-0356	Столбы бетонные	шт	1	0	0	
31.2	31.2	261-104-0116	Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003	шт	2	0	0	
32	32	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	4	601	2 404	
33	33	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,00044	449673	198	Казахстан
34	34	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0007	346312	242	Казахстан

35	35	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1164	449673	52 342	Казахстан
36	36	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00408	336908	1 371	Казахстан
37	37	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,0063	346312	2 182	Казахстан
38	38	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	9,212	1023	9 424	Казахстан
39	39	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1 м3	1,9	34795	66 110	Казахстан
40	40	211-201-0104	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	0,6	8232	4 939	
41	41	1114-0203-0201	Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор	м проволоки	240	138	33 120	
42	42	261-102-0233	Проволока копючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	1 кг	20	845	16 900	
43	43	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	1 м	53,6	2043	109 505	Казахстан
44	44	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	54,3117	265	14 393	
45	45	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	108,6234	203	22 105	

	Итого:			17 513 094
	из них:			
	затраты на труд рабочих	Тенге		3 937 288
	- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		1 939 656
	машины и механизмы	Тенге		1 802 690
	- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		498 374
	материалы, изделия и конструкции	Тенге		11 772 847
	оборудование	Тенге		0
	перевозки	Тенге		0
	прочие затраты	Тенге		0

	нормативная трудоемкость	чел -ч	895
Всего			**17 513 094**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9.4% , с Кветер = 1)			1 646 231
Итого с общеплощадочными затратами			**19 159 325**
Сметная прибыль (5%)			957 966
Непредвиденные работы и затраты. (3%)			**574 780**
Итого в текущих ценах с 15.03.2024 г.			**20 661 218**
Итого по акту в текущих ценах 2023. (Кпер = 1,038000000)			**21 446 344**
НДС (12%)			2 577 404
Итого			**24 023 748**
Итого с понижающим коофициентом К= 0,98			**23 543 273**
В том числе НДС 12%			**2 522 493**

Сдал (Подрядчик)

ТОО" СТИК Star", 051040000147

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шепелев А.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района" 060440006896

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Григоренко И.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Балымбеков Абил Бахытович

ИИН . № KZ70VJE00087401, № KZ00VJE00087400, KZ43VJE00087402

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Генеральный директор ТОО "Аврора Сервис"

Ким Анна Михайловна

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

SANA 2024 3 1 от 29.03.2024 г. Цена региона Костанайская область Карасуский район

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительсва и строительсва акимата Карасуского района Костанайской области", 060443336896, Костанайская область, Карасуский район, С Карасу, ИСАКОВА А. 73, 87145222078

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СТИК Star", 051040000147, Область Абай, г Семей, ЗАКАРИИ БЕЛИБАЕВА, 2А, 87222334151

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Павловское Карасуского района Костанайской области

Наименование объекта: Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Павловское Карасуского района Костанайской области

Договор подряда (контракт) № 48 от 18.06.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за 23 сентябрь

на Молниезащита

Основание: ЛС № 02-01-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 15.03.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Раздел без наименования					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	4	1573	6 292	
2	2	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	4823	24 115	
3	3	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,0254	324621	8 245	Казахстан
4	4	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	77,5	1573	121 908	
5	5	6124-0203-0308	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	40,5	2347	95 054	
6	6	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	1 м	40,5	940	38 070	Казахстан
7	7	1134-0206-0402	Молниеотвод. Устройство к опорам высотой свыше 8,5 м	молниеотвод	1	5558	5 558	
8	8	252-301-2102	Система уравнивания потенциалов NE2005; главная заземляющая шина с изоляторами, 6 подключений, медь	1 шт.	1	13817	13 817	
9	9	252-207-0438	Наконечник кабельный типа М35 мм2, медный, длиной 60 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	1 шт.	8	294	2 352	Казахстан

10	10	252-207-0436	Наконечник кабельный типа М16 мм2, медный, длиной 40 мм, диаметром 9 мм ГОСТ 23981-80	1 шт.	12	140	1 680	Казахстан
11	11	252-207-2039	Болт М12 с гайкой	1 шт.	20	1139	22 780	
			Итого:				339 871	
			из них					
			затраты на труд рабочих	Тенге			183 549	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			89 381	
			машины и механизмы	Тенге			7 402	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			1 799	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			148 920	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			35	

Всего	**339 871**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4% , с Кветер = 1)	31 948
Итого с общеплощадочными затратами	**371 819**
Сметная прибыль (5%)	18 591
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**11 155**
Итого в текущих ценах с 15.03.2024 г.	**401 565**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,038000000)	**416 824**
НДС (12%)	50 019
Итого	**466 843**
Всего с понижающим коэфициентом К=0,98	**457 506**
В том числе НДС 12%	**49 018**

Сдал (Подрядчик)

ТОО" СТИК Star", 051040000147

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шепелев А.А**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района" 060440006896

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Григоренко И.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Балымбетов Абил Бахытович

ИИН , № KZ70VJE00087401, № KZ00VJE00087400, KZ43VJE00087402

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Генеральный директор ТОО "Аврора Сервис"

Ким Артур Михайлович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

SANA 2024.3.1 от 29.03.2024 г. Цена региона Костанайская область Карасуский район

Заказчик: "Отдел архитектуры, градостроительсва и строительсва акимата Карасуского района Костанайской области", 060440006896,Костанайская область, Карасуский район, с.Карасу, ИСАКОВА А., 73, 87145222078.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СТИК Star", 051040000147, область Абай, г.Семей, ЗАКАРИИ БЕЛИБАЕВА, 2А, 87222334151

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Павловское Карасуского района Костанайской области

Наименование объекта: Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Павловское Карасуского района Костанайской области

Договор подряда (контракт) № 48 от 18.06.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №3

за 22 октября

на Наружние сети электроснабжения

Основание: ЛС № 04-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 15.03.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**19,98**	**7750**	**154845,00**	
2	**2**	**6124-0201-0201**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**м**	**6,12**	**808**	**4944,96**	
3	**3**	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**1 м3**	**6,12**	**5689**	**34816,68**	**Казахстан**
4	**4**	**6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**13,86**	**3683**	**51046,38**	
			Раздел 2. Монтажные работы					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
5	**5**	**6124-0202-1001**	**Устройство ввода в здание в стальной трубе, сечение провода до 16 мм2, количество в линии 2**	**шт.**	**1**	**51927**	**51927,00**	
6	**6**	**6124-0201-0801**	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**9**	**1052**	**9468,00**	
7	**7**	**241-207-0605**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**1 м**	**9**	**4288**	**38592,00**	
8	**8**	**6124-0201-0101**	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**101**	**1112**	**112312,00**	
9	**9**	**243-113-0905**	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	**1 м**	**112,2**	**1014**	**113770,80**	**Казахстан**
10	**10**	**6124-0201-0602**	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м**	**5**	**2041**	**10205,00**	
11	**11**	**243-106-0805**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х10 (ок)-1**	**1 м**	**5,1**	**2852**	**14545,20**	**Казахстан**

12	12	6124-0201-1501	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	2	6374	12748,00	
13	13	243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕЕ01, с ленточной броней	1 шт.	2	10216	20432,00	
14	14	243-902-1002	Наконечник медный луженый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки JG-10	100 шт.	0,08	12851	1028,08	
15	15	252-301-1443	Комплект заземления, 6м HZ	1 шт.	2	63844	127688,00	
16	16	252-207-0474	Наконечник кабельный типа ТТА-300/2;(ТТА-400/2)	1 шт.	2	33347	66694,00	
17	17	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1 шт.	1	1957	1957,00	Казахстан
18	18	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	1 т	0,001	7763690	7763,69	
19	19	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	1 т	0,00068	1352536	925,13	
20	20	241-211-0801	Муфта полимерная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	1 шт.	2	1068	2136,00	
21	21	261-105-0605	Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл	1 шт.	1	2013	2013,00	
22	22	7101-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	19322	19322,00	
			неучтенные ресурсы					
22.1	22.1	261-102-0352	Стойки металлические опорные	т	0	0	0,00	
22.2	22.2	261-107-0650	Щитки металлические	шт.	1	0	0,00	
23	23	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	1 шт.	1	7002	7002,00	
24	24	251-101-0139	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.28, размером 200 мм х 300 мм	1 шт.	1	3049	3049,00	Казахстан
25	25	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0005	335908	167,95	Казахстан
26	26	6124-0103-2002	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 6	шт.	1	7865	7865,00	
27	27	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2615	2615,00	
28	28	6124-0201-0602	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	5	2041	10205,00	
29	29	243-141-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением6 мм2	1 м	5	47	235,00	Казахстан
			Раздел 3. Крепеж шкафа на теле АМС					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
30	30	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	1 м	0,52	462	240,24	Казахстан
31	31	217-104-0101	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованная стяжная	1 кг	0,42	1165	489,30	
32	32	222-530-1011	Гайка монтажная к профиля, типа Hilti TL MT-TL M8	1 шт.	4	810	3240,00	

33	33	222-530-2705	Шайба оцинкованная, типа Hilti MT-ZW M8 OC	1 шт.	8	412	3296,00	
			Раздел 4. Заземление					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
34	34	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	9	1573	14157,00	
35	35	6124-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	11272	33816,00	
36	36	6124-0203-0308	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	6	2347	14082,00	
37	37	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	1 м	6	940	5640,00	Казахстан
			Раздел 5. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
38	38	1220-0101-0104	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	0,48	11007	5283,36	
39	39	7101-0602-0307	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	4	3060	12240,00	
			неучтенные ресурсы					
39.1	39.1	261-101-0223	Смеси асфальтобетонные	т	0,3888	0	0,00	
40	40	7101-0602-0407	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0307	м2	4	656	2624,00	
41	41	7101-0602-0309	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	4	3209	12836,00	
42	42	7101-0602-0409	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0309	м2	4	691	2764,00	
43	43	1220-0401-0202	Бортовые камни бетонные. Ремонт без замены	м	2	16050	32100,00	

Итого:		1033126,78
из них:		
затраты на труд рабочих	Тенге	402753,00
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге	195207,88
машины и механизмы	Тенге	105245,76
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге	30442,36
материалы, изделия и конструкции	Тенге	525123,08
оборудование	Тенге	0,00
перевозки	Тенге	0,00
прочие затраты	Тенге	0,00
нормативная трудоемкость	чел.-ч	96,44

Всего	**1 033 126,78**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4% , с Кветер = 1)	97 114,25
Итого с общеплощадочными затратами	**1 130 241,03**
Сметная прибыль (5%)	56 512,05
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**33 907,24**
Итого в текущих ценах с 15.03.2024 г.	**1 220 660,32**
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,038000000)	**1 267 045,41**
НДС (12%)	152 045,44
Итого	**1 419 090,85**
Всего с понижающим коофицентом К=0,9807	**1 391 702,40**
В том числе НДС 12%	**149 111,72**

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО" СТИК Star", 051040000147	**ГУ "Отдел архитектуры, трои ... ства акимата Карасуского района" 896**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование ... ции, бизнес-ид... ный идентифи... ер или
Директор **Шепелев А.А**	**И.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)	(должно...

Эксперт(ы) технического надзора:

Балымбеков Абил Бахытович

ИИН , № KZ70VJE00087401, № KZ00VJE00087400, KZ43

(должность, фамилия, имя, от... ...альный ... ...ный ... ...ый ... ...ый ... ...ый

SANA 2024 3 1 от 29 03 2024 г

Цена региона Костанайская область Карасуский район

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района", 060440006896 Костанайская область, Карасуский район, с Карасу, ИСАКОВА А., 73, 87145222078
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО СТИК Star", 051040000147, область Абай, г.Семей, ЗАКАРИИ БЕЛИБАЕВА, 2А, 87222334151
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Павловское Карасуского района Костанайской области

Наименование объекта: Строительство антенно-мачтового сооружения высотой 30 метров в селе Павловское Карасуского района Костанайской области

Договор подряда (контракт) № 48 от 18 06 2024 г

Акт приемки выполненных работ №4

за 23 сентябрь

на Благоустройство

Основание ЛС № 07-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 15 03 2024 г

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Вертикальная планировка					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	6,61	83	549	
2	2	6101-0104-0101	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	27	117	3 159	
3	3	6101-0109-0105	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 1	м2	135,93333	17	2 311	
			Раздел 2. Покрытие					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
4	4	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	15	12790	191 850	
5	5	7101-0403-0301	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	100	2114	211 400	
6	6	7101-0403-0304	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303	м2	-100	587	-58 700	

7	7	7101-0301-0802	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	40	5749	229 960	
			неучтенные ресурсы					
7.1	7.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	40	0	0	
8	8	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	40	1542	61 680	
			Итого				642 209	
			из них					
			затраты на труд рабочих	Тенге			165 870	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			81 240	
			машины и механизмы	Тенге			96 558	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			21 222	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			379 780	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			44	

Всего	642 209
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9.4% , с Кватар = 1)	60 368
Итого с общеплощадочными затратами	702 577
Сметная прибыль (5%)	35 129
Непредвиденные работы и затраты (3%)	21 077
Итого в текущих ценах с 15.03.2024 г.	758 783
Итого по акту в текущих ценах 2023, (Кпер = 1,038000000)	787 617
НДС (12%)	94 514
Итого	882 131
Всего с понижающим коэффициентом К-0,98	864 488
В том числе НДС 12%	92 624

Сдал (Подрядчик)

ТОО" СТИК Star", 051040000147

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Шепелев А А**

(должность, подпись расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района" 06[illegible]

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Григоренко И.Е.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

Балымбеков Абзал Бахытович

ИИН , № KZ70VJE00087401, № KZ00VJE00087400, KZ43VJE00087402

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Генеральный директор ТОО "Аврора Сервис"

Ким Артур Михайлович

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)