Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«19» 11 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СТИК Star»**, (071400, Республика Казахстан, область Абай, город Семей, улица З. Белибаева, д.2 А, БИН 051040000147)
наименование организации, юридический адрес

в лице Шепелева А.А.
Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство антенно-мачтового сооружения, высотой 30 метров»**
по адресу: **Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, с/о Жамбылский., село Павловское**
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

заказчиком которого является заказчиком ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района» **в лице руководителя Григоренко И. Е.**
наименование организации, Ф.И.О. (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **по проекту ТОО «Аврора Сервис»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Карасуского района» № 45 от 29.04.24г.**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические: показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаты, өнімділігі және тағы сондай /Мощность, производительность и так далее	Өлшем бірлігі /Единица измерения	Жоба бойынша /По проекту		Нақтылы /Фактически
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескеррумен) /общая (с учетом ранее принятых)	Соның ішінде жіберілетін кешенді немесе кезекті /в том числе пускового комплекса или очереди	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескеррумен) /общая (с учетом ранее ———
Общая Высота металлического каркаса опоры	м	30		30

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	қабат /этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатные двухкомнатные трехкомнатные четырехкомнатные и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными здание: **фундамент, конструкция опоры – металлический каркас;**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечение взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «18» июля 2024 года
месяц, год
окончание работ «28» октября 2024 года
месяц, год

при продолжительности строительства, два месяца:
по норме или по проекту организации строительства 2,5 месяц; фактически 2,5 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _% и фактически применено _% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);";

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению- _____

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «ЭПК-forfait» Касатюк М.В.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); **не требуется**

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **не требуется**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СТИК Star»** считает объект **«Строительство антенно-мачтового сооружения, высотой 30 метров»** по адресу: **Республика Казахстан, Костанайская область, Карасуский район, с/о Жамбылский., село Павловское**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СТИК Star», директор Шепелев А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.