Форма № КС-3

Утверждена
приказом и.о. министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания «АрАй-НС»
ДОГОВОР № 60 от 10.11.2022г.
Наименование стройки: "Строительство водопровода села Кызылозен Тупкараганского района, Мангистауской области"

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		60	10.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9	10
Всего по стройке:	104 222 679	132 937 091		-	-	-	-	-	15 952 451	148 889 542
в том числе в отчетном месяце:		132 937 091							15 952 451	148 889 542
удержание аванса 30%		39 881 128							4 785 735	44 666 863
в том числе в отчетном месяце:		93 055 963		-	-	-	-	-	11 166 716	104 222 679

Заказчик:

Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства" БИН 150740017366

Руководитель _____ **Мухан Н.С.**

Подрядчик:

ТОО "Компания "АрАй-НС"
БИН 091240005958

Директор _____ **Мурзабаев А.М.**

Технический надзор:

ТОО "Снипстрой" БИН 120940002382

№ KZ08VJE00047874 от 03.07.2019 г.

Эксперт _____ **Усербеков А.И.**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Компания «АрАй-НС»

ДОГОВОР № 60 от 10.11.2022г. доп.согл. №1 от 02.12.2022 г.

Наименование стройки: "Строительство водопровода села Кызылозен Тупкараганского района, Мангистауской области"

Акт выполненных работ №1
за декабрь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Наружные сети водоснабжения и канализации												
РАЗДЕЛ 1.КОЛЬЦЕВАЯ СЕТЬ ВОДОПРОВОДА В1												
Подраздел 3.Трубопроводы												
Земляные работы												
15	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	10233,375		209,47	209,47	2143585	2143585	--	428574	2777952
						--	58,16	--	595173		205793	
16	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м.	м³ грунта	316,125		2603,63	--	823073	--	--	592611	1528939
						2603,63	--	823073	--		113255	
17	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	562,6		1344,70	--	756528	--	--	544698	1405324
						1344,70	--	756528	--		104098	
18	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м³	5063,8		47,25	47,25	239265	239265	--	57322	320336
						--	15,72	--	79603		23749	
Трубопроводы												
21	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2		613750,15	258235,77	1227500	516472	--	889731	2286610
						355514,38	93844,77	711029	187690		169379	
22	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	6230		2542,00	--	15836660	--	15836660	--	17103593
						--	--	--	--		1266933	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	30	857,00	--	25710	--	25710	--	27767
					--	--	--	--		2057	
25	С1241-201-0605 241-201-0605 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	м	426	139,00	--	59214	--	59214	--	63951
					--	--	--	--		4737	
26	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм**	м	2665,4	111,00	--	295859	--	295859	--	319528
					--	--	--	--		23669	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				2290630				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2899322			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					862466			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						16217443		
	Накладные расходы		тенге							2512936	
	Сметная прибыль		тенге							1913670	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								25834000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				21407394	2899322	16217443	2512936	25834000
							2290630	862466	--	1913670	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				21407394				
	Всего заработная плата		тенге					3153096			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				16217443				
		Накладные расходы	тенге				2512936				
		Сметная прибыль	тенге				1913670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				25834000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1661
		Сметная заработная плата	тенге					3153096			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				25834000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1661
		Сметная заработная плата	тенге					3153096			
		РАЗДЕЛ 2.ОБЩЕЗАВОДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
37	С1244-404-0106 244-404-0106 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	шт.	30	51761,00	--	1552830	--	1552830	--	1677056
					--	--	--	--		124226	
		Подраздел 2.Колодцы сб ж/б:Д1000,Д1500,Д2500-10/145/35/2									
		Колодец водопроводный круглый из сборного железобетона МК-5...14 D=1000 мм									
56	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	30	17500,00	--	525000	--	525000	--	567000
					--	--	--	--		42000	
57	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	10	14347,00	--	143470	--	143470	--	154948
					--	--	--	--		11478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	10	13895,00 --	-- --	138950 --	-- --	138950	-- 11116	150066
59	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	10	3183,00 --	-- --	31830 --	-- --	31830	-- 2546	34376
				Колодец водопроводный круглый из сборного железобетона D=1500 мм-145шт							
63	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	41,64	37057,97 17525,79	13709,57 6409,07	1543094 729774	570867 266874	242453	986681 202382	2732157
64	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	75	27934,00 --	-- --	2095050 --	-- --	2095050	-- 167604	2262654
65	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	30	30480,00 --	-- --	914400 --	-- --	914400	-- 73152	987552
66	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	30	32501,00 --	-- --	975030 --	-- --	975030	-- 78002	1053032
70	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	354,3	1260,93 474,70	27,11 4,55	446747 168186	9605 1612	268956	157912 48373	653031
				Колодец водопроводный круглый из сборного железобетона D=2000 мм ВК 35 шт							
71	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,82	37057,97 17525,79	13709,57 6409,07	104503 49423	38661 18074	16419	66821 13706	185030
72	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	12	39841,00 --	-- --	478092 --	-- --	478092	-- 38247	516339
73	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	54036,00 --	-- --	108072 --	-- --	108072	-- 8646	116718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	47770,00	--	95540	--	95540	--	103183
					--	--	--	--		7643	
78	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	26,32	1260,93	27,11	33188	714	19980	11731	48512
					474,70	4,55	12494	120		3593	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				959877				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					619847			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					286680			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						6053243		
	Накладные расходы		тенге							1223145	
	Сметная прибыль		тенге							708488	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								9564599
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				9185796	619847	7606072	1223145	11241654
							959877	286680	--	832714	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				9185796				
	Материалы		тенге				547809				
	Всего заработная плата		тенге					1246557			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				7058264				
		Накладные расходы	тенге				1223145				
		Сметная прибыль	тенге				832714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11241655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	тенге					1246557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				11241655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								598
		Сметная заработная плата	тенге					1246557			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								37075655
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3250507				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					3519169			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1149146			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						23823516		
		- Накладные расходы	тенге							3736081	
		- Сметная прибыль	тенге							2746384	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Технологические решения наружных сетей водоснабжения

РАЗДЕЛ 2.Площадка водопроводных сооружении

94	Прайс лист	Блочно-модульное водоочистное сооружение Q=195м³/сут	к-т	1	46082142,86	--	46082143	--		--	46082143
					--	--	--	--	46082143	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Прайс лист	**Надземные стальные горизонтальные резервуары для чистой воды V=150м³ в комплекте: теплоизоляция, внутренняя и наружная антикоризоляция, электрообогрев кабельная**	**к-т**	**2**	**26840952,36**	**--**	**53681905**	**--**		**--**	**53681905**
					--	**--**	**--**	**--**	**53681905**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**99764048**	**--**	**--**	**--**	**99764048**
							--	**--**	**99764048**	**--**	
	Стоимость оборудования		тенге				**99764048**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				**99764048**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**99764048**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**99764048**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	тенге						**99764048**		

		ИТОГО ПО АКТУ:									136 839 703
		в том числе оборудования									99 764 048
		Временные здания и сооружения 0,8%									296 605
		Итого :									137 136 308
		Непредвиденные работы и затраты 2%									747 445
		ИТОГО									137 883 753
		на 2022 год -67%									92 382 115
		на 2023 год-33%									47 551 665
		ИТОГО									139 933 780
		Итого с понижающим коэффициентом									132 937 091
		Налог на добавленную стоимость - 12 %									15 952 451
		Всего по акту с учетом НДС (12%)									148 889 542
		Удержание аванса 30%									44 666 862
		Всего к оплате с НДС									104 222 679

Заказчик:
Государственное учреждение "Тупкараганский районный отдел строительства"
БИН 150740017366

Руководитель _____ **Мухан Н.С.**

Технический надзор:
ТОО "Снипстрой" БИН 120940002382
№ KZ08VJE00047874 от 05.07.2019 г.

Эксперт _____ **Усербеков А.И.**

Подрядчик:
ТОО "Компания "АрАй-НС"
БИН 091240005958

Директор _____ **Уразбаев А.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Актау Саулет Құрылыс"

Главный инженер проекта _____ **Кадирбектов Т.Н.**