Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

«15» Марта 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : ***ТОО «Компания АрАй-НС» , Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, улица Западная, строение 174, почтовый индекс 150000***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице: **Уразбаева Алмаса Мэлсовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) по объекту:

«Строительство водопровода села Кызылозен, Тупкараганского района, Мангистауской области.(Корректировка)» , Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Кызылозенский с.о.
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: **ГУ «Тупкараганский районный отдел строительств» и.о. руководителя Сатыбаев М.Г.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «AlmasGroup» ТОО «РаЗа Строй».**
(наименование организации)
3.Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО "Ақтау Сәулет-Құрылыс" Том 2. Альбом 1. Генеральный план , Том 2. Альбом 2. Наружные сети водоснабжения и водоотведения ,Том 2. Альбом 3. Технология наружных сетей водоснабжения, Том 2. Альбом 4. Архитектурно-строительные решения ,Том 2. Альбом 5. Электроснабжения ,Том 2. Альбом 6. Автоматизация комплексная***
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) ***ГУ "Тупкараганский районный отдел строительства", № 46/1 от 12.09.2022 года***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба из ПЭ 110х6,6 HDPE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001	пм	6230		6345	
Труба 63х3,8 "Питьевая" HDPE SDR17 ГОСТ 18599-2001	пм	390,7		735,3	
Труба из полиэтилена 25х2,3 HDPE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001	пм	2666		2551	
Труба из полиэтилена 32х2,3 HDPE 100 SDR 17	пм	426		872	

ГОСТ 18599-2001					
Труба HDPE SDR17 -90x 5,4 "Питьевая" ГОСТ 18599-2001	пм	1271		1804,7	
Труба HDPE SDR17-75x4,5 "Питьевая"	пм	176		113,1	
Колодцы круглые из сборного железобетона Ø1000 мм	компл.	13		13	
Колодцы круглые из сборного железобетона Ø1500 мм	компл.	154		154	
Колодцы круглые из сборного железобетона Ø2000 мм	компл.	38		27	
Колодцы круглые из сборного железобетона Ø2500 мм	компл.	5		0	
Опора освещение	шт	6		6	
Стойка СВ 105-5	шт	18		17	
Комплектная трансформаторная подстанция с маслянным трансформатором мощностью 63 кВА, на напряжение 10/0,4 кВ, ввод воздушный , вывод кабельный	компл.	1		1	
Комплектная трансформаторная подстанция с маслянным трансформатором мощностью 25 кВА, на напряжение 10/0,4 кВ, ввод воздушный , вывод кабельный	компл.	1		1	
Самонесущий изолированный провод (Тип-3), Сип-3 1x50	м	1610		1560	

5. Вода с эксплуатационных скважин с помощью подземных погружных насосов подается в водовод из труб ПНД с диаметром 63-90 мм к блочно-модульному зданию водоподготовки, далее в резервуары чистой воды РВЧ150 (2шт). С резервуаров с помощью модульной насосной станции II подъёма подается в проектируемуюс кольцевую сеть питьевого водоснабжения села. В насосные станции с погружным насосом 3-ей категории водоснабжения (примечание 3 п.10.1 СНиП РК 4.01-02-2009) предусмотрены в скважинах №1, №2, №3 Необходимая контрольно-измерительная, запорная арматура, вантузы, трубная обвязка размещены в водопроводном колодце диаметрами 2500м. Водопроводный колодец установлены на наземной части скважины и в обволовке. Способ забора воды – напорный при помощи погружного насоса размещенной на дне скважины соответствующие дебиту каждой скважины. Проектом предусмотрен насос типа SP7-17 (погружной центробежный агрегат), который находится внутри скважин. Подключение водовода к водозаборному сооружению осуществляется через напорный трубопровод. Для доведения исходной воды со скважин до «Питьевого качества» проектом предусмотрены локальная очистка на блочно-модульном сооружении водоподготовки полностью заводского изготовления. По желанию Заказчика для удобства обслуживания и рекомендованного с положительной стороны при эксплуатации (т.к. в селе установлены блочно-модульное здание водоподготовки фирмы ТОО «Qeruen XXI») приняты в проекте блочно-модульная локальная станция очистки воды указанной компании. Насосная станция II подъема предназначена для подачи чистой воды с резервуаров РВЧ 150 в распределительную кольцевую сеть. Максимальная расчетная производительность насосной станции для питьевого водоснабжения составляет 15,26 м3/час, напор 46м, для пожаротушения 33,26 м3/час с напором 47м. Насосы пожаротушения срабатывает при разборе воды с сети более 15,26м3/час. В модульной насосной станции II подъёма ENERGO NS BMZ BBF водоснабжения (примечание 3 п.10.1 СНиП РК 4.01-02-2009) размещена необходимая контрольно-измерительная, запорная арматура, трубная обвязка, которая

входит в комплект поставки ТОО «Энергостан». Станция представляет собой блочно-модульное здание прямоугольной формы в плане полной заводской готовности, установленное на понтонах. Резервуары стальные горизонтальные объёмами 150 м3 запроектированы как накопители очищенной питьевой воды для обеспечения стабильной работы системы водоснабжения. Электроснабжение выполнен на основании технических условии АО «МРЭК» исх.№00-09-3-07/1481 и исх.№00-09-3-07/1782 от 31.05.2021г. Точка подключения существующие опоры №36 и №56, ячейки №10 ПС110- 10кв «Тюпкараган». Электроснабжения площадок до проектной КТП выполнено ВЛ-10кВ на опоре ж/бетонных стойках СВ-105. До вводных электрощитов кабель прокладывается подземно на глубине 0,8 м, длина трассы 920м и 180м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам оего приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования.

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности,охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **декабрь 2022 г.;**
месяц, год

окончание работ **2024 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;

фактически, месяц: ___;

«МЕМҚАЛАҚҰРЫЛЫСҚАДАСТРЫ» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Мангистаудағы филиалы МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ КАДАСТРЫНЫҢ ДЕРЕКТЕР ҚОРЫНА ЕНГІЗІЛДІ 2024 ж. «28» 04 №2024-2[illegible]

ТОО „Компания АрАй-НС" по дов. Кулебаевой

9.Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиямпроектаи государственныхнормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 85 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«Тұпқараған су жүйесі» МКК, Жеткизгенов А.,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **не требуется**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопровода села Кызылозен, Тупкараганского района, Мангистауской области.(Корректировка)»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Уразбаев А.М.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

"Компания АрАй-НС" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН