Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат **за август 2025 года**

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "2022 Инжиниринг"

Договор: №3-025-25/2 от 03.08.2025 г.

Вид работы и объект: Монтаж наружного освещения в городе Жезказган

Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							
	С начала года по отчетный месяц включительно	В том числе:			За отчетный месяц	В том числе:		
		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты		СМР	Стоимость оборудования	Прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Монтаж наружного освещения в городе Жезказган области Улытау	**11 414 887,68**	**10 191 864,00**			**11 414 887,68**	**10 191 864,00**		
НДС 12% в т.ч.	**1 223 023,68**				**1 223 023,68**			

Заказчик

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"

Руководитель Сейтказинов М.М.

Подрядчик

ТОО "2022 Инжиниринг"

Директор Шұлғаубай Ә.Б.

Форма 2а пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "2022 Инжиниринг"

Стройка: Монтаж наружного освещения в городе Жезказган

Договор подряда (контракт): №3-025-25/2 от 03.08.2025 г.

Акт приемки выполненных работ № 9
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
1	1133-0304-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	28	33 506	938 168
2	211-202-0302 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	$м^3$	0,3724	7 600	2 830
3	247-306-0107 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, типа СО-10	шт.	28	164 235	4 598 580
4	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,428	379 375	541 748
5	243-701-0717 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	м	1 456,252	666	969 864
6	247-107-0701 *СпрСЦ 12.2024*	Щиток вводный в опору освещения для светильников светодиодных типа ROSA ТВ - 1, мощность 500 Вт, 3 кабеля, 1 гнездо под предохранитель, 273х90х76	шт.	28	28 228	790 384
7	1308-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	28	46 623	1 305 444
8	214-209-0209 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	16,8	853	14 330
9	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0028	954 056	2 671
10	236-203-0109 *РСНБ РК 2022*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0196	859 926	16 855
11	247-306-0304 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн однорожковый типа "Ива" КИШ 48.1,5 угол 30 град	шт.	28	12 800	358 400

		3 2	4	5	6	7
12	1308-0205-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	шт.	28	25 908	725 424
13	261-107-0694 *РСНБ РК 2022*	Лента ПХВ-304	кг	0,336	421	141
14	261-107-0783 *РСНБ РК 2022*	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,28	492	138
15	243-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,40012	235 554	94 250
16	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,28	4 837	1 354
17	247-103-0238 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Виктория LED-130-ШБ/К50 (5Y), мощность 130 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	28	71 098	1 990 744
18	1133-0209-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	84	1 113	93 492
19	261-107-0567 *РСНБ РК 2022*	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001008	278 998	281
20	243-906-1201 *РСНБ РК 2022*	Арматура заземления для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с алюминиевым ламинированным экраном ГОСТ 13781.0-86 типа SMOE-62600 для переходной муфты типа TRAJ-CEE01, в комплекте: изолирующая трубка, механический соединитель, изолированнный поводок, клипса для ответвления, мастика, стяжки	комплект	28	25 395	711 060
21	252-207-2320 *РСНБ РК 2022*	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	28	5 476	153 328
22	252-202-0510 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	28	7 145	200 060
23	252-207-2636 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа P3X 95	шт.	56	1 446	80 976
24	252-207-1185 *СнрСЦ 12.2024*	Зажим анкерный PA 158	шт.	5	1 085	5 425
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**13 595 947**
		НДС,12%	тенге			1 631 514
		Итого с НДС	тенге			15 227 461
		К ОПЛАТЕ С ПОНИЖАЮЩИМ КОЭФФИЦИЕНТОМ:	**тенге**			**11 414 887,68**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "2022 Инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шұлгаубай Ә.Б.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Жезказгана"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сейтказинов М.М.

Место печати (при наличии)