Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарскойобласти

Подрядчик: ТОО "САРМАНСТРОЙ"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №26 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления бразования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, г. авлодар, ул. Семенченко, 70

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №26 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления бразования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, г. авлодар, ул. Семенченко, 70	55 001 480,80	55 001 480,80	49 108 465,00				5 893 015,80	55 001 480,80
Удержание аванса 30%								16 500 444,24
ИТОГО К ОПЛАТЕ							4 125 111,06	**38 501 036,56**

Заказчик:
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 26города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Руководитель _____ **Ниязбекова Г.М.**

Подрядчик:

ТОО "САРМАНСТРОЙ"

Директор _____ **Карабатыр Е.С.**

Технический надзор:
ТОО "ARSHA-MS"

Директор _____ **Доланбеков М.А.**

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарскойобласти

Подрядчик : ТОО "САРМАНСТРОЙ"

Стройка : Капитальный ремонт окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №26 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления бразования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, г. авлодар, ул. Семенченко, 70

Объект : Капитальный ремонт окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №26 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления бразования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, г. авлодар, ул. Семенченко, 70

Договор подряда (контракт) №1 от 07.01.2025г.

Акт выполненных работ №1

за **июнь 2025 (месяц, год)) на 2-01-02-01 Замена окон**

Номер по порядку	№ по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				
			Раздел 1. Демонтажные работы, ИТОГО:				**2 283 228**
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 283 228**
1	1	1206-0101-0101 Кклим = 1, 09	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**109,0**	**6 201**	**675 909**
2	2	1206-0101-0202 Кклим = 1, 09	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**442,8**	**2 141**	**948 035**
3	3	1206-0101-0302 Кклим = 1, 09	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**70,38**	**4 280**	**301 226**
4	4	1206-0101-0101 Кклим = 1, 09	**Коробки оконные ПВХ в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**10**	**6201**	**62 010**
5	5	1206-0101-0304 Кклим = 1, 09	**Доски подоконные пластиковые. Снятие**	**м2**	**8,55**	**619**	**5 292**
6	6	1208-0101-0401 Кклим = 1, 09	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**72,15**	**388**	**27 994**
7	7	1212-0104-0501 Кклим = 1, 09	**Откосы внутренние простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**172,76**	**759**	**131 125**
8	8	1212-0104-0501 Кклим = 1, 09	**Откосы наружные простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**79,05**	**759**	**59 999**
9	9	414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**1 т**	**30,49661**	**1389**	**42 360**
10	10	412-102-0116	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (15,5 км)**	**1 т·км**	**487,94576**	**60**	**29 277**

1		2	3	4	5	6	7
			Раздел 2. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**33 864 154**
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**33 864 154**
11	11	6108-0102-0108 Кклим = 1, 12	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	401,76	7926	**3 184 350**
12	12	223-102-0610 Кстм =1,04	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой О-1**	1 м2	401,76	59973	**24 094 608**
13	13	6108-0102-0108 Кклим = 1, 12	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	42,12	7926	**333 843**
14	14	223-102-0610 Кстм =1,04	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой О-2**	1 м2	42,12	59973	**2 526 048**
15	15	6108-0102-0105 Кклим = 1, 12	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой**	м2	2,16	7290	**15 746**
16	16	223-102-0505 Кстм =1,04	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	1 м2	2,16	44802	**96 773**
17	17	6108-0102-0105 Кклим = 1, 12	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, глухой**	м2	17,28	7290	**125 971**
18	18	223-102-0505 Кстм =1,04	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	1 м2	17,28	44802	**774 181**
21	21	6108-0105-0204 Кклим = 1, 12	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	300,5	3246	**975 423**
22	22	223-501-0103	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм**	1 м	281,5	1304	**367 076**
23	23	223-501-0107	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 450 мм**	1 м	19	2347	**44 593**
24	24	6112-0401-0202 Кклим = 1, 06	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали без полимерного покрытия шириной 250 мм, отлив**	м	288,6	2059	**594 227**
	24.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КНГ размерами 40 мм х 40 мм	м	303,03	384	116 364
	24.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали без покрытия (прим.)	м	303,03	865	262 121

1		2	3	4	5	6	7
25	**29**	**223-503-0401**	**Сетка антимоскитная**	**1 м2**	**70,9776**	**4971**	**352 830**

ИТОГО включение:	тенге		**36 147 382,00**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6;3%)	6,3%		2 277 285,07
Итого			**38 424 667,07**
Сметная прибыль 5%	5%		1 921 233,35
Непредвиденные работы и затраты-5%	5%		1 921 233,35
ИТОГО			**42 267 133,77**
В текущих и прогнозных ценах			
в т.ч. с разбивкой по годам			
2025 г. II квартал- 50% (Кпер = 1,0388)	50%	1,0388	**21 953 549,28**
2025 г. III квартал - 50% (Кпер = 1,0587)	50%	1,0587	**22 374 107,26**
ИТОГО			**44 327 656,54**
Итого с тендерной скидкой К=0,98	0,98		**43 441 103,41**
НДС (12 %)	12%		5 212 932,41
Всего с учетом НДС (12 %)			**48 654 035,82**

Подрядчик:

ТОО "САРМАЙСТРОЙ"

Директор _____ Карабатыр Е.С.

Заказчик:

КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 26города Павлодара» Жилищно-коммунального хозяйства города Павлодара, управления образования Павлодарскойобласти

Руководитель _____ Ниязбекова Г.М.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО

Эксперт _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО

Эксперт _____

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарскойобласти

Подрядчик : ТОО "САРМАНСТРОЙ"

Стройка : Капитальный ремонт окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №26 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления бразования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, г. авлодар, ул. Семенченко, 70

Объект : Капитальный ремонт окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №26 города Павлодара» отдела образования города Павлодара,управления бразования Павлодарской области по адресу: Павлодарская область, г. авлодар, ул. Семенченко, 70

Договор подряда (контракт) №1 от 07.01.2025г.

Акт выполненных работ №2

за **Июнь 2025** (месяц, год)) на Сличительная ведомость исключаемых и включаемых видов работ №1

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 2.	**Включение**				**6859538**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 874 254
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 437 603*
		машины и механизмы	тенге			38 542
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13 014*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 649 536
		прочие затраты	тенге			2 297 206
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	591		
		Окна О-5				
	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**38,304**	**7 926**	**303 598**
	С1223-102-0610	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м^2**	**38,304**	**59 973**	**2 297 206**
		Окна. Внутренние откосы				
	1110-0405-0101 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Откосы оконных проемов. Облицовка сэндвич-панелью ПВХ**	**м откоса**	**702,6**	**1 981**	**1 391 851**
	232-101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм**	**м^2**	**172,76**	**4 147**	**716 436**
		Окна. Наружные откосы				
	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос**	**м**	**702,6**	**2 059**	**1 446 653**

1	2	3	4	5	6	7
	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	737,73	954	703 794

ИТОГО включение:	тенге		**6859538**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,3%)	6,3%		432 150,89
Итого			**7 291 688,89**
Сметная прибыль 5%	5%		364 584,44
Непредвиденные работы и затраты-5%	5%		364 584,44
ИТОГО			**8 020 857,78**
В текущих и прогнозных ценах			
в т.ч. с разбивкой по годам			
2025 г. II квартал- 50% (Кпер = 1,0388)	50%	**1,0388**	**4 166 033,53**
2025 г. III квартал - 50% (Кпер = 1,0587)	50%	**1,0587**	**4 245 841,07**
ИТОГО			**8 411 874,60**
Итого с тендерной скидкой К=0,98	0,98		**8 243 637,11**
НДС (12 %)	12%		989 236,45
Всего с учетом НДС (12 %)			**9 232 873,56**
Дополнительная скидка подрядчика			2 885 428,58
Итого с дополнительной скидкой подрядчика			**6 347 444,98**

Подрядчик:
ТОО "САРМАНСТРОЙ"

Директор_____Карабатыр Е.С.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ARSHA-MS"

Эксперт_____Карагужинов М.К.
Аттестат №ч KZ25VJE00036607 от 06.04.2018

Заказчик:
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 26города Павлодара» отдела

Руководитель_____Ниязбекова Г.М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"

Директор_____Калистратова А.А.