Заказчик: ГККП "Шымкент жастар театры" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент

Подрядчик: ИП Талгат

Наименование объекта : Текущий ремонт здании ГККП "Шымкент жастар театры" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент

АКТ № 32/01
о приемке выполненных ремонтных работ на 15 августа 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1110-0201-0204 РСНБ РК	Устройство гипсокартонной перегородкина на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	м2	243,55	11556		2814464				2814464
2	222-502-0301 РСНБ РК	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	641,272021	296		189817				189817
3	222-529-0302 РСНБ РК	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованная СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1897,624696	341		647090				647090
4	234-101-0205 РСНБ РК	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	25	51706		1292650				1292650
5	1115-0202-0901 РСНБ РК	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	243,55	2897		705564				705564
6	232-503-0103 РСНБ РК	Смесь сухая гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	5454,5458	84		458182				458182
7	1115-0302-0101 РСНБ РК	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	487,1	724		352660				352660
8	236-202-0301 РСНБ РК	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,253292	262219		66418				66418
9	1110-0201-0204 РСНБ РК	Устройство гипсокартонной перегородкина на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	м2	12	11556		138672				138672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	222-529-0103 РСНБ РК	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	31,59624	296		9352				9352
11	222-529-0302 РСНБ РК	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованная СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	93,49824	341		31883				31883
12	234-101-0205 РСНБ РК	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	1,2	51706		62047				62047
13	6112-0302-0105 РСНБ РК	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску (цвет согласования с заказчиками)	м2	2054	1218		609000				2501772
14	236-202-0301 РСНБ РК	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,057237	262219		26222				277228
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								9547799
		Сметная прибыль 5%	тенге								477390
		Непредвиденные расходы 2%	тенге								190956
		ИТОГО	тенге								10216145
		ИТОГО с коэфф-м понижения К= 46,9566464	тенге								4797159
		ВСЕГО	тенге								4797159

Заказчик:
ГККП "Шымкент жастар театры" управления культуры, развития языков и архивов города Шымкент

Зам директора Куттыбаев Сержан Курманалиевич

"15" август 2025 года

Подрядчик: ИП Талгат

Директор Аблязов Талгат Батырханович