Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **АО КТЗ**

Стройка **Реконструкция распределительного устройства 35/6 кВ для насосных станций и магистральных тепловых сетей в г. Кентау**

Объект **Реконструкция распределительного устройства 35/6 кВ для насосных станций и магистральных тепловых сетей в г. Кентау**

Договор подряда (контракт) № 8/04 от 04.01.2019 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.02.2019	04.01.2019	20.02.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КЛ-6кВ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0405 11-010101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	13,7546	109,90	102,59	1512	1411	526	0,01	--
		м3 грунта		7,32	47,50	101	653	59,1	0,05	1
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	0,4254	1332,83	--	567	--	372	1,85	1
		м3 грунта		1332,83	--	567	--	59,1	--	--
3	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9,6	19,78	19,78	190	190	53	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	74	59,1	0,01	--
4	Ц13-080201-0301 13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	36	307,28	257,58	11062	9273	2803	0,06	2
		м кабеля		49,69	96,76	1789	3484	42,8	0,10	4
5	Ц13-080201-0302 13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	66	90,38	73,82	5965	4872	1547	0,02	1
		м кабеля		16,56	27,73	1093	1830	42,8	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Ц13-080201-0202**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**								
	13-080201-0202									
	РСНБ РК 2015									
	Изм. и доп. вып. 9		**120**	**206,14**	**102,61**	**24736**	**12314**	**8172**	**0,12**	**14**
		м кабеля		**99,39**	**34,48**	**11927**	**4138**	**42,8**	**0,04**	**5**
7	**С123-060137-0657**	**Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**								
	23-060137-0657									
	РСНБ РК 2015									
	в ценах III квартала 2016 года		**0,12**	**858171,13**	**--**	**102981**	**--**	**4222**	**--**	**--**
		км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**147013**	**28059**			**19**
			Тенге			**15477**	**10179**			**11**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**41763**				
	Материалы -		Тенге			**496**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24260**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12521**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10383**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2138**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**4343**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**58628**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24260**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**105249**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1395**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**102981**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5173**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**824**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**4349**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**8834**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**119256**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1395**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**177884**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25655**			
		<u>РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЛЭП-35кВ, Л-16</u>								
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПБ35-1.1-1шт /ПЕРЕНОС/								
8	**Е11-330104-0101**	**Демонтаж металлических опор**								
	11-330104-0101									
	РСНБ РК 2015		**1,647**	**13202,49**	**4460,15**	**21745**	**7346**	**11352**	**26,00**	**43**
		т		**8742,34**	**1145,76**	**14399**	**1887**	**61,7**	**3,03**	**5**
9	**Е11-330104-0101**	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**								
	11-330104-0101									
	РСНБ РК 2015		**1,647**	**49731,78**	**27875,92**	**81908**	**45912**	**34054**	**26,00**	**43**
		т		**21855,86**	**7160,97**	**35997**	**11794**	**61,7**	**7,58**	**12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С124-040201-0838 24-040201-0838 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/45-2 ГОСТ Р 51177-98	6	990,54	--	5943	--	244	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	С124-040202-0117 24-040202-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-7 ГОСТ Р 51177-98	5	8669,75	--	43349	--	1777	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	116,33	--	233	--	10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С124-040201-0403 24-040201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	3	747,24	--	2242	--	92	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С124-040106-0104 24-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Д 212W ГОСТ 6490-93	12	2005,83	--	24070	--	987	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	774,68	--	4648	--	191	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	С124-040202-0109 24-040202-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98	3	697,11	--	2091	--	86	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	3	332,76	--	998	--	41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-листстр.10 ТПРАЙС-ЛИСТСТР.10	Траверсы ТВ-250	1	10332,34	--	10332	--	424	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	СПрайс-листстр.11 ТПРАЙС-ЛИСТСТР.11	Траверсы ТВ-251	1	10332,34	--	10332	--	424	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс-листстр.12 ТПРАЙС-ЛИСТСТР.12	Траверсы ТВ-270	1	21735,86	--	21736	--	891	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс-листстр.13 ТПРАЙС-ЛИСТСТР.13	Проводник ЗП-251	2	1433,74	--	2867	--	118	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,01594	381819,66	--	6086	--	250	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0214	46850,63	16413,04	1003	351	426	28,90	1
		т конструкций		23382,12	5020,44	500	107	60,9	5,25	--
24	С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сварная решетка ограждения	0,0214	304462,70	--	6516	--	267	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	СПрайс-листстр.14 ТПРАЙС-ЛИСТСТР.14	Полухомут Х272	1	1040,18	--	1040	--	43	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	СПрайс-листстр.14 ТПРАЙС-ЛИСТСТР.14	Полухомут Х278	1	1040,18	--	1040	--	43	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-листстр.14 ТПРАЙС-ЛИСТСТР.14	Полухомут Х273	1	1040,18	--	1040	--	43	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс-листстр.14 ТПРАЙС-ЛИСТСТР.14	Полухомут Х275	2	1040,18	--	2080	--	85	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс-листстр.14 ТПРАЙС-ЛИСТСТР.14	Полухомут Х279	1	1040,18	--	1040	--	43	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СПрайс-листстр.14 ТПРАЙС-ЛИСТСТР.14	Полухомут Х281	2	1040,18	--	2080	--	85	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /КРЕПЛЕНИЕ РИГЕЛЯ КР-5/	0,014	415959,45	5684,32	5823	80	586	42,70	1
		т стальных элементов		37505,55	853,09	525	12	62,1	1,03	--
		ОПОРА Ж/Б ПРОМЕЖУТОЧНАЯ У-35-1Т-1шт /ПЕРЕНОС/								
32	Е11-330104-0102 11-330104-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж металлических опор	2,908	10956,76	3593,01	31862	10448	16778	21,90	64
		т		7363,74	919,45	21414	2674	61,7	2,44	7
33	Е11-330104-0102 11-330104-0102 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 4 т. Установка	2,908	40865,69	22456,33	118837	65303	49991	21,90	64
		т		18409,36	5746,58	53534	16711	61,7	6,11	18
34	С124-040201-0838 24-040201-0838 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Звенья промежуточные переходные типа ПРТ-12/45-2 ГОСТ Р 51177-98	12	990,54	--	11886	--	487	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С124-040202-0117 24-040202-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-5-7 ГОСТ Р 51177-98	10	8669,75	--	86698	--	3555	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С124-040204-1301 24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	4	116,33	--	465	--	19	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С124-040201-0403 24-040201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98	6	747,24	--	4483	--	184	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	С124-040106-0104 24-040106-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Изоляторы подвесные стеклянные ПС 70Д 212W ГОСТ 6490-93	24	2005,83	--	48140	--	1974	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	С124-040201-0203 24-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	12	774,68	--	9296	--	381	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С124-040202-0109 24-040202-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Зажимы поддерживающие глухие IIГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98	6	697,11	--	4183	--	171	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С124-040201-0109 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	6	332,76	--	1997	--	82	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	Е11-330109-0115 11-330109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	0,083	92057,62	57998,13	7641	4814	2742	35,40	3
		т		30655,34	14902,89	2544	1237	61,7	13,42	1
43	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	Троссостойка Т13	1	12875,89	--	12876	--	528	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,028	415959,45	5684,32	11647	159	1172	42,70	1
		т стальных элементов		37505,55	853,09	1050	24	62,1	1,03	--
45	СПрайс-листстр.10 ТПРАЙС-ЛИСТСТР.10	Траверсы ТВ-250	2	10332,34	--	20665	--	847	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПрайс-листстр.11 ТПРАЙС-ЛИСТСТР.11	Траверсы ТВ-251	2	10332,34	--	20665	--	847	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СПрайс-листстр.12 ТПРАЙС-ЛИСТСТР.12	Траверсы ТВ-270	2	21735,86	--	43472	--	1782	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс-листстр.13 ТПРАЙС-ЛИСТСТР.13	Проводник ЗП-251	4	1433,74	--	5735	--	235	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,02418	381819,66	--	9232	--	379	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е11-330105-0101 11-330105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 33 табл.1 п.3.4 Кзтр=1,92, Кэм=1,85, Кмр=2[кроме	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км. Подвеска одновременно двух цепей на двухцепных опорах напряжением ВЛ 35 и 110 кВ (6 проводов), применен коэффициент к затратам труда - 1,92; к времени эксплуатации машин - 1,85; к расходу материалов (кроме защит) - 2	0,34	256558,98	126678,48	87230	43071	38913	158,59	54
		км линии		129880,50	31931,29	44159	10857	61,7	16,81	6
51	С123-061004-0106 23-061004-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	0,2805	711005,61	--	199437	--	8177	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под опоры /демонтаж/								
52	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	627,75	84,10	76,38	52794	47949	15872	0,01	7
		м3 грунта		7,72	27,77	4845	17435	59,1	0,03	16
53	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	47,25	1332,83	--	62976	--	41327	1,85	87
		м3 грунта		1332,83	--	62976	--	59,1	--	--
54	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	745,8	19,78	19,78	14754	14754	4132	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	5733	59,1	0,01	6
55	Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	745,8	10,01	10,01	7468	7468	2092	--	--
		м3 грунта		--	3,89	--	2902	59,1	--	3
56	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	745,8	112,73	45,93	84073	34251	44075	0,11	81
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	49822	16215	59,1	0,03	20
57	Е11-330101-0503 11-330101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Демонтаж фундаментов сборных железобетонных свай объемом до 12 м3 под стальные опоры ВЛ 35, 110 кВ. Установка	8	52754,16	30511,41	422033	244091	172763	37,90	303
		фундамент (для одной опоры)		22242,75	8011,92	177942	64095	61,7	11,10	89
		Фундаменты под опоры /монтаж/								
58	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	627,75	84,10	76,38	52794	47949	15872	0,01	7
		м3 грунта		7,72	27,77	4845	17435	59,1	0,03	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безкреплений с откосами. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	47,25	1332,83	--	62976	--	41327	1,85	87
		м3 грунта		1332,83	--	62976	--	59,1	--	--
60	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	199,5	637,31	--	127144	--	83436	0,97	194
		м3 грунта		637,31	--	127144	--	59,1	--	--
61	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	469,5	19,78	19,78	9288	9288	2601	--	--
		м3 грунта		--	7,69	--	3609	59,1	0,01	4
62	Е11-010104-0409 11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	469,5	10,01	10,01	4702	4702	1317	--	--
		м3 грунта		--	3,89	--	1827	59,1	--	2
63	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	469,5	112,73	45,93	52926	21562	27746	0,11	51
		м3 уплотненного грунта		66,80	21,74	31364	10208	59,1	0,03	12
64	Е11-330101-0503 11-330101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты лежневые из сборных железобетонных свай объемом до 12 м3 под стальные опоры ВЛ 35, 110 кВ. Установка	8	99045,06	47674,08	792360	381393	239677	37,90	303
		фундамент (для однойопоры)		27803,44	12518,62	222428	100149	61,7	13,87	111
65	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	76,8	30416,01	--	2335950	--	95774	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5078929	990890			1393
			Тенге			918465	284911			327
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			157001				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			157001				
		Накладные расходы -	Тенге			6437				
		Сметная прибыль -	Тенге			13075				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			176514				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4920925				
	Материалы -		Тенге			204479				
	Всего заработная плата -		Тенге				1202768			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2807943				
		Накладные расходы -	Тенге			962949				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					731211		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					231738		
		Сметная прибыль -	Тенге			470710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6354584**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1719**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1202768**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1003**				
	Материалы -		Тенге			**151**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**608**			
		Накладные расходы -	Тенге			**426**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**370**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**56**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**114**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1543**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**608**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**6532640**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1720**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1203375**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**5225941**	**1018949**			**1412**
			Тенге			**933941**	**295089**			**339**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**198765**				
	Материалы -		Тенге			**496**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**24260**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**157001**				
		Накладные расходы -	Тенге			**18959**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**10383**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8576**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**17418**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**235141**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**24260**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5026174**				
	Материалы -		Тенге			**204479**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1204162**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2910923**				
		Накладные расходы -	Тенге			**968122**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**732036**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**236086**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**479544**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6473840**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1721**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1204162**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1003**				
	Материалы -		Тенге			**151**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**608**			
		Накладные расходы -	Тенге			**426**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**370**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**56**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			**114**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1543**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**608**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6710524**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1750**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1229030**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6 710 524,00				
		НДС, 12 %	Тенге			805 262,88				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге			7 515 786,88				

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: АО КТЗ

Директор _____