Генподрядчик: **АО "Электромонтаж"** Форма 2-В

Подрядчик **АО КТЗ**

Стройка **"Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс - 1" города Актобе"**

Объект **"Строительство сетей электроснабжения объектов микрорайона №5 жилого массива "Батыс - 1" города Актобе"**

Договор подряда (контракт) № 14/01 от 08.01.2020 г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.04.2020	10.01.2020	30.04.2020

Акт приемки выполненных работ № 1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010205-0202 1101-0205-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м**	**м3 грунта**	**2169,4365**		**2309,03**	**--**	**5009294,00**	**--**	**--**	**3606691,65**	**9305264,46**
		НР - 72%; СП - 8%				**2309,03**	**--**	**5009294,00**	**--**		**689278,85**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок										
2	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**170,247**		**489,62**	**416,12**	**83355,67**	**70842,52**	**--**	**27206,46**	**119407,10**
		НР - 72%; СП - 8%				**73,50**	**148,45**	**12513,15**	**25273,59**		**8844,97**	
		Состав работ: 1. Устройство постели										
3	**Ц13-080201-0206 1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**11180,4**		**711,21**	**461,54**	**7951560,25**	**5160171,63**	**189150,52**	**3085539,00**	**11920067,16**
		НР - 72%; СП - 8%				**232,75**	**150,55**	**2602238,10**	**1683232,70**		**882967,94**	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Маркировка									
4	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	785,4	557,19	319,77	437618,87	251150,74	13287,43	181225,95	668352,41
		НР - 72%; СП - 8%			220,50	99,98	173180,70	78522,01		49507,59	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
5	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	5982,9	427,07	353,57	2555138,64	2115395,49	--	859986,83	3688335,51
		НР - 72%; СП - 8%			73,50	126,14	439743,15	754683,01		273210,04	
		Состав работ: 1. Покрытие кабеля									
6	С121-030101-0203 2103-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	72,258186	68347,00	--	4938630,24	--	4938630,24	--	5333720,66
		СП - 8%			--	--	--	--		395090,42	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	2142,987	796,07	--	1705963,38	--	--	1228293,63	3168997,57
		НР - 72%; СП - 8%			796,07	--	1705963,38	--		234740,56	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости									
8	Ц13-080201-0707 1308-0201-0707 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	1104,18	2038,13	1297,26	2250465,65	1432409,87	263481,37	740169,84	3229886,32
		НР - 72%; СП - 8%			502,25	428,77	554574,41	473439,26		239250,84	
		Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка									
9	С123-060112-0110 2306-0112-0110 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х95-1 ГОСТ 31945-2012**	км	12,28458	3550490,00	--	43616278,44	--	43616278,44	--	47105580,72
		СП - 8%			--	--	--	--		3489302,28	
10	С123-060112-0107 2306-0112-0107 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 1х35-1 ГОСТ 31945-2012**	км	0,9471	935723,00	--	886223,25	--	886223,25	--	957121,11
		СП - 8%			--	--	--	--		70897,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,24486	516897,85	176445,81	126567,61	43204,52	3108,75	92143,01	236207,47
		НР - 99%; СП - 8%			327756,00	52354,05	80254,33	12819,41		17496,85	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
12	С123-010405-0607 2301-0405-0607 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	244,86	13632,00	--	3337931,52	--	3337931,52	--	3604966,00
		СП - 8%			--	--	--	--		267034,52	
13	Е11-250204-0101 1125-0204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	м кожуха	187,11	49674,58	19964,74	9294609,87	3735603,44	3724194,55	2522360,32	12762327,80
		НР - 91%; СП - 8%			9806,06	5007,82	1834811,89	937012,64		945357,61	
		Состав работ: 1. Уширение траншеи до размеров котлованов с обратной засыпкой 2. Сборка, сварка и противокоррозионная изоляция кожуха 3. Установка направляющих тележек 4. Сборка шнеков и установка кожуха 5. Монтаж буровой установки 6. Бурение 7. Разборка шнеков 8. Демонтаж буровой установки									
14	С123-010405-0607 2301-0405-0607 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 200x18,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	187,11	13632,00	--	2550683,52	--	2550683,52	--	2754738,20
		СП - 8%			--	--	--	--		204054,68	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**104854972,54**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12412573,07				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12808778,20			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3964982,62			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						59522969,60		
		- Накладные расходы	Тенге							12343616,67	
		- Сметная прибыль	Тенге							7767035,00	
		Итого по акту:	Тенге								104854972,54
		НДС 12 %	Тенге								12582596,70
		ВСЕГО по акту с НДС:	Тенге								117437569,24

Принял:
Генподрядчик: АО "Электромонтаж"

Сдал:
Подрядчик: АО КТЗ