ГенПодрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
СУБПодрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Наименование объекта - "Строительство водопроводных линий в н.п Коктем Аральского района Кызылординской области"

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Справка №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2023 г.

	код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			Доп.соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных линий в н.п Коктем Аральского района Кызылординской области"	8 386 165,65	7 487 647,90	-	-	-	-	-	898 517,75	8 386 165,65
Итого:	8 386 165,65	7 487 647,90	-	-	-	-	-	898 517,75	8 386 165,65

ГЕНПодрядчик: Директор
ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
_____ Сейтмуратов Р.Е.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "SK ORDA CAPITAL"
_____ Уткельбаев М.

ГенПодрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"
СубПодрядчик: ТОО "SK ORDA CAPITAL"
Наименование объекта - "Строительство водопроводных линий в н.п Коктем Аральского района Кызылординской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА ноябрь МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-04

на Пожарная сигнализация

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Ц13-100701-0103 1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	**луч**	**2**		**2707,78**	**0,19**	**5416**	**--**	**132**	**3223**	**9330**
		НР - 61%; СП - 8%				**2641,80**	**--**	**5284**	**--**		**691**	
2	**С1248-303-0201 248-303-0201 РСНБ РК 2015**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2**	**шт.**	**1**		**21412,00**	**--**	**21412**	**--**	**21412**	**--**	**23125**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1713**	
3	**Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**3306,48**	**--**	**3306**	**--**	**314**	**2154**	**5897**
		НР - 72%; СП - 8%				**2992,00**	**--**	**2992**	**--**		**437**	
4	**С1248-302-0101 248-302-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1**	**шт**	**1**		**943,00**	**--**	**943**	**--**	**943**	**--**	**1018**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**75**	
5	**Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**1536,09**	**0,72**	**3072**	**1**	**79**	**1825**	**5289**
		НР - 61%; СП - 8%				**1496,00**	**--**	**2992**	**--**		**392**	
6	**С1248-302-0101 248-302-0101 РСНБ РК 2015**	**Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1**	**шт.**	**2**		**943,00**	**--**	**1886**	**--**	**1886**	**--**	**2037**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**151**	

7	Ц13-100701-0205 1310-0701-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	1	1564,67	--	1565	--	69	913	2676
		НР - 61%; СП - 8%			1496,00	--	1496	--		198	
8	С1248-302-0501 248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1052,00	--	1052	--	1052	--	1136
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
9	С1261-404-0590 261-404-0590 РСНБ РК 2015 прим.	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	48,00	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
10	Ц13-100408-0403 1310-0408-0403 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель студийного контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	11014,52	1944,08	11015	1944	307	5693	18044
		НР - 61%; СП - 8%			8764,00	568,48	8764	568		1337	
11	С1248-304-0212 248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	1961,00	--	1961	--	1961	--	2118
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
12	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	92,00	0,88	2760	27	559	1573	4679
		НР - 72%; СП - 8%			72,45	0,36	2174	11		347	
13	С1243-303-0411 243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,03	26765,00	--	803	--	803	--	867
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
14	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10	351,35	156,83	3514	1568	450	1450	5361
		НР - 72%; СП - 8%			149,60	51,73	1496	517		397	
15	С1243-107-1601 243-107-1601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	км	0,01	249690,00	--	2497	--	2497	--	2697
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
16	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	389,82	15,22	3898	152	558	2324	6720

		НР - 72%; СП - 8%			**318,78**	**4,00**	**3188**	**40**		**498**	
17	**С1241-207-0301 241-207-0301 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**	**м**	**10**	**27,00**	**--**	**270**	**--**	**270**	**--**	**292**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22**	
18	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**30**	**249,28**	**2,31**	**7478**	**69**	**211**	**5186**	**13677**
		НР - 72%; СП - 8%			**239,95**	**0,13**	**7198**	**4**		**1013**	
19	**С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм**	**м**	**30**	**47,00**	**--**	**1410**	**--**	**1410**	**--**	**1523**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**113**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**106592**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**35584**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3761**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1140**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**35008**		
		- Накладные расходы	Тенге							**24341**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**7897**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-03

Электрооборудование и электроосвещение

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		Электрооборудование										
1	**Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**		**13282,18**	**1008,31**	**13282**	**1008**	**9166**	**2499**	**17044**
		НР - 72%; СП - 8%				**3108,00**	**363,30**	**3108**	**363**		**1263**	
2	**515-301-0257 515-301-0257 РСНБ РК 2015**	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 8505-3074**	**шт.**	**1**		**137505,00**	**--**	**137505**	**--**		**--**	**137505**
						--	**--**	**--**	**--**	**137505**	**--**	
3	**Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка**	**шт.**	**1**		**5307,87**	**2089,80**	**5308**	**2090**	**110**	**2864**	**8826**

		НР - 72%; СП - 8%			**3108,00**	**869,80**	**3108**	**870**		**654**	
4	**С1247-201-0120 247-201-0120 РСНБ РК 2015**	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54**	**шт.**	**1**	**18352,00**	**--**	**18352**	**--**	**18352**	**--**	**19820**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1468**	
5	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**11**	**2841,50**	**22,97**	**31256**	**253**	**14800**	**11666**	**46356**
		НР - 72%; СП - 8%			**1473,00**	**--**	**16203**	**--**		**3434**	
6	**Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**5248,97**	**115,88**	**5249**	**116**	**2187**	**2147**	**7988**
		НР - 72%; СП - 8%			**2946,00**	**36,33**	**2946**	**36**		**592**	
7	**С1247-204-2811 247-204-2811 РСНБ РК 2015**	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 100 мА**	**шт.**	**1**	**5358,00**	**--**	**5358**	**--**	**5358**	**--**	**5787**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**429**	
8	**С1247-204-0860 247-204-0860 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 32А 4,5 кА "D"**	**шт.**	**2**	**2430,00**	**--**	**4860**	**--**	**4860**	**--**	**5249**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**389**	
9	**С1247-204-0813 247-204-0813 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"**	**шт.**	**5**	**808,00**	**--**	**4040**	**--**	**4040**	**--**	**4363**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**323**	
10	**С1247-204-0857 247-204-0857 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 3Р 16А 4,5 кА "D"**	**шт.**	**2**	**2430,00**	**--**	**4860**	**--**	**4860**	**--**	**5249**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**389**	
11	**С1247-204-1943 247-204-1943 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 4Р 40А 10 кА "D"**	**шт.**	**1**	**11998,00**	**--**	**11998**	**--**	**11998**	**--**	**12958**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**960**	
12	**Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**4620,24**	**1413,88**	**4620**	**1413**	**99**	**2658**	**7860**
		НР - 72%; СП - 8%			**3108,00**	**583,43**	**3108**	**583**		**582**	
13	**515-301-0241 515-301-0241 РСНБ РК 2015**	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ М 5141-3674 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 50 А, тепловое реле 40 А**	**шт.**	**1**	**188183,00**	**--**	**188183**	**--**		**--**	**188183**
					--	**--**	**--**	**--**	**188183**	**--**	

14	**Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене**	**шт.**	**1**	**17403,02**	**3902,32**	**17403**	**3902**	**685**	**10829**	**30490**
		НР - 75%; СП - 8%			**12816,00**	**1622,03**	**12816**	**1622**		**2259**	
15	**С1245-601-0106 245-601-0106 РСНБ РК 2015**	**Датчик-реле температуры камерный биметаллический типа ДТКБ-53 камерный 0°С до +30°С**	**шт.**	**1**	**18750,00**	**--**	**18750**	**--**	**18750**	**--**	**20250**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1500**	
16	**Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**2**	**2057,67**	**673,66**	**4115**	**1347**	**406**	**2350**	**6982**
		НР - 72%; СП - 8%			**1181,04**	**450,69**	**2362**	**901**		**517**	
17	**С1247-101-0104 247-101-0104 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ВАТ-36-001 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**	**4946,00**	**--**	**9892**	**--**	**9892**	**--**	**10683**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**791**	
18	**Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**	**шт.**	**4**	**2296,49**	**731,19**	**9186**	**2925**	**3712**	**3372**	**13563**
		НР - 72%; СП - 8%			**637,14**	**533,75**	**2549**	**2135**		**1005**	
19	**С1247-102-0102 247-102-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, типНПП1301-24 24Вт IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3**	**6127,00**	**--**	**18381**	**--**	**18381**	**--**	**19851**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1470**	
20	**С1247-102-0103 247-102-0103 РСНБ РК 2015**	**Светильники потолочные, типНПП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1**	**5925,00**	**--**	**5925**	**--**	**5925**	**--**	**6399**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**474**	
21	**С1261-303-0124 261-303-0124 РСНБ РК 2015 прим.**	**Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**8**	**331,00**	**--**	**2648**	**--**	**2648**	**--**	**2860**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**212**	
22	**С1247-101-0115 247-101-0115 РСНБ РК 2015**	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**1**	**2583,00**	**--**	**2583**	**--**	**2583**	**--**	**2790**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**207**	
23	**Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1750,14**	**178,14**	**1750**	**178**	**18**	**1171**	**3155**
		НР - 72%; СП - 8%			**1554,00**	**72,66**	**1554**	**73**		**234**	
24	**С1247-203-0105 247-203-0105 РСНБ РК 2015**	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30**	**шт.**	**1**	**14534,00**	**--**	**14534**	**--**	**14534**	**--**	**15697**

		СП - 8%			--	--	--	--		1163	
25	С1248-306-0303 248-306-0303 РСНБ РК 2015	**Блок питания БИРП 12/1,6**	**шт.**	**3**	**8511,00**	**--**	**25533**	**--**	**25533**	**--**	**27576**
		СП - 8%			--	--	--	--		2043	
		Электроосвещение									
26	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**1168,78**	**16,78**	**4675**	**68**	**380**	**3054**	**8347**
		НР - 72%; СП - 8%			**1056,72**	**3,63**	**4227**	**15**		**618**	
27	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44**	**шт.**	**4**	**396,00**	**--**	**1584**	**--**	**1584**	**--**	**1711**
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
28	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**2**	**521,52**	**3,39**	**1043**	**7**	**10**	**740**	**1926**
		НР - 72%; СП - 8%			**512,82**	**1,09**	**1026**	**2**		**143**	
29	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54**	**шт.**	**2**	**1004,00**	**--**	**2008**	**--**	**2008**	**--**	**2169**
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
30	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**3**	**569,02**	**4,27**	**1707**	**12**	**17**	**1212**	**3152**
		НР - 72%; СП - 8%			**559,44**	**1,45**	**1678**	**4**		**233**	
31	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**3**	**476,00**	**--**	**1428**	**--**	**1428**	**--**	**1542**
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
32	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**1690,42**	**87,51**	**3381**	**175**	**214**	**2207**	**6035**
		НР - 72%; СП - 8%			**1496,00**	**36,33**	**2992**	**73**		**447**	
33	С1243-903-1501 243-903-1501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб**	**шт.**	**2**	**10975,00**	**--**	**21950**	**--**	**21950**	**--**	**23706**
		СП - 8%			--	--	--	--		1756	

34	**С1247-202-0411 247-202-0411 РСНБ РК 2015**	**Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41242, IP55, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм**	**шт.**	**8**	**507,00**	**--**	**4056**	**--**	**4056**	**--**	**4380**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**324**	
35	**С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная типа КС-10**	**шт.**	**2**	**7357,00**	**--**	**14714**	**--**	**14714**	**--**	**15891**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1177**	
44	**Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**241**	**389,82**	**15,22**	**93947**	**3668**	**13453**	**56009**	**161952**
		НР - 72%; СП - 8%			**318,78**	**4,00**	**76826**	**964**		**11996**	
45	**Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**23**	**511,37**	**34,87**	**11762**	**802**	**1295**	**7157**	**20433**
		НР - 72%; СП - 8%			**420,21**	**11,99**	**9665**	**276**		**1513**	
46	**С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**м**	**151**	**72,00**	**--**	**10872**	**--**	**10872**	**--**	**11742**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**870**	
47	**С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**90**	**90,00**	**--**	**8100**	**--**	**8100**	**--**	**8748**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**648**	
48	**С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм**	**м**	**23**	**194,00**	**--**	**4462**	**--**	**4462**	**--**	**4819**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**357**	
49	**Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**15**	**523,95**	**22,44**	**7859**	**337**	**4044**	**2578**	**11272**
		НР - 72%; СП - 8%			**231,84**	**6,90**	**3478**	**104**		**835**	
50	**Ц13-080206-1602 1308-0206-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Скобы или конструкции металлические для труб Г-образные. Монтаж оборудования**	**т**	**0,001125**	**582917,41**	**48003,17**	**656**	**54**	**208**	**289**	**1021**
		НР - 72%; СП - 8%			**350658,00**	**6067,11**	**394**	**7**		**76**	
51	**С1261-107-0620 261-107-0620 РСНБ РК 2015 прим.**	**Скобы металлические**	**кг**	**1,125**	**154,00**	**--**	**173**	**--**	**173**	**--**	**187**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14**	

52	**Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола** *НР - 72%; СП - 8%*	**м**	**35**	**403,77** **217,35**	**53,57** **17,08**	**14132** **7607**	**1875** **598**	**4650**	**5908** **1603**	**21643**
53	**Ц13-080208-0102 1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**6818,82** **1449,00**	**292,80** **108,99**	**13638** **2898**	**586** **218**	**10154**	**2244** **1270**	**17152**
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**955312**
- Оборудование, инвентарь			Тенге								**325688**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-06

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	**Ц13-110401-0401 1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т. Монтаж на стене** *НР - 75%; СП - 8%*	**шт.**	**4**		**17403,02** **12816,00**	**3902,32** **1622,03**	**69612** **51264**	**15609** **6488**	**2739**	**43314** **9034**	**121960**
2	**С1241-515-0105 241-515-0105 РСНБ РК 2015**	**Подставка пожарная раструбная ППР ГОСТ 5525-88 диаметром 300 мм** *СП - 8%*	**шт.**	**4**		**167139,00** **--**	**--** **--**	**668556** **--**	**--** **--**	**668556**	**--** **53484**	**722040**
3	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**т фасонных частей**	**0,001104**		**1446315,74** **559107,60**	**528249,86** **167968,92**	**1597** **617**	**583** **185**	**397**	**795** **191**	**2583**
4	**С1261-107-0744 261-107-0744 РСНБ РК 2015**	**Изделия резиновые технические морозостойкие** *СП - 8%*	**кг**	**3,75**		**838,00** **--**	**--** **--**	**3142** **--**	**--** **--**	**3142**	**--** **251**	**3393**
5	**Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	**шт.**	**3**		**3505,34** **3028,41**	**476,93** **198,00**	**10516** **9085**	**1431** **594**	**--**	**6969** **1399**	**18884**
6	**С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2015**	**Коробка соединительная типа КС-10** *СП - 8%*	**шт.**	**3**		**7357,00** **--**	**--** **--**	**22071** **--**	**--** **--**	**22071**	**--** **1766**	**23837**

7	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	351,35	156,83	5973	2666	764	2464	9112
		НР - 72%; СП - 8%			149,60	51,73	2543	879		675	
8	Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	113	792,53	472,55	89556	53398	12491	29858	128967
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	157,55	23667	17803		9553	
9	С1243-212-1504 243-212-1504 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 14х2,5	км	0,028	484612,00	--	13569	--	13569	--	14655
		СП - 8%			--	--	--	--		1086	
10	С1243-212-1604 243-212-1604 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 19 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШнг 19х2,5	км	0,073	607331,00	--	44335	--	44335	--	47882
		СП - 8%			--	--	--	--		3547	
11	С1243-201-0203 243-201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 5х1,5-0,66	км	0,008	321561,00	--	2572	--	2572	--	2778
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
12	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км	0,006	294321,00	--	1766	--	1766	--	1907
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
13	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	389,82	15,22	1169	46	167	697	2016
		НР - 72%; СП - 8%			318,78	4,00	956	12		149	
14	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	3	45,00	--	135	--	135	--	146
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
15	Ц13-080206-2104 1308-0206-2104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	14	2131,31	--	29838	--	9552	14606	47999
		НР - 72%; СП - 8%			1449,00	--	20286	--		3556	
16	С1243-904-0104 243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	14	188,00	--	2632	--	2632	--	2843

		СП - 8%			--	--	--	--		211	
17	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,001521	1446315,74	528249,86	2200	803	547	1095	3558
		НР - 99%; СП - 8%			559107,60	167968,92	850	255		264	
18	С1261-107-0982 261-107-0982 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,082	526783,00	--	43196	--	43196	--	46652
		СП - 8%			--	--	--	--		3456	
19	С1261-107-0744 261-107-0744 РСНБ РК 2015	**Изделия резиновые технические морозостойкие**	кг	7,1	838,00	--	5950	--	5950	--	6426
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1207639
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				109268				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74536			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26216			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						834579		
		- Накладные расходы	Тенге							99798	
		- Сметная прибыль	Тенге							89456	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-02
КПП

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	3,5		1717,90	17,79	6013	63	38	5794	12752
2	С1241-201-0403 241-201-0403 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм**	м	3,465		130,00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%				--	--	--	--		36	

3	**С1242-207-3301 242-207-3301 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**1**	**1485,00**	**--**	**1485**	**--**	**1485**	**--**	**1604**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**119**	
4	**С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**1**	**3335,00**	**--**	**3335**	**--**	**3335**	**--**	**3602**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**267**	
5	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**	**644,17**	**31,54**	**644**	**32**	**18**	**597**	**1340**
		НР - 98%; СП - 8%			**594,09**	**14,96**	**594**	**15**		**99**	
6	**С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	**шт.**	**1**	**3195,00**	**--**	**3195**	**--**	**3195**	**--**	**3451**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**256**	
		СЕТЬ К1									
7	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4**	**911,07**	**1,46**	**3644**	**6**	**8**	**3560**	**7780**
		НР - 98%; СП - 8%			**907,54**	**0,51**	**3630**	**2**		**576**	
8	**С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**3,992**	**270,00**	**--**	**1078**	**--**	**1078**	**--**	**1164**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**86**	
9	**С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	**шт.**	**1**	**209,00**	**--**	**209**	**--**	**209**	**--**	**226**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17**	
10	**Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**1**	**3236,87**	**101,02**	**3237**	**101**	**219**	**2907**	**6636**
		НР - 98%; СП - 8%			**2917,20**	**49,19**	**2917**	**49**		**492**	
11	**С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	**комплект**	**1**	**7103,00**	**--**	**7103**	**--**	**7103**	**--**	**7671**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**568**	
12	**С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2015**	**Пьедестал для умывальника**	**шт.**	**1**	**3977,00**	**--**	**3977**	**--**	**3977**	**--**	**4295**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**318**	

13	**С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015**	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	**шт.**	**1**	**785,00**	**--**	**785**	**--**	**785**	**--**	**848**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**51855**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13053**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**202**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**67**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21901**		
		- Накладные расходы	Тенге							**12858**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3842**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-03
КПП

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	**2**	**3**	**4**	**5**		**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
		ОТОПЛЕНИЕ										
1	**Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Электроплита. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**3198,63**	**90,63**	**3199**	**90**	**--**	**2264**	**5900**
		НР - 72%; СП - 8%				**3108,00**	**36,33**	**3108**	**36**		**437**	
2	**С1245-201-0101 245-201-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**Конвектор настенный стальной с кожухом марок КН-20-П; КН-20-К**	**кВт**	**1**		**7983,00**	**--**	**7983**	**--**	**7983**	**--**	**8622**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**639**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**14522**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**3108**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**90**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**36**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**7983**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2264**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1076**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01

на Благоустройство площадки водозабора

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**118**		**27,61**	**27,61**	**3258**	**3257**	**--**	**998**	**4597**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**11,75**	**--**	**1386**		**341**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	0,649							
1.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	0,649		5020,00		3258			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	0,649		2137,00		1387			
2	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**131**		**51,86**	**51,86**	**6794**	**6793**	**--**	**1939**	**9432**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,56**	**--**	**2693**		**699**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,5065							
2.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,5065		4510,00		6794			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,5065		1788,00		2694			
3	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**160**		**51,86**	**51,86**	**8298**	**8298**	**--**	**2369**	**11520**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,56**	**--**	**3290**		**853**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,84							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,84		4510,00		8298			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,84		1788,00		3290			
4	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**160**		**44,38**	**44,38**	**7101**	**7100**	**--**	**2026**	**9858**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**17,59**	**--**	**2814**		**730**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	1,568							
4.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	1,5744		4510,00		7101			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	1,5744		1788,00		2815			
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**13**		**174,70**	**79,98**	**2271**	**1040**	**--**	**1254**	**3807**
		НР - 72%; СП - 8%				**94,72**	**39,27**	**1231**	**511**		**282**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	1,404	877,00		1231				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,3406							

5.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,34125		2979,00		1017			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,34125		1496,00		511			
5.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,365		17,00		23			
6	**1101-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**118**		**31,16**	**31,16**	**3677**	**3676**	**--**	**1050**	**5105**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,36**	**--**	**1458**		**378**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	0,8142							
6.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	0,81538		4510,00		3677			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	0,81538		1788,00		1458			
7	**1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ЛИШНИЙ ГРУНТ/**	**м3 грунта**	**16**		**297,78**	**287,10**	**4764**	**4593**	**--**	**832**	**6044**
		НР - 72%; СП - 8%				**10,68**	**61,57**	**171**	**985**		**448**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,01019	0,1632	1048,00		171				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02881	0,4608							
7.3	3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	0,02199	0,35184		11499,00		4046			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02199	0,35184		2137,00		752			
7.4	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00682	0,10912		5020,00		548			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00682	0,10912		2137,00		233			
8	**411-103-0203 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	**т·км**	**84**		**133,00**	**--**	**11172**	**--**		**--**	**12066**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**894**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**47335**	**34757**	**--**	**10468**	**62429**
								1402	**13137**	**--**	**4625**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**47335**				
	Всего заработная плата		Тенге						**14539**			
	Транспортные расходы		Тенге					**11172**				
		Накладные расходы	Тенге					**10468**				
		Сметная прибыль	Тенге					**4625**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**62428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**
		Сметная заработная плата	Тенге						**14539**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					**62428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**9**
		Сметная заработная плата	Тенге						**14539**			
РАЗДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ												

		ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1										
9	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**89,1**	**1288,95** **159,55**	**1127,93** **269,25**	**114845** **14216**	**100498** **23990**	**131**	**41263** **12489**	**168596**
10	**211-601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014** *СП - 8%*	**м3**	**108,702**	**1987,00** **--**	**--** **--**	**215991** **--**	**--** **--**	**215991**	**--** **17279**	**233270**
11	**1127-0602-0710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия или основания**	**594**	**1797,69** **66,23**	**189,13** **59,14**	**1067828** **39341**	**112343** **35129**	**916144**	**80427** **91860**	**1240116**
12	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**594**	**2087,28** **25,20**	**209,70** **26,53**	**1239844** **14969**	**124562** **15759**	**1100313**	**33186** **101842**	**1374872**
13	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**254**	**2155,63** **857,84**	**33,13** **13,63**	**547530** **217891**	**8415** **3462**	**321224**	**239062** **62927**	**849519**
14	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**13,208**	**48258,00** **--**	**--** **--**	**637392** **--**	**--** **--**	**637392**	**--** **50991**	**688383**
		Покрытия. Тротуарное покрытие тип 2										
15	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**19,7**	**802,46** **298,65**	**157,65** **47,48**	**15808** **5883**	**3105** **935**	**6820**	**7364** **1854**	**25026**
16	**1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**19,7**	**-83,12** **-13,28**	**-10,23** **-2,99**	**-1637** **-262**	**-202** **-59**	**-1173**	**-346** **-159**	**-2142**
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,0054	0,2128	1229,00		-262				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0394							
16.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	0,0394		5116,00		202			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0394		-1496,00		-59			
16.4	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**0,03**	**0,591**	**1987,00**				**1174**		

17	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**19,7**		**1652,66**	**3,21**	**32557**	**63**	**28454**	**4388**	**39901**
		НР - 108%; СП - 8%				**205,06**	**1,18**	**4040**	**23**		**2956**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	0,144	2,8368	1424,00		4040				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0138							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0003	0,00591		5116,00		30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00591		1496,00		9			
17.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00394		5224,00		21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00394		2137,00		8			
17.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00394		3154,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00394		1496,00		6			
17.6	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**0,005**	**0,0985**	**2771,00**				**273**		
17.7	**212-501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**т**	**0,0714**	**1,40658**	**18965,00**				**26676**		
17.8	**216-201-0202**	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	**т**	**0,0006**	**0,01182**	**127392,00**				**1506**		
18	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**39**		**2155,63**	**33,13**	**84070**	**1292**	**49322**	**36706**	**130438**
		НР - 108%; СП - 8%				**857,84**	**13,63**	**33456**	**532**		**9662**	
19	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,624**		**48258,00**	**--**	**30113**	**--**	**30113**	**--**	**32522**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2409**	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки										
20	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**6,435**		**25379,83**	**7,20**	**163319**	**46**	**136212**	**25438**	**203857**
		НР - 94%; СП - 8%				**4205,34**	**--**	**27061**	**--**		**15101**	
21	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,9**		**1652,66**	**3,21**	**70899**	**138**	**61964**	**9556**	**86891**
		НР - 108%; СП - 8%				**205,06**	**1,18**	**8797**	**51**		**6436**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**4218559**	**350260**	**3502907**	**477044**	**5071249**
								365392	**79822**	**--**	**375647**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4218559**				
	Материалы		Тенге					**2619410**				
	Всего заработная плата		Тенге						**445214**			
	Местные материалы		Тенге					**883496**				
		Накладные расходы	Тенге					**477044**				
		Сметная прибыль	Тенге					**375647**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					5071250					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										342
		Сметная заработная плата	Тенге						445214				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					5071250					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										342
		Сметная заработная плата	Тенге						445214				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**										**5133678**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге										**7 469 604**
		Оборудование	Тенге										**325 688**
		Итого по акту без оборудование	Тенге										**7 143 916**
		Временные здания и сооружения 2,9х0,8%	Тенге										**165 739**
		Итого с ВЗИС:	Тенге										**7 309 655**
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,07%	Тенге										**151 310**
		ИТОГО:	Тенге										**7 460 965**
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге										**149 219**
		ИТОГО с непредвиденными затратами:	Тенге										**7 935 872,00**
		Договорная уступка цен:	Тенге	0,949999999									**7 487 647,90**
		Налог НДС 12%	Тенге										**898 517,75**
		ВСЕГО по АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ:	Тенге										**8 386 165,65**

ГЕНподрядчик: Директор
ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Сейтмуратов Р.Е.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "SK ORDA CAPITAL"

Уткельбаев М.