Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«3» июля 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "DK Proekt", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, улица Заводская, 110**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Шакирова Максат Асановича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «**Капитальный ремонт кровли и освещения здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №42 с пришкольным интернатом» ГУ «Отдел образования г Семей ВКО» по пр Ауэзова,112 в г Семей» "2357919-ОК1 (Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений)"**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №42 с пришкольным интернатом" ГУ "Отдел образования г. Семей ВКО " по пр. Ауезова 112 в г. Семей ВКО, директор Жуанышев К.А**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ПК «СемейПроект» 111-1;**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №42 с пришкольным интернатом" ГУ "Отдел образования г. Семей ВКО " по пр. Ауезова 112 в г. Семей ВКО, приказ № 01-02/64 от 3.07.2019 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технические характеристики объекта

(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

Наименование	Единица измерения	Общие сведения				Описание конструктивных элементов
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	кровля
1	2	3	4	5	6	12
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №42 с пришкольным интернатом"	М2	2	996,10	7968,00	1755,10	устройство мягкой кровли с покрытием из четырех слоев наплавляемого материала «Бикрост». Утеплитель - плиты IZOTERM П150, толщина утеплителя принята по теплотехническому расчету; восстановление водосточных воронок внутреннего организованного водостока

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1. Кровля: устройство мягкой кровли с покрытием из четырех слоев наплавляемого материала «Бикрост». Утеплитель - плиты IZOTERM, толщина утеплителя принята по теплотехническому расчету; восстановление водосточных воронок внутреннего организованного водостока; по периметру кровли ограждение по серии 1.100.2-5 вып. 1; для выхода на кровлю стальная лестница по серии 1.450.3-3 вып. 0; в местах перепада высот кровли металлические стремянки по серии 1.450.3-3 вып. 0. Антикоррозионные мероприятия выполненны в соответствии с требованиями СНиП РК 2.01-19-2004. Металлические конструкции окрашенны лакокрасочным покрытием.

2. Питание электроприемников предусмотрено по трехфазной пятипроводной электрической сети напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью (система TN-C-S). В качестве вводного устройства принято вводно-распределительное устройство: ВРУ типового исполнения ВРУ1-21-55УХЛ4.

Наименование показателей	Ед. изм.	Значение
Категория надежности электроснабжения	-	I, II
Напряжение	В	380/220
Установленная мощность	кВт	49
Расчетная мощность	кВт	34
Расчетный ток	А	61

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2019 г.**;
месяц, год

окончание работ **июль 2019 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, 3 месяца;
фактически, 3 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Капитальный ремонт кровли и освещения здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №42 с пришкольным интернатом» ГУ «Отдел образования г Семей ВКО» по пр Ауэзова,112 в г Семей» "2357919-ОК1 (Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений)"
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «DK Proekt»**

Директор **Шакиров Максат Асанович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____
(подпись, дата)

М.П.