ЗАКАЗЧИК: КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. М. Ауэзова»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Багалы Алакол»

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания средней школы №7 им. М. Ауэзова, расположенной по адресу: г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А»

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19. 19. 2018 г. №656

С п р а в к а №9
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2021 год.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	код	наименование	код
		01	15. 04. 2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								в т. ч. НДС	Всего
	С начало года по отчетный месяц	В отчетный месяц без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	доп. затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строике	34 309 662, 57	30 633 627 .29							3 676 035, 28	34 309 662, 57
Всего к оплате: Тридцать четыре миллионов триста девять тысячи шестьсот шестьдесят два тенге пятьдесят семь тиен.										

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: Технический надзор ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Авторский надзор

Форма 2

Заказчик **КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. М. Ауэзова» ГУ "Городской отдел образования"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Багалы Алакол"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **«Капитальный ремонт здания средней школы № 7 имени М. Ауэзова, расположенной по адресу: Атырауская область, г. Атырау, ул. Сырдарьинская, № 1 А».**

Договор подряда **№01 от 15. 04. 2020 г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №11

за май месяц 2021 года.

Основание: РП на Электрооборудования и электроосвещения, пожарная сигнализация,система связи, отопление

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019г г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №02-01-04										
		Электрооборудования и электроосвещения										
		РАЗДЕЛ 3.Силовое электрооборудование										
167	**Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**379**		**557,86**	**3,84**	**211429,45**	**1457,07**	**25205,87**	**133478,87**	**372500,99**
		НР - 72%; СП - 8%				**487,51**	**1,64**	**184766,52**	**620,80**		**27592,67**	
		Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильников 3. Ввертывание ламп 4. Проверка сети на свет										
168	**Прайс 20**	**Светильник светоднодный ARCTIC OPL ECO LED 1200**	**шт**	**13**		**54897,92**	**--**	**713672,96**	**--**		**--**	**713672,96**
						--	**--**	**--**	**--**	**713672,96**	**--**	
169	**Прайс 21**	**Светильник светоднодный ARCTIC OPL ECO LED 1200ЕМ**	**шт**	**2**		**63060,81**	**--**	**126121,62**	**--**		**--**	**126121,62**
						--	**--**	**--**	**--**	**126121,62**	**--**	

170	Прайс 22	Светильник светодиодный ARCTIC OPL ECO LED 600	шт	1	27278,29	--	27278,29	--		--	27278,29
					--	--	--	--	27278,29	--	
171	Прайс 23	Светильник светодиодный ARCTIC OPL ECO LED 600EM	шт	1	56704,70	--	56704,70	--		--	56704,70
					--	--	--	--	56704,70	--	
172	Прайс 24	Светильник светодиодный ARS/S 4x18 4000K	шт	146	11770,57	--	1718502,64	--		--	1718502,64
					--	--	--	--	1718502,64	--	
173	Прайс 25	Светильник светодиодный ARS/S 4x18 4000K EM	шт	45	12947,62	--	582643,02	--		--	582643,02
					--	--	--	--	582643,02	--	
174	Прайс 26	Светильник светодиодный ARS/S 1x18 4000K	шт	31	10593,51	--	328398,79	--		--	328398,79
					--	--	--	--	328398,79	--	
175	Прайс 27	Светильник светодиодный HALO 5 4000K	шт	10	44139,62	--	441396,23	--		--	441396,23
					--	--	--	--	441396,23	--	
176	Прайс 28	Светильник светодиодный CD LED 18 4000K	шт	64	25306,72	--	1619629,89	--		--	1619629,89
					--	--	--	--	1619629,89	--	
177	Прайс 29	Светильник светодиодный CD LED 18 4000K EM	шт	31	52861,61	--	1638709,97	--		--	1638709,97
					--	--	--	--	1638709,97	--	
178	Прайс 30	Светильник светодиодный UFO/S DL LED D40 EM	шт	2	61501,21	--	123002,42	--		--	123002,42
					--	--	--	--	123002,42	--	
179	Прайс 31	Светильник светодиодный UFO/S DL LED D40	шт	3	61795,47	--	185386,42	--		--	185386,42
					--	--	--	--	185386,42	--	
180	Прайс 32	Светильник светодиодный DAMIN L LED 40	шт	18	49966,05	--	899388,95	--		--	899388,95
					--	--	--	--	899388,95	--	
181	Прайс 33	Светильник светодиодный SPORTLUX 280EM	шт	3	65915,17	--	197745,51	--		--	197745,51
					--	--	--	--	197745,51	--	
182	Прайс 33	Светильник светодиодный SPORTLUX 280	шт	9	70623,40	--	635610,57	--		--	635610,57
					--	--	--	--	635610,57	--	
183	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка указателей	шт.	85	699,29	16,16	59439,68	1373,43	556,41	41808,07	109347,57
					676,59	6,55	57509,84	556,92		8099,82	

		3. Проверка сети на свет									
184	С123-080304-0102 2308-0304-0102 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу" ГОСТ Р 54126-2010** *СП-8%*	шт.	21	746,00 --	-- --	15666,00 --	-- --	15666,00	-- 1253,28	16919,28
185	С123-080304-0103 2308-0304-0103 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка вправо" ГОСТ Р 54126-2010** *СП-8%*	шт.	32	746,00 --	-- --	23872,00 --	-- --	23872,00	-- 1909,76	25781,76
186	С123-080304-0104 2308-0304-0104 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели КРИСТАЛЛ-12 "Стрелка влево" ГОСТ Р 54126-2010** *СП-8%*	шт.	32	746,00 --	-- --	23872,00 --	-- --	23872,00	-- 1909,76	25781,76
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				9628471,09 242276,36	2830,50 1177,72	89172,28 9294192,00	175286,94 40765,29	9844523,34
		РАЗДЕЛ 4.Электроустановочные изделия									
189	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование	шт.	237	227,16 193,96	0,19 0,09	53837,07 45969,04	45,34 22,38	7822,69	33113,82 6956,07	93906,96
190	С123-070220-0504 2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** **СП-8%**	шт.	76	419,00 --	-- --	31844,00 --	-- --	31844,00	-- 2547,52	34391,52
191	С123-070220-0511 2307-0220-0511 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011** *СП-8%*	шт.	44	472,00 --	-- --	20768,00 --	-- --	20768,00	-- 1661,44	22429,44

192	С123-070218-1505 2307-0218-1505 РСНБ РК 2015	Выключатель трехклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП-8%*	шт.	6	527,00 --	-- --	3162,00 --	-- --	3162,00	-- 252,96	3414,96
194	С123-070218-1503 2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП-8%*	шт.	42	324,00 --	-- --	13608,00 --	-- --	13608,00	-- 1088,64	14696,64
195	С123-070218-1501 2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП-8%*	шт.	49	303,00 -- --	-- -- --	14847,00 -- --	-- -- --	14847,00	-- 1187,76	16034,76
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				145586,07	45,34	99571,69	33113,82	184874,28
	Стоимость монтажных работ		Тенге				45969,04	22,38	--	13694,39	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				91749,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				91749,00				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91749,00				
	Материалы		Тенге				53837,07				
	Всего заработная плата		Тенге				7822,69				
		Накладные расходы	Тенге					45991,42			
		Сметная прибыль	Тенге				33113,82				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3679,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				90630,21				
		Сметная заработная плата	Тенге								40,73
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					45991,42			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				182379,21				
		Сметная заработная плата	Тенге								40,73
								45991,42			
	РАЗДЕЛ 5.Изделия электромонтажные										
207	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 *СП-8%*	шт.	210	39,00 --	-- --	8190,00 --	-- --	8190,00	-- 655,20	8845,20
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				8190,00	--	8190,00	655,20	8845,20
	Стоимость монтажных работ		Тенге				--	--	--	--	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8190,00				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8190,00				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				8190,00				

РАЗДЕЛ 7.Трубы

231	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Прокладка труб 2. Соединение труб на сварке в раструб 3. Установка протяжных коробок с введением концов труб в коробки 4. Крепление труб 5. Затягивание проволоки 6. Установка на концах труб заглушек	м	2733		293,59 277,14	2,38 0,10	802373,29 757423,62	6493,55 284,40	38456,12	545549,77 107833,84	1455756,90
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,2235	*610,83	1240,00		757423,62				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,164							
29.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,10932		4956,00		541,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,10932		1927,00		210,66			
29.4	2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,00022	0,60126		16,00		9,62			
29.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,05466		2733,00		149,39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,05466		1349,00		73,74			
29.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,00042	1,14786		18,00		20,66			
29.7	3388 С	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,032	87,456		66,00		5772,10			
29.8	127911 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,000021	0,057393	287,00				16,47		
29.9	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0097	26,5101	450,00				11929,55		
29.10	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,97	2651,01	10,00				26510,10		
29.11	280176 С	Трубы полимерные	м	1,01	2760,33	--				--		
232	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм** *СП-8%*	м	1273		32,00 --	-- --	40736,00 --	-- --	40736,00	-- 3258,88	43994,88
233	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм** *СП-8%*	м	1460		45,00 --	-- --	65700,00 --	-- --	65700,00	-- 5256,00	70956,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					908809,29	6493,55	144892,12	545549,77	1570707,78
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					757423,62	284,40	--	69131,52	
	Материалы		Тенге					802373,29				
	Всего заработная плата		Тенге					38456,12				
		Накладные расходы	Тенге						757708,02			
		Сметная прибыль	Тенге					545549,77				
								60616,64				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1408539,70					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					757708,02				610,99
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				106436,00					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				106436,00					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				106436,00					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1514975,70					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге					757708,02				610,99
		Локальная смета №02-01-07										
		Система связи										
9	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами** *НР - 72%, СП - 8%* Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка	м кабеля		2785,092	698,93 161,88	358,74 121,95	1946597,70 450850,69	999129,47 339637,51	496617,54	569151,51 201259,94	2717009,15
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,12	334,21	1349,00		450850,69				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	239,52							
32.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	6,684221		5319,00		35553,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	6,684221		1927,00		12880,49			
32.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	96,921202		3792,00		367525,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	96,921202		1129,00		109424,04			
32.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	96,921202		15,00		1453,82			
32.6	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	129,228269		4411,00		570025,89			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	129,228269		1612,00		208315,97			
32.7	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	6,684221		3676,00		24571,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	6,684221		1349,00		9017,01			
32.8	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	2,785092	363,00				1010,99		
32.9	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,044561	1812379,00				80762,27		
32.10	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	690,702816	192,00				132614,94		
32.11	147184 С	Лента К226	100 м	0,000245	0,682348	1755,00				1197,52		
32.12	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	690,702816	--				--		
32.13	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,027851	2807,00				78,18		

32.14	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,013925	5882369,00				81914,69		
32.15	241447 С	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	284,079384	245,00				69599,45		
32.16	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	0,579299	380,00				220,13		
32.17	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	80,21065	1611,00				129219,36		
10	**С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**2,785**		**81224,00**	**--**	**226208,84**	**--**	**226208,84**	**--**	**244305,55**
		СП-8%				--	--	--	--		**18096,71**	
11	**С123-060703-0504 2306-0703-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабель связи оптический внутрнобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013**	**км**	**0,092**		**64538,00**	**--**	**5937,50**	**--**	**5937,50**	**--**	**6412,50**
						--	--	--	--		**475,00**	
12	**Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**2515**		**497,41**	**35,69**	**1250985,70**	**89756,07**	**208698,52**	**705398,59**	**2112895,00**
		НР - 72%; СП - 8%				**378,74**	**10,81**	**952531,10**	**27189,16**		**156510,74**	
		Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки										
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,29	729,35	1306,00		952531,10				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0066	16,6							
35.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования. 10 т	маш.-ч	0,0033	8,2995		5319,00		44145,04			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	8,2995		1927,00		15993,14			
35.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	67,905		176,00		11951,28			
35.5	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0033	8,2995		3676,00		30508,96			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	8,2995		1349,00		11196,03			
35.6	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0696	175,044		18,00		3150,79			
35.7	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	52,815	363,00				19171,85		
35.8	135958 С	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	10,06	234,00				2354,04		
35.9	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	337,01	192,00				64705,92		
35.10	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	337,01	--				--		
35.11	147338 С	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,024144	234325,00				5657,54		
35.12	187503 С	Патрубки	10 шт.	0,018	45,27	1527,00				69127,29		
35.13	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	168,505	227,00				38250,64		
35.14	242691 С	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	452,7	12,00				5432,40		
35.15	242921 С	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	25,15	159,00				3998,85		
13	**С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**2515**		**32,00**	**--**	**80480,00**	**--**	**80480,00**	**--**	**86918,40**
		СП-8%				--	--	--	--		**6438,40**	

14	Прайс 9	HP PRODESK 400 G1 MTD5T78EA	шт	1	126792,45	--	126792,45	--		--	126792,45
					--	--	--	--	126792,45	--	
15	Прайс 10	LWR5-12U66-GF,крепежи	шт	1	143698,11	--	143698,11	--		--	143698,11
					--	--	--	--	143698,11	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				3780700,30	1088885,55	1017942,39	1274550,10	5438031,16
	Стоимость оборудования		Тенге				1403381,79	366826,68	270490,57	141616,68	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				270490,57				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				270490,57				
	Материалы		Тенге				3429729,74				
	Всего заработная плата		Тенге				705316,06				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1770208,47			
		Накладные расходы	Тенге				232146,34				
		Сметная прибыль	Тенге				1274550,10				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				141616,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4845896,51				
		Сметная заработная плата	Тенге								1319,68
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1770208,47			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				80480,00				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				80480,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				80480,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5196867,08				
		Сметная заработная плата	Тенге								1319,68
								1770208,47			
		РАЗДЕЛ 1.Ниша СС1 2 эт.									
16	Прайс 11	AT-SPTX и AT-8100S/48POE	шт	6	38037,74	--	228226,42	--		--	228226,42
					--	--	--	--	228226,42	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				228226,42	--	--	--	228226,42
	Стоимость оборудования		Тенге				--	--	228226,42	--	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				228226,42				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				228226,42				
							228226,42				
		РАЗДЕЛ 2.Ниша СС1 3 эт.									
17	Прайс 11	AT-SPTX и AT-8100S/48POE	шт	4	38037,74	--	152150,94	--		--	152150,94
					--	--	--	--	152150,94	--	
18	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	10339	698,93	358,74	7226286,84	3709033,54	1843576,00	2112841,32	10086258,40
		НР - 72%; СП - 8%			161,88	121,95	1673677,32	1260824,51		747130,25	
		Состав работ:									
		1. Установка и снятие лебедки									

		2. Установка и снятие барабана 3. Монтаж и демонтаж переговорной связи 4. Установка и снятие роликов 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки кабеля 7. Маркировка										
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,12	1240,68	1349,00		1673677,32				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	889,15							
41.3	766 С	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0024	24,8136		5319,00		131983,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	24,8136		1927,00		47815,81			
41.4	983 С	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0348	359,7972		3792,00		1364351,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0348	359,7972		1129,00		406211,04			
41.5	1039 С	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0348	359,7972		15,00		5396,96			
41.6	1947 С	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0464	479,7296		4411,00		2116087,27			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0464	479,7296		1612,00		773324,12			
41.7	2510 С	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0024	24,8136		3676,00		91214,79			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0024	24,8136		1349,00		33473,55			
41.8	127927 С	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,001	10,339	363,00				3753,06		
41.9	129039 С	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000016	0,165424	1812379,00				299810,98		
41.10	145782 С	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,248	2564,072	192,00				492301,82		
41.11	147184 С	Лента К226	100 м	0,000245	2,533055	1755,00				4445,51		
41.12	147246 С	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,248	2564,072	--				--		
41.13	147568 С	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,10339	2807,00				290,22		
41.14	147653 С	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,051695	5882369,00				304089,07		
41.15	241447 С	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,102	1054,578	245,00				258371,61		
41.16	242938 С	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000208	2,150512	380,00				817,19		
41.17	249504 С	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	297,7632	1611,00				479696,52		
19	С123-060409-0102 2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	3,597		81224,00	--	292162,73	--	292162,73	--	315535,75
		СП-8%				--	--	--	--		23373,02	
20	С123-060703-0504 2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013**	км	0,048		64538,00	--	3097,82	--	3097,82	--	3345,65
		СП-8%				--	--	--	--		247,83	
21	С123-060703-0504 2306-0703-0504 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013**	км	6,694		64538,00	--	432017,37	--	432017,37	--	466578,76
		СП-8%				--	--	--	--		34561,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**8105715,70** 1673677,32	**3709033,54** 1260824,51	**2570853,90** 152150,94	**2112841,32** 334760,15	**11023869,50**

	Стоимость оборудования		Тенге				152150,94				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				152150,94				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7953564,76				
	Материалы		Тенге				1843576,00				
	Всего заработная плата		Тенге					2934501,83			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				727277,92				
		Накладные расходы	Тенге				2112841,32				
		Сметная прибыль	Тенге				234760,15				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10301166,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2129,83
		Сметная заработная плата	Тенге					2934501,83			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				10453317,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2129,83
		Сметная заработная плата	Тенге					2934501,83			

Локальная смета №02-01-03

Отопление и вентиляция

Раздел 5. Система отопления 4

84	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	2		2539,48 2096,22	145,32 33,73	5078,95 4192,44	290,65 67,45	595,86	4174,69 340,79	9594,43
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,69	3,38	1240,00		4192,44				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,05							
45.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4375	0,875		176,00		154,00			
45.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,05		2733,00		136,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,05		1349,00		67,45			
45.5	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186956,00				411,30		
45.6	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206133,00				57,72		
45.7	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31710,00				126,84		
85	С123-041006-2004 2304-1006-2004 РСНБ РК 2015	**Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2		39132,00	--	78264,00	--	78264,00	--	78264,00
86	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2		815,75	2,81	1631,50	5,62	225,96	1373,38	3116,99

		НР - 95%, СП - 8% Состав работ: 1. Демонтаж трубной вставки 2. Очистка мест присоединения клапана 3. Установка балансировочного клапана 4. Крепление трубы к стене с помощью хомута				**699,96**	**0,74**	**1399,92**	**1,48**		**112,11**	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,4)	чел-ч	0,4817	0,9635	1453,00		1399,92				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0011							
47.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00055	0,0011		2733,00		3,01			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00055	0,0011		1349,00		1,48			
47.4	2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0725	0,145		18,00		2,61			
47.5	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,01	0,02	450,00				9,00		
47.6	147045 С	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,02	0,04	320,00				12,80		
47.7	149389 С	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,04	556,00				22,24		
47.8	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,14	0,28	537,00				150,36		
47.9	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,06	526,00				31,56		
47.10	279928 С	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2	--				--		
87	**С123-041009-0104 2304-1009-0104 РСНБ РК 2015**	**Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**		**82417,00**	**--**	**164834,00**	**--**	**164834,00**	**--**	**164834,00**
88	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2**		**2539,48** **2096,22**	**145,32** **33,73**	**5078,95** **4192,44**	**290,65** **67,45**	**595,86**	**4174,69** **340,79**	**9594,43**
		НР - 98%, СП - 8% Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках										
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,69	3,38	1240,00		4192,44				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,05							
49.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4375	0,875		176,00		154,00			
49.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,05		2733,00		136,65			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,05		1349,00		67,45			
49.5	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	186956,00				411,30		
49.6	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206133,00				57,72		
49.7	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31710,00				126,84		

89	С123-040902-2306 2304-0902-2306 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые Х 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 69, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**		**25370,00**	**--**	**50740,00**	**--**	**50740,00**	**--**	**50740,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
90	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%* Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**96**		**2505,31**	**111,16**	**240510,02**	**10671,60**	**28601,30**	**198798,80**	**455537,30**
						2096,22	**16,86**	**201237,12**	**1618,80**		**16228,47**	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,69	162,29	1240,00		201237,12				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0125	1,2							
51.3	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4375	42		176,00		7392,00			
51.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0125	1,2		2733,00		3279,60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	1,2		1349,00		1618,80			
51.5	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,1056	186956,00				19742,55		
51.6	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,01344	206133,00				2770,43		
51.7	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,192	31710,00				6088,32		
91	**С123-040902-2304 2304-0902-2304 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые Х 3444В с патрубками под приварку встык, из углеродистой стали, полнопроходные, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**96**		**11884,00**	**--**	**1140864,00**	**--**	**1140864,00**	**--**	**1140864,00**
						--	**--**	**--**	**--**		**--**	
92	**Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности труб 2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 3. Промазка швов клеевым составом 4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой	**м трубопровода**	**248**		**691,38**	**85,41**	**171463,13**	**21180,75**	**65974,13**	**72019,89**	**251064,06**
						339,95	**42,16**	**84308,26**	**10454,75**		**7581,04**	
53.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,2427	60,18	1401,00		84308,26				
53.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	7,75							
53.3	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,03125	7,75		2733,00		21180,75			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	7,75		1349,00		10454,75			
53.4	135959 С	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	3,5464	3969,00				14075,66		

53.5	140681 С	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	37,2	1363,00				50703,60		
53.6	147795 С	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,496	2409,00				1194,86		
93	С121-110403-0507 2111-0403-0507 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	62		**1660,00**	--	**102920,00**	--	**102920,00**	--	**102920,00**
						--	--	--	--		--	
94	С121-110403-0504 2111-0403-0504 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	147		**1263,00**	--	**185661,00**	--	**185661,00**	--	**185661,00**
						--	--	--	--		--	
95	С121-110403-0801 2111-0403-0801 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 50 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77**	м	147		**11949,00**	--	**1756503,00**	--	**1756503,00**	--	**1756503,00**
						--	--	--	--		--	
96	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	61		**100,90**	**2,91**	**6154,86**	**177,72**	**2806,78**	**2201,74**	**8611,88**
						51,97	**0,34**	**3170,36**	**20,57**		**255,27**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,7)	чел-ч	0,0339	2,07	1532,00		3170,36				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0152							
57.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,007625		4531,00		34,55			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,007625		1349,00		10,29			
57.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,007625		28,00		0,21			
57.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000125	0,007625		2733,00		20,84			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,007625		1349,00		10,29			

57.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,854		143,00		122,12			
57.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000915	287565,00				263,12		
57.8	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00549	463325,00				2543,65		
97	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	**м2**	**132**		**123,46**	**3,76**	**16296,72**	**495,74**	**12789,26**	**2124,16**	**18667,15**
						22,82	**0,51**	**3011,71**	**66,78**		**246,28**	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0184	2,43	1240,00		3011,71				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0495							
58.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,000125	0,0165		4531,00		74,76			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000125	0,0165		1349,00		22,26			
58.4	1044 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000125	0,0165		28,00		0,46			
58.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00025	0,033		2733,00		90,19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00025	0,033		1349,00		44,52			
58.6	2515 С	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0175	2,31		143,00		330,33			
58.7	146883 С	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,001716	287565,00				493,46		
58.8	249439 С	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	11,88	1035,00				12295,80		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**3926000,13**	**33112,73**	**3591375,15**	**284867,35**	**4235972,24**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**301512,25**	**12297,28**	–	**25104,76**	
	Материалы		Тенге					**2238998,71**				
	Всего заработная плата		Тенге					**81570,16**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						**101032,43**			
		Накладные расходы	Тенге					**2045084,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**76345,78**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**8082,59**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**2323427,09**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									**72,49**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						**101032,43**			
	Материалы		Тенге					**1687001,42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**30018,98**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						**212777,11**			
		Накладные расходы	Тенге					**1434702,00**				
		Сметная прибыль	Тенге					**208521,56**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**17022,17**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**1912545,15**				
			чел.-ч									**171,31**

		Сметная заработная плата	Тенге					212777,11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4235972,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243,80
		Сметная заработная плата	Тенге					313809,53			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								32535049,92
		Временные здание и сооружение		1,20%						390420,60	32925470,52
		Зимнее удорожание		1,35%						444493,85	33369964,37
		Непредвиденные работы и затраты		2,00%						667399,287	34037363,66
		Итого с понижающим коэфициентом		0,9							30633627,29
		НДС		12,00%						3676035,28	
		Итого с НДС									34309662,57

Заказчик
И.О. Руководителя школы КГУ" Средняя общеобразовательная школа имени М.Ауэзова"

_____**Калиева Г. Г.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

_____ **Жолгуттиев Б.Б.**

Подрядчик
Директор ТОО "Багалы Алакол"

_____ **А. Слямов**

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М. Ауэзова"

Подрядчик: ТОО "Багалы Алакол"

Договор №01 от 15. 04. 2020 год

Найменование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы №7 им. М. Ауэзова, расположенной по адресу: г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А»

Реестр
принятых актов выполненных работ

№	Наименование объекта	Общая стоимость по договору №01 от 15.04.2020.г.	выполнено	2020 год						2021 год	процентное отношение (%)
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	май	
1	Капитальный ремонт здания средней школы №7 им. М. Ауэзова, расположенной по адресу: г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А»	480 894 089,76	374 090 015, 21	23 492 838, 00	46 507 162, 00	76 500 688,00	77 702 210,60	40 077 582, 87	75 499 871,17	34 209 662, 57	77, 79

Заказчик:
И.О. Руководителя школы КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени М. Ауэзова"
_____ Калиева Г. Г.

Технадзор
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СтройИнтеграция"
_____ Жолтуттиев Б.Б.

Подрядик:
Директор ТОО "Багалы Алакол"
_____ А. Слямов