Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қаратау ЛТД "**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство дополнительного учебного корпуса общей средней школы имени Кызылжар на 300 ученических мест в населенном пункте Кызылжар Торткольского сельского округа Ордабасинского района (Корректировка)»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство дополнительного учебного корпуса общей средней школы имени Кызылжар на 300 ученических мест в населенном пункте Кызылжар Торткольского сельского округа Ордабасинского района (Корректировка)»**
(наименование)

Акт выполненных работ №1
за май 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Блок А, на Общестроительные работы						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**53685801**
	Раздел 1.	**Стены**				**40681570**
1	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	184,50062	56 335	10393842
2	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	335,50456	55 001	18453086
3	У6105-0201-0503 6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^2 перегородок вычетом проемов)**	397,941	10 666	4244439
		Парапет АС-46,47				
4	У6105-0201-0301 6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м^3 кладки**	12,128	55 001	667052
5	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке.Устройство**	**м^3**	4,5436	83 481	379304
6	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,1530088	312 833	47866
7	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,4376592	306 311	134060

1	2	3	4	5	6	7
8	**У6103-0701-0804** **6103-0701-0804** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании**	**т**	**0,02232**	**182 220**	**4067**
9	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02232**	**306 311**	**6837**
		Металлическая решетка МР-1				
10	**Е11-090601-0102** **1109-0601-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж**	**т конструкций**	**0,53404**	**224 075**	**119665**
11	**С1214-401-0108** **214-401-0108** *РСНБ РК 2022*	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**$м^2$**	**16,9**	**2 201**	**37197**
12	**С1222-509-0701** **222-509-0701** *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,51714**	**1 114 735**	**576474**
13	**У6112-0305-0104** **6112-0305-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**9,932**	**3 202**	**31802**
14	**У6104-0802-0403** **6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка**	**т стальных элементов**	**0,03926**	**1 447 973**	**56847**
15	**Е11-060701-0202** **1106-0701-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Пояса без опалубки.Устройство**	**$м^3$**	**0,208**	**52 248**	**10868**
		Пояс обвязки ПО-1 АС-53				
16	**Е11-060701-0201** **1106-0701-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Пояса в опалубке.Устройство**	**$м^3$**	**0,7714**	**83 481**	**64397**
17	**С1214-210-0201** **214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,072268**	**306 311**	**22136**
18	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,020706**	**312 833**	**6478**
		Перемычки АС-20,27,28				
19	**У6103-0401-0301** **6103-0401-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перемычки.Устройство**	**$м^3$**	**35,65**	**124 575**	**4441099**
20	**С1214-210-0202** **214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,33024**	**298 231**	**98488**
21	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,00035**	**312 833**	**312942**

1	2	3	4	5	6	7
22	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,86942**	**306 311**	**572624**
	Раздел 2.	**Перекрытие,покрытие / АС 35-40/**				**13004231**
23	У6104-0402-0105 6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Панели перекрытий площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**	**273**	**17 480**	**4772040**
24	У6104-0402-0104 6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Панели перекрытий площадью до 5 м^2.Установка с опиранием на две стороны**	**шт.сборных конструкций**	**16**	**13 519**	**216304**
25	С1222-203-0303 222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м^2**	**162,361169**	**9 721**	**1578313**
26	С1222-203-0302 222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92**	**м^2**	**65,4205624**	**9 563**	**625617**
		Монолитные балки МБ-3				
27	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м^3**	**7,6167**	**126 225**	**961418**
28	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,791738**	**298 231**	**534352**
29	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3342885**	**312 833**	**104576**
		Монолитные балки МБ-4				
30	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м^3**	**1**	**126 225**	**126225**
31	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,09318**	**298 231**	**27789**
32	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02838**	**312 833**	**8878**
		Монолитный участок Ум-1				
33	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2,приведенной толщиной до 200 мм.Устройство**	**м^3**	**36,78**	**75 723**	**2785092**
34	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,162248**	**298 231**	**346618**
35	С1214-210-0101 214-210-0101	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1313046**	**312 833**	**41076**
		Монолитный участок Ум-2 /2 шт/				

1	2	3	4	5	6	7
36	Е11-060801-0106 1106-0801-0106	Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	3,3	138 841	458175
37	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,081	302 205	24479
38	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00858	312 833	2684
39	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,62	33 858	20992
40	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 И*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,62288	126 225	204848
41	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3817632	298 231	113854
42	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0712264	312 833	22282
43	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,168	126 225	21206
44	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0221312	298 231	6600
45	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0025984	312 833	813
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Блок Б, на Общестроительные работы						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2615974**
	Раздел 1.	**Стены**				
				Колонны в осях 1,2,3 - 3 шт		
1	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	47,9432	54 564	2615974

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**56301773**
		Оборудование				**0**
		Всего прямые затраты				**56 301 773**
	НДЦС РК 8.04-09-2022 табл.1 п.1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%**				**3 490 710**
		Итого				**59 792 483**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**				**2 989 624**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**				**2 989 624**

1	2	3	4	5	6	7
		Итого				65 771 731
		Оборудование				0
		Итого				65 771 731
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075				70 704 611
		Понижающий коэффициент К=0,98				69 290 519
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				8 314 862
		Итого по акту				77 605 381

Технического надзора:
Директор
ТОО "Сапалы-Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Батаев А.Р.**
М.П.

Инженер-эксперт
ТОО "Сапалы-Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Нурманов Е. Ж.**

Авторского надзора:
Директор
ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ **Сарсебаев Е.П.**
М.П.

ГИП
ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ **Жолдасов Н.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Каратау ЛТД"

_____ **Турсынбеков К.А.**
м.п

Главный инженер ТОО "Қаратау ЛТД"

_____ **Байтуров Д.К.**