Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 31 » август 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Бағалы Алакөл,», Алматинская область, Алакольский район, г. Ушарал, ул. Ул. Бексултан торе, №36 .
наименование организации, юридический адрес

в лице директор Слямов Айдын Слямович .
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Капитальный ремонт здания средней школы №7 им. М. Ауэзова, расположенной по адресу: г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А.» .
по адресу: Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А .
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. М. Ауэзова» ГУ «Городской отдел образования», Калиева Гульмира Гайсиевна .
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Barys_building» в лице директора Ажикеев М.К.
наименование организаций

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «ОТАНстройпроект» ГСЛ 15011362 .
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Средняя общеобразовательная школа №7 им. М. Ауэзова» ГУ «Городской отдел образования» .
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Школа имеет следующие показатели: Общая площадь	$м^2$	4184,9		4184,9	
Число этажей	этаж	2		2	
Общий строительный объем	$м^3$	22840,5		22840,5	
В том числе подземной части	$м^3$	0		0	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0	0	

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание существующей школы №7

Школа №7 отдельно стоящее, двух и трехэтажное здание, состоит из двух блоков с размерами в осях А-В, 1-8 14,40х81,20 м, в осях 3 - 6 м 12,00х48,26, соединенный между собой переходом шириной 18,10х8,8 м.

Высота этажа составляет 3,0 м. Уровень ответственности здания - II. Степень огнестойкости - II. Класс по функциональной пожарной опасности – Ф.4.1.

Конструктивная схема здания - связевой каркас. Фундаменты здания – блоки типа ФБС.

Перекрытие и покрытие - сборные ж/б плиты типа ПК

Лестницы - сборные ж/б ступени по металлическим косоурам.

Стены наружные из жженого кирпича толщиной 510, 640 мм.

Перегородки из жженого кирпича толщ. 120 мм.

Основные проектируемые конструктивные элементы здания

Кровля - чердачная по деревянной конструкции с утеплением, покрытие из металлочерепицы. Водосток - наружный организованный.

Оконные блоки наружные – металлопластиковые.

Двери: наружные-металлические, внутренние – деревянные, металлопластиковые.

Полы - бетонные, керамическая плитка напольная, линолеум коммерческий.

Стены и перегородки – отделка штукатурка из цементно-песчаных

растворов, из сухих гипсовых растворов, масляная и водоэмульсионная окраска, керамическая плитка.

Потолки – штукатурка из цементно-песчаных и из сухих гипсовых растворов, водоэмульсионная окраска, подвесные потолки.

Отмостка бетонная толщиной 150 мм на щебеночном основании толщиной 100 мм, шириной 1000 мм.

Наружная отделка фасада – утепление минплитой, сайдинг на металлическом каркасе.

Наружная облицовка цоколя из профилированного оцинкованного листа коричневого цвета.

Пищеблок расположен на первом этаже здания. Группа помещений пищеблока состоит из кухни, раздаточной, мясо-рыбного цеха, моечной кухонной посуды, кладовой сухих продуктов, кладовой овощей.

Вентиляция

В классах и кабинетах предусмотрены вытяжные вентиляции с естественным побуждением отдельно от каждой группы помещений. В классах оконные проемы оборудованы открывающими фрамугами, обеспечивающими периодическое естественное сквозное проветривание.
Помещения туалетных и раздевалек обслуживаются е стественними вытяжными системами.
Самостоятельные приточно-вытяжные системы с механическим побуждением установлены в столовой.

Отопление

Теплоснабжение здания предусмотрено от центральной магистрали. Разводка трубопроводов системы отопления принята скрытая под стяжкой пола. Система отопления двухтрубная горизонтальная с попутным движением теплоносителя.

В качестве нагревательных приборов приняты секционные биметаллические радиаторы. Для выпуска воздуха предусмотрены краны Маевского.

Электроосвещение

В электрощитовой на первом этаже установлено вводно-распределительное устройство ВРУ-1, питающее электрооборудования. Устройства пожарной сигнализации, пожарные насосы, получают питание от разных шин секций ВРУ1 через ящик АВР.

В щитках освещения приняты модульные наборные щиты запирающиеся типа ЩРН. Для защиты групповых сетей в щитах размещены автоматические выключатели и устройства защитного отключения. На вводе щитка для защиты от возгорания устанавливаются УЗО с током срабатывания на 300 мА. Высота установки щитков - 1,5 м до низа от уровня пола.

Предусмотрено три вида освещения - рабочее, аварийное (эвакуационное и освещение безопасности) и ремонтное. Напряжение сети рабочего и аварийного освещения 220 В, ремонтного освещения 36 В.

Освещение выполняется светильниками с энергосберегающими лампами.

Светильники аварийного и эвакуационного освещения приняты из числа светильников рабочего освещения и питаются отдельными групповыми линиями от щитков аварийного освещения ЩОА.

Выключатели и розетки установлены на высоте 1,8 м от уровня пола.

Пожарная сигнализация

В качестве пожарных извещателей для обнаружения возгорания приняты тепловые и дымовые, которые устанавливаются на потолке.

Извещатель пожарный ручной, адресный устанавливаются на основных выходах, их используют при визуальном обнаружении пожара (на путях эвакуации не далее 50 м друг от друга, на высоте 1,5 м).

При проявлении контролируемых адресными извещателями первичных признаков пожара (дым, тепло) контроллер двухпроводной линии, проводя периодический опрос адресных извещателей двух проводной линии связи, регистрирует состояние извещателей, формирует и передает по интерфейсу RS-485 сигналы тревожных событий «Внимание пожар» и «Норма» на пульт.

Извещатель адресный пожарный дымовой при превышении «порога» запыленности формирует сигнал «Требуется обслуживание».

Для отображения состояния зон применяется блок индикации (БИ) отображение состояния разделов производится при помощи светодиодов (двухцветных и одноцветных). Пульт контроля и управления устанавливается в комнате охраны.

Система видеонаблюдения

Для обеспечения видеоконтроля за обстановкой устанавливаются наружные и внутренние видеокамеры. Для передачи видеосигнала и питание видеокамер подключаются к коммутаторам установленных в телекоммутационных шкафах.

Информация с системы видеонаблюдения направляется на видеорегистраторы, расположенные в кабинете директора, а также с просмотром в помещении охраны.

Телефонизация

Телефонизация школы от телефонной распределительной коробки, установленная в помещении охраны на первом этаже. Точкой подключения является существующая опора.

Абонентская сеть выполнена кабелем марки UTP 4x2x0,5 прокладывается в пластиковых каналах. Телефонные розетки установлены на высоте 0,3 от уровня пола.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 года;
месяц, год

окончание работ август 2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 9
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 ;
фактически, месяц: 15;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 78,98%.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **ГУ «Атырауского городского отдела занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния»**

Капитальный ремонт здания средней школы №7 им. М. Ауэзова, . расположенной по адресу: г. Атырау, ул. Сырдарьинская, №1А.»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Слямов Айдын Слямович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

"Бағалы-Алакөл" Товарищество с ограниченной ответственностью 1 Алм. обл. Алакольский р-н Республика Казахстан