Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Субподрядчик: **ТОО "Dim Nur company"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы, Кербулакского района**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
генподрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
040540000252	120140021575			2	01.07.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы, Кербулакского района	**14 199 857,66**	**12 678 444,34**	**12 678 444,34**				**1 521 413,32**	**14 199 857,66**
Итого								**14 199 857,7**

Генподрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Директор Адырбеков Б.Б.
БИН 040540000252

Субподрядчик: **ТОО "Dim Nur company"**
Директор Маханбетова М.А
БИН 120140021575

Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма

Генподрядчик : **ТОО "NIYET construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Dim Nur company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы, Кербулакского района**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Электроснабжение. Наружные сети. 05-01.Наружные сети связи. 06-01 Наружный водопровод и канализация**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№2 от 01.07.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) 2024.3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: электроснабжение [04-01]									
1	1	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выгрузкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м3	0,2	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	1 660,0 1 660,0	0,0 0,0			1 660,0
2	2	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1,7	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	6 135,0 6 135,0	0,0 0,0			6 135,0
3	3	6101-0108-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство отмостки из гпс	м3	0,6	8 436,0 3 510,0	4 921,0 1 487,0	5 062,0 2 106,0	2 952,0 892,0	3,0		5 062,0
4	4	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	1 536,0		1 766,0		1 766,0		1 766,0
5	5	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	51 977,0 28 436,0	22 619,0 7 185,0	51 977,0 28 436,0	22 619,0 7 185,0	922,0		51 977,0
6	6	1133-0204-0201 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,03	368 701,0 220 105,0	145 549,0 37 816,0	11 061,0 6 603,0	4 366,0 1 134,0	92,0		11 061,0
7	7	243-701-0502 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20	м	100	362,0		36 200,0		36 200,0		36 200,0
8	8	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	71 211,0		142 422,0		142 422,0		142 422,0

9	9	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0			251 617,0
10	10	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4	1 397,0 940,0	49,0 12,0	5 588,0 3 760,0	196,0 48,0	1 632,0			5 588,0
11	11	252-207-0243 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У52	шт.	2	9 014,0		18 028,0		18 028,0			18 028,0
12	12	252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО35	шт.	8	1 038,0		8 304,0		8 304,0			8 304,0
13	13	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16 899,0		67 596,0		67 596,0			67 596,0
14	14	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0			42 885,0
15	15	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	2 421,0		14 526,0		14 526,0			14 526,0
16	16	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0			99 414,0
17	17	252-207-2406 *СпрСЦ 03.2024*	Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.02 (для M20)	шт.	2	5 425,0		10 850,0		10 850,0			10 850,0
18	18	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	4,4	11 894,0 3 510,0	4 921,0 1 487,0	52 334,0 15 444,0	21 653,0 6 543,0	15 237,0			52 334,0
19	19	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	12 004,0 4 342,0	5 850,0 1 133,0	24 008,0 8 684,0	11 700,0 2 266,0	3 624,0			24 008,0
20	20	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,63	58 551,0		95 438,0		95 438,0			95 438,0
21	21	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	1 493,0 731,0	54,0 14,0	35 832,0 17 544,0	1 296,0 336,0	16 992,0			35 832,0
22	22	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	9 720,0 4 700,0	445,0 121,0	77 760,0 37 600,0	3 560,0 968,0	36 600,0			77 760,0
23	23	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,0432	10 898,0 10 898,0	0,0 0,0	98 553,0 98 553,0	0,0 0,0				98 553,0
24	24	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1,73328	4 199,0 1 054,0	406,0 99,0	7 278,0 1 827,0	704,0 172,0	4 747,0			7 278,0
25	25	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,9	56 790,0 22 046,0	2 723,0 535,0	51 111,0 19 841,0	2 451,0 482,0	28 818,0			51 111,0
26	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,0432	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	37 050,0 10 146,0	362,0 45,0	26 542,0			37 050,0
27	27	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,3356	384 662,0 363 738,0	10 182,0 848,0	129 093,0 122 070,0	3 417,0 285,0	3 606,0			129 093,0
28	28	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	40	3 104,0		124 160,0		124 160,0			124 160,0
29	29	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,2	192,0 100,0	3,0 0,0	2 150,0 1 120,0	34,0 0,0	997,0			2 150,0
30	30	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,2	248,0 172,0	4,0 0,0	2 778,0 1 926,0	45,0 0,0	806,0			2 778,0

31	31	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление т конструкций	0,53956	594 987,0 489 238,0	98 750,0 26 519,0	321 031,0 263 973,0	53 282,0 14 309,0	3 776,0		321 031,0
32	32	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Ограждение металлическое. Монтаж т конструкций	0,53956	204 993,0 188 706,0	12 561,0 2 286,0	110 606,0 101 818,0	6 777,0 1 233,0	2 011,0		110 606,0
33	33	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм т	0,385	365 165,0		140 589,0		140 589,0		140 589,0
34	34	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм т	0,00508	352 680,0		1 792,0		1 792,0		1 792,0
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм т	0,043	387 658,0		16 669,0		16 669,0		16 669,0
36	36	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм $м^2$	44	2 246,0		98 824,0		98 824,0		98 824,0
37	37	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз $м^2$	15,64724	248,0 172,0	4,0 0,0	3 881,0 2 691,0	63,0 0,0	1 127,0		3 881,0
38	38	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 $м^2$	15,64724	192,0 100,0	3,0 0,0	3 004,0 1 565,0	47,0 0,0	1 393,0		3 004,0
39	39	261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017 шт.	1	126,0		126,0		126,0		126,0
40	40	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 $м^3$ грунта	10,5504	10 898,0 10 898,0	0,0 0,0	114 978,0 114 978,0	0,0 0,0			114 978,0
41	41	6109-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство $м^2$ покрытия	2,02216	4 199,0 1 054,0	406,0 99,0	8 491,0 2 131,0	821,0 200,0	5 539,0		8 491,0
42	42	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство $м^3$	0,7623	56 790,0 22 046,0	2 723,0 535,0	43 291,0 16 806,0	2 076,0 408,0	24 409,0		43 291,0
43	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону $м^2$ поверхности	10,5504	4 097,0 1 122,0	40,0 5,0	43 225,0 11 838,0	422,0 53,0	30 965,0		43 225,0
44	44	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойки из труб и швеллера массой до 0,1 т. Монтаж т конструкций	0,26504	384 662,0 363 738,0	10 182,0 848,0	101 951,0 96 405,0	2 699,0 225,0	2 847,0		101 951,0
45	45	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм м	35,6	2 043,0		72 731,0		72 731,0		72 731,0
46	46	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П т	0,0728	385 964,0		28 098,0		28 098,0		28 098,0
47	47	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 $м^2$	9,9712	192,0 100,0	3,0 0,0	1 914,0 997,0	30,0 0,0	887,0		1 914,0
48	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз $м^2$	9,9712	248,0 172,0	4,0 0,0	2 473,0 1 715,0	40,0 0,0	718,0		2 473,0
49	49	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4кг . Установка т	0,004452	982 249,0 978 532,0	3 717,0 1 135,0	4 373,0 4 356,0	16,0 5,0			4 373,0
50	50	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление т конструкций	0,275625	594 987,0 489 238,0	98 750,0 26 519,0	163 993,0 134 846,0	27 218,0 7 309,0	1 929,0		163 993,0
51	51	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Ограждение металлическое. Монтаж т конструкций	0,275625	204 993,0 188 706,0	12 561,0 2 286,0	56 501,0 52 012,0	3 462,0 630,0	1 027,0		56 501,0

52	52	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм т	0,23751	365 165,0		86 730,0		86 730,0		86 730,0
53	53	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм $м^2$	15,75	2 246,0		35 374,0		35 374,0		35 374,0
54	54	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг . Установка т	0,0096	102 559,0 98 842,0	3 717,0 1 135,0	985,0 949,0	36,0 11,0			985,0
55	55	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз $м^2$	7,993125	248,0 172,0	4,0 0,0	1 982,0 1 375,0	32,0 0,0	576,0		1 982,0
56	56	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 $м^2$	7,993125	192,0 100,0	3,0 0,0	1 535,0 799,0	24,0 0,0	711,0		1 535,0
57	57	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка РУ шт	2	3 380,0		6 760,0		6 760,0		6 760,0
58	58	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная шт.	2	389,0		778,0		778,0		778,0
59	59	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство $м^2$ кровли	12	5 092,0 3 642,0	56,0 16,0	61 104,0 43 704,0	672,0 192,0	16 728,0		61 104,0
60	60	251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	Знак информационный шт.	1	3 642,0		3 642,0		3 642,0		3 642,0
61	61	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство $м^3$	2,56	56 167,0 17 404,0	2 531,0 728,0	143 788,0 44 554,0	6 480,0 1 864,0	92 754,0		143 788,0
62	62	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования м	12	1 493,0 731,0	54,0 14,0	17 916,0 8 772,0	648,0 168,0	8 496,0		17 916,0
63	63	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования шт.	8	9 720,0 4 700,0	445,0 121,0	77 760,0 37 600,0	3 560,0 968,0	36 600,0		77 760,0
64	64	1337-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке шт.	1	237 725,0 170 348,0	29 902,0 7 484,0	237 725,0 170 348,0	29 902,0 7 484,0	37 475,0		237 725,0
66	66	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования подстанция	1	256 046,0 145 647,0	101 439,0 29 806,0	256 046,0 145 647,0	101 439,0 29 806,0	8 960,0		256 046,0
67	67	515-102-0407 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный шт.	1	2 416 184,0		2 416 184,0		2 416 184,0		2 416 184,0
68	68	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА шт.	1	1 331 403,0		1 331 403,0		1 331 403,0		1 331 403,0
69	69	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами $м^3$ грунта	21,56	6 917,0 6 917,0	0,0 0,0	149 131,0 149 131,0	0,0 0,0			149 131,0
70	70	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 $м^3$ грунта	21,56	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	77 810,0 77 810,0	0,0 0,0			77 810,0
71	71	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	6,16	3 592,0		22 127,0		22 127,0		22 127,0

			$м^3$								
72	72	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели м кабеля	77	735,0 324,0	411,0 131,0	56 595,0 24 948,0	31 647,0 10 087,0			56 595,0
73	73	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий м кабеля	145	1 222,0 647,0	529,0 146,0	177 190,0 93 815,0	76 705,0 21 170,0	6 670,0		177 190,0
74	74	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах м кабеля	109	959,0 539,0	346,0 91,0	104 531,0 58 751,0	37 714,0 9 919,0	8 066,0		104 531,0
75	75	243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1 м	145	4 834,0		700 930,0		700 930,0		700 930,0
76	76	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной м	77	21,0 19,0	2,0 1,0	1 617,0 1 463,0	154,0 77,0			1 617,0
77	77	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м м	77	53,0		4 081,0		4 081,0		4 081,0
78	78	1320-0103-0109 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель трехполюсный на опоре с приводом ручным. Монтаж оборудования шт.	1	152 629,0 131 434,0	20 995,0 6 152,0	152 629,0 131 434,0	20 995,0 6 152,0	200,0		152 629,0
79	79	515-201-0505 *СпрСЦ 03.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 комплект	1	167 495,0		167 495,0		167 495,0		167 495,0
80	80	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование т	0,10656	59 456,0 55 261,0	3 931,0 1 201,0	6 336,0 5 889,0	419,0 128,0	28,0		6 336,0
81	81	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 т	0,10656	436 020,0		46 462,0		46 462,0		46 462,0
			ИТОГО: электроснабжения [04-01]								9 197 823,0
			Смета: Наружный водопровод и канализация [06-01]								
82	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ $м^3$ грунта	205,9088	336,0 0,0	336,0 68,0	69 185,0 0,0	69 186,0 14 002,0			69 185,0
83	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2* $м^3$	6,3712	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	52 881,0 52 881,0	0,0 0,0			52 881,0
84	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 $м^3$ грунта	63,692	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	229 864,0 229 864,0	0,0 0,0			229 864,0
85	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 $м^3$ грунта	148,598	89,0 0,0	89,0 22,0	13 225,0 0,0	13 225,0 3 269,0			13 225,0
86	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками $м^3$ уплотненного грунта	148,598	576,0 352,0	224,0 70,0	85 592,0 52 306,0	33 286,0 10 402,0			85 592,0
87	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство $м^3$ основания	7,13	8 674,0 4 305,0	418,0 94,0	61 846,0 30 695,0	2 980,0 670,0	28 171,0		61 846,0
88	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм км	0,078	1 310 768,0 859 498,0	451 270,0 110 437,0	102 240,0 67 041,0	35 199,0 8 614,0			102 240,0

89	8	241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм м	78,78	350,0		27 573,0		27 573,0		27 573,0
90	9	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм км	0,0005	1 770 901,0 1 525 226,0	180 886,0 50 392,0	885,0 763,0	90,0 25,0	32,0		885,0
91	10	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм м	0,5	926,0		463,0		463,0		463,0
92	11	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм км	0,0005	2 396 163,0 860 489,0	48 874,0 187,0	1 198,0 430,0	24,0 0,0	743,0		1 198,0
93	12	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм шт.	1	6 459,0 5 504,0	252,0 80,0	6 459,0 5 504,0	252,0 80,0	703,0		6 459,0
94	13	242-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32 шт.	1	6 778,0		6 778,0		6 778,0		6 778,0
95	14	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм шт.	2	1 547,0		3 094,0		3 094,0		3 094,0
96	15	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией км трубопровода	0,078	238 675,0 236 886,0	0,0 0,0	18 617,0 18 477,0	0,0 0,0	140,0		18 617,0
97	16	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих $м^3$	2,64	73 018,0 42 371,0	25 187,0 7 540,0	192 768,0 111 859,0	66 494,0 19 906,0	14 414,0		192 768,0
98	17	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 шт.	1	36 014,0		36 014,0		36 014,0		36 014,0
99	18	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 шт.	2	25 133,0		50 266,0		50 266,0		50 266,0
100	19	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 шт.	1	47 470,0		47 470,0		47 470,0		47 470,0
101	20	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	1	7 044,0		7 044,0		7 044,0		7 044,0
102	21	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 шт.	1	8 911,0		8 911,0		8 911,0		8 911,0
103	22	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15) комплект	1	23 555,0		23 555,0		23 555,0		23 555,0
104	23	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2 т	0,03416	1 143 119,0		39 049,0		39 049,0		39 049,0
105	24	1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта. Монтаж шт.	1	4 711,0 3 344,0	0,0 0,0	4 711,0 3 344,0	0,0 0,0	1 367,0		4 711,0
106	25	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта шт.	1	6 839,0		6 839,0		6 839,0		6 839,0
107	26	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм шт.	1	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	23 765,0 12 545,0	10 365,0 2 695,0	855,0		23 765,0
108	27	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ $м^3$ грунта	90,74059	336,0 0,0	336,0 68,0	30 489,0 0,0	30 488,0 6 170,0			30 489,0

109	**28**	**6101-0201-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	$м^3$ грунта	2,80641	8 300,0 8 300,0	0,0 0,0	23 293,0 23 293,0	0,0 0,0			23 293,0
110	29	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	28,0641	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	101 283,0 101 283,0	0,0 0,0			101 283,0
111	30	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	65,4829	89,0 0,0	89,0 22,0	5 828,0 0,0	5 828,0 1 441,0			5 828,0
112	31	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	65,4829	576,0 352,0	224,0 70,0	37 718,0 23 050,0	14 668,0 4 584,0			37 718,0
113	32	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	4,3745	8 674,0 4 305,0	418,0 94,0	37 944,0 18 832,0	1 828,0 411,0	17 284,0		37 944,0
114	33	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм**	м	67,3	454,0 356,0	49,0 15,0	30 554,0 23 959,0	3 298,0 1 010,0	3 298,0		30 554,0
115	34	241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	68,646	2 355,0		161 661,0		161 661,0		161 661,0
116	35	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	$м^3$	3,52	116 070,0 70 070,0	28 811,0 8 538,0	408 566,0 246 646,0	101 415,0 30 054,0	60 505,0		408 566,0
117	36	225-101-060(*РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	4	21 731,0		86 924,0		86 924,0		86 924,0
118	37	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	4	15 836,0		63 344,0		63 344,0		63 344,0
119	38	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	1	19 236,0		19 236,0		19 236,0		19 236,0
120	39	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	4	26 162,0		104 648,0		104 648,0		104 648,0
121	40	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	7 044,0		21 132,0		21 132,0		21 132,0
122	41	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Горловина колодца. Кладка.**	$м^3$ кладки	0,0768	31 939,0 25 415,0	5 085,0 963,0	2 453,0 1 952,0	391,0 74,0	111,0		2 453,0
123	42	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)**	комплект	4	23 555,0		94 220,0		94 220,0		94 220,0
124	43	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С-1**	т	0,05536	1 143 119,0		63 283,0		63 283,0		63 283,0
125	44	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$**	$м^3$ грунта	9,506	456,0 0,0	456,0 96,0	4 335,0 0,0	4 335,0 913,0			4 335,0
126	45	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***		0,294	8 300,0	0,0	2 440,0	0,0			2 440,0

			$м^3$ грунта		8 300,0	0,0	2 440,0	0,0			
127	46	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	30,894	3 609,0	0,0	111 496,0	0,0			111 496,0
			$м^3$ грунта		3 609,0	0,0	111 496,0	0,0			
128	47	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6,35	576,0	224,0	3 658,0	1 423,0			3 658,0
			$м^3$ уплотненного грунта		352,0	70,0	2 235,0	445,0			
129	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	0,13	38 209,0	2 566,0	4 967,0	334,0	3 973,0		4 967,0
			$м^3$		5 084,0	485,0	661,0	63,0			
130	49	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	0,92	116 070,0	28 811,0	106 784,0	26 506,0	15 814,0		106 784,0
			$м^3$		70 070,0	8 538,0	64 464,0	7 855,0			
131	50	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	7 044,0		7 044,0		7 044,0		7 044,0
			шт.								
132	51	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1	8 911,0		8 911,0		8 911,0		8 911,0
			шт.								
133	52	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1	21 731,0		21 731,0		21 731,0		21 731,0
			шт.								
134	53	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	2	15 836,0		31 672,0		31 672,0		31 672,0
			шт.								
135	54	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1	19 236,0		19 236,0		19 236,0		19 236,0
			шт.								
136	55	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1	26 162,0		26 162,0		26 162,0		26 162,0
			шт.								
137	56	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм	0,11	62 657,0	5 076,0	6 892,0	558,0	3 719,0		6 892,0
			$м^3$		23 771,0	964,0	2 615,0	106,0			
138	57	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	1	23 555,0		23 555,0		23 555,0		23 555,0
			комплект								
139	58	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка.	0,0768	31 939,0	5 085,0	2 453,0	391,0	111,0		2 453,0
			$м^3$ кладки		25 415,0	963,0	1 952,0	74,0			
140	59	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	10,0425	4 097,0	40,0	41 144,0	401,0	29 475,0		41 144,0
			$м^2$ поверхности		1 122,0	5,0	11 268,0	50,0			
141	60	1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	8,48	5 102,0	597,0	43 265,0	5 063,0	2 662,0		43 265,0
			$м^2$		4 191,0	124,0	35 540,0	1 052,0			
142	61	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	0,001696	281 095,0		477,0		477,0		477,0
			т								
143	62	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	9	785,0		7 065,0		7 065,0		7 065,0
			шт.								
144	63	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	0,01708	1 143 119,0		19 524,0		19 524,0		19 524,0
			т								
145	64	6111-0401-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	0,42	25 736,0	90,0	10 809,0	38,0	10 465,0		10 809,0
			$м^2$		730,0	29,0	307,0	12,0			
146	65	251-305-0110 *РСНБ РК 2022*	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	0,147	951,0		140,0		140,0		140,0
			кг								
147	66	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,10626	982 249,0	3 717,0	104 374,0	395,0			104 374,0
			т		978 532,0	1 135,0	103 979,0	121,0			

148	67	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,10626	1 177 428,0		125 113,0		125 113,0		125 113,0
149	68	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,0504	17 569,0 12 761,0	4 803,0 1 417,0	885,0 643,0	242,0 71,0			885,0
150	69	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,014616	3 582,0		52,0		52,0		52,0
151	70	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,004536	3 531,0		16,0		16,0		16,0
152	71	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,0504	2 963,0		149,0		149,0		149,0
153	72	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м²	0,42	900,0 749,0	10,0 3,0	378,0 315,0	4,0 1,0	59,0		378,0
154	73	212-502-0101 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0,029988	24 711,0		741,0		741,0		741,0
			ИТОГО: Наружный водопровод и канализация [06-01]									3 148 336,0
			Смета : Наружные сети связи [05-01]									
155	1	6125-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования.Радиомост	шт.	1	31 540,0 28 551,0	2 578,0 578,0	31 540,0 28 551,0	2 578,0 578,0	411,0		31 540,0
156	2	248-102-0519 *РСНБ РК 2022*	Радиомост Wisnetworks WIS-D5230	шт.	1	43 362,0		43 362,0		43 362,0		43 362,0
			ИТОГО: Наружные сети связи [05-01]									74 902,0
												12 421 061

			Итого	**В том числе :**								
				Стоимость оборудования, всего							3 788 766,00	
				в том числе, оборудование поставки заказчика							-	
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6,6%)	тенге							569 731,47	
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска								1 011 438,72	
			Итого	тенге							**14 002 231,19**	
			Сметная прибыль (5%)	тенге							460 101,32	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	тенге							280 044,62	
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге							**14 742 377,14**	
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	тенге							15 848 055,42	
			Условная скидка 20%	тенге							12 678 444,34	
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге							1 521 413,32	
			Итого по акту с НДС								**14 199 857,66**	

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Dim Nur company"

Директор **Маханбетова М.А**
(должность, подпись, расшифровка
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "NIYET construction"

Директор **Адырбеков Б.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)