Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қаратау ЛТД "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство дополнительного учебного корпуса общей средней школы имени Кызылжар на 300 ученических мест в населенном пункте Кызылжар Торткольского сельского округа Ордабасинского района (Корректировка)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство дополнительного учебного корпуса общей средней школы имени Кызылжар на 300 ученических мест в населенном пункте Кызылжар Торткольского сельского округа Ордабасинского района (Корректировка)»**

(наименование)

Договор подряда (контракт): доп. соглашение № от 30.04.2024 г., к договору № 182 от 14.12.2023 г.

Акт выполненных работ №2

за июнь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1 Блок А, на Общестроительные работы. Включение						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ ВКЛЮЧЕНИЕ:				**30790240**
	Раздел 1.	**Земляные работы,Блок А**				**2035020**
1	**У6101-0104-0106** **6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**$м^3$ грунта**	**406**	**108**	**43848**
2	**У6101-0201-0202** **6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициентк затратам труда - 1,2**	**м3грунта**	**54**	**8 328**	**449712**

1	2	3	4	5	6	7
3	У6101-0107-0601 6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	365,4	193	70522
4	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	406	3 623	1470938
	Раздел 2.	Фундаменты,Блок А				12328178
5	У6104-0803-0101 6104-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов,сеток и стержневой арматуры	т	4,2	222 014	932459
6	Е11-460101-101 1146-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты.Усиление фундамента с армированием	$м^3$	47,68	189 007	9011854
7	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,2	341 677	1435043
8	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумным праймером в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	203	4 674	948822
	Раздел 3.	Монолитные рамы АС 30-34,Блок А				11772368
				Колонны		
9	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	$м^3$	7,6	61 326	466078
10	Е11-60301-701 1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,32746	76 287	101268
11	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98396	298 231	293447
12	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3435	312 833	107458
13	С1222-509-1001 222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01296	1 093 929	14177

1	2	3	4	5	6	7
14	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /Анкера/	т	0,2664	298 231	79449
		Ригели				
15	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	$м^3$	17,27	99 637	1720731
16	Е11-60301-701 1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,84749	76 287	217226
17	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,292219	298 231	683611
18	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5553	312 833	173716
19	С1222-509-1001 222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,07992	1 093 929	87427
20	Е11-70504-106 1107-0504-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 27*	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	88	8 471	745448
21	С1222-203-0303 222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	728,56	9 721	7082332
	Раздел 4.	Антисейсмический пояс,Блок А				4654674
22	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	39,487440	83 481	3296451
23	Е11-60301-701 1106-0301-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,55	76 287	270819
24	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,55	306 311	1087404

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**368927**
	Раздел 1.	**Перекрытие,покрытие / АС 35-40/**				
		Анкера				
23	**У6103-0701-0804** **6103-0701-0804** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании**	**т**	**0,09097**	**182 220**	**16577**
24	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,09097**	**312 833**	**28458**
		Монолитный участок Ум-3				
25	**Е11-060801-0106** **1106-0801-0106** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Перекрытия ребристые.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**$м^3$**	**1,52**	**138 841**	**211038**
26	**С1214-210-0202** **214-210-0202** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,20192**	**298 231**	**60219**
27	**С1214-210-0101** **214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02483**	**312 833**	**7768**
28	**С1214-403-0101** **214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,03002**	**302 205**	**9072**
29	**У6103-0701-0808** **6103-0701-0808** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка**	**т**	**0,02584**	**1 385 256**	**35795**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1 Блок В, на Общестроительные работы				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23280715**
	Раздел 1.	**Стены**				**12142192**
1	**У6105-0201-0101** **6105-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**93,53696**	**56 335**	**5269405**
2	**У6105-0201-0301** **6105-0201-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	**75,19264**	**55 001**	**4135670**
3	**У6105-0201-0503** **6105-0201-0503** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	**132,182**	**10 666**	**1409853**
		Парапет /АС 35-36/				

1	2	3	4	5	6	7
4	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	8,52	56 335	479974
5	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	2,7824	83 481	232278
6	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3618925	76 287	27608
7	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0936992	312 833	29312
8	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2680128	306 311	82095
9	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,01368	1 772 220	24244
10	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01368	306 311	4190
		Металлическая решетка МР-1				
11	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0,28756	224 075	64435
12	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные,нестандартные,жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных,холодногнутых профилей и труб	т	0,27846	1 114 735	310409
13	С1214-401-0108 214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	9,1	2 201	20029
14	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная белилами с добавлением колера,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	5,068	3 202	16228
15	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,02114	1 447 973	30610

1	2	3	4	5	6	7
16	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Пояса без опалубки.Устройство	$м^3$	0,112	52 248	5852
	Раздел 2.	**Перекрытие,покрытие /АС 24-28/**				**7907024**
24	У6104-0402-0104 6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	36	13 519	486684
25	У6104-0402-0105 6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Панели перекрытий площадью до 10 м 2.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	54	17 480	943920
26	С1222-203-0303 222-203-0303 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	562,5028	9 721	5468090
27	С1222-203-0302 222-203-0302 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК,высотой 220 мм,под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	100,7428	9 563	963403
29	С1212-101-0601 212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,4275	23 070	9862
		Анкера				
30	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,07083	182 220	12907
31	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07083	312 833	22158
	Раздел 5.	**Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-21/**				**3231499**
		Тип-3				
90	У6109-0201-0201 6109-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	170,48	1 876	319820
91	У6109-0201-0202 6109-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=6*	Стяжки бетонные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	170,48	857	146101
92	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя,ИЗОЛ	$м^2$ изолируемой поверхности	170,48	5 503	938151
93	У6111-0403-0102 6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	170,48	3 239	552185

1	2	3	4	5	6	7
94	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**13,6384**	**42 477**	**579318**
		Линолеум узел 531				
95	**У6109-0101-0101** **6109-0101-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт.Уплотнение гравием**	**$м^2$ площади уплотнения**	**81,2**	**569**	**46203**
96	**У6109-0102-0110** **6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками**	**$м^3$ подстилающего слоя**	**6,496**	**42 477**	**275931**
97	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**81,2**	**1 917**	**155660**
		Плитка керамическая узел 346				
98	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**13,78**	**1 917**	**26416**
99	**У6111-0403-0101** **6111-0403-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство первого слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**13,78**	**5 503**	**75831**
100	**У6111-0403-0102** **6111-0403-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике.Устройство последующего слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**13,78**	**3 239**	**44633**
101	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**13,78**	**1 917**	**26416**
		Керамогранит Тип-1				
102	**У6109-0101-0102** **6109-0101-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт.Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	**13,74**	**743**	**10209**
103	**У6109-0201-0101** **6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**13,74**	**1 917**	**26340**
104	**У6109-0201-0102** **6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**13,74**	**603**	**8285**
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-4 Блок В, на Электроосвещение						
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2343127**
	Раздел 1.	**Блок В**				

1	2	3	4	5	6	7
1	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	400	966	386400
2	У6124-0201-0601 6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 0,5 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	476	1 638	779688
3	С1243-107-1502 243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,67	582 356	390179
4	С1243-107-1501 243-107-1501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые,не распространяющие горение,с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,645	401 954	259260
5	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	400	1 265	506000
6	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	400	54	21600
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				56783009
		Оборудование				0
		Всего прямые затраты				56 783 009
	НДЦС РК 8.04-09-2022 табл.1 п.1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%				3 520 547
		Итого				60 303 555
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				3 015 178
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%				3 015 178
		Итого				66 333 911
		Оборудование				0
		Итого				66 333 911
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075				71 308 954

1	2	3	4	5	6	7
		Понижающий коэффициент К=0,98				69 882 775
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %				8 385 933
		Итого по акту				78 268 708

Технического надзора:
Директор
ТОО "Сапалы-Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Батаев А.Р.**
М.П.

Инженер-эксперт
ТОО "Сапалы-Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Нурманов Е. Ж.**

Авторского надзора:
Директор
ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ **Сарсебаев Е.П.**
М.П.

ГИП
ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ **Жолдасов Н.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Қаратау ЛТД"

_____ **Турсынбеков К.А.**
М.П.

Главный инженер ТОО "Қаратау ЛТД"

_____ **Байтуров Д.К.**