Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қаратау ЛТД "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство дополнительного учебного корпуса общей средней школы имени Кызылжар на 300 ученических мест в населенном пункте Кызылжар Торткольского сельского округа Ордабасинского района (Корректировка)»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство дополнительного учебного корпуса общей средней школы имени Кызылжар на 300 ученических мест в населенном пункте Кызылжар Торткольского сельского округа Ордабасинского района (Корректировка)»**

(наименование)

Акт выполненных работ №7

за ноябрь 2024 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Блок А, на Общестроительные работы						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**22 440 763**
	Раздел 8.	**Проемы АС-26,61**				**2998794**
		Двери				
214	**У6108-0201-0101 6108-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м^2**	**5,32**	**8 120**	**43198**
215	**С1223-201-0404 223-201-0404** *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	**м^2**	**5,32**	**53 663**	**285487**
216	**У6108-0201-0105 6108-0201-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м^2**	**143,15**	**5 960**	**853174**
217	**С1223-201-0105 223-201-0105** *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м^2**	**81,53**	**12 320**	**1004450**
218	**С1223-201-0103 223-201-0103** *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м^2**	**28,8**	**11 629**	**334915**
219	**С1223-201-0102 223-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м^2**	**30,4**	**14 746**	**448278**

1	2	3	4	5	6	7
220	С1223-201-0104 223-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние [illegible]опольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	$м^2$	2,42	12 104	29292
	Раздел 10.	Отделка помещений АС-24,25				15105314
264	У6112-0301-0104 6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	$м^2$	805,66	1 463	1178681
265	У6112-0302-0202 6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	360,78	187	67466
266	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс/	$м^2$	681,88	2 447	1668560
267	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$	2 044,88	1 449	2963031
		Стены, откосы				
270	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$	1 069,07	1 692	1808866
271	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$	2 713,97	2 053	5571780
272	У6112-0302-0201 6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$	409,44	412	168689
274	У6112-0302-0303 6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$	638,6	2 628	1678241
	Раздел 11.	Лестница Л-1 АС 41-45				4336655
		Ограждение ОГ-1				
289	У6106-0304-0204 6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	24,2	26 703	646213
290	С1241-109-0228 241-109-0228 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	94,16	16 476	1551380
291	С1241-109-0213 241-109-0213 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	231	5 739	1325709
292	С1241-109-0230 241-109-0230 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	8,8	17 790	156552
293	С1241-109-0218 241-109-0218 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	4,4	9 207	40511

1	2	3	4	5	6	7
294	С1241-109-0220 241-109-0220 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	6,6	7 739	51077
295	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00814	341 917	2783
296	С1243-907-6142 243-907-6142 *СпрСЦ 09.2023*	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,176	274	48
		Ограждение ОГ-2				
297	С1241-109-0228 241-109-0228 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	9,24	16 476	152238
298	С1241-109-0213 241-109-0213 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	18,7	5 739	107319
299	С1241-109-0230 241-109-0230 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	0,88	17 790	15655
300	С1241-109-0218 241-109-0218 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	0,44	9 207	4051
301	С1241-109-0220 241-109-0220 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	0,66	7 739	5108
302	С1214-208-0103 214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,000814	341 917	278
303	С1243-907-6142 243-907-6142 *СпрСЦ 09.2023*	Винт с полуцилиндрической головкой М6 х 10 мм ГОСТ 1759.0-87	1000 шт.	0,0176	274	5
304	У6112-0202-0110 6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$	33	8 416	277728
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-3 Блок А, Отопление и вентиляция				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**14 469 827**
		из них:				
		оборудование	тенге		1160170	
	Раздел 1.	**Отопление (Блоки А,Б,В)**				**11783618**
1	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	130	5 548	721240
2	С1245-102-0113 245-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	875	2 958	2588250

1	2	3	4	5	6	7
4	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Краны воздушные. Установ	шт.	80	1 065	85200
5	У6114-0103-0312 6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	540	4 663	2518020
6	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	529,2	224	118541
7	У6114-0103-0313 6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	300	4 970	1491000
8	С1241-205-2302 241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	297	319	94743
9	У6114-0103-0314 6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	146	5 354	781684
10	С1241-205-2303 241-205-2303 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	144,08	525	75642
11	У6114-0103-0315 6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	5 875	35250
12	С1241-205-2304 241-205-2304 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,88	934	5492
13	У6114-0103-0316 6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	6 265	150360
14	С1241-205-2305 241-205-2305 *РСНБ РК 2022*	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,52	1 514	35609
15	У6114-0203-0102 6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	21	1 846	38766
16	С1242-311-0102 242-311-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20	шт.	21	19 625	412125
17	С1242-303-0503 242-303-0503 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	21	8 080	169680
18	С1245-405-2101 245-405-2101 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	21	8 309	174489
19	С1241-211-1101 241-211-1101 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	21	3780

1	2	3	4	5	6	7
20	С1241-211-1102 241-211-1102 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	97	28	2716
21	С1241-211-1103 241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	62	2852
22	С1241-211-1104 241-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	96	192
23	С1241-211-1105 241-211-1105 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	190	1520
24	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	39	3744
25	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33	71	2343
26	С1241-209-2005 241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	111	888
27	С1241-209-2009 241-209-2009 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	148	740
28	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270	8	2160
29	С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	112	12	1344
30	С1241-221-0104 241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37	17	629
31	С1241-221-0105 241-221-0105 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21	36	756
32	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Уголок/	шт.	52	24	1248
33	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Уголок/	шт.	27	43	1161
34	С1241-208-2503 241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Уголок/	шт.	15	70	1050
35	С1241-208-2504 241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Уголок/	шт.	3	171	513

1	2	3	4	5	6	7
36	С1241-208-2505 241-208-2505 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый Р[illegible]. 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010/Уголок/	шт.	5	276	1380
37	У6114-0204-0101 6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	80	1 703	136240
38	С1245-510-0301 245-510-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	80	3 046	243680
39	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	20	9 034	180680
40	С1245-506-0101 245-506-0101 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 1,8 м^3/ч, DN 15	шт.	4	16 651	66604
41	С1245-506-0105 245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м^3/ч, DN 20	шт.	4	23 893	95572
42	С1245-506-0106 245-506-0106 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м^3/ч, DN 25	шт.	1	26 315	26315
43	С1245-506-0110 245-506-0110 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м^3/ч, DN 15	шт.	6	10 649	63894
44	С1245-506-0111 245-506-0111 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м^3/ч, DN 20	шт.	3	11 314	33942
46	У6114-0203-0201 6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	6	2 268	13608
47	С1242-312-0101 242-312-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	4	80 912	323648
48	С1242-312-0102 242-312-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	87 140	174280
49	У6114-0202-0101 6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	18	9 034	162612
50	С1242-202-0701 242-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м^3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	18	6 065	109170
51	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука/K-Flex/	м трубопровода	15	1 806	27090

1	2	3	4	5	6	7
52	С1234-303-0109 234-303-0109 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	8,5	255	2168
53	С1234-303-0112 234-303-0112 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	8,5	340	2890
54	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	874	347	303278
55	У6114-0102-0502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка Гильз	м трубопровода	15,8	5 170	81686
56	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,88	239 948	211154
	Раздел 8.	Вентиляция Блок А,В				2686209
		из них:				
		оборудование	тенге		1160170	
217	У6118-0202-0211 6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	78	6 124	477672
218	У6118-0101-0309 6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	51,2	15 286	782643
219	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,03	13 808	69454
220	У6118-0204-0401 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	3	21 630	64890
221	У6118-0505-0201 6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	5	26 276	131380
222	514-101-0201 514-101-0201 *РСНБ РК 2022 прим.*	Кондиционер настенный GREE-12 BORA	шт.	5	232 034	1160170
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-4 Блок А, Технологическое оборудование						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**2 614 138**
		Монтаж лифта				
143	У6120-0101-0102 6120-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования	лифт	1	3 183 217	3183217

1	2	3	4	5	6	7
144	У6120-0101-0105 6120-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	-9	154 057	-1386513
145	У6120-0101-0108 6120-0101-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 630 кг, количество остановок 12, высота шахты 42 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	25,6	31 931	817434
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-5 Блок А, Электрооборудование				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				7 023 949
		из них:				
		оборудование	тенге		3826845	
1	У6124-0303-0306 6124-0303-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	3	52 050	156150
2	515-301-0301 515-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1 718 377	1718377
3	515-301-0308 515-301-0308 *РСНБ РК 2022*	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	1 054 234	2108468
		ЩРВ-24				
4	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 170	15170
5	С1247-201-0204 247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 850	11850
6	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	15 606	15606
7	С1247-204-1652 247-204-1652 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 478	2478
8	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	8 266	49596
9	С1247-204-0657 247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2 451	2451
10	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3 838	19190
		ЩРВ-24				

1	2	3	4	5	6	7
11	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления н сной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 170	15170
12	С1247-201-0204 247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 850	11850
13	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	15 606	15606
14	С1247-204-1829 247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	10 888	10888
15	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	8 266	115724
16	С1247-204-0613 247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	823	11522
		ЩРВ-24				
17	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 170	15170
18	С1247-201-0204 247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 850	11850
19	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	8 266	57862
20	С1247-204-1828 247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	10 888	10888
21	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3 838	23028
		ЩРВ-18				
22	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 170	15170
23	С1247-201-0203 247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 682	9682
24	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	15 606	15606
25	С1247-204-1651 247-204-1651 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 415	2415

1	2	3	4	5	6	7
26	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	8 266	99192
27	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3 838	38380
28	С1247-204-0613 247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	823	1646
		ЩРВ-36				
29	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 170	15170
30	С1247-201-0205 247-201-0205 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14 856	14856
31	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	8 266	90926
32	С1247-204-1650 247-204-1650 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 295	2295
33	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3 838	34542
34	С1247-204-0653 247-204-0653 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2 824	2824
		ЩРВ-48				
35	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 170	15170
36	С1247-201-0214 247-201-0214 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15 941	15941
37	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	15 606	62424
38	С1247-204-1931 247-204-1931 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	11 229	11229
39	С1247-204-0660 247-204-0660 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2 297	6891
40	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	8 266	140522

1	2	3	4	5	6	7
41	С1247-204-0615 247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматическ ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	879	1758
42	С1247-204-0657 247-204-0657 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	2 451	14706
43	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	3 838	19190
44	С1247-204-0613 247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	823	3292
		ЩРВ-18				
45	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 170	15170
46	С1247-201-0203 247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 682	9682
47	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	15 606	15606
48	С1247-204-1829 247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	10 888	10888
49	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	8 266	115724
50	С1247-204-0613 247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	823	11522
		ЩРВ-72				
51	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 170	15170
52	С1247-201-0216 247-201-0216 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	23 618	23618
53	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	15 606	15606
54	С1247-204-1831 247-204-1831 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	10 888	10888
55	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	23	8 266	190118

1	2	3	4	5	6	7
56	С1247-204-0170 247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматическ дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3 982	31856
57	С1247-204-2809 247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	11	4 533	49863
58	С1247-204-0613 247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	823	3292
		ЩРВ-12				
59	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 170	15170
60	С1247-201-0202 247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 863	9863
61	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	8 266	41330
62	С1247-204-1828 247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	10 888	10888
63	С1247-204-2809 247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4 533	13599
64	С1247-204-0613 247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	823	823
		ЩРВ-24				
65	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 170	15170
66	С1247-201-0204 247-201-0204 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 850	11850
67	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	15 606	78030
68	С1247-204-1832 247-204-1832 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	10 888	10888
69	С1247-204-0182 247-204-0182 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4 494	17976
70	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8 266	8266

1	2	3	4	5	6	7
71	С1247-204-2809 247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальны АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4 533	4533
		ЩРН-18				
72	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 170	15170
73	С1247-201-0111 247-201-0111 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	7 941	7941
74	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	8 266	49596
75	С1247-204-1828 247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	10 888	10888
76	С1247-204-0855 247-204-0855 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	2 769	13845
		ЩРВ-18				
77	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	15 170	30340
78	С1247-201-0203 247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	9 682	19364
79	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	8 266	99192
80	С1247-204-1828 247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	10 888	21776
81	С1247-204-2809 247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4 533	45330
		ЩРВ-18				
82	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 170	15170
83	С1247-201-0203 247-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 682	9682
84	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	8 266	66128
85	С1247-204-1828 247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	10 888	10888

1	2	3	4	5	6	7
86	С1247-204-2809 247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	4 533	31731
87	У6124-0302-0704 6124-0302-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	21 598	43196
88	С1247-208-2401 247-208-2401 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМ12 63100, 230В 2NC+4NO	шт.	2	52 501	105002
89	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 185	5185
90	С1247-301-0212 247-301-0212 *РСНБ РК 2022*	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1	шт.	1	23 495	23495
91	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	163	1 100	179300
92	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	94	490	46060
93	С1247-214-0120 247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	23	677	15571
94	С1247-214-0301 247-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	51	829	42279
95	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	26	938	24388
96	С1247-214-0108 247-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	26	597	15522
97	С1247-202-0701 247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка монтажная модели К-201	шт.	117	1 026	120042
115	У6124-0203-0304 6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	65	1 246	80990
116	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,052	341 917	17780

1	2	3	4	5	6	7
117	У6124-0203-0306 6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий от[illegible]лто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	26	1 121	29146
118	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0104	419 946	4367
		Лифт				
143	С1214-208-0101 214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02765	341 917	9454
144	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6 120	6120
145	С1247-203-0103 247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	18 901	18901
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-6 Блок А, Электроосвещение				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				574 750
	Раздел 1.	**Блок А**				
1	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	4	13 582	54328
2	С1247-201-0212 247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	7 384	14768
3	С1247-201-0213 247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10 502	10502
4	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6 287	6287
5	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	50	8 266	413300
6	С1247-204-0659 247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	2 643	10572
7	С1247-204-0613 247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	37	823	30451
8	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3 838	34542
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-7 Блок А, Пожарная сигнализация				

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**6 203 103**
1	У6125-0601-0103 6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	16	8 628	138048
2	С1248-303-0207 248-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	шт.	1	66 517	66517
3	С1248-301-0702 248-301-0702 *РСНБ РК 2022*	Аккумулятор ТР 12-7А	шт.	1	11 407	11407
4	У6125-0601-0202 6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	74	9 770	722980
5	С1248-302-0203 248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	74	4 087	302438
6	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	126	4 890	616140
7	С1248-302-0101 248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	126	2 260	284760
8	У6125-0601-0205 6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	12	4 998	59976
9	С1248-302-0501 248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	12	2 277	27324
10	У6125-0411-0207 6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	11	9 201	101211
11	С1248-304-0213 248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	11	3 196	35156
12	У6125-0105-0502 6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	1 534	1 866	2862444
13	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	349	966	337134
14	С1243-303-0411 243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,86	51 463	44258
15	С1243-303-0402 243-303-0402 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,8	км	0,68	66 695	45353

1	2	3	4	5	6	7
16	С1243-301-0704 243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,287	207 941	59679
17	С1243-105-0501 243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,056	343 606	19242
18	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	343	1 265	433895
19	С1241-207-0201 241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	343	65	22295
20	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	1 636	9816
21	С1241-102-0106 241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	505	3030
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-8 Блок А, Сети связи				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				11 085 014
		из них:				
		оборудование	тенге		1136693	
	Раздел 1.	**Радиотрансляционная сеть**				1039708
1	У6125-0202-0207 6125-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	76 111	76111
2	Прайс-лист Прайс-лист	Трансляционный усилитель мощности CVGFUDIO PT-120	шт	1	149 089,29	149089
3	У6125-0411-0207 6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	12	9 201	110412
4	Прайс-лист Прайс-лист	Громкоговоритель настенный EGA 103T	шт	12	10 842,86	130114
5	С1248-306-0101 248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	14	281	3934
6	У6125-0105-0502 6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	300	1 866	559800

1	2	3	4	5	6	7
7	С1261-302-0419 261-302-0419 *РСНБ РК 2022*	Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с с плоским разделительным основанием марки ПТВЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	0,3	34 161	10248
	Раздел 2.	**Телефонизация**				**914340**
8	У6125-0203-0101 6125-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	6	3 744	22464
9	С1248-201-0101 248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	6	7 221	43326
10	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	4	938	3752
11	С1247-214-0203 247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	4	457	1828
12	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 170	15170
13	С1243-901-0110 243-901-0110 *РСНБ РК 2022*	Бокс оптический настенный, ГОСТ 12434-93 серия WP 0801-SC/APC-8-8-8/ОРК/ОРБ-32	шт.	1	10 912	10912
14	У6125-0105-0502 6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	378	1 866	705348
15	С1243-501-0202 243-501-0202 *РСНБ РК 2022*	Кабель связи оптический подвесной КС-ОКТО-П-4-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,378	295 079	111540
	Раздел 3.	**Локальная сеть**				**3115712**
16	Прайс-лист Прайс-лист	Коммутатор (SWITCH) D-LINK DES-2110 на 8 портов	шт	4	27 107,14	108429
17	Прайс-лист Прайс-лист	Коммутатор (SWITCH) D-LINK DES-1018 на 16 портов	шт	4	112 946,43	451786
18	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	78	938	73164
19	С1247-214-0203 247-214-0203 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	74	457	33818
20	С1247-214-0204 247-214-0204 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	4	575	2300
21	С1243-906-2803 243-906-2803 *СпрСЦ 09.2023*	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	87	952	82824

1	2	3	4	5	6	7
22	У6125-0105-0502 6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	997	1 866	1860402
23	С1243-304-0102 243-304-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,997	179 638	179099
24	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	305	903	275415
25	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	150	70	10500
26	С1243-907-0108 243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный размерами 50 мм х 12 мм	м	155	245	37975
	Раздел 4.	**Электрочасофикация и электрозвонковая сигнализация**				1323587
27	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	15 170	15170
28	Прайс-лист Прайс-лист	Контроллер автоматический для подачи звонков Авторингер-51СМ	шт	1	63 250	63250
29	У6125-0602-0601 6125-0602-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Часы цифровые электронные подвесные. Монтаж оборудования	шт.	7	9 398	65786
30	Прайс-лист Прайс-лист	Электронные часы-термометр с ИК-пультом, модели LC- CT - 90	шт	7	28 010,71	196075
31	У6125-0408-0505 6125-0408-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	4	4 480	17920
32	Прайс-лист Прайс-лист	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт	4	9 487,5	37950
33	С1248-306-0101 248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	8	281	2248
34	У6125-0105-0502 6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	445	1 866	830370
35	С1243-301-0704 243-301-0704 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,295	207 941	61343
36	С1243-105-0301 243-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,0 (ок)-0,66	км	0,15	223 167	33475
	Раздел 5.	**Видеонаблюдение**				3376662

1	2	3	4	5	6	7
37	У6125-0801-0101 6125-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	16	15 171	242736
38	С1248-402-0203 248-402-0203 *РСНБ РК 2022*	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	10	37 287	372870
39	С1248-402-0104 248-402-0104 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2122SB-ADF28KM-I0-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп со встроенным микрофоном	шт.	6	54 907	329442
40	У6125-0408-0615 6125-0408-0615 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Пульт видеоинженера. Монтаж оборудования	шт.	1	248 432	248432
41	С1248-403-0112 248-403-0112 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16E2-IQ-C, 16-ти канальный с распознаванием лиц (2 канала распознавания лиц со стандартной камерой/ 8 каналов с камерой распознавания лиц)	шт.	1	146 835	146835
42	С1248-404-0202 248-404-0202 *РСНБ РК 2022*	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	109 973	109973
43	С1248-404-0301 248-404-0301 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 1Тб	шт.	1	23 783	23783
44	С1248-306-0312 248-306-0312 *СпрСЦ 09.2023*	Блок питания Квант-20	шт.	1	14 770	14770
45	У6125-0105-0502 6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	905	1 866	1688730
46	С1243-302-0103 243-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11/VSC 312	км	0,905	219 990	199091
	Раздел 6.	**Телевидение**				1315005
47	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,03*	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1	138 306	138306
48	С1248-101-0103 248-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	1	30 277	30277
49	С1248-101-0301 248-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Мачта телескопическая модели МТП-6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм	шт.	1	60 145	60145
50	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	15 170	45510
51	С1247-201-0110 247-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	6 763	20289

1	2	3	4	5	6	7
52	С1252-207-1061 252-207-1061 *РСНБ РК 2022 прим.*	Телевизионный ответвитель 2 отвода DM36B	шт.	2	3 825	7650
53	С1252-207-1061 252-207-1061 *РСНБ РК 2022 прим.*	Ответвитель RF (TV) НА 6 ОТВОДОВ 5-1000 МГЦ модели HP1G-8T, типа ASTEL	шт.	3	3 825	11475
54	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	16	1 100	17600
55	С1247-214-0201 247-214-0201 *РСНБ РК 2022*	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	16	400	6400
56	С1247-202-0801 247-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	15	41	615
57	У6125-0105-0502 6125-0105-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	490	1 866	914340
58	С1243-302-0103 243-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,02	219 990	4400
59	С1243-302-0101 243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,47	123 401	57998
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Блок Б, Общестроительные работы				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**10 502 671**
	Раздел 8.	**Проемы АС-21**				**2867216**
		Витраж / АС-56/				
257	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,11024	72 051	7943
258	У6106-0302-0401 6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,03141	102 654	3224
259	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,003016	274 228	827
260	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,144666	1 109 851	160558
261	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,195314	3 202	13433
262	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	12,012	5 842	70174

1	2	3	4	5	6	7
263	С1223-203-0107 223-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	$м^2$	3,171	56 090	177861
264	С1261-107-0846 261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 $м^2$	0,002619	3 715 098	9730
265	С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	$м^2$	6,222	31 092	193454
		Деревянные двери				
266	У6108-0201-0102 6108-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные наружные площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	9,21987	6 801	62704
267	Е11-100107-0702 1110-0107-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	$м^2$	9,21987	1 253	11552
268	С1223-201-0404 223-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 21-15АК, ДН 24-15АК СТ РК 943-92	$м^2$	9,21987	53 663	494766
269	У6108-0201-0101 6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	7,96887	8 120	64707
270	Е11-100107-0701 1110-0107-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей	$м^2$	7,96887	1 795	14304
271	С1223-201-0404 223-201-0404 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92	$м^2$	7,96887	53 663	427633
272	У6108-0201-0106 6108-0201-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	10,772636	5 097	54908
273	С1223-201-0106 223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	$м^2$	6,097024	12 146	74054
274	С1223-201-0107 223-201-0107 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние СТ РК 943-92	$м^2$	4,675612	9 868	46139
275	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$ проемов	45,39632	5 960	270562
276	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	$м^2$	34,23363	11 629	398103
277	С1223-201-0102 223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	$м^2$	11,16269	14 746	164605

1	2	3	4	5	6	7
278	С1223-502-0303 223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый врезной защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	3 764	18820
279	С1223-502-0902 223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	35	3 633	127155
	Раздел 9.	**Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-27/**				**2966514**
		Линолеум узел 475				
299	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м^2 покрытия	14,53	5 581	81092
300	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	15,5471	571	8877
		Полы из реек узел 114				
306	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия	394,26	4 347	1713848
307	У6109-0102-0104 6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	31,5408	28 330	893551
310	У6109-0401-0101 6109-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	421,8582	638	269146
	Раздел 11.	**Внутренняя отделка АС-27**				**4586638**
		Потолок				
321	У6112-0302-0202 6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м^2 окрашиваемой поверхности	514,67	187	96243
323	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м^2 окрашиваемой поверхности	504,24	1 449	730644
		Стены				
325	У6112-0302-0201 6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	232	410	95120
327	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	1 123,9	2 053	2307367
328	У6112-0302-0303 6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	417,5	2 628	1097190

1	2	3	4	5	6	7
333	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	126,68	2 053	260074
	Раздел 13.	Приямок для продуха (4шт) АС-13а				82303
		Металлические решетки для продухов (9шт)				
400	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,06147	224 075	13774
401	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,05436	1 114 735	60597
402	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00711	312 833	2224
403	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,78263	3 202	5708
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-2 Блок Б, Водопровод и канализация				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				1 617 670
	Раздел 1.	Блок Б				
		Водопровод ТЗ				
97	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб или встык	м трубопровода	50	5 684	284200
98	С1241-205-0205 241-205-0205 *РСНБ РК 2022*	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	49,5	475	23512
99	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	100	8	800
100	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	50	347	17350
101	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	239 948	11997
		Фитинги				
102	С1242-303-0101 242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	3 977	87494
103	С1241-601-0503 241-601-0503 *РСНБ РК 2022*	Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	44	1 407	61908

1	2	3	4	5	6	7
104	С1241-609-1102 241-609-1102 *РСНБ РК 2022*	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	27	1 058	28566
105	С1241-602-0202 241-602-0202 *РСНБ РК 2022*	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	8	2 579	20632
		Канализация				
106	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	80	4 106	328480
107	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26	3 727	96902
108	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66,5	1 806	120099
109	С1234-303-0225 234-303-0225 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	55	1 818	99990
110	С1234-303-0217 234-303-0217 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	18,15	669	12142
111	С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	160	179	28640
112	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	52	62	3224
113	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство	м^3	0,054	46 402	2506
114	С1241-211-3003 241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	12	273	3276
115	С1241-211-3001 241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	3	84	252
116	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	425	2975

1	2	3	4	5	6	7
117	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	9	124	1116
118	С1241-208-3503 241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15	353	5295
119	С1241-208-3501 241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	7	107	749
120	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7	477	3339
121	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	6	143	858
122	С1241-209-2506 241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	15	589	8835
123	С1241-209-2501 241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	7	164	1148
124	С1241-212-0502 241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	922	1844
125	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	802	4010
126	С1241-213-0704 241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	7	162	1134
127	С1241-213-0701 241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	7	63	441
128	С1241-211-3001 241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	9	84	756
129	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	15	176	2640
		Сеть К3, производственная канализация				
140	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	17	4 106	69802
141	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	38	3 727	141626
142	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	37	1 806	66822

1	2	3	4	5	6	7
143	С1234-303-0225 234-303-0225 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2	1 818	23998
144	С1234-303-0217 234-303-0217 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	669	18398
145	С1241-216-0203 241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	34	179	6086
146	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	76	62	4712
147	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,027	46 402	1253
148	С1241-211-3003 241-211-3003 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	3	273	819
149	С1241-211-3001 241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	6	84	504
150	С1241-208-3603 241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	425	850
151	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	11	124	1364
152	С1241-208-3503 241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	4	353	1412
153	С1241-208-3501 241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	107	642
154	С1241-209-2406 241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	1	477	477
155	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	4	143	572
156	С1241-209-2506 241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	4	589	2356

1	2	3	4	5	6	7
157	С1241-209-2501 241-209-2501 *РСНБ РК 2022*	Тройник канализационный [illegible] Х 45° суплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	6	164	984
158	С1241-212-0502 241-212-0502 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	3	922	2766
159	С1241-212-0501 241-212-0501 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	475	950
160	С1241-220-0204 241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	802	802
161	С1241-213-0704 241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	162	324
162	С1241-213-0701 241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	7	63	441
163	С1241-211-3001 241-211-3001 *РСНБ РК 2022*	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	84	840
164	С1241-210-1102 241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	10	176	1760
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-3-4 Блок Б, Электроосвещение						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				279 264
	Раздел 1.	**Блок Б**				
1	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	4	13 582	54328
2	С1247-201-0202 247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	9 863	29589
3	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6 287	6287
4	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	8 266	165320
5	С1247-204-0659 247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	2 643	10572
6	С1247-204-0613 247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	16	823	13168
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-4-1 Блок В, Общестроительные работы						

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**11 171 229**
	Раздел 8.	**Проемы АС-21**				**818215**
		Витраж /АС-54/				
182	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м²**	**7,86**	**5 842**	**45918**
183	С1223-203-0105 223-203-0105 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-12, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	**м²**	**2,52**	**46 384**	**116888**
184	С1261-107-0846 261-107-0846 *РСНБ РК 2022*	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м²**	**0,001278**	**3 715 098**	**4748**
185	С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м²**	**4,062**	**31 092**	**126296**
186	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00444**	**1 447 973**	**6429**
		Деревянные двери				
187	У6108-0201-0101 6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**	**м²**	**7,96887**	**8 120**	**64707**
188	Е11-100107-0701 1110-0107-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Проемы дверные площадью до 3 м² в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	**м²**	**7,96887**	**1 795**	**14304**
189	С1223-201-0404 223-201-0404 *РСНБ РК 2022*	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13ПЩ, ДН 24-13ПЩ СТ РК 943-92**	**м²**	**7,96887**	**53 663**	**427633**
190	С1223-502-0303 223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3**	**3 764**	**11292**
	Раздел 9.	**Полы по серии 2.244-1 в.6 /АС-21/**				**2908921**
		Линолеум узел 591				
218	У6111-0403-0602 6111-0403-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м² изолируемой поверхности**	**232,62**	**963**	**224013**
219	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**232,62**	**1 917**	**445933**
220	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м² стяжки**	**232,62**	**603**	**140270**
221	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м² покрытия**	**232,62**	**5 581**	**1298252**
		Плинтуса				

1	2	3	4	5	6	7
234	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	плинтусов	204,0	571	116484
235	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	143,0	4 783	683969
	Раздел 11.	**Внутренняя отделка /АС-20/**				**7444093**
		Потолок				
245	У6112-0302-0202 6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	114,48	187	21408
247	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	611,1	1 449	885484
		Стены				
249	У6112-0302-0202 6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	220	187	41140
252	У6112-0302-0103 6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	1 019,86	2 053	2093773
253	У6112-0302-0303 6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	236,92	2 628	622626
254	У6112-0102-0203 6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	354,1	10 674	3779663
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-4-4 Блок В, Электроосвещение				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**1 245 190**
	Раздел 1.	**Блок В**				
1	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	4	13 582	54328
2	С1247-201-0211 247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	7 242	21726
3	С1247-201-0202 247-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 863	9863
4	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	31	8 266	256246

1	2	3	4	5	6	7
5	С1247-204-0659 247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	2 643	10572
6	С1247-204-0613 247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	20	823	16460
7	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3 838	26866
18	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	201	966	194166
19	У6124-0201-0601 6124-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	238	1 638	389844
22	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	201	1 265	254265
23	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	201	54	10854
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6-1 Блок Д, Общестроительные работы				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				407 438
	Раздел 6.	**Проемы**				161064
75	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м^2 проемов	1,80177	5 960	10739
76	С1223-201-0103 223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м^2	1,80177	11 629	20953
77	С1223-502-0902 223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	5	3 633	18165
		Витраж /АС-54/				
78	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м^2	4,5	5 842	26289
79	С1223-201-0118 223-201-0118 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м^2	3,45	15 151	52271
80	С1223-102-0101 223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м^2	1,05	31 092	32647
	Раздел 7.	**Полы АС-11**				246374
		Узел ТД531				

1	2	3	4	5	6	7
97	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м покрытия	40,6	5 581	226589
98	У6109-0401-0802 6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	34,65	571	19785
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 Сети ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**13 435 512**
		из них:				
		оборудование	тенге	12207489		
	Раздел 1.	**Установка КТПН и ДЭС**				**13099133**
		из них:				
		оборудование	тенге	12207489		
		КТПН				
1	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,58	30 576	17734
2	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	1,26	40 209	50663
3	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,68	48 159	129066
4	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные М200 толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	10	1 935	19350
5	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные М200. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	10	310	3100
6	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	10,24	4 674	47862
7	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	107 048	107048
8	515-102-0414 515-102-0414 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	2 301 801	2301801

1	2	3	4	5	6	7
9	515-101-0106 515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределит[illegible]ный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	2 325 807	2325807
		ДЭС				
10	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,54	30 576	16511
11	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	1,2	40 209	48251
12	У6109-0101-0102 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	4,212	743	3130
13	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,48	48 159	119434
14	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные М200 толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	7,6666667	1 935	14835
15	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Стяжки цементные М200. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	7,6666667	310	2377
16	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9,552	4 674	44646
17	У6124-0301-0109 6124-0301-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	267 637	267637
18	515-103-0155 515-103-0155 *РСНБ РК 2022 прим.*	Дизельный генератор мощностью 250кВА для резервного питания с защитным кожухом APD-250A	шт.	1	7 579 881	7579881
	Раздел 3.	**Сети КЛ-10кВ**				336379
86	У6101-0103-0122 6101-0103-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) $м^3$	$м^3$ грунта	2,16	194	419
87	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	31,1	51	1586
88	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	12	736	8832
89	У6124-0201-0301 6124-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	12	689	8268

1	2	3	4	5	6	7
90	С1213-101-0101 213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,048	51 783	2486
91	У6124-0201-0104 6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	12	1 829	21948
92	У6124-0201-0605 6124-0201-0605 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	3 425	34250
93	С1243-101-0306 243-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,023	4 606 541	105950
94	У6124-0201-1506 6124-0201-1506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	11 264	22528
95	С1243-903-0802 243-903-0802 *РСНБ РК 2022*	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	20 289	40578
		Заземление				
96	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	9	4 279	38511
97	С1214-102-0102 214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1215	419 946	51023
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1 Котельная				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**1 382 964**
	Раздел 1.	**Земляные работы**				**46862**
1	У6101-0103-0122 6101-0103-0122 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) $м^3$	$м^3$ грунта	34,144	194	6624
2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициентк затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,056	8 328	8794
3	У6101-0106-0104 6101-0106-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	31,68	51	1616
4	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	31,68	575	18216
5	У6101-0206-0101 6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	3,52	3 299	11612
	Раздел 2.	**Фундамент под котельную**				**1065350**

1	2	3	4	5	6	7
6	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,75	30 576	53508
7	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	10,2	42 012	428522
8	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,13403	59 501	7975
9	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13403	341 677	45795
10	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,12656	1 385 256	175318
11	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостка/	$м^3$ подстилающего слоя	1,25	42 477	53096
12	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	15,2	4 674	71045
		Фундамент под дымовую трубу				
13	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,36	30 576	11007
14	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,46	60 557	148970
15	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0224	341 677	7654
16	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01444	372 128	5374
17	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,03	182 220	5467
18	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	306 042	9181
19	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	0,09	83 072	7476

1	2	3	4	5	6	7
20	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м поверхности	7,48	4 674	34962
	Раздел 3.	Фундамент под оттяжки дымовой трубы (3шт)				270752
		из них:				
21	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,63	30 576	19263
22	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,3	46 402	153127
23	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05616	1 385 256	77796
24	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4,4	4 674	20566
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2 Наружные сети водопровода и канализации				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				694 958
	Раздел 3.	Канализационные сети К1				
		Колодец жироуловитель				
134	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	4	4 347	17388
135	У6121-0701-0101 6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,82	70 350	128037
136	С1225-101-0109 225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20 615	41230
137	С1225-101-0602 225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	31 219	31219
138	С1225-101-0609 225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	27 480	27480
139	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные дляколодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5 867	5867

1	2	3	4	5	6	7
140	С1212-101-0301 212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 [illegible]ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,35	21 347	7471
141	С1244-202-0102 244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	36 711	36711
142	С1241-505-0215	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100х100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	20 103	40206
143	С1261-107-0627 261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	1,9	457	868
144	Е11-090601-0103 1109-0601-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж	т конструкций	0,22984	438 471	100778
145	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,22984	1 109 774	255070
146	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	6,66536	395	2633
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4 Выгреб 50м3				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				151 717
	Раздел 3.	**Перекрытие**				110313
		Горловина				
25	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,37	43 116	15953
26	С1225-101-0101 225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5 460	5460
27	С1225-101-0103 225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10 444	20888
28	С1225-101-0201 225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5 867	5867
29	У6122-0701-0101 6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка	шт.	1	8 772	8772
30	С1244-202-0101 244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19 349	19349

1	2	3	4	5	6	7
31	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонны Устройство с уплотнением трамбовками/Отмостка/	м^3 подстилающего слоя	0,801	42 477	34024
	Раздел 4.	Дыхательное устройство ДУ-1				41404
32	У6122-0201-0101 6122-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0029	1 907 306	5531
33	С1241-701-0201 241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,9232	1 852	5414
34	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	ОбетонированиеВ7,5. Устройство	м^3	0,2	81 732	16346
35	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	306 311	564
36	У6118-0204-0301 6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1	10 385	10385
37	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,87	708	2740
38	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000281	1 510 113	424
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7- 2 Покрытия				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				5 268 013
	Раздел 1.	Асфальтобетонное покрытие Тип-1				4155338
1	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	543,75	7 642	4155338
	Раздел 2.	Покрытие из тротуарных плит Тип-2				577735
7	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	75,6	7 642	577735
	Раздел 3.	Асфальтовое покрытие тротуара				534940
12	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	70,0	7 642	534940
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7- 3 Малые архитектурные формы				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				8 021 633

1	2	3	4	5	6	7
1	У86-010302-0306 8601-0302-0306 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек с метал[illegible]ческим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	20	69 808	1396160
2	У86-010303-0201 8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	22	23 545	517990
3	У86-010104-0406 8601-0104-0406 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	2	318 133	636266
4	У86-010102-0102 8601-0102-0102 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"	комплект	2	627 929	1255858
5	У86-010103-0201 8601-0103-0201 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Прочие конструкции для лазания, поставляемые в готовом виде с подразделением по типам (видам): Лестница-лиана	шт.	2	129 531	259062
6	У86-010204-0201 8601-0204-0201 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции шведских стенок с подразделением по типам (видам): Шведская стенка (2,130 м х 1,830 м х 2,440 м)	комплект	1	433 205	433205
7	У86-010201-0104 8601-0201-0104 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов)	комплект	1	526 975	526975
8	У86-010104-0101 8601-0104-0101 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	149 924	149924
9	У86-010307-0104 8601-0307-0104 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	516 054	516054
10	С1222-509-1501 222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	142 435	427305
11	У86-010106-0302 8601-0106-0302 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками	шт.	6	317 139	1902834
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7- 5 Ограждение территории						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				9 616 053
1	У86-010602-0403 8601-0602-0403 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов –аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	41,0237649	234 402	9616053

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**128 450 677**
		Оборудование				**20 750 829**
		Всего прямые затраты				**107 699 848**
	НДЦС РК 8.04-09-2022 табл.1 п.1.44	**Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%**				**6 677 391**
		Итого				**114 377 238**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	**Сметная прибыль 5%**				**5 718 862**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	**Непредвиденные работы и затраты-5%**				**5 718 862**
		Итого				**125 814 962**
		Оборудование				**21 788 370**
		Итого				**147 603 332**
	НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	**2024 год - 100 %, К=1,075**				**158 673 582**
		Понижающий коэффициент К=0,98				**155 500 111**
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**				**18 660 013,29**
		Итого по акту				**174 160 124,00**

Технического надзора:
Директор
ТОО "Сапалы-Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Батаев А.Р.**
М.П.

Инженер-эксперт
ТОО "Сапалы-Құрылыс Инжиниринг"

_____ **Нурманов Е. Ж.**

Авторского надзора:
Директор
ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ **Сарсебаев Е.П.**
М.П.

ГИП
ТОО "Сантех-Строй Проект"

_____ **Жолдасов Н.Д.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Каратау ЛТД"

_____ **Турсынбеков М.К.**
М.П.

Главный инженер ТОО "Каратау ЛТД"

_____ **Байтуров Д.К.**