Счет-фактура № 00000000039 от 15 ноября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060140015636, Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З.Шукурова, 40,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0003955, от 17.08.2012

ИИК поставщика: KZ029650000155506200, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №58 от 06.10.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, район, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 060140015636, Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЗкурылыс сервис",Республика Казахстан, г. Кызылорда, пос. Тасбугет, ул. З.Шукурова, 40

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 020340003533, КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 020340003533,

ИИК получателя: KZ09070103KSN3308000, в банке РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п.Алгабас Шиелинского района Кызылординской области за ноябрь месяц 2016г		1	40 758 239,29	40 758 239,29	12%	4 890 988,71	45 649 228,00		
Всего по счету:					**40 758 239,29**		**4 890 988,71**	**45 649 228,00**		

Руководитель: Сейтмуратов Р. Е.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Ахантаева Ж. К.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

«КАЗкурылыс сервис»

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г.

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
Генподрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"
Наименование строительства: Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Алгабас Шиелийского района Кызылординской области
Основание: Договор №58 от 06.10.2016г.

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс.тенге)		Договорная стоимость (тыс.тенге)	Акт выполненных работ с начала строительства , (тыс.тенге)		Акт выполненных работ с начала года, (тыс.тенге)		Акт выполненных работ за отчетный период, (тыс.тенге)	
		в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в базовых ценах	в текущих ценах	в базовых ценах
1	Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Алгабас Шиелийского района Кызылординской области	266172,494	85127,559	210276,270	131981,434	53430,933	131981,434	53430,933	45649,228	18480,484
	ИТОГО	**266172,494**	**85127,559**	**210276,270**	**131981,434**	**53430,933**	**131981,434**	**53430,933**	**45649,228**	**18480,484**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
_____ Сүйіндік А.Ш.

Технадзор:
Инженер
ТОО "СК Энерго - OIL"
_____ Уткельбаев М.

Генподрядчик:
Директор
ТОО "КАЗкурылыс сервис"
_____ Сейтмуратов Р.Е.

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"
Генподрядчик: ТОО "КАЗкурылыс сервис"
Наименование строительства: Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Алгабас Шиелийского района Кызылординской области

ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА

за ноябрь месяц 2016 год

№ п/п	№смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего сметная стоимость, тыс.тенге
			строительных работ	оборудования	прочих затрат	
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Лок.смета 02-01	Автомобильные дороги	9 037,037			9 037,037
		Всего по главам 2:	9 037,037			9 037,037
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	Лок.смета 04-01	Электроснабжение	2 147,907	5 958,323		8 106,230
		Всего по главам 4:	2 147,907	5 958,323		8 106,230
		ИТОГО по главам 2-4	11 184,944	5 958,323		17 143,267
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 2,8 % (ЭС)	60,141			60,141
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения - 1,5 % (АД)	135,556			135,556
		сметная зарплата (к-0,141)				181,565
		нормативноя трудоемкость, тыс чел/час (к=0,0008)				1,030
		в т.ч. возвратных сумм (15%)				
		ИТОГО по главе 8.	195,697			195,697
		ИТОГО по главам 4-8.	11 380,641	5 958,323		17 338,964
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительства				
9	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 1,9.0,9=1,71%	194,609			194,609
	СН РК 8.02-07-2002	Удорожание строительства в зимнее время - 0,72% (АД)	81,941			81,941
		сметная зарплата (к-0,46)				817,096
		нормативноя трудоемкость, тыс чел/час (к=0,002311)				4,105
10		Выслуга лет - 1%			113,806	113,806
11		Дополнительные отпуска - 0,4%			45,523	45,523

		Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия			705,642	705,642
		Всего по главе 9	276,550		864,971	1 141,521
		ИТОГО по главам 2-9.	11 657,191	5 958,323	864,971	18 480,484
		Сметная зарплата	11,780			998,661
		нормативноя трудоемкость, тыс чел/час				5,135
		Всего базисная в ценах 2001 год	11 657,191	5 958,323	864,971	18 480,484
	СН РК 8.02-02-2002	**Итого текущая стоимость в ценах 2016 г. К=2,737**	31 905,730	16 307,930	2 367,426	50 581,086
		Понижающий коэффициент К=0,78999999	25 205,527	12 883,265	1 870,266	39 959,058
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, платежи - 2%			799,181	799,181
		Итого	25 205,527	12 883,265	2 669,447	40 758,239
		НДС - 12%			4 890,989	4 890,989
		Всего	**25 205,527**	**12 883,265**	**7 560,436**	**45 649,228**

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Шиелийский районный отдел строительства"

_____ Сүйіндік А.Ш.

Генподрядчик:
Директор
ТОО "КАЗкурылис сервис"

_____ Сейтмуратов Р.Е.

Технадзор:
Инженер
ТОО "СК Энерго - ОІЛ"

_____ Уткельбаев М.

Заказчик: КГУ «Шиелийский районный отдел строительства»
Генподрядчик: ТОО «КАЗкурылыс сервис»
Наименование строительства: Строительство инфраструктуры жилых домов подлежащих строительству н.п. Алгабас Шиелийского района Кызылординской области.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2016 год

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11

РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ДОРОГА

1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	10656	6,01	6,01	64004	64004	21539	-	-		
				-	2,08	-	22206	97	0,01			73
2	Е0101-24-10 К=2	м3 Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	10656	15,82	15,82	168586	168586	53092	-	-		
				-	5,14	-	54734	97	0,01			105
3	Е0101-210-2-	м3 Сжигание с перетряхиванием валов из средних кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л.с.)	2	7317,54	1132,29	14635	2265	7550	34			68
				5040	352,66	10080	705	70	1,72			3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		га								
4	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	23008	1,41	1,41	32460	32460	6704	-	-
				-	0,3	-	6911	97	-	23
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			279685	267315			68
			Тенге			10080	84557			204
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			279685	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2291	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	94637	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			88886	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13333	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			390685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107970	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			390685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107970	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
5	Е0101-17-7 -	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15394	26,19	25,02	403231	385176	118502	0,01	123
				1,15	6,79	17703	104464	97	0,02	357
		м3								
6	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	29430,4	88,09	88,09	2592524	2592524	518505	-	-
				-	17,62	-	518505	100	0,37	10889
		т								
7	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	10833	12,51	12,51	135496	135496	44984	-	-
				-	4,28	-	46375	97	0,01	152
		м3								
8	Е0101-130-8-К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	10833	8,9	8,9	96381	96381	28135	-	-
				-	2,68	-	29005	97	0,01	95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	1309	14,12	12	18480	15705	5542	0,01	16
				1,62	2,75	2121	3593	97	0,01	16
10	Е0101-145-2-	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом м3	22422	1,41	1,41	31633	31633	6533	-	-
				-	0,3	-	6735	97	-	22
11	Е0127-81-4	-Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне м2	25505	6,53	2,45	166431	62370	164219	0,03	706
				4,07	0,77	103805	19667	133	-	64
12	С11011-8422- Изм. и доп. вып. 20	-Геотекстиль иглопробивной KGS 500, поверхностная плотность 500 г/м2, разрывная нагрузка 16,0 кН/м м2	25340	151	-	3826340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7270515	3319285			846
			Тенге			123629	728345			11595
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7270515	-	-		-
		Материалы -	Тенге			255	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	851974	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3826340	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1006	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			886420	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		443
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	132963	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			489416	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8646352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12883
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	984937	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8646352	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12883
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	984937	-		-
		РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10КВ								
13	75-5-8	-Ячейка КРУН серии К-8М с вакуумным выключателем BB/TEL с РЗА "MIKOM", номинальное напряжение /линейное/ 6;10 кВ, наибольшее рабочее напряжение /линейное/ -7,2; 12 кВ, номинальный ток главных цепей ячеек -630;	1	1574800	-	1574800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000; 1600 А, ток термической стойкости -20; 31,5 А, ток электродинамической стойкости -51; 81 А, габаритные размеры 4500x3040x810 мм								
14	С цена ТОО "Инвольт"	-Шкаф оперативного тока ШОТ шт	1	1370226,31	-	1370226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	75-3-8 Изм. и доп. вып. 20	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric шт	1	602135	-	602135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	75-4-48 Изм. и доп. вып. 20	-Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 шт.	1	857906	-	857906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	75-4-42 Изм. и доп. вып. 20	-Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 шт.	1	510743	-	510743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	75-3-6 Изм. и	-Трансформатор распределительный трехфазный	1	334439	-	334439	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
19	75-4-39 Изм. и доп. вып. 20	-Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	1	443271	-	443271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
20	75-3-5 Изм. и доп. вып. 20	-Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric	1	264803	-	264803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
21	С151607-910 Изм. и доп. вып. 20	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	1,94	-82830	-	-160690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
22	С151607-909 Изм. и доп. вып. 20	-Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	5,995	64306	-	385514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Земляные работы для кабеля АСБ-10, 3х50								
23	Е0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью	24,4125	28,89	27,85	705	680	224	0,01	-
				1,04	8,44	25	206	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,4 м3								
24	E0101-162-2	м3 Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,8375	353,7	-	650	-	734	2,27	4
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			353,7	-	650	-	113	-	-
25	E0101-27-2	м3 Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12,3	6,48	6,48	80	80	25	-	-
				-	2,1	-	26	97	0,01	-
26	E0101-166-2	м3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,1	134,1	-	550	-	621	0,97	4
				134,1	-	550	-	113	-	-
27	E0101-134-1	м3 Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12,3	21,55	4,52	265	56	203	0,11	1
				17,03	-	209	-	97	-	-
28	Ц0108-142-1	м3 Устройство постели при одном кабеле в траншее	50	36,7	27,8	1835	1390	746	0,06	3
				8,8	6,9	440	345	95	0,04	2
29	Ц0108-141-4	м Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	50	44	10,6	2200	530	1487	0,18	9
				29	2,3	1450	115	95	0,01	1
30	Ц0108-146-5	м Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	20	113,2	42,7	2264	854	946	0,25	5
				40,5	9,3	810	186	95	0,05	1
31	С151601-221	м Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСВ, число жил и сечение, 3х50 мм2	0,07	804100	-	56287	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0108-143-1	1000м Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	50	32,4	23,7	1620	1185	689	0,06	3
				8,6	5,9	430	295	95	0,03	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	С143006-8 Изм. и доп.вып.19	-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012 1000шт	0,2	15800 -	- -	3160 -	- -	- -	- -	- -
34	Ц0108-165-6	-Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2 шт	2	2908,4 1116	1764 387	5817 2232	3528 774	2856 95	6 2,24	12 4
35	С151610-49 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	-Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3КНТп 10х35-50 комплект	2	12000 -	- -	24000 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге --- Тенге		6282580 --- 6797	8302 --- 1947			42 --- 11
	Стоимость оборудования -			Тенге		5958323	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге		5958323	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -			Тенге		318847	-	-		-
	Материалы -			Тенге		887	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	7077	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		305111	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		6723	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1008	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		19534	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -			Тенге		345104	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		45
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	8085	-		-
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		5410	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1666	-		-
	Местные материалы -			Тенге		3160	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		1808	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	271	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		433	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		7651	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		11
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	1938	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге		6311079	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10023	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 0,4 кВ								
36	С151801-993 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 шт.	11	8743	-	96173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	С151607-940 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	5,376	133098	-	715535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	1,701	176838	-	300801	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С151607-942 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4x70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	1,352	256482	-	346764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004, СН РК 8.02-06ОВ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1x35-50 комплект	16	3570	-	57120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Земляные работы для кабеля АВВбШв								
41	С151601-488 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВбШв 4x35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,043	240348	-	10335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С151601-489 Изм. и	Кабели силовые АВВбШв 4x50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	312760	-	46914	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 20	км		-	-	-	-	-	-	-
43	С151601-547-Кабели силовые АВБбШв 4х70 Изм. и (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,304	394398	-	119897	-	-	-	-
	доп. вып. 20	км		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1693539	-			-
		Тенге				-	-			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				1693539	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1693539	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				101612	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				1795151	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1795151	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				15526320	3594902			955
		Тенге				140506	814849			11809
	Стоимость оборудования -	Тенге				5958323	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге				5958323	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				2012386	-	-		-
	Материалы -	Тенге				887	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	7077	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1998650	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				6723	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	1008	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				121147	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				2140256	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		45
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	8085	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				7555610	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2546	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	948277	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				3826340	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				4166	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				977114	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		489
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	146567	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				511963	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9044688	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		13211
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1094845	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				17 143 267	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		13256
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	1102930	-		-

Временные здания и сооружения -2,8% (ЭС)	Тенге	60 141
Временные здания и сооружения -1,5% (АД)	Тенге	135 556
ИТОГО	**Тенге**	**195 697**
Удорожание строительства в зимнее время -1,9.0,9	Тенге	194 609
Удорожание строительства в зимнее время -0,72% (АД)	Тенге	81 941
Выслуга лет - 1%	Тенге	113 806
Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге	45 523

Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	Тенге	705 642
ИТОГО	**Тенге**	**1 141 521**
Всего базисная в ценах 2001год	Тенге	18 480 484
Итого текущая стоимость в ценах 2016г. К=2,737	Тенге	50 581 086
Понижающий коэффициент К=0,78999999	Тенге	39 959 058
Налог, сбоы, платежи - 2%	Тенге	799 181
ИТОГО	**Тенге**	**40 758 239**
НДС - 12%	Тенге	4 890 989
ВСЕГО	**Тенге**	**45 649 228**

Заказчик: Руководитель
КГУ «Шиелийский районный отдел строительства»
_____ Сүйіндік А.Ш.

Генподрядчик: Директор
ТОО «КАЗкурылыс сервис»
_____ Сейтмуратов Р.Е.

Технадзор: Инженер
ТОО "СК Энерго-ОИЛ"
_____ Уткельбаев М.