Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **7-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ. ОЗЕЛЕНЕНИЕ. ПЛОЩАДКА ВОДОПРОВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №2 от 14-августа 2025 года

за **Август 2025** (месяц, год) на **7-01-04 ОГРАЖДЕНИЕ**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	**6104-0801-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка**	**м оград**	**240**	**11 583,0**	**2 779 920,0**	
2	2	**261-101-0379** *РСНБ РК 2022*	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**$м^3$**	**30**	**59 481,0**	**1 784 429,54**	**Казахстан**
3	3	**261-101-0383** *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-**	**$м^3$**	**14,649231**	**57 413,0**	**841 056,0**	**Казахстан**
			ИТОГО по акту				**5 405 406**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			5405406*7,7/100	416 216	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			5405406+0+0+416216	**5 821 622**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			5821622*5/100	291 081	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			5821622*5/100	291 081	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6 403 784**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			6403784*1,047473	**6 707 791**	
			НДС (12%)			6707791*12/100	804 935	
			Итого с НДС			6707791+804935	**7 512 726**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Альмуканова У. У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахманова И. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Есильского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **[23-2020] Реконструкция системы водоснабжения с.Иглик, Есилького района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **4-01 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №26** от **30.05.2025**

Акт выполненных работ №1 от 14-августа 2025 года

за **Август 2025** (месяц, год) на **04-01 НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ**

Составлен (а) в текущих ценах на 21.04.2025

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: Внеплощадочные сети электроснабжения					
			Раздел 1: Трансформаторные подстанции					
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	$м^3$	8,8	120,0	1 056,0	
2	2	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Площади. Планировка вытесненного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	58,666667	4,0	235,0	
3	3	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	4	10 504,0	42 016,0	
4	4	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, гравийное	$м^3$	2	16 203,0	32 406,0	
5	5	1133-0207-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА строительные работы	подстанция	4	41 732,0	166 928,0	
6	6	1133-0207-0202 *РСНБ РК 2024*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	4	121 588,0	486 352,0	
7	7	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые	т	0,0296	1 194 334,0	35 352,0	Казахстан
8	8	225-204-0804 *РСНБ РК 2022*	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-3	шт.	4	36 271,0	145 084,0	Казахстан
9	9	515-102-0403 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,	шт.	2	2 096 836,0	4 193 672,0	Казахстан
10	10	515-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4	шт.	2	806 555,0	1 613 110,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	$м^3$	15,4	6 164,0	94 926,0	
12	12	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	15,4	3 820,0	58 828,0	
13	13	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	44	1 440,0	63 360,0	
14	14	6401-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	7 410,0	118 560,0	
			Итого по разделу 1: Трансформаторные подстанции				7 051 885	
			Раздел 2: ВЛ 10 кВ					
15	15	1308-0502-0103 *РСНБ РК 2024*	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,1494	1 553 271,0	232 059,0	
16	16	252-301-0951 *РСНБ РК 2022*	Установка разъединителя КР-1	шт.	3	83 162,0	249 486,0	Казахстан
17	17	1133-0207-0103 *РСНБ РК 2024*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	3	62 891,0	188 673,0	
18	18	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2024*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования.	шт.	3	27 184,0	81 552,0	
19	19	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	3	180 554,0	541 662,0	Казахстан
20	20	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-8 (без колпачка)	шт.	12	4 018,0	48 216,0	
21	21	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	66,0	792,0	
22	22	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА	шт.	9	670,0	6 030,0	
23	23	243-603-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередач алюминиевый ГОСТ 839-80, марки А 50 мм2 (ошиновка)	м	18	269,0	4 842,0	Казахстан
24	24	261-401-0419 *РСНБ РК 2022*	Скобы для изоляторов	шт.	1	1 223,0	1 223,0	
25	25	261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000121	717 966,0	87,0	
26	26	252-207-2039 *СпрСЦ 03.2025*	Болт М12 с гайкой	шт.	11	1 139,0	12 529,0	
27	27	252-206-0509 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 150Г-1	шт.	6	2 788,0	16 728,0	
28	28	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17 057,0	34 114,0	
29	29	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 454,0	4 908,0	
30	30	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	мН43=1	1,2	1 968,0	2 362,0	Казахстан
31	31	1133-0201-0102 *РСНБ РК 2024*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	59 243,0	118 486,0	
32	32	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	67 683,0	270 732,0	Казахстан
33	33	1133-0202-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 $м^3$	шт	4	9 448,0	37 792,0	
34	34	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,	$м^3$	0,2	57 413,0	11 483,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	35	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	9,7	3 920,0	38 024,0	
36	36	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	36 474,0	72 948,0	
37	37	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	4 427,0	17 708,0	Казахстан
38	38	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 968,0	3 936,0	Казахстан
39	39	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 454,0	4 908,0	
40	40	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 598,0	3 196,0	Казахстан
41	41	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	14 515,0	58 060,0	Казахстан
42	42	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	13 772,0	55 088,0	Казахстан
43	43	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	4	1 968,0	7 872,0	Казахстан
44	44	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-8 (без колпачка)	шт.	2	4 018,0	8 036,0	
45	45	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66,0	132,0	
46	46	261-401-0419 *РСНБ РК 2022*	Скобы для изоляторов	шт.	2	1 223,0	2 446,0	
47	47	261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000242	717 966,0	174,0	
48	48	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	619,0	2 476,0	
49	49	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А	шт.	6	519,0	3 114,0	
50	50	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	12	3 187,0	38 244,0	
51	51	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1 661,0	19 932,0	
52	52	252-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	12	1 195,0	14 340,0	
53	53	1133-0201-0103 *РСНБ РК 2024*	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	3	91 350,0	274 050,0	
54	54	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	9	67 683,0	609 147,0	Казахстан
55	55	1133-0202-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 $м^3$	шт	9	9 448,0	85 032,0	
56	56	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,	$м^3$	0,45	57 413,0	25 836,0	Казахстан
57	57	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	21,825	3 920,0	85 554,0	
58	58	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	36 474,0	109 422,0	
59	59	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	4 427,0	26 562,0	Казахстан
60	60	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 968,0	5 904,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61	61	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 454,0	7 362,0	
62	62	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 598,0	4 794,0	Казахстан
63	63	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	14 515,0	87 090,0	Казахстан
64	64	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	9	13 772,0	123 948,0	Казахстан
65	65	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	6	1 968,0	11 808,0	Казахстан
66	66	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-8 (без колпачка)	шт.	6	4 018,0	24 108,0	
67	67	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	66,0	396,0	
68	68	261-401-0419 *РСНБ РК 2022*	Скобы для изоляторов	шт.	6	1 223,0	7 338,0	
69	69	261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,000727	717 966,0	522,0	
70	70	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	9	619,0	5 571,0	
71	71	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А	шт.	9	519,0	4 671,0	
72	72	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	18	3 187,0	57 366,0	
73	73	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	18	1 661,0	29 898,0	
74	74	252-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое	шт.	18	1 195,0	21 510,0	
75	75	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 247,0	3 741,0	
76	76	252-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-17	шт.	3	1 206,0	3 618,0	
77	77	1133-0201-0102 *РСНБ РК 2024*	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	2	59 243,0	118 486,0	
78	78	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	4	67 683,0	270 732,0	Казахстан
79	79	1133-0202-0201 *РСНБ РК 2024*	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 $м^3$	шт	4	9 448,0	37 792,0	
80	80	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15,	$м^3$	0,2	57 413,0	11 483,0	Казахстан
81	81	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	9,7	3 920,0	38 024,0	
82	82	252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 353,0	42 706,0	
83	83	252-207-3940 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 671,0	25 342,0	Казахстан
84	84	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 968,0	3 936,0	Казахстан
85	85	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 454,0	4 908,0	
86	86	252-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 515,0	5 030,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	87	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14 515,0	29 030,0	Казахстан
88	88	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	4	13 772,0	55 088,0	Казахстан
89	89	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	м	4	1 968,0	7 872,0	Казахстан
90	90	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-8 (без колпачка)	шт.	12	4 018,0	48 216,0	
91	91	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	69,0	828,0	
92	92	261-401-0419 *РСНБ РК 2022*	Скобы для изоляторов	шт.	12	1 223,0	14 676,0	
93	93	261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,001454	717 966,0	1 044,0	
94	94	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	4	619,0	2 476,0	
95	95	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А	шт.	8	519,0	4 152,0	
96	96	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	18	28 764,0	517 752,0	
97	97	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	18	67 683,0	1 218 294,0	Казахстан
98	98	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	43,65	3 920,0	171 108,0	
99	99	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	18	29 488,0	530 784,0	
100	100	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	18	2 454,0	44 172,0	
101	101	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-8 (без колпачка)	шт.	108	4 018,0	433 944,0	
102	102	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	108	66,0	7 128,0	
103	103	261-401-0419 *РСНБ РК 2022*	Скобы для изоляторов	шт.	108	1 223,0	132 084,0	
104	104	261-102-0237 *РСНБ РК 2022*	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,01309	717 966,0	9 398,0	
105	105	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	6	619,0	3 714,0	
106	106	252-204-0806 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2А	шт.	36	519,0	18 684,0	
107	107	1133-0104-1101 *РСНБ РК 2024*	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	27	7 976,0	215 352,0	
108	108	1133-0104-1004 *РСНБ РК 2024*	Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп	м заземления	351	871,0	305 721,0	
109	109	1133-0203-0206 *РСНБ РК 2024*	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов более 35 мм2	км линии	1,075	610 809,0	656 620,0	
110	110	243-604-0106 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки	м	3 370,125	319,0	1 075 070,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: ВЛ 10 кВ				9 891 284	
			Итого по отделу Внеплощадочные сети электроснабжения				16 943 169	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту				**16 943 169**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**6 348 444**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,7%)			10594725*7,7/100	815 794	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			10594725+6348444+0+815794	**17 758 963**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			11410519*5/100	570 526	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			17758963*5/100	887 948	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**19 217 437**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			19217437*1,047473	**20 129 746**	
			НДС (12%)			20129746*12/100	2 415 570	
			Итого с НДС			20129746+2415570	**22 545 316**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KBB Construction Group", БИН
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель

Альмуканова У. У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Рахманова И. В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

эксперт, Мендекин Р.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

эксперт, Таубуллинов С.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)