Заказчик: РГУ "Департамент государственных доходов по городу Астане Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан", БИН 141040030110, адрес: г.Астана, проспект Туран, 49

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: ТОО "Нуреке Азия Бизнес", БИН 120240016493, адрес г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Акпан батыра дом 7А

Наименование объекта: Текущий ремонт административного здания по адресу ул.Жубанова, 16

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчик	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
141040030110	120240016493			№83	05.06.2025	по бюджетной программе 001 Услуги по обеспечению бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета, по подпрограмме 100 Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области бюджетного планирования, исполнения и контроля за исполнением государственного бюджета, по специфике 159 Оплата прочих услуг и работ	011-100-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт административного здания по адресу ул.Жубанова, 16	**57 281 157,00**	57 281 157,00	51 143 890,18				6 137 266,82	**57 281 157,00**
Всего:								**57 281 157,00**

Заказчик:

Директор РГУ "Управление государственных доходов по Алматинскому району"

Дүйсенов А.Ж. _____

Заведующий хозяйственной частью учреждения "Управление государственных доходов по Алматинскому району"

Анкат.Е.У. _____

Директор РГУ "Управление государственных доходов по району Сарайшык"

Зауытбекұлы И. _____

Подрядчик:

Директор ТОО "Нуреке Азия Бизнес"

Халжанов Н.С. _____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **РГУ "Департамент государственных доходов по городу Астане Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан", БИН 141040030110, адрес: г.Астана, проспект Туран, 49**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Нуреке Азия Бизнес", БИН 120240016493, адрес г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Акпан батыра дом 7А**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт административного здания по адресу ул.Жубанова, 16**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт административного здания по адресу ул.Жубанова, 16**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №83 от 05.06.2025 года

Акт выполненных работ №1

за **Август 2025** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				50 845 931
		Раздел 1. Фасад				7974242
1	1115-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Замена стеклопакетов на витражах**	**м² площади остекления**	75,3	6383	480 640
2	217-402-0412 *РСНБ РК 2022*	**Стеклопакет энергосберегающий ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 30**	**м²**	76,806	15903	1 221 446
3	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Демонтаж пластиковых окон**	**м²**	121	1638	198 198

4	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Монтаж пластиковых окон	$м^2$	121	5459	660 539
5	223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	121	44739	5 413 419
	Раздел 2.	**Лестничная клетка**				693010
6	1212-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Очистка стен от старых отделочных слоев штукатурки	$м^2$	40	1824	72 960
7	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Огрунтовка бетоноконтактом вручную	$м^2$ отделываемой поверхности	40	2032	81 280
8	1211-0101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 27*	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	40	6043	241 720
9	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	70	2507	175 490
10	1115-0403-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	40	3039	121 560
	Раздел 3.	**Санузлы**				4591647
11	1110-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Демонтаж	$м^2$ перегородок	30	4102	123 060
12	1110-0103-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	$м^2$ перегородок	30	13674	410 220
13	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Демонтаж	$м^2$ покрытия	166	2411	400 226
14	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	193	8036	1 550 948

15	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	196,86	3066	603 573
16	1215-0101-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	6	3560	21 360
17	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Унитазы напольные. Установка	комплект	7	27890	195 230
18	244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	7	61791	432 537
19	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	4	2863	11 452
20	1117-0501-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Умывальники. Установка	комплект	5	6679	33 395
21	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, В 500 мм	комплект	5	21720	108 600
22	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	7	11364	79 548
23	1215-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопроводы из пластиковых канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	28	4666	130 648
24	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	28	3839	107 492
25	241-201-1104 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х3,4 мм	м	28	1355	37 940
26	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Короб из гипсокартонных листов. Разборка	$м^2$	15	435	6 525
27	1110-0102-0603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Короб. Обшивка гипсокартонными листами	$м^2$ обшивки	15	4507	67 605
28	232-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	15,75	779	12 269

29	1116-0301-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3711	74 220
30	1116-0301-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3711	74 220
31	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3977	39 770
32	241-201-0906 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для канализаций PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм	м	10	347	3 470
33	241-208-2903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый полипропиленовый с внутренней резьбой DN 20	шт.	29	614	17 806
34	241-208-2905 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый полипропиленовый (американка), ручка-бабочка, с внутренней резьбой DN 20	шт.	25	897	22 425
35	241-224-0101 *РСНБ РК 2022*	Соединитель полипропиленовый PP-R разборный для напорных труб из термопластов размерами 20х3/4"	шт.	30	744	22 320
36	241-209-3603 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	7	684	4 788
	Раздел 4. Кабинеты.5-й этаж					17079038
37	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	962	2507	2 411 734
38	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Демонтаж	$м^2$ покрытия	430	1759	756 370
39	1217-0101-2102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	30	10814	324 420
40	247-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002	шт.	30	10174	305 220
41	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	24	1747	41 928
42	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	28,8	7127	205 258

43	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	28,8	47536	1 369 037
44	1146-0401-0606 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Потолки подвесные из плит Армстронг. Разборка	$м^2$	225	3578	805 050
45	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	225	6158	1 385 550
46	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	225	6574	1 479 150
47	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,6	13625	21 800
48	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,6	55871	89 394
49	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	160	448	71 680
50	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	300	8014	2 404 200
51	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	315	175	55 125
52	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	315	646	203 490
53	1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка	$м^2$ облицовки	144	435	62 640
54	1108-0401-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	91	8417	765 947
55	1108-0401-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	51	12719	648 669
56	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	144	4337	624 528

57	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	25	6096	152 400
58	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	25	1578	39 450
59	1111-0101-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	130	5365	697 450
60	1111-0101-3408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	130	1953	253 890
61	233-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	135,2	7430	1 004 536
62	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	65	175	11 375
63	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	65	1518	98 670
64	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	65,65	3533	231 941
65	1121-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	160	1722	275 520
66	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,08	508038	40 643
67	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,08	345657	27 653
68	1120-2601-1603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Демонтаж	1 сплит-система	6	25168	151 008
69	1120-2601-1603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене	1 сплит-система	2	31656	63 312
	Раздел 5. Кабинеты.4-й этаж					13847838
70	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	850	2507	2 130 950

71	1217-0101-2102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники с лампами люминесцентными. Смена	шт.	30	10814	324 420
72	247-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002	шт.	30	10174	305 220
73	1111-0101-4001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	180	842	151 560
74	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	25,6	1747	44 723
75	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	27,2	7127	193 854
76	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	27,2	47536	1 292 979
77	1146-0401-0606 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Потолки подвесные из плит Армстронг. Разборка	$м^2$	210	3578	751 380
78	1115-0108-1609 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	$м^2$	210	6158	1 293 180
79	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	210	6574	1 380 540
80	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	160	448	71 680
81	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Полы из ламината. Разборка покрытия	$м^2$	120	1628	195 360
82	1111-0101-3408 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	155	1953	302 715
83	233-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33	$м^2$	161,2	7430	1 197 716
84	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	65	175	11 375
85	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	65	1518	98 670

86	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	65,65	3533	231 941
87	1121-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	160	1722	275 520
88	243-105-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,08	508038	40 643
89	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,08	345657	27 653
90	1111-0101-3601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	115	8014	921 610
91	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	223	4337	967 151
92	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 31*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок	85	9555	812 175
93	234-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/$м^3$	$м^3$	8,755	37156	325 301
94	1108-0401-0506 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	26	12719	330 694
95	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	22	6096	134 112
96	1115-0405-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	22	1578	34 716
	Раздел 6. Кровля					2406608
97	1112-0101-0212 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	600	1015	609 000
98	1112-0101-0213 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	-600	349	- 209 400

99	235-103-0314 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-5,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	690	1790	1 235 100
100	1115-0109-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 25*	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек	$м^2$ поверхности облицовки	20	22158	443 160
101	231-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Алюкобонд толщиной 3 мм	$м^2$	20	15801	316 020
102	1308-0205-1501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм	м	10	884	8 840
103	243-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,05	77764	3 888
	Раздел 7. Благоустройство					4253548
104	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1000	3821	3 821 000
105	1215-0103-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка	$м^2$ поверхности короба	40	3597	143 880
106	8601-0605-0101 *УСН РК 8.02-03-2022*	Демонтаж шлагбаума	конструкция	1	33986	33 986
107	8601-0605-0101 *УСН РК 8.02-03-2022*	Монтаж шлагбаума	конструкция	1	152594	152 594
108	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	8	9940	79 520
109	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	8	1163	9 304
110	414-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	8	798	6 384
111	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	80	86	6 880

		Итого по Акту:				**50 845 931**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%				3 203 294
		Итого с затратами на организацию и управление СМР:				**54 049 225**
		Сметная прибыль 5%				2 702 461
		Непредвиденные работы и затраты-2%				1 080 984
		Итого в сметных ценах:				**57 832 670**
		Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%				6 939 920
		ВСЕГО с НДС:				**64 772 591**
		Итого с поправочным коэф. К= 0,884342538790473				**57 281 157**

Принял (Заказчик):

Директор РГУ "Управление государственных доходов по Алматинскому району"

Дуйсенов А.Ж. _____

Заведующий хозяйственной частью учреждения "Управление государственных доходов по Алматинскому району"

Анкат.Е.У. _____

Директор РГУ "Управление государственных доходов по району Сарайшык"

Зауытбекұлы И. _____

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО "Нурлан Азия Бизнес"

Халжанов Н. _____