ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района

СПРАВКА

о стоимости акта приемки выполненных работ

за период с 02 июля по 04 августа 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
	5426	Дог № 75	30.04.2025г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района	82 084 296	23 751 987							2 850 238	26 602 225
Итого к оплате	**82 084 296**	**23 751 987**							**2 850 238**	**26 602 225**

Заказчик — КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____ **Шортыбаев Е.Е**

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

Подрядчик — ТОО "Петропавл жолдары"

_____ **Ветер А.В**

(должность ф., и., о., подпись)

М.П.

НПЦС РК 8.01-09-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Жамбылского района

за период с 02 июля по 04 августа 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**31 417 972**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			517 332
		машины и механизмы	тенге			22 485 100
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 083 164*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 415 540
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	922		
	Раздел 1.	**КТ-32 Пресновка-Благовещенка-Кайранколь км 0-98**				**21 160 212**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			517 332
		машины и механизмы	тенге			12 227 340
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 277 092*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 415 540
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	514		
	Подраздел 1.1.	**Засыпка аварийных ям на проезжей части автодороги**				**21 160 212**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			517 332
		машины и механизмы	тенге			12 227 340
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 277 092*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 415 540
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	514		
1	**D311-201-0201** ***ВНЦ РК 9.2.1-004-2024***	**Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт**	**маш.-ч**	**59**	**25 576**	**1 508 984**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			25 576	1 508 984
		в том числе оплата труда машинистов			4 450	262 550
2	**D332-101-0103** ***ВНЦ РК 9.2.1-004-2024***	**Автомобили-самосвалы, 15 т**	**маш.-ч**	**79**	**16 435**	**1 298 365**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
2.1		машины и механизмы			16 435	1 298 365
		в том числе оплата труда машинистов			3 723	294 117
3	**D334-102-0108** *ВНЦ РК 9.2.1-004-2024*	**Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт**	**маш.-ч**	**53**	**21 723**	**1 151 319**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			21 723	1 151 319
		в том числе оплата труда машинистов			5 317	281 801
4	**D005-0120** *ВНЦ РК 9.2.2-005-2024*	**Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 2**	**чел-ч**	**114**	**4 538**	**517 332**
5	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**1 260**	**6 679**	**8 415 540**
6	**СРД-2-21-01** *Кзтр и Кэм=1,06*	**Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт с шириной профилируемой дороги до 7 м**	**1 км спрофилированной дороги**	**244**	**33 888**	**8 268 672**
		из них:				
6.1		машины и механизмы			33 888	8 268 672
		в том числе оплата труда машинистов			5 896	1 438 624
6.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	323,3	25 576	8 268 721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*323,3*	*4 450*	*1 438 685*
	Раздел 2.	**КТ-33 Пресновка-Архангелка-Троицкое км 0-56**				**3 524 352**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			3 524 352
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*613 184*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	138		
7	**СРД-2-21-01** *Кзтр и Кэм=1,06*	**Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт с шириной профилируемой дороги до 7 м**	**1 км спрофилированной дороги**	**104**	**33 888**	**3 524 352**
		из них:				
7.1		машины и механизмы			33 888	3 524 352
		в том числе оплата труда машинистов			5 896	613 184
7.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	137,8	25 576	3 524 373
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*137,8*	*4 450*	*613 210*
	Раздел 3.	**КТ-39 Повозочное-Баян-Архангелка - а/д "Пресновка-Троицкое" км 0-36**				**6 657 600**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			6 657 600
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 166 760*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	263		
8	**СРД-8-67-01** *Кзтр и Кэм=1,09*	**Скашивание травы на обочинах роторной косилкой на базе трактора**	**1 км прох**	**30**	**1 648**	**49 440**
		из них:				
8.1		машины и механизмы			1 648	49 440

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов			568	17 040
8.1.1	D326-102-0701	Косилки прицепные	маш.-ч	4,578	351	1 607
8.1.2	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	4,578	10 448	47 831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,578*	*3 723*	*17 044*
9	**СРД-2-21-01** ***Кзтр и Кзм=1,06***	**Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт с шириной профилируемой дороги до 7 м**	**1 км спрофилированной дороги**	**195**	**33 888**	**6 608 160**
		из них:				
9.1		машины и механизмы			33 888	6 608 160
		в том числе оплата труда машинистов			5 896	1 149 720
9.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	258,375	25 576	6 608 199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*258,375*	*4 450*	*1 149 769*
	Раздел 4.	**КТ-34 Сержанка-Троицкое-Николаевка км 23-41**				**75 808**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			75 808
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26 128*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
10	**СРД-8-67-01** ***Кзтр и Кзм=1,09***	**Скашивание травы на обочинах роторной косилкой на базе трактора**	**1 км прох**	**46**	**1 648**	**75 808**
		из них:				
10.1		машины и механизмы			1 648	75 808
		в том числе оплата труда машинистов			568	26 128
10.1.1	D326-102-0701	Косилки прицепные	маш.-ч	7,0196	351	2 464
10.1.2	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	7,0196	10 448	73 341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*7,0196*	*3 723*	*26 134*

ВСЕГО без НДС:	**31 417 972**
сметная прибыл 5%:	**1 570 899**
Итого в ценах 2025г:	**32 988 871**
цена поставщика(к=0,72):	**23 751 987**
НДС 12%:	**2 850 238**
ВСЕГО с НДС:	**26 602 225**

Расчет составил: Хроменко С.С

Расчет проверил:

Объем работ проверил

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** **Шортыбаев Е.Е**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"** **Ветер А.В**