Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хохяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
Исполнитель : ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Гагарина от проспекта Н.Назарбаева до ул.Каз.Правды в г. Павлодар.

СПРАВКА №1 от "14" августа 2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
041240000819	030640007340	KZ1000000	KZ2030000	№78	17.03.2025г.	Оплата прочих услуг и работ	045-015-159

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	297 361 533,00	297 361 533,00	265 501 368,75	265 501 368,75			31 860 164,25	297 361 533,00
Удержание аванса 30%	89 208 459,90	89 208 459,90						89 208 459,90
Итого к оплате:								**208 153 073,10**

Заказчик:
И.О. Зам .руководителя
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"
БИН 041240000819

Максутов А.А.

Исполнитель :
Директор
ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"
БИН 030640007340

Моисеев Ю.И.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хохяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819 Павлодарская область , г.Павлодар ул.Кривенко,25 тел. 322230

Исполнитель : ТОО "ПКФ ГОРДОРСТРОЙ"

БИН 030640007340 Павлодарская область , г.Павлодар ул.Камзина,41 тел. 614100

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт ул.Гагарина от проспекта Н.Назарбаева до ул.Каз.Правды в г. Павлодар.

Договор №78 от 17.03.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

от 14 августа 2025г

за август месяц 2025 года

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость , тенге	
					единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**246 645 922**
		Раздел 1. Ремонт дорожной одежды по основной улице и на пересечениях, ИТОГО:	тенге			**214 851 376**
		Подраздел 1.1. Выравнивание люка колодца в уровень с дорожным покрытием , ИТОГО	тенге			**1 714 996**
1	**СРД-19-6-01**	**Поднятие колодцев на отметку высотой до 100 мм (снятие люка, установка колец, установка люка)**	**шт**	**14**	**9187**	**128 618**
2	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**4**	**3701**	**14 804**
3	**414-103-0501**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**1 т**	**1,19**	**1339**	**1 593**
4	**412-102-0107 Коб=7**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км**	**1 т·км**	**8,33**	**80**	**666**
5	**244-202-0109**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 плавающего типа магистральный, тип ТМ (ДМ400), на номинальную нагрузку 25 тонн**	**1 комплект**	**11**	**142665**	**1 569 315**
		Подраздел 1.2. Подготовительные работы под уширение проезжей части, ИТОГО	тенге			**250 957**
6	**1101-0102-0386 Кклим = 1,12**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**137,54**	**553**	**76 060**

7	412-102-0111 Коб=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 т·км	2572,02	68	174 897
		Подраздел 1.3. Ремонт дорожной одежды, ИТОГО	тенге			212 799 923
8	1220-0101-0502 Кклим = 1,12	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм	м2	23166,67	815	18 880 836
9	412-102-0112 Коб=12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	27077,28	66	1 787 100
10	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	274,82	281	77 224
11	1127-0402-0101 Кклим = 1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство-20см	м2 основания или покрытия	529	610	322 690
12	1127-0402-0106 Кклим = 1,12 :К1трр=16;К1трм=16;К1экс=16;К1мат=16;	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к норме 1127-0402-0101	м2 дорожного основания	529	401	212 129
13	290-000-0013 (кпл)	Щебеночно-песчаная смесь С4 фракция 0-80мм	1 м3	132,25	8281	1 095 162
14	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором	т вяжущего	3,59	225580	809 832
15	СРД-4-34-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением асфальтоукладчиков	т	1169,54	35943	42 036 776
16	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором	т вяжущего	6,95	225580	1 567 781
17	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором	т вяжущего	0,26	225580	58 651
18	1127-0602-1301 Кклим = 1,12	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей , ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см.Устройство асфальтоукладчиками	м2	23966	595	14 259 770
19	212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	1 т	3594,9	36633	131 691 972
		Подраздел 1.4. Укрепление обочин, ИТОГО	тенге			85 500
20	СРД-8-84-01	Укрепление обочин гравийным, щебеночным материалом, дресвой и шлаком при толщине слоя 8 см-материалом от разборки существующего а/б покрытия	100 м2 обочин	18,08	4729	85 500
		Раздел 2. Ремонтдорожной одежды на съездах , ИТОГО:	тенге			7 717 794
		Подраздел 2.1. Ремонт дородной одежды на съездах (адреса в ВОР), ИТОГО	тенге			4 031 376
21	1101-0102-0386 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	127,14	553	70 308
22	412-102-0111 Коб=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 т·км	2377,54	68	161 673

23	1127-0402-0101 Кклим = 1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство-20см	м2 основания или покрытия	489	610	298 290
24	1127-0402-0106 Кклим = 1,12 :К1трр=16;К1трм=16;К1экс=16;К1мат=16;	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к норме 1127-0402-0101	м2 дорожного основания	489	401	196 089
25	290-000-0013 (кпл)	Щебеночно-песчаная смесь С4 фракция 0-80мм	1 м3	122,25	8281	1 012 352
26	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором	т вяжущего	0,24	225580	54 139
27	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (6см)	100 м2 покрытия	4,89	321374	1 571 519
28	СРД-4-11-01 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	4,89	136402	667 006
		Подраздел 2.2. Ремонт дорожной одежды на съездах с существующем асфальтобетонным покрытием(адреса указаны в ПЗ), ИТОГО	тенге			3 686 418
29	1220-0101-0502 Кклим = 1,12	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм	м2	606,25	815	494 094
30	412-102-0112 Коб=12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	829,32	66	54 735
31	1101-0102-0386 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,14	553	5 607
32	412-102-0111 Коб=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 т·км	189,64	68	12 896
33	1127-0402-0101 Кклим = 1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство-20см	м2 основания или покрытия	39	610	23 790
34	1127-0402-0106 Кклим = 1,12 :К1трр=16;К1трм=16;К1экс=16;К1мат=16;	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к норме 1127-0402-0101	м2 дорожного основания	39	401	15 639
35	290-000-0013 (кпл)	Щебеночно-песчаная смесь С4 фракция 0-80мм	1 м3	9,75	8281	80 740
36	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором	т вяжущего	0,18	225580	40 604
37	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором	т вяжущего	0,02	225580	4 512
38	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (6см)	100 м2 покрытия	6,4525	321374	2 073 666
39	СРД-4-11-01 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	6,4525	136402	880 134

		Раздел 3. Ремонтдорожной одежды на парковках , ИТОГО:	тенге			2 826 825
		Подраздел 3.1. Ремонт дорожной одежды на парковках (адреса указаны в ПЗ), ИТОГО	тенге			2 826 825
40	1220-0101-0502 Кклим = 1,12	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 1000 мм, толщина слоя до 70 мм	м2	94,93	815	77 368
41	412-102-0112 Коб=12	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	129,84	66	8 569
42	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором	т вяжущего	0,29	225580	65 418
43	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (6см)	100 м2 покрытия	5,8445	321374	1 878 270
44	СРД-4-11-01 :К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	5,8445	136402	797 201
		Раздел 4. Ремонтдорожной одежды наавтобусной остановке , ИТОГО:	тенге			1 014 550
		Подраздел 4.1. Ремонт дорожной одежды на автобусной остановке на ПК20+84(слева), ИТОГО	тенге			1 014 550
45	1101-0104-0202 Кклим = 1,12	Полная разборка существующего а/б покрытиябульдозером рыхлителеммощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в штабель, средней толщиной 5см на съездах ПК02+77,76(справа) и ПК13+00,63 (слева)	м3 грунта	4,2	176	739
46	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	7,98	255	2 035
47	412-102-0111 Коб=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 т·км	87,78	68	5 969
48	1101-0102-0386 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-под щебеночное основание съездов	м3 грунта	31,72	553	17 541
49	412-102-0111 Коб=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 т·км	593,12	68	40 332
50	1127-0402-0101 Кклим = 1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство-20см	м2 основания или покрытия	122	610	74 420
51	1127-0402-0106 Кклим = 1,12 :К1трр=16;К1трм=16;К1экс=16;К1мат=16;	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к норме 1127-0402-0101	м2 дорожного основания	122	401	48 922
52	290-000-0013 (кпл)	Щебеночно-песчаная смесь С4 фракция 0-80мм	1 м3	30,5	8281	252 571
53	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором	т вяжущего	0,06	225580	13 535

54	СРД-4-10-01	Устройство (ремонт) покрытия дорожной одежды из горячей асфальтобетонной смеси толщиной 4 см (6см)	100 м2 покрытия	1,22	321374	392 076
55	СРД-4-11-01 :К1трр=4;К1трм=4;К1эксс=4;К1мат=4;	Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины слоя к норме СРД-4-10	100 м2 покрытия	1,22	136402	166 410
		Раздел 6. Устройство и ремонт тротуаров , ИТОГО:	тенге			5 814 050
		Подраздел 6.1. Подготовительные работы, ИТОГО	тенге			904 197
79	1220-0101-0104 Кклим = 1,12	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	7,08	11604	82 156
80	1220-0401-0103 Кклим = 1,12	Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную	м	97	2617	253 849
81	1146-0401-0102 Кклим = 1,12	Фундаменты бетонные. Разборка обоймы из монолитного бетона	м3	4,65	73262	340 668
82	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	27,28	255	6 956
83	412-102-0111 Коб=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 т·км	300,08	68	20 405
84	1101-0102-0386 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-под щебеночное основание бортового камня	м3 грунта	62	553	34 286
85	412-102-0111 Коб=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 т·км	1159,4	68	78 839
86	1101-0102-0386 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-под щебеночное основаниетротуара	м3 грунта	43	553	23 779
87	412-102-0111 Коб=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 т·км	804,1	68	54 679
88	1101-0203-0102 Кклим = 1,12	Площади.Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	429	20	8 580
		Подраздел 6.2. Ремонт тротуара , ИТОГО	тенге			4 909 853
89	1108-0101-0202 Кклим = 1,12	Устройство основания под бортовой камень из щебня фракции 5-20мм М800 вручную	м3	17	18283	310 811
90	1127-0201-1002 Кклим = 1,12 т.ч.п.3.8 К1мат=0,86;К2мат=0,33	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	354,2	5016	1 776 667
91	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	354,2	1181	418 310
92	1108-0101-0202 Кклим = 1,12	Устройство однослойногооснованияизщебня природного фракции 20-40мм М800 толщина слоя 12см вручную	м3	51,48	17874	920 154

93	1220-0305-0201 Кклим = 1,12	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство -4см	м2	429	2577	1 105 533
94	1220-0305-0202 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	м2	429	882	378 378
		Раздел 7. Ремонт бортового камня , ИТОГО:	тенге			14 421 327
		Подраздел 7.1. Подготовительные работы , ИТОГО	тенге			7 979 336
95	1220-0401-0103 Кклим = 1,12	Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную	м	1009	2617	2 640 553
96	1220-0401-0103 Кклим = 1,12	Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную	м	0	2617	0
97	1146-0401-0102 Кклим = 1,12	Фундаменты бетонные. Разборка обоймы из монолитного бетона	м3	69,16	73262	5 066 800
98	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	271,17	255	69 148
99	412-102-0111 Коб=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 т·км	2982,87	68	202 835
		Подраздел 7.2. Устройство бортового камня, ИТОГО	тенге			5 684 101
100	1101-0102-0386 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-под щебеночное основание бортового камня	м3 грунта	118	553	65 254
101	412-102-0111 Коб=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 т·км	2206,6	68	150 049
102	1108-0101-0202 Кклим = 1,12	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	34,47	18283	630 215
103	1127-0201-1002 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия-стоя	м	625,56	5220	3 265 423
104	1127-0201-1002 Кклим = 1,12	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия- плашмя	м	49,14	5597	275 037
105	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	1 м	674,7	1924	1 298 123
		Подраздел 7.3. Восстановление тротуара после устройства БР, ИТОГО	тенге			757 890
106	1108-0101-0202 Кклим = 1,12	Устройство однослойногооснованияизщебня природного фракции 20-40мм М800 толщина слоя 12см вручную	м3	16,23	17874	290 095
107	1220-0305-0201 Кклим = 1,12	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство -4см	м2	135,24	2577	348 513
108	1220-0305-0202 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1эк с=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	м2	135,24	882	119 282
		Корректирующая смета №1				

		ВСЕГО по смете ДОБАВИТЬ :	Тенге			7 630 881
		Раздел 1. Ремонт дорожной одежды по основной улице и на пересечениях, ИТОГО:	тенге			2 785 782
		Подраздел 1.1. Выравнивание люка колодца в уровень с дорожным покрытием , ИТОГО	тенге			274 517
1	СРД-19-6-01	Поднятие колодцев на отметку высотой до 100 мм (снятие люка, установка колец, установка люка)	шт	5	9187	45 935
3	414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	1 т	0,105	1339	141
4	412-102-0107 Коб=7	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	0,735	80	59
113	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	1 комплект	4	40355	161 420
114	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип С (В125)	1 комплект	2	33481	66 962
		Подраздел 1.2. Подготовительные работы под уширение проезжей части, ИТОГО	тенге			104 840
6	1101-0102-0386 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	57,46	553	31 775
7	412-102-0111 Коб=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 т·км	1074,48	68	73 065
		Подраздел 1.3. Ремонт дорожной одежды, ИТОГО	тенге			2 372 282
10	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	109,74	281	30 837
11	1127-0402-0101 Кклим = 1,12	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство-20см	м2 основания или покрытия	429,4	610	261 934
12	1127-0402-0106 Кклим = 1,12 :К1трр=16;К1трм=16;К1экс=16;К1мат=16;	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к норме 1127-0402-0101	м2 дорожного основания	429,4	401	172 189
13	290-000-0013 (кпл)	Щебеночно-песчаная смесь С4 фракция 0-80мм	1 м3	107,35	8281	888 965
17	СРД-21-20-01	Подгрунтовка основания автогудронатором	т вяжущего	0,22	225580	49 628
18	1127-0602-1301 Кклим = 1,12	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей , ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см.Устройство асфальтоукладчиками	м2	159,07	595	94 647
19	212-503-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	1 т	23,8605	36633	874 082
		Подраздел 1.4. Укрепление обочин, ИТОГО	тенге			34 143
20	СРД-8-84-01	Укрепление обочин гравийным, щебеночным материалом, дресвой и шлаком при толщине слоя 8 см-материалом от разборки существующего а/б покрытия	100 м2 обочин	7,22	4729	34 143
		Раздел 3. Ремонтдорожной одежды на парковках , ИТОГО:	тенге			1 618 984

		Подраздел 3.1. Ремонт дорожной одежды на парковках (адреса указаны в ПЗ), ИТОГО	тенге			1 618 984
115	1101-0102-0386 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-под щебеночное основание	м3 грунта	168	553	92 904
116	412-102-0111 Коб=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 т·км	3141,6	68	213 629
117	1108-0101-0202 Кклим = 1,12	Устройство щебеночного основания толщиной 15см щебень фракция 20-40мм	м3	73,428	17874	1 312 452
		Раздел 6. Устройство и ремонт тротуаров , ИТОГО:	тенге			2 581 391
		Подраздел 6.1. Подготовительные работы, ИТОГО	тенге			1 314 410
79	1220-0101-0104 Кклим = 1,12	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	1,52	11604	17 638
80	1220-0401-0103 Кклим = 1,12	Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную	м	199	2617	520 783
81	1146-0401-0102 Кклим = 1,12	Фундаменты бетонные. Разборка обоймы из монолитного бетона	м3	9,53	73262	698 187
82	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	31,22	255	7 961
83	412-102-0111 Коб=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 т·км	343,42	68	23 353
86	1101-0102-0386 Кклим = 1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3-под щебеночное основаниетротуара	м3 грунта	23	553	12 719
87	412-102-0111 Коб=11	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	1 т·км	430,1	68	29 247
88	1101-0203-0102 Кклим = 1,12	Площади.Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2	226,09	20	4 522
		Подраздел 6.2. Ремонт тротуара , ИТОГО	тенге			1 266 981
92	1108-0101-0202 Кклим = 1,12	Устройство однослойногооснованияизщебня природного фракции 20-40мм М800 толщина слоя 12см вручную	м3	27,1308	17874	484 936
93	1220-0305-0201 Кклим = 1,12	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство -4см	м2	226,09	2577	582 634
94	1220-0305-0202 Кклим = 1,12 :К1трр=2;К1трм=2;К1экс=2;К1мат=2;	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	м2	226,09	882	199 411
		Раздел 7. Ремонт бортового камня , ИТОГО:	тенге			644 724
		Подраздел 7.1. Подготовительные работы , ИТОГО	тенге			644 724
95	1220-0401-0103 Кклим = 1,12	Бортовые камни на щебеночном основании. Разборка вручную	м	246,36	2617	644 724

Всего	**254 276 803**
Сметная прибыль (5%)	12 713 840
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**0**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**266 990 643**
Итого по смете в текущих ценах 2 квартал 60% (Кпер = 1,038800000)	**166 409 928**
Итого по смете в текущих ценах 3 квартал 40% (Кпер = 1,058700000)	**113 065 197**
Итого :	**279 475 125**
Итого по акту в учетом скидки по двум сметам (К = 0,950000)	**265 501 368,75**
НДС (12%)	31 860 164,25
ВСЕГО ПО АКТУ :	**297 361 533,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара"

БИН 041240000819
И.О. заместителя руководителя **Максутов А.А.**

и.о.Зав.сектора дорожной инфраструктуры **Абылкасимов Б.М.**

Главный специалист **Жумабеков А.Е.**

Зав.сектора планово-аналитического и технического сопровождения **Омарова З.О**

Исполнитель :
Директор
ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" **Моисеев Ю.И.**
БИН 030640007340