Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Шаңырак-XXI"
Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"
Наименование объекта: «Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"
договор: №34 от 04.06.2014 г

Форма №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 15.01.04 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2014 г

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расхода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	137 993 165	14 784 982	52 937 022	32 270 830	2 767 423	44 364				9 019 973	84 186 417
в том числе оборудование	2 767 423	296 510								4 753	44 364
инжинир. услуги 1,351%	1 864 289	199 745								121 860	1 137 359
авторский надзор 0,2%	275 986	29 570								18 040	168 373
всего по стройке	140 133 440	15 014 297	52 937 022	32 270 830	2 767 423	44 364				9 159 873	85 492 149

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
О.Пазилов _____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Арх.Стройсервис-А"
А.Т. Жацае _____
специалист
Ж.С. Баянов _____

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шаныpак-XXI"
Г.Жидебай _____

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"

Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:«Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"

договор: №34 от 04.06.2014 г

АКТ
приемки выполненных работ за АВГУСТ месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	4230,4	7,51	6,49	31775	27447	13131	--	14
		м3		0,96	2,24	4061	9476	97	--	16
2	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	4230,4	9,24	9,24	39109	39109	12317	--	--
		м3		--	3,00	--	12698	97	0,01	49
3	Е0101-24-10	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м ИЗ ОТВАЛА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	4230,4	7,91	7,91	33464	33464	10539	--	--
		м3		--	2,57	--	10865	97	0,01	42
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2584,8	6,48	6,48	16748	16748	5274	--	--
		м3		--	2,10	--	5438	97	0,01	21
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1645,6	134,10	--	220675	--	249363	0,97	1600
		м3		134,10	--	220675	--	113	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			341771	116769			1614
			Тенге			224736	38476			127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			290624				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37944				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			670339				
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ(АС-21-24) БЛОК А								
				ЛЕНТОЧНЫЕ						
6	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5**	**63,6**	**8205,37**	**66,01**	**521862**	**4198**	**14737**	**1,35**	**86**
		м3		**195,75**	**24,93**	**12450**	**1586**	**105**	**0,12**	**8**
7	**Е0106-1-22**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5**	**70**	**9918,67**	**353,46**	**694307**	**24742**	**52811**	**3,60**	**252**
		м3		**585,00**	**133,52**	**40950**	**9346**	**105**	**0,65**	**46**
8	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,02928**	**62000,00**	**--**	**1815**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,11346**	**67700,00**	**--**	**7681**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1225665**	**28940**			**338**
			Тенге			**53400**	**10932**			**53**
		Накладные расходы -	Тенге			**67548**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**77593**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1370806**				
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
10	**С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	**307,30486**	**9690,00**	**--**	**2977784**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	**200,6286**	**9690,00**	**--**	**1944091**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**4921875**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**295313**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**5217188**				
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ(АС-17-19)								
				ОКНА						
12	**С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка**	**179,344193**	**9940,00**	--	**1782681**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**1782681**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**106961**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**1889642**				
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-82-84) БЛОК А								
13	**С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	**2840,96**	**3080,00**	--	**8750157**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**8750157**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**525009**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**9275166**				
		РАЗДЕЛ 6. ФУНДАМЕНТЫ БЛОК Б								
				ФМ1-8шт,ФМ-2-8шт,ФМ-3-6шт АС-17-19						
14	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки,ИЗ БЕТОНА В3,5**	**5,5**	**8205,37**	**66,01**	**45130**	**363**	**1274**	**1,35**	**7**
		м3		**195,75**	**24,93**	**1077**	**137**	**105**	**0,12**	**1**
15	**Е0106-1-5**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,ИЗ БЕТОНА В12,5**	**23,66**	**10418,10**	**112,36**	**246492**	**2658**	**26431**	**6,34**	**150**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1021,50	42,44	24169	1004	105	0,21	5
				ЛЕНТОЧНЫЕ						
16	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БЕТОНА В3,5	10,5	8205,37	66,01	86156	693	2433	1,35	14
		м3		195,75	24,93	2055	262	105	0,12	1
17	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм,ИЗ БЕТОНА В12,5	101	9918,67	353,46	1001786	35699	76199	3,60	364
		м3		585,00	133,52	59085	13486	105	0,65	66
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм СЕТКИ С1,2,3,4	1,34876	65900,00	--	88883	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании АВ1-АВ10	0,79396	89004,33	5172,70	70666	4107	6261	30,90	25
		1т		5557,50	1953,00	4412	1551	105	9,54	8
20	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,04678	47400,00	--	2217	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01454	52400,00	--	762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0344	50900,00	--	1751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,05816	48300,00	--	2809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,15664	45800,00	--	7174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	11,7	8942,18	--	104624	--	8160	3,66	43
		м3		567,00	--	6634	--	123	--	--
26	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,037485	62000,00	--	2324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,102459	67700,00	--	6936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
28	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	146,3304	9690,00	--	1417942	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	32,946	9690,00	--	319247	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ(АС-17)								
30	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	0,72	5240,00	--	3773	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	34,5	8050,00	--	277725	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-34)								
32	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	295,3	3080,00	--	909524	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ(АС-47)						
33	С11011-895 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	1,67	65100,00	--	108717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	1,05	64200,00	--	67410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	9,37	70000,00	--	655900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-895 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	0,76	65100,00	--	49476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-895 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	2,5	65100,00	--	162750	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,17	64200,00	--	10914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5651088	43521			603
			Тенге			97432	16439			80
		Накладные расходы -	Тенге			120759				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			346311				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6118157				
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ АС-13 БЛОК В								
39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,8	8399,37	66,01	48716	383	1344	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1135	145	105	0,12	1
40	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	87	9918,67	353,46	862924	30751	65637	3,60	313
		м3		585,00	133,52	50895	11616	105	0,65	57
41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,63659	65900,00	--	173751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании АВ1,12	0,81348	89004,33	5172,70	72403	4208	6415	30,90	25
		1т		5557,50	1953,00	4521	1589	105	9,54	8
43	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,15432	62000,00	--	9568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1062	65900,00	--	6999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,55296	58700,00	--	32459	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1-11шт						
46	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,65	8205,37	66,01	13539	109	382	1,35	2
		м3		195,75	24,93	323	41	105	0,12	--
47	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	9,46	10418,10	112,36	98555	1063	10568	6,34	60
		м3		1021,50	42,44	9663	401	105	0,21	2
				ФУНДАМЕНТЫ ФМ-2-1шт						
48	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,12	8205,37	66,01	985	8	28	1,35	--
		м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
49	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В12,5	0,77	10418,10	112,36	8022	87	860	6,34	5
		м3		1021,50	42,44	787	33	105	0,21	--
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ						
50	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	100,89	9690,00	--	977624	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	8,664	9690,00	--	83954	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
52	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	34,06	8050,00	--	274183	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С11011-895 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	3,2	65100,00	--	208320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	1,05	64200,00	--	67410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	10,9	70000,00	--	763000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-895 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	0,76	65100,00	--	49476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-895 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный толщиной 11-30 мм, при ширине полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	6,07	65100,00	--	395157	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-875 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 13-20 мм	0,17	64200,00	--	10914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4157959	36608			413
			Тенге			67348	13828			68
		Накладные расходы -	Тенге			85234				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			254592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4497785				

РАЗДЕЛ 8. ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1-15шт БЛОК Г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	2,31	8205,37	66,01	18954	152	535	1,35	3
		м3		195,75	24,93	452	58	105	0,12	--
60	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны,В12,5	9,05	10418,10	112,36	94284	1017	10110	6,34	57
		м3		1021,50	42,44	9245	384	105	0,21	2
				ЛЕНТОЧНЫЕ						
61	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	3,92	8205,37	66,01	32165	259	908	1,35	5
		м3		195,75	24,93	767	98	105	0,12	--
62	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	44,06	9918,67	353,46	437017	15573	33241	3,60	159
		м3		585,00	133,52	25775	5883	105	0,65	29
63	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм СЕТКИ С1,2,3	0,44554	65900,00	--	29361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,357	89004,33	5172,70	31775	1847	2815	30,90	11
		1т		5557,50	1953,00	1984	697	105	9,54	3
65	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03936	65000,00	--	2558	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02124	65900,00	--	1400	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,2964	58700,00	--	17399	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	7,65	8942,18	--	68408	--	5335	3,66	28
		м3		567,00	--	4338	--	123	--	--
69	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,013625	65000,00	--	886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,096792	65900,00	--	6379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
71	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	19,5472	9690,00	--	189412	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,5814	9690,00	--	5634	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	2,5422	9690,00	--	24634	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
74	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	27,76	8050,00	--	223468	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	169,6	3080,00	--	522368	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1706100	18848			263
			Тенге			42561	7120			35
		Накладные расходы -	Тенге			52945				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105543				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1864588				
		РАЗДЕЛ 9. ПОКРЫТИЕ АС-7 Котельная								
76	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	3	1815,90	403,26	5448	1210	2495	2,74	8
		шт		447,75	146,29	1343	439	140	0,66	2
77	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	54	1560,00	--	84240	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	С143017-70-3	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ до 450 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	54	61,00	--	3294	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	17,58	55,64	0,07	978	1	1307	0,30	5
		м		53,10	0,02	933	--	140	--	--
80	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
		шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
81	С143017-2	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3	0,1	26000,00	--	2600	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			97235	1410			15
			Тенге			2592	496			2
		Накладные расходы -	Тенге			4323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			107651				
		РАЗДЕЛ 10. СЕТИ-10КВ								
				УСТАНОВКА КТП						
82	**Ц0108-142-1**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**64**	**36,70**	**27,80**	**2349**	**1779**	**955**	**0,06**	**4**
		м		**8,80**	**6,90**	**563**	**442**	**95**	**0,04**	**3**
83	**Ц0108-143-1**	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	**64**	**32,40**	**23,70**	**2074**	**1517**	**882**	**0,06**	**4**
		м		**8,60**	**5,90**	**550**	**378**	**95**	**0,03**	**2**
84	**Ц0108-141-1**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг**	**64**	**26,40**	**3,10**	**1690**	**198**	**1192**	**0,11**	**7**
		м		**19,10**	**0,50**	**1222**	**32**	**95**	**--**	**--**
85	**С151601-222**	**Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х70 мм2**	**0,064**	**926300,00**	**--**	**59283**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
86	**Е0133-109-1**	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2**	**0,379333**	**23548,15**	**15193,90**	**8933**	**5764**	**4451**	**42,30**	**16**
		1км		**7380,00**	**3795,17**	**2799**	**1440**	**105**	**14,12**	**5**
87	**С151607-28**	**Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2**	**0,10811**	**315700,00**	**--**	**34130**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
88	**С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004**	**Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75**	**0,16**	**8290,00**	**--**	**1326**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1000шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
89	**Ц0108-164-2**	**Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2**	**1**	**5054,80**	**3784,00**	**5055**	**3784**	**1965**	**7,00**	**7**
		шт		**1233,00**	**835,02**	**1233**	**835**	**95**	**4,84**	**5**
90	**С151610-11**	**Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ,типа КВПТ-3Х70-10УХЛЗ**	**1**	**5340,00**	**--**	**5340**	**--**	**--**	**--**	**--**
		компл		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	Ц0108-56-1	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	1	568,50	25,50	568	25	436	2,00	2
		шт		452,00	6,80	452	7	95	0,04	--
92	Прайс-лист	Разъединитель РЛНД-10кв	1	17675,22	--	17675	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2	2	273,20	--	546	--	380	1,00	2
		шт		200,00	--	400	--	95	--	--
94	С151610-9	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ,типа КВПТ-3Х35-6УХЛЗ	2	4770,00	--	9540	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	26,30	3,30	921	116	778	0,14	5
		м		23,00	0,40	805	14	95	--	--
96	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	140,10	24,10	1401	241	1126	0,70	7
		шт		116,00	2,50	1160	25	95	0,01	--
97	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 80х80х6 мм	1	176,80	27,80	177	28	146	1,00	1
		шт		149,00	4,50	149	4	95	0,03	--
98	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0441	46400,00	--	2046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,079	44300,00	--	3500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С11041-85	Сталь угловая 80х80 мм /ГОСТ 8509-86/	0,017	47200,00	--	802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			157356	13452			55
			Тенге			9334	3176			15
	Стоимость оборудования -		Тенге			17675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**17675**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12309**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9120**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**178784**				
		РАЗДЕЛ 11. УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ								
				ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВЫГРЕБА						
101	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**31,68**	**245,44**	**3,82**	**7776**	**121**	**1450**	**0,21**	**7**
		м2		**37,35**	**1,44**	**1183**	**46**	**118**	**0,01**	**--**
102	**Е0115-61-1**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**31,68**	**212,97**	**3,39**	**6747**	**107**	**3916**	**0,65**	**21**
		м2		**117,00**	**0,72**	**3707**	**23**	**105**	**0,05**	**2**
103	**Е0106-36-4**	**Железнение поверхности**	**31,68**	**59,59**	**0,23**	**1888**	**7**	**1709**	**0,29**	**9**
		м2		**51,30**	**0,09**	**1625**	**3**	**105**	**--**	**--**
104	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**36,3**	**245,44**	**3,82**	**8909**	**139**	**1662**	**0,21**	**8**
		м2		**37,35**	**1,44**	**1356**	**52**	**118**	**0,01**	**--**
105	**Е0108-4-3**	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов**	**12,87**	**705,66**	**11,21**	**9082**	**144**	**542**	**0,20**	**3**
		м2		**31,50**	**4,21**	**405**	**54**	**118**	**0,02**	**--**
106	**Е0115-61-1**	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	**12,87**	**212,97**	**3,39**	**2741**	**44**	**1591**	**0,65**	**8**
		м2		**117,00**	**0,72**	**1506**	**9**	**105**	**0,05**	**1**
107	**Е0106-36-4**	**Железнение поверхности**	**12,87**	**59,59**	**0,23**	**767**	**3**	**694**	**0,29**	**4**
		м2		**51,30**	**0,09**	**660**	**1**	**105**	**--**	**--**
108	**Е0108-5-1**	**Боковая изоляция стен, фундаментов глиной**	**15,94**	**2205,82**	**274,19**	**35161**	**4371**	**20652**	**6,93**	**110**
		м3		**994,50**	**103,50**	**15852**	**1650**	**118**	**0,50**	**8**
109	**Е0110-5-1**	**Оголовок выгреба из брусьев**	**0,03**	**22541,72**	**316,57**	**676**	**9**	**130**	**22,50**	**1**
		м3		**3487,50**	**119,25**	**105**	**4**	**120**	**0,58**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0110-9-2	Устройство крышки выгреба и вытяжного короба дощатых	7,2	834,73	14,05	6010	101	1586	1,19	9
		м2		178,20	5,31	1283	38	120	0,03	--
111	С11011-774	Скобы ходовые	0,8	129,00	--	103	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				ПРОЕМЫ						
112	Е0110-5-1	Установка деревянных пробок	0,06	22541,72	316,57	1353	19	260	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	209	7	120	0,58	--
113	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	4	104,01	66,43	416	266	267	0,15	1
		шт		23,85	23,85	95	95	140	0,11	--
114	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	1,04	25100,00	--	26104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНЫ						
115	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	18,06	5616,04	335,84	101426	6065	17597	4,54	82
		м3		699,75	126,00	12637	2276	118	0,61	11
116	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,036	41200,00	--	1483	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00236	64100,00	--	151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	5,03	5598,86	337,41	28162	1697	4728	4,38	22
		м3		670,50	126,00	3373	634	118	0,62	3
119	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	7,5	864,98	34,73	6487	260	2106	1,43	11
		м2		225,00	13,01	1688	98	118	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК						
120	**Е0106-18-9**	**Устройство перемычек из бетона В15**	**0,14**	**15704,02**	**367,51**	**2199**	**51**	**344**	**13,10**	**2**
		м3		**2202,75**	**138,83**	**308**	**19**	**105**	**0,68**	**--**
121	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,004**	**65000,00**	**--**	**260**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
122	**С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**0,0074**	**60500,00**	**--**	**448**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
123	**С12021-260**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**0,011**	**114900,00**	**--**	**1264**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**249612**	**13405**			**297**
			Тенге			**45993**	**5009**			**26**
		Накладные расходы -	Тенге			**59235**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18531**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**327378**				
		РАЗДЕЛ 12. ВЫГРЕБ на 30 м3								
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВЫГРЕБ						
124	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**323,919**	**27,84**	**26,18**	**9016**	**8479**	**2784**	**0,01**	**4**
		м3		**1,66**	**7,20**	**538**	**2332**	**97**	**0,03**	**8**
125	**Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**24,381**	**262,72**	**--**	**6405**	**--**	**7238**	**1,85**	**45**
		м3		**262,72**	**--**	**6405**	**--**	**113**	**--**	**--**
126	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**80**	**39,72**	**37,82**	**3177**	**3025**	**999**	**0,01**	**1**
		м3		**1,87**	**11,00**	**150**	**880**	**97**	**0,04**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 5 км	136	40,50	--	5508	--	1102	0,17	23
		т		8,10	--	1102	--	100	--	--
128	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	55,4	134,10	--	7429	--	8395	0,97	54
		м3		134,10	--	7429	--	113	--	--
129	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	197,6	6,48	6,48	1280	1280	403	--	--
		м3		--	2,10	--	416	97	0,01	2
130	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	197,6	3,20	3,20	632	632	199	--	--
		м3		--	1,04	--	205	97	--	1
131	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	197,6	21,55	4,52	4257	892	3264	0,11	21
		м3		17,03	--	3365	--	97	--	--
132	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	112	12,34	12,34	1382	1382	380	--	--
		м3		--	3,50	--	392	97	0,01	2
133	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	28	89,00	88,73	2492	2485	675	--	--
		м3		0,25	24,61	7	689	97	0,08	2
				Ж/Б КОНСТРУКЦИИ						
134	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,ИЗ БЕТОНА В3,5	2,4	8205,37	66,01	19693	158	556	1,35	3
		м3		195,75	24,93	470	60	105	0,12	--
135	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,448	94,00	--	230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0106-13-1	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В 10	27	9244,27	86,60	249595	2338	14833	3,06	83
		м3		490,50	32,72	13244	883	105	0,16	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	27,405	94,00	--	2576	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,34488	62000,00	--	21383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,83596	60500,00	--	111076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм(5мм)	25	121,68	9,38	3042	235	1609	0,24	6
		м2		48,83	3,51	1221	88	123	0,02	--
				ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						
141	Е0111-4-6 К=3	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	35	136,47	14,58	4777	510	2467	0,25	9
		м2		51,84	5,46	1814	191	123	0,03	1
142	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	35	213,83	4,19	7484	147	2463	0,38	13
		м2		58,05	1,58	2032	55	118	0,01	--
143	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов,ВНУТРЕННИХ СТЕН	46,4	245,44	3,82	11388	177	2124	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1733	67	118	0,01	--
144	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону ДНИЩА И СТЕН	81,4	349,96	3,58	28486	291	10749	0,73	59
		м2		124,88	0,88	10165	72	105	0,04	4
145	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов,НАРУЖНИХ СТЕН	86	245,44	3,82	21108	329	3936	0,21	18
		м2		37,35	1,44	3212	124	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	86	242,40	1,96	20847	168	9874	0,61	53
		м2		108,90	0,45	9365	39	105	0,03	2
147	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов,НАРУЖНИХ СТЕН	86	245,44	3,82	21108	329	3936	0,21	18
		м2		37,35	1,44	3212	124	118	0,01	1
				ПОКРЫТИЯ						
148	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	2	2206,86	310,26	4414	621	982	1,53	3
		шт		256,50	94,27	513	189	140	0,39	1
149	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	18	1560,00	--	28080	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
150	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,124	2818,76	1856,11	350	230	245	4,93	1
		м3		812,93	597,97	101	74	140	2,37	--
151	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/ КЦ7-3-2шт	0,58	3890,00	--	2256	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
152	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1-1шт	1	1080,00	--	1080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0123-24-1	Установка люков	1	8348,59	35,42	8349	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
154	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,075	13711,47	5475,87	1028	411	445	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	378	116	90	5,46	--
155	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,075	133700,00	--	10028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,175	148,40	0,07	323	--	247	0,65	1
		м2		108,00	0,02	235	--	105	--	--
				ДЫХАТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДУ-1						
157	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов ИЗ БЕТОНА В7,5	0,2	9763,55	95,97	1953	19	170	4,90	1
		м3		771,75	36,25	154	7	105	0,18	--
158	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,00365	332221,02	1733,92	1213	6	292	361,00	1
		км		60966,00	650,25	223	2	130	3,17	--
159	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	--
		шт		60,75	2,25	61	2	128	0,01	--
160	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,001	175710,10	1826,10	176	2	12	42,70	--
		т		8100,00	690,75	8	1	140	3,37	--
161	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,КРЫШКА	0,018	22541,72	316,57	406	6	78	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	63	2	120	0,58	--
162	Е0110-28-1	Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по войлоку с двух сторон	1,2	949,19	4,64	1139	6	352	1,60	2
		м2		243,00	1,76	292	2	120	0,01	--
163	С11011-864	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	0,0031	97200,00	--	301	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С11011-773	Скобы ходовые	8	221,00	--	1768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0108	93997,62	304,24	1015	3	376	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	357	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			629147	24202			436
			Тенге			68057	7027			33
		Накладные расходы -	Тенге			81557				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42642				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			753345				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			29670646	297155			4034

2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Тенге			611452	102502			439
Стоимость оборудования -		Тенге			17675				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			17675				
	Накладные расходы -	Тенге			774533				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1825651				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			32270830				
	итого по смете				32 270 830				
	оборудование				17 675				
	итого без оборудования				32 253 155				
	временные здания и сооружения 1,8%				580 557				
	итого с временными				32 833 712				
	доп. затраты на зимнее время 0,7%				229 836				
	Выслуга лет 1%				328 337				
	Затраты на допотпуска 0,4%				131 335				
	итого с доп. затратами				33 523 220				
	оборудование				17 675				
	итого в ценах 2001 года				33 540 895				
	итого с коэф. 2,088 - 25%; 2,234 - 75%;				73 692 592				
	Налоги, сборы, платежи 2%				1 473 852				
	итого с налогами				75 166 443				
	НДС 12%				9 019 973				
	итого с НДС				84 186 417				

ИНЖЕНЕР
специалист
ТОО "Арх.Стройсервис-А"

Ж.С. Баянов _____

ПОДРЯДЧИК
И.О.Директора
ТОО "Шаңырақ-XXI"

Т.Жидебай _____