Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого района"
Подрядчик: ТОО "Шанырак-XXI"
Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"
Наименование объекта: «Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"
договор: №34 от 04.06.2014 г. доп. соглашение №3 от 22.01.2015 г.

Форма №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 15.01.04 г

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2015 г

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расхода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	185 770 235	19 903 954	71 678 603	13 285 577	31 107 607	10 897 530				3 667 532	34 230 300
в том числе оборудование	31 107 607	3 332 958								1 167 593	10 897 530
инжинир. услуги 1,351%	2 509 758	268 903								49 548	462 452
авторский надзор 0,2%	371 540	39 808								7 335	68 461
всего по стройке	188 651 533	20 212 664	71 678 603	13 285 577	31 107 607	10 897 530				3 724 416	34 761 212

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

Н.Асанов _____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Арх.Стройсервис-А"

А.Т. Жанас _____

специалист

А.Карабаев _____

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шанырак-XXI"

Е.Зульпыхаров _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого района" форма 2

Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"

Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:«Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"

договор: №34 от 04.06.2014 г доп. Соглашение №3 от 22.01.2015 г

АКТ

приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ 2 месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ										
				ДВЕРИ						
1	Е0110-92-2	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2**	7,0152	328,76	20,41	2306	143	1106	0,74	5
		м2		124,24	7,13	872	50	120	0,03	--
2	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	32,13	398,48	102,53	12803	3294	7222	0,90	29
		м2		151,65	35,67	4873	1146	120	0,14	4
3	Е0110-23-2	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	111,6	323,78	83,13	36134	9278	22499	0,80	89
		м2		138,83	29,17	15493	3255	120	0,12	13
4	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	43,0812	634,99	31,85	27356	1372	10486	1,15	50
		м2		190,80	12,04	8220	519	120	0,06	3
5	Е0110-23-4	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных**	3,6	495,01	31,37	1782	113	773	0,99	4
		м2		167,18	11,86	602	43	120	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			80382	14200			177
			Тенге			30059	5013			21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			42087				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7348				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			129817				
РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ(АС-17-19) БЛОК А										
				1 ЭТАЖ						
				ТИП 130-311,29м2						
6	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	333,0803	109,84	0,46	36586	153	5006	0,08	25
		м		12,04	0,18	4010	60	123	--	--
7	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	311,29	167,96	1,88	52286	585	25828	0,47	145
		м2		78,30	0,72	24374	224	105	--	1
		ДЕТАЛЬ 740-бетонные-102,51 М2								
8	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	107,6355	29,20	0,22	3143	24	2461	0,10	11
		м		18,50	0,09	1991	10	123	--	--
9	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов цементных	10,251	173,10	1,88	1774	19	851	0,47	5
		м2		78,30	0,72	803	7	105	--	--
				ТИП 388-358,8 М2						
10	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	376,74	29,20	0,22	11001	83	8614	0,10	39
		м		18,50	0,09	6970	34	123	--	--
11	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке,ПЛИНТУСОВ	35,88	173,10	1,88	6211	67	2977	0,47	17
		м2		78,30	0,72	2809	26	105	--	--
		ДЕТАЛЬ 531 -53,14М2								
12	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	55,797	109,84	0,46	6129	26	839	0,08	4
		м		12,04	0,18	672	10	123	--	--
13	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов,ПЛИНТУСОВ	5,314	167,96	1,88	893	10	441	0,47	2
		м2		78,30	0,72	416	4	105	--	--
				ТИП 375-48,86 М2						
14	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	51,303	29,20	0,22	1498	11	1173	0,10	5
		м		18,50	0,09	949	5	123	--	--
15	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке,ПЛИНТУСОВ	4,886	173,10	1,88	846	9	405	0,47	2
		м2		78,30	0,72	383	4	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2 ЭТАЖ						
		ДЕТАЛЬ 11 -355,98 М2								
16	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	373,779	109,84	0,46	41056	172	5618	0,08	29
		м		12,04	0,18	4500	67	123	--	--
17	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	355,98	167,96	1,88	59792	669	29536	0,47	166
		м2		78,30	0,72	27873	256	105	--	1
		ДЕТАЛЬ 339 -288,31 М2								
18	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	302,7255	29,20	0,22	8840	67	6922	0,10	31
		м		18,50	0,09	5600	27	123	--	--
19	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке,ПЛИНТУСОВ	28,831	173,10	1,88	4991	54	2392	0,47	13
		м2		78,30	0,72	2257	21	105	--	--
		ДЕТАЛЬ 469 -168,64 М2								
20	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	177,072	29,20	0,22	5171	39	4049	0,10	18
		м		18,50	0,09	3276	16	123	--	--
21	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке,ПЛИНТУСОВ	16,864	173,10	1,88	2919	32	1399	0,47	8
		м2		78,30	0,72	1320	12	105	--	--
		ДЕТАЛЬ 339 -62,8 М2								
22	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	65,94	29,20	0,22	1925	15	1508	0,10	7
		м		18,50	0,09	1220	6	123	--	--
23	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке,ПЛИНТУСОВ	6,28	173,10	1,88	1087	12	521	0,47	3
		м2		78,30	0,72	492	5	105	--	--
				3 ЭТАЖ						
		ДЕТАЛЬ 11 -543,62 М2								
24	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	570,801	109,84	0,46	62697	263	8579	0,08	44
		м		12,04	0,18	6872	103	123	--	--
25	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	543,62	167,96	1,88	91309	1022	45105	0,47	254
		м2		78,30	0,72	42565	391	105	--	2
		ДЕТАЛЬ 733-бетонные-3,88 М2								
26	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	4,074	29,20	0,22	119	1	93	0,10	--
		м		18,50	0,09	75	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов цементных	0,388	173,10	1,88	67	1	32	0,47	--
		м2		78,30	0,72	30	--	105	--	--
		ДЕТАЛЬ 339 -245,66 М2								
28	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	257,943	29,20	0,22	7532	57	5898	0,10	27
		м		18,50	0,09	4772	23	123	--	--
29	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке,ПЛИНТУСОВ	24,566	173,10	1,88	4252	46	2038	0,47	11
		м2		78,30	0,72	1924	18	105	--	--
		ДЕТАЛЬ 469 -81,45 М2								
30	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	85,5225	29,20	0,22	2497	19	1956	0,10	9
		м		18,50	0,09	1582	8	123	--	--
31	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке,ПЛИНТУСОВ	8,145	173,10	1,88	1410	15	676	0,47	4
		м2		78,30	0,72	638	6	105	--	--
		ДЕТАЛЬ 339 -8 М2								
32	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	8,4	29,20	0,22	245	2	192	0,10	1
		м		18,50	0,09	155	1	123	--	--
33	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке,ПЛИНТУСОВ	0,8	173,10	1,88	138	2	66	0,47	--
		м2		78,30	0,72	63	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			416412	3473			884
			Тенге			148593	1344			6
		Накладные расходы -	Тенге			165176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34895				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			616484				
		РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ(АС-110,111) БЛОК А								
34	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	8,17	573,75	28,11	4687	230	1317	0,78	6
		м3		123,75	10,58	1011	86	120	0,05	--
35	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	19,6	1862,35	14,17	36502	278	7271	1,88	37
		м3		303,75	5,40	5954	106	120	0,03	1
36	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - прогонов	3,12	573,75	28,11	1790	88	503	0,78	2
		м3		123,75	10,58	386	33	120	0,05	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0110-12-1	Подшивка досками обшивки	81,66	92,48	5,48	7552	447	8449	0,53	43
		м2		84,15	2,07	6872	169	120	0,01	1
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	1000	169,77	15,94	169770	15940	48326	0,24	243
		м2		34,65	5,96	34650	5960	119	0,03	29
39	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М100	1000	83,31	2,10	83310	2100	2856	0,01	14
		м2		1,65	0,75	1650	750	119	--	5
40	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	280	5016,02	245,72	1404486	68802	158187	2,71	759
		м3		382,50	92,25	107100	25830	119	0,45	126
41	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	159,2	229,96	1,19	36609	189	5200	0,16	25
		м2		27,00	0,45	4298	72	119	--	--
42	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ТОЛЬЮ	196,11	141,96	1,19	27839	233	6406	0,16	30
		м2		27,00	0,45	5295	88	119	--	--
43	Е0112-12-1	Ограждение кровель	165,4	13,42	2,49	2220	412	2086	0,06	10
		м		9,68	0,92	1601	152	119	--	1
44	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,35328	154200,00	--	54476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,201	67700,00	--	13608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0365	149300,00	--	5449	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм СКРУТКИ	0,01215	32300,00	--	392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кгМС1,2,3	0,269	175710,10	1826,10	47266	491	3311	42,70	11
		т		8100,00	690,75	2179	186	140	3,37	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1895956	89210			1180
			Тенге			170996	33432			164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			243912				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2268260				
РАЗДЕЛ 4. ФАСАД БЛОК А										
49	**Е0115-158-1**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая**	**1697,45**	**101,33**	**1,65**	**171994**	**2801**	**31636**	**0,09**	**157**
		м2		**17,12**	**0,63**	**29060**	**1069**	**105**	**--**	**5**
50	**Е0115-158-1**	**Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая откосов**	**689,21**	**101,33**	**1,65**	**69834**	**1137**	**12845**	**0,09**	**64**
		м2		**17,12**	**0,63**	**11799**	**434**	**105**	**--**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**241828**	**3938**			**221**
			Тенге			**40860**	**1504**			**7**
		Накладные расходы -	Тенге			**44481**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17179**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**303488**				
РАЗДЕЛ 5.ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ										
				САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
51	**Е0117-1-6**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**71**	**460,28**	**21,53**	**32680**	**1529**	**32308**	**1,95**	**138**
		комплект		**346,50**	**9,00**	**24602**	**639**	**128**	**0,04**	**3**
52	**С131101-72**	**Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм**	**71**	**5680,00**	**--**	**403280**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
53	**Е0117-3-1**	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	**20**	**9126,62**	**39,24**	**182532**	**785**	**10310**	**2,22**	**44**
		комплект		**387,00**	**15,75**	**7740**	**315**	**128**	**0,07**	**1**
54	**Е0117-4-1**	**Установка писсуаров настенных /одиночных/**	**2**	**2387,78**	**13,90**	**4776**	**28**	**426**	**0,93**	**2**
		комплект		**162,00**	**4,50**	**324**	**9**	**128**	**0,03**	**--**
55	**Е0117-1-10**	**Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов**	**5**	**4260,08**	**54,70**	**21300**	**274**	**1195**	**0,99**	**5**
		комплект		**166,50**	**20,25**	**832**	**101**	**128**	**0,10**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0117-2-3	Установка смесителей	5	1793,32	1,57	8967	8	806	0,70	4
		шт		126,00	--	630	--	128	--	--
57	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	6	1412,70	6,95	8476	42	639	0,46	3
		комплект		81,00	2,25	486	14	128	0,01	--
58	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	4106,62	39,24	16426	157	2062	2,22	9
		комплект		387,00	15,75	1548	63	128	0,07	--
59	С131101-78	Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без	4	2940,00	--	11760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			690198	2821			205
			Тенге			36162	1141			5
		Накладные расходы -	Тенге			47748				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44277				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			782222				
		РАЗДЕЛ 6.ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ								
				ОТОПЛЕНИЕ						
60	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	213	4327,15	34,73	921682	7397	33115	0,68	145
		1кВт		108,45	13,01	23100	2771	128	0,06	14
61	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	177	62,13	--	10997	--	5098	0,12	21
		комплект		22,50	--	3983	--	128	--	--
62	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	1273	10,99	--	13990	--	17419	0,05	64
		м		10,69	--	13608	--	128	--	--
63	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	40	11,13	--	445	--	547	0,05	2
		м		10,69	--	428	--	128	--	--
64	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 РАДИАТОРОВ	954	24,84	0,02	23700	19	3572	0,02	20
		м2		4,16	--	3969	--	90	--	--
65	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз РАДИАТОРОВ	477	21,80	0,05	10397	24	2503	0,03	14
		м2		5,81	0,02	2771	10	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов	3,54	2080,00	--	7363	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	115	200,00	--	23000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
68	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	268	136,00	--	36448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	375	163,00	--	61125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	575	190,00	--	109250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С11031-128	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 58 мм, толщина изоляции 9 мм	55	217,00	--	11935	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1230333	7440			267
			Тенге			47858	2781			14
		Накладные расходы -	Тенге			62253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1370141				
		РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
				ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ						
72	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,90	17,90	893	18	376	2,00	2
		шт		394,00	2,30	394	2	95	0,01	--
73	1504-4547 ДОП.12	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НЕРЕВЕРСИВНЫЙ,С ТЕПЛОВЫМ РЕЛЕ С КНОПКАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПМЛ-1210	1	1832,30	--	1832	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
74	1701-8023	Ключ безопасности	4	4296,98	--	17188	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	56	169,86	57,56	9512	3223	7426	0,55	31
		шт		86,85	35,93	4864	2012	108	0,16	9
76	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	3	757,00	--	2271	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С151701-12	Светильники с подвесом на крюках, трубах, монтажных профилях, тип НСП17-500-004-У3	3	810,00	--	2430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С151701-6	Светильники для местного освещения, тип НКП03-60-002-УХЛ4	20	573,00	--	11460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	С151701-82	Светильники тип НП001-2Х60/Н-01-УХЛ	12	365,00	--	4380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	18	871,00	--	15678	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 220-230-60	50	24,00	--	1200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 220-230-100	3	39,00	--	117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	С151706-20	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б 235-245-150	3	70,00	--	210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0121-18-5	Монтаж светильников до одной люминесцентной лампы устанавливаемой на подвесках /штангах/	133	235,27	53,84	31290	7160	26628	0,96	127
		шт		153,45	31,93	20409	4246	108	0,14	19
85	Е0121-18-6	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	442	325,07	92,47	143679	40870	122045	1,26	557
		шт		203,18	52,49	89806	23199	108	0,23	103
86	Е0121-18-7	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	4	470,32	142,63	1881	571	1654	1,75	7
		шт		297,00	85,87	1188	343	108	0,38	2
87	С151702-27	Светильники тип ЛП002-2Х40/П-01-УХЛ4	290	590,00	--	171100	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С151702-28	Светильники тип ЛП002-4Х40/П-01-УХЛ4	4	1200,00	--	4800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	69	605,00	--	41745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4	124	740,00	--	91760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С151702-32	Светильники тип ЛП016-40/Н-05-УХЛ4	64	605,00	--	38720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	С151702-54	Светильники тип ЛСП13-2Х65-008У3	28	1040,00	--	29120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	28	135,55	--	3795	--	3756	0,78	22
		шт		124,20	--	3478	--	108	--	--
94	С151704-1	Указатель световой "Выход" СУВ-М-У3	28	457,00	--	12796	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	С151706-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	146	131,00	--	19126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип	887	99,00	--	87813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ8799-75/, тип 8ОС-220	1033	14,00	--	14462	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1870	34,70	--	64889	--	59538	0,19	352
		шт		29,48	--	55128	--	108	--	--
99	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой	1870	46,00	--	86020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	6	82,17	--	493	--	347	0,34	2
		шт		53,55	--	321	--	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	6	215,00	--	1290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	107	35,40	--	3788	--	3407	0,19	20
		шт		29,48	--	3154	--	108	--	--
103	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	58	45,74	--	2653	--	1945	0,20	11
		шт		31,05	--	1801	--	108	--	--
104	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	107	156,00	--	16692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	58	182,00	--	10556	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0121-1-1	Прокладка стальных труб с креплением накладными	195	78,15	8,23	15239	1605	14277	0,39	76
		м		63,68	4,11	12418	801	108	0,02	4
107	С130806-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	195	144,00	--	28080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
108	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	180	31,00	3,10	5580	558	4822	0,16	29
		м		27,90	0,30	5022	54	95	--	--
109	С11041-83	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,1422	46400,00	--	6598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С151801-120	Звонок DNS-206	4	1160,00	--	4640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ						
111	ПРАЙС-ЛИСТ	Прибор приемно-контрольный "Гранит-16"	1	5869,94	--	5870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП-103-5	84	182,74	--	15350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	СПРАЙС-ЛИСТ	ДАТЧИК ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП-212-14	69	514,21	--	35481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР-513-10	12	237,33	--	2848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	СПРАЙС-ЛИСТ	Аккумуляторная батарея TP12-7A	1	1147,09	--	1147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	СПРАЙС-ЛИСТ	Устройтво контроля шлейфа	14	207,66	--	2907	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ОПОВЕЩЕНИЕ						
117	ПРАЙС-ЛИСТ	Стабилизатор напряжения KDF-SKVA	1	10775,53	--	10776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	ПРАЙС-ЛИСТ	Блок автоматического питания MP-9822E	1	86057,47	--	86057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	ПРАЙС-ЛИСТ	Распределительная матрица PX-0288	1	53202,59	--	53203	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	ПРАЙС-ЛИСТ	Микрофонная станция PM-88	1	16580,48	--	16580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	ПРАЙС-ЛИСТ	Усилитель MP-1500	1	18867,65	--	18868	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	ПРАЙС-ЛИСТ	Микрофон оповещения CB-100	1	3228,47	--	3228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	ПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель настенный DSP 116	12	545,07	--	6541	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА						
124	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ КПСВВ 1Х2Х0,5	1525	28,48	--	43431	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
125	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	0,43	20800,00	--	8944	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С151607-166	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,08	16600,00	--	1328	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
127	С130804-118 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	51	508,00	--	25908	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1344245	54005			1235
			Тенге			197981	30659			136
	Стоимость оборудования -		Тенге			220143				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			220143				
		Накладные расходы -	Тенге			246220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82219				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1672684				
		РАЗДЕЛ 8.БЛОК Б								
		ПОЛЫ(АС-17)								
		ДЕТАЛЬ 529 -47,02М2								
128	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	50,3114	109,84	0,46	5526	23	756	0,08	4
		м		12,04	0,18	606	9	123	--	--
129	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным ПЛИНТУСОВ	4,702	167,96	1,88	790	9	390	0,47	2
		м2		78,30	0,72	368	3	105	--	--
				ТИП 381-5,3 М2						
130	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	5,565	29,20	0,22	162	1	127	0,10	1
		м		18,50	0,09	103	1	123	--	--
131	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке,ПЛИНТУСОВ	0,53	173,10	1,88	92	1	44	0,47	--
		м2		78,30	0,72	41	--	105	--	--
		ДЕТАЛЬ 740-бетонные-7,28 М2								
132	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	7,644	29,20	0,22	223	2	175	0,10	1
		м		18,50	0,09	141	1	123	--	--
133	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов цементных	0,728	173,10	1,88	126	1	60	0,47	--
		м2		78,30	0,72	57	1	105	--	--
				ТИП 381-265,75 М2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	279,0375	29,20	0,22	8148	61	6380	0,10	29
		м		18,50	0,09	5162	25	123	--	--
135	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке,ПЛИНТУСОВ	26,575	173,10	1,88	4600	50	2205	0,47	12
		м2		78,30	0,72	2081	19	105	--	--
				ТИП 109-67,33м2						
136	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	72,0431	109,84	0,46	7913	33	1083	0,08	6
		м		12,04	0,18	867	13	123	--	--
137	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	67,33	167,96	1,88	11309	127	5586	0,47	31
		м2		78,30	0,72	5272	48	105	--	--
				ЭСТРАДА(АС-48)						
138	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	11,61	109,84	0,46	1275	5	175	0,08	1
		м		12,04	0,18	140	2	123	--	--
139	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	72	167,96	1,88	12093	135	5974	0,47	34
		м2		78,30	0,72	5638	52	105	--	--
140	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	5,16	573,75	28,11	2961	145	832	0,78	4
		м3		123,75	10,58	639	55	120	0,05	--
141	Е0110-8-5	Устройство перегородок ИЗ ГИПСОКАРТОНА	45,18	247,47	21,69	11181	980	6922	0,77	35
		м2		119,48	8,19	5398	370	120	0,04	2
142	С11011-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщиной 12 мм	90,36	286,00	--	25843	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	90,36	165,65	1,61	14968	145	8469	0,53	48
		м2		88,65	0,61	8010	55	105	--	--
		ФАСАД								
144	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	451,41	101,33	1,65	45739	745	8413	0,09	42
		м2		17,12	0,63	7728	284	105	--	1
145	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая откосов	48,03	101,33	1,65	4867	79	895	0,09	4
		м2		17,12	0,63	822	30	105	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-1-1шт(АС-50)								
146	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм	6,2	558,69	23,26	3464	144	2057	1,57	10
		м2		261,00	8,71	1618	54	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЫЛЬЦО КР-2-1шт(АС-50)								
147	**Е0111-17-2**	**Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка**	**5,28**	**558,69**	**23,26**	**2950**	**123**	**1752**	**1,57**	**8**
		м2		**261,00**	**8,71**	**1378**	**46**	**123**	**0,04**	**--**
		КРЫЛЬЦО КР-3-1шт(АС-51)								
148	**Е0111-17-2**	**Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка**	**4,75**	**558,69**	**23,26**	**2654**	**110**	**1576**	**1,57**	**7**
		м2		**261,00**	**8,71**	**1240**	**41**	**123**	**0,04**	**--**
		КРЫЛЬЦО КР-4-1шт(АС-51)								
149	**Е0111-17-2**	**Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка**	**3,28**	**558,69**	**23,26**	**1833**	**76**	**1088**	**1,57**	**5**
		м2		**261,00**	**8,71**	**856**	**29**	**123**	**0,04**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**168716**	**2997**			**285**
			Тенге			**48166**	**1138**			**5**
		Накладные расходы -	Тенге			**54959**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13420**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**237095**				
		РАЗДЕЛ 9.БЛОК В(спортзал)								
		ПОЛЫ								
		ДЕТАЛЬ 110 -273,7 М2								
150	**Е0111-1-1**	**Уплотнение грунта гравием**	**273,7**	**34,81**	**2,62**	**9529**	**717**	**3871**	**0,07**	**19**
		м2		**10,51**	**0,99**	**2877**	**271**	**123**	**--**	**1**
151	**Е0111-12-1**	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	**273,7**	**464,28**	**6,38**	**127074**	**1746**	**24212**	**0,45**	**122**
		м2		**69,53**	**2,39**	**19030**	**654**	**123**	**0,01**	**3**
152	**Е0111-8-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**21,15**	**5447,36**	**261,86**	**115212**	**5538**	**15570**	**3,44**	**73**
		м3		**499,50**	**99,00**	**10564**	**2094**	**123**	**0,48**	**10**
153	**Е0111-33-2**	**Устройство покрытий ИЗ РЕЕК**	**273,7**	**3221,16**	**11,03**	**881632**	**3019**	**33436**	**0,60**	**164**
		м2		**95,18**	**4,14**	**26051**	**1133**	**123**	**0,02**	**6**
154	**Е0111-39-1**	**Устройство плинтусов деревянных**	**292,859**	**109,84**	**0,46**	**32168**	**135**	**4402**	**0,08**	**22**
		м		**12,04**	**0,18**	**3526**	**53**	**123**	**--**	**--**
155	**Е0115-165-3**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов**	**273,7**	**167,96**	**1,88**	**45972**	**515**	**22709**	**0,47**	**128**
		м2		**78,30**	**0,72**	**21431**	**197**	**105**	**--**	**1**
		ФАСАД								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	412,56	101,33	1,65	41803	681	7689	0,09	38
		м2		17,12	0,63	7063	260	105	--	1
157	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	109,4	104,28	0,60	11408	66	6618	0,32	35
		м		57,38	0,23	6277	25	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1264796	12416			602
			Тенге			96819	4687			23
		Накладные расходы -	Тенге			118507				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82998				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1466301				
		РАЗДЕЛ 10.БЛОК Г								
		ПОЛЫ								
				ТИП 388-60,14М2						
158	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	63,147	29,20	0,22	1844	14	1444	0,10	7
		м		18,50	0,09	1168	6	123	--	--
159	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке,ПЛИНТУСОВ	6,014	173,10	1,88	1041	11	499	0,47	3
		м2		78,30	0,72	471	4	105	--	--
		ДЕТАЛЬ 740-бетонные-4,93 М2								
160	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	5,1765	29,20	0,22	151	1	118	0,10	1
		м		18,50	0,09	96	--	123	--	--
161	Е0115-165-8	Масляная окраска плинтусов цементных	0,493	173,10	1,88	85	1	41	0,47	--
		м2		78,30	0,72	39	--	105	--	--
				ТИП 109-17,34м2						
162	Е0111-12-1	Укладка лаг по плитам перекрытий	3	-464,28	-6,38	-1393	-19	-265	-0,45	-1
		м2		-69,53	-2,39	-209	-7	123	-0,01	--
163	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	3	-1905,05	-11,03	-5715	-33	-366	-0,60	-2
		м2		-95,18	-4,14	-286	-12	123	-0,02	--
164	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	15,3438	109,84	0,46	1685	7	231	0,08	1
		м		12,04	0,18	185	3	123	--	--
165	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	14,34	167,96	1,88	2409	27	1190	0,47	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		78,30	0,72	1123	10	105	--	--
				ТИП 381-55,08М2						
166	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	57,834	29,20	0,22	1689	13	1322	0,10	6
		м		18,50	0,09	1070	5	123	--	--
167	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке,ПЛИНТУСОВ	5,508	173,10	1,88	953	10	457	0,47	3
		м2		78,30	0,72	431	4	105	--	--
		ДЕТАЛЬ 531 -14,42М2								
168	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Таркет"	14,42	123,63	4,90	1783	71	1070	0,38	6
		м2		58,50	1,85	844	27	123	0,01	--
169	СПрайс-лист	Стоимость линолеума "Таркет"	14,42	632,88	--	9126	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
170	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	15,141	109,84	0,46	1663	7	228	0,08	1
		м		12,04	0,18	182	3	123	--	--
171	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов,ПЛИНТУСОВ	1,442	167,96	1,88	242	3	120	0,47	1
		м2		78,30	0,72	113	1	105	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
172	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	151,91	57,56	0,35	8743	53	8313	0,30	45
		м2		51,98	0,14	7896	21	105	--	--
173	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	151,91	325,41	2,33	49433	354	13097	0,49	74
		м2		81,23	0,88	12340	134	105	--	1
174	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	371,13	244,17	2,26	90619	839	39580	0,49	181
		м2		100,71	0,86	37377	319	105	--	2
175	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	31,46	617,96	6,33	19441	199	10410	1,79	56
		м2		312,75	2,39	9839	75	105	0,01	--
		ФАСАД								
176	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	102,86	101,33	1,65	10422	170	1917	0,09	10
		м2		17,12	0,63	1761	65	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0115-53-1	**Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм**	**157,3**	**104,28**	**0,60**	**16403**	**94**	**9515**	**0,32**	**50**
		м		**57,38**	**0,23**	**9026**	**36**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**210625**	**1822**			**447**
			Тенге			**83465**	**694**			**3**
		Накладные расходы -	Тенге			**88921**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**17973**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**317519**				
		РАЗДЕЛ 11.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
				БЛОК "А"						
178	**.СБ.5.1 Т.2 П.12**	**ЭКРАН СВОРАЧИВАЮЩИЙСЯ**	**20**	**3370,00**	**--**	**67400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
179	**.СБ.5.1 Т.1 П.37**	**ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СТОЛ С САНТЕХНИКОЙ**	**1**	**23386,00**	**--**	**23386**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
180	**.СБ.5.1 ПРИ.2 П.4**	**КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛАССА ХИМИИИ(ШКАФ НАСТЕННЫЙ)**	**1**	**43962,00**	**--**	**43962**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
181	**.СБ.5.1 Т.2 П.37**	**СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ С САНТЕХНИКОЙ**	**12**	**11383,00**	**--**	**136596**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
182	**.СБ.5.1 Т.1 П.111**	**ШКАФ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ**	**3**	**19780,00**	**--**	**59340**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
183	**.СБ.5.1 Т.1 П.110**	**ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМРЕАКТИВОВ**	**1**	**21285,00**	**--**	**21285**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
184	**.СБ.5.1 Т.1 П.101**	**ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВЫТЯЖНОЙ ШКАФ**	**1**	**21715,00**	**--**	**21715**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
185	**.СБ.5.1 СТР.20 П.23**	**ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ СТОЛ**	**1**	**26015,00**	**--**	**26015**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	.СБ.5.1 ПРИЛ.2 П.5	КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛАССА ФИЗИКИ	1	29308,00	--	29308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	.СБ.5.1 Т.1 П.38	УЧЕНИЧЕСКИЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ СТОЛ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ	12	7665,00	--	91980	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	ПРАЙС-ЛИСТ АО "МЕДТЕХНИКА"	Вешалка двухсторонняя	10	5290,78	--	52908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	ПРАЙС-ЛИСТ АО "МЕДТЕХНИКА"	Вешалка настенная	4	1763,59	--	7054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
190	.СБ.5.1 Т.1 П.189	МАШИНА ШВЕЙНАЯ БЫТОВАЯ С ЭЛ.ПРИВОДОМ	13	19500,00	--	253500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	.СБ.5.1 П.54	ГЛАДИЛЬНАЯ ДОСКА	1	1957,00	--	1957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	.СБ.5.5 СТР.43 П.21	ПРИМЕРОЧНАЯ С ТРИЛЬЯЖОМ	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	.СБ.5.5 СТР.43 П.3	СТОЛ ДЛЯ ЗАКРОЙКИ МАТЕРИАЛА	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	СБ.5.1-2001 П.188	МАНЕКЕН (МУЖСКОЙ,ЖЕНСКИЙ)	2	1560,00	--	3120	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
195	.СБ.5.5 СТР.70 П.369	КОМПЛЕКТ ЛИНГАФОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ	2	708000,00	--	1416000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	.СБ.5.1 Т.2 П.1	ГРАФОПРОЕКТОР	16	12007,00	--	192112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
197	.СБ.5.3 СТР.9 П.7	ПОДВИЖНОЙ СТОЛИК ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ	16	4300,00	--	68800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	.СБ.5.3 СТР.9 П.3	ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК	1	4085,00	--	4085	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	.СБ.5.1 Т.1 П.73	СТЕЛЛАЖ	1	24730,00	--	24730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
200	.СБ.8.1 Т.16 П.14	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ	2	5590,00	--	11180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
201	.сб5.1 Т.2 П.69	СТОЛ ВРАЧА	2	12255,00	--	24510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
202	.СБ.5.1 Т.2 П.67	КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ СМОТРОВАЯ	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
203	.СБ.5.1 Т.2 П.75	ШИРМА МЕДИЦИНСКАЯ	1	11825,00	--	11825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	.СБ.1.8 П.24 СТР.10	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ	2	10340,00	--	20680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	.СБ.5.1 Т.1 П.244	РОСТОМЕР	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
206	.СБ.5.1 Т.1 П.238	ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ	1	5275,00	--	5275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	.СБ.1.8 Т.15 П.17	СТУЛ-КРЕСЛО ДЛЯ ВРАЧА	2	6665,00	--	13330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	.СБ.1.8 Т.15 П.7	СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ	1	5590,00	--	5590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	.СБ.5.1 Т.2 П.91	ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ	2	34000,00	--	68000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
210	.СБ.1.8 Т.15 П.37	КВАРЦ ТУБУСНЫЙ	1	73580,00	--	73580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	.СБ.5.1 Т.1 П.51	СТОЛ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ	10	17145,00	--	171450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
212	.СБ.5.1 Т.2 П.34	СТОЛ-БЮРО БИБЛИОТЕЧНЫЙ	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	.СБ.5.1 Т.1 П.73	СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВУХСТОРОНИЙ	8	24730,00	--	197840	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
214	.СБ.5.1 Т.1 П.74	СТЕЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОДНОСТОРОНИЙ	1	3655,00	--	3655	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	.СБ.5.1 Т.1 П.73	СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДЛЯ ФОНДОВ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА	3	24730,00	--	74190	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
216	.СБ.5.1 Т.1 П.83	ШКАФ ДЛЯ ФОРМУЛЯРОВ	2	7848,00	--	15696	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
217	.СБ.5.1 Т.1 П.52	СТОЛ РУКОВОДИТЕЛЯ 1-ТУМБОВЫЙ ОВАЛЬНЫЙ	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
218	.СБ.5.1 Т.1 П.24	КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ	1	6665,00	--	6665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	.СБ.8.1 Т.1 П.55	СЕЙФ	2	18275,00	--	36550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
220	.СБ.5.1 Т.2 П.34	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ	5	10105,00	--	50525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	.СБ.5.3 СТР.9 П.1	ДИВАН	3	18598,00	--	55794	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	.СБ.5.1 Т.1 П.65	СТУЛ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ	2	1613,00	--	3226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
223	.СБ.5.1 Т.1 П.52	СТОЛ КОНФЕРЕНЦИОННЫЙ	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	СБ.5.1-2001 стр.27 П.176	ЯЩИК ДЛЯ ОБТИРОЧНОГО МАТЕРИАЛА	1	381,00	--	381	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
225	СБ.8.1-2001 П.43	ПИРАМИДА ДЛЯ ЧИСТКИ ОРУЖИЯ	2	6128,00	--	12256	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
226	СБ.5.1-2001 П.29 ПРИМ	ПОДСТАВКА ДЛЯ ЧИСТКИ ОРУЖИЯ	1	1290,00	--	1290	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
227	.СБ.5.3 П.310	ТЕЛЕВИЗОР	2	25000,00	--	50000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	.СБ.5.1 ПРИЛ.2 П.4	ВИДЕОПРОЕКТОР	2	39475,00	--	78950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
229	.СБ.5.1 Т.1 П.28	ТУМБОЧКА ПОД ТЕЛЕВИЗОР	2	10320,00	--	20640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	.СБ.8.1 П.132	ТЕЛЕСКАНЕР	2	56215,00	--	112430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
231	.СБ.8.1 П.132	КСЕРОКС	2	56215,00	--	112430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
232	.СБ.8.1 Т.1 П.132	ПРИНТЕР	4	56215,00	--	224860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	.СБ.5.1 СТР.20 П.14	ПОДВЕСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ВИДЕОПРОЕКТОРА	2	3225,00	--	6450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	.СБ.5.1 Т.2 П.115	СТОЛ-ПОДСТАВКА ДЛЯ ТОКАРНОГО СТАНКА ПО ДЕРЕВУ	1	4214,00	--	4214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	.СБ.5.1 Т.2 П.113	СТОЛ-ПОДСТАВКА ДЛЯ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА	1	3184,00	--	3184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
236	.СБ.5.1 Т.2 П.115	СТОЛ-ПОДСТАВКА ДЛЯ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА ПО МЕТАЛЛУ	1	4214,00	--	4214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	.СБ.5.1 Т.2 П.115	СТОЛ-ПОДСТАВКА ДЛЯ ФУГОВАЛЬНОГО СТАНКА	1	4214,00	--	4214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
238	.СБ.5.1 Т.2 П.39	СТОЛ-ПОДСТАВКА ДЛЯ МУФЕЛЬНОЙ ПЕЧИ	1	6665,00	--	6665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	.СБ.5.1 Т.2 П.113	СТОЛ-ПОДСТАВКА ДЛЯ ЗАТОЧНОГО СТАНКА	1	3184,00	--	3184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**4121566**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4121566**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4121566**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**4121566**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11665057**	**192323**			**5501**
			Тенге			**900960**	**82392**			**385**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4341709**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4341709**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1114264**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**506257**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13285577**				
		итого по смете				**13 285 577**				
		оборудование				**4 341 709**				
		итого без оборудования				**8 943 868**				
		временные здания и сооружения 1,8%				**160 990**				
		итого с временными				**9 104 858**				
		доп. затраты на зимнее время 0,7%				**63 734**				
		Выслуга лет 1%				**91 049**				
		Затраты на допотпуска 0,4%				**36 419**				
		итого с доп. затратами				**9 296 060**				
		оборудование				**4 341 709**				
		итого в ценах 2001 года				**13 637 769**				
		итого с коэф.2,088 - 25%; 2,234 - 75%;				**29 963 497**				
		Налоги, сборы, платежи 2%				**599 270**				
		итого с налогами				**30 562 767**				
		НДС 12%				**3 667 532**				
		итого с НДС				**34 230 300**				

ИНЖЕНЕР
специалист
ТОО "Арх.Стройсервис-А"

А. Карабаев

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шанырак-XXI"

Е.Зульпыхаров