Форма №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 15.01.04 г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого райо
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"
Наименование объекта: «Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"
договор: №34 от 04.06.2014 г. доп. соглашение №3 от 22.01.2015 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2015 г

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расхода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	151 539 935	16 236 422	58 393 026	25 364 359	20 210 077	20 210 077				7 004 435	65 374 725
в том числе оборудование	20 210 077	2 165 365								2 165 365	20 210 077
инжинир. услуги 1,351%	2 047 306	219 354								94 630	883 213
авторский надзор 0,2%	303 080	32 473								14 009	130 749
всего по стройке	153 890 321	16 488 249	58 393 026	25 364 359	20 210 077	20 210 077				7 113 074	66 388 688

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
Н.Асанов _____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Арх.Стройсервис-А"
А.Т. Жанас _____
специалист
А.Карабаев _____

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шаңырақ-XXI"
Е.Зульпыхаров _____

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого района"

Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"

Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:«Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"

договор: №34 от 04.06.2014 г доп. Соглашение №3 от 22.01.2015 г

АКТ

приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-24-2	**Перемещение излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ИЗ ОТВАЛА НА ОЗЕЛЕНЯЕМЫЕ УЧАСТКИ**	**880**	**9,24**	**9,24**	**8135**	**8135**	**2562**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,00**	**--**	**2641**	**97**	**0,01**	**10**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8135**	**8135**			**--**
			Тенге			**--**	**2641**			**10**
		Накладные расходы -	Тенге			**2562**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**642**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**11339**				
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ(АС-17-19)								
				ОКНА						
2	Е0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных**	**281,3692**	**110,32**	**5,58**	**31041**	**1570**	**32471**	**0,59**	**165**
		м2		**94,05**	**2,12**	**26463**	**597**	**120**	**0,01**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**31041**	**1570**			**165**
			Тенге			**26463**	**597**			**3**
		Накладные расходы -	Тенге			**32471**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3811**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**67322**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ(АС-17-19)								
				1 ЭТАЖ						
				ТИП 130-311,29м2						
3	Е0111-12-1	Укладка лаг	311,29	464,28	6,38	144526	1986	27537	0,45	139
		м2		69,53	2,39	21644	744	123	0,01	4
4	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	311,29	1905,05	11,03	593022	3434	38028	0,60	187
		м2		95,18	4,14	29629	1289	123	0,02	6
				ТИП 388-358,8 М2						
5	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	358,8	292,53	11,72	104960	4205	77704	1,06	380
		м2		171,68	4,39	61599	1575	123	0,02	8
6	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	358,8	1180,00	--	423384	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛЬ 531 -53,14М2								
7	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	53,14	769,78	4,90	40906	260	3945	0,38	20
		м2		58,50	1,85	3109	98	123	0,01	--
				ТИП 375-48,86 М2						
8	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	48,86	1434,93	11,72	70111	573	10581	1,06	52
		м2		171,68	4,39	8388	214	123	0,02	1
				2 ЭТАЖ						
		ДЕТАЛЬ 11 -355,98 М2								
9	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	355,98	266,09	2,58	94723	918	22987	0,32	115
		м2		51,53	0,97	18344	345	123	--	2
10	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	355,98	1905,05	11,03	678158	3926	43488	0,60	214
		м2		95,18	4,14	33882	1474	123	0,02	7
		ДЕТАЛЬ 339 -288,31 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	288,31	292,53	11,72	84339	3379	62438	1,06	306
		м2		171,68	4,39	49497	1266	123	0,02	6
12	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	288,31	1180,00	--	340206	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛЬ 469 -168,64 М2								
13	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	168,64	769,78	4,90	129816	826	12518	0,38	64
		м2		58,50	1,85	9865	312	123	0,01	2
		ДЕТАЛЬ 339 -62,8 М2								
14	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	62,8	1434,93	11,72	90114	736	13600	1,06	67
		м2		171,68	4,39	10782	276	123	0,02	1
				3 ЭТАЖ						
		ДЕТАЛЬ 11 -543,62 М2								
15	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	543,62	266,09	2,58	144652	1403	35104	0,32	175
		м2		51,53	0,97	28013	527	123	--	3
16	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	543,62	1905,05	11,03	1035621	5996	66411	0,60	327
		м2		95,18	4,14	51742	2251	123	0,02	11
		ДЕТАЛЬ 339 -245,66 М2								
17	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	245,66	292,53	11,72	71863	2879	53202	1,06	260
		м2		171,68	4,39	42175	1078	123	0,02	5
18	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	245,66	1180,00	--	289879	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛЬ 469 -81,45 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	81,45	769,78	4,90	62699	399	6046	0,38	31
		м2		58,50	1,85	4765	151	123	0,01	1
		ДЕТАЛЬ 339 -8 М2								
20	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	8	1434,93	11,72	11479	94	1733	1,06	8
		м2		171,68	4,39	1373	35	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4410456	31015			2346
			Тенге			374806	11635			57
		Накладные расходы -	Тенге			475322				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			293147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5178926				
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-17-19)								
				1 ЭТАЖ						
21	Е0115-79-10	Отделка потолков, АЛИНЕКС	812,68	301,00	2,39	244617	1942	128603	0,69	564
		м2		149,81	0,90	121748	731	105	--	4
22	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	812,68	291,31	2,33	236742	1894	70066	0,49	398
		м2		81,23	0,88	66014	715	105	--	3
23	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	812,68	-47,10	-0,05	-38277	-41	-22673	-0,15	-122
		м2		-26,55	-0,02	-21577	-16	105	--	--
24	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	31,52	17,43	0,12	549	4	456	0,09	3
		м2		13,73	0,05	433	2	105	--	--
25	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1356,6	244,17	2,26	331241	3066	144679	0,49	660
		м2		100,71	0,86	136623	1167	105	--	6
26	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1030,31	274,88	2,10	283212	2164	71206	0,39	402
		м2		65,03	0,79	67001	814	105	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1356,6	-37,86	-0,05	-51361	-68	-27335	-0,11	-148
		м2		-19,17	-0,02	-26006	-27	105	--	--
28	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	93,46	17,43	0,12	1629	11	1352	0,09	9
		м2		13,73	0,05	1283	5	105	--	--
29	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	326,29	141,48	1,88	46163	613	27073	0,47	153
		м2		78,30	0,72	25549	235	105	--	1
30	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	135,42	1861,06	2,10	252025	284	47462	2,00	271
		м2		333,00	0,79	45095	107	105	--	1
				2 ЭТАЖ						
31	Е0115-79-10	Отделка потолков, АЛИНЕКС	845,33	301,00	2,39	254444	2020	133770	0,69	586
		м2		149,81	0,90	126639	761	105	--	4
32	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	845,33	291,31	2,33	246253	1970	72881	0,49	414
		м2		81,23	0,88	68666	744	105	--	4
33	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	845,33	-47,10	-0,05	-39815	-42	-23583	-0,15	-127
		м2		-26,55	-0,02	-22444	-17	105	--	--
34	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1432,35	244,17	2,26	349737	3237	152758	0,49	697
		м2		100,71	0,86	144252	1232	105	--	6
35	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1104,77	274,88	2,10	303679	2320	76352	0,39	431
		м2		65,03	0,79	71843	873	105	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1432,35	-37,86	-0,05	-54229	-72	-28861	-0,11	-156
		м2		-19,17	-0,02	-27458	-29	105	--	--
37	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	327,58	141,48	1,88	46346	616	27180	0,47	153
		м2		78,30	0,72	25650	236	105	--	1
38	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	135,42	1861,06	2,10	252025	284	47462	2,00	271
		м2		333,00	0,79	45095	107	105	--	1
				3 ЭТАЖ						
39	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	852,21	121,12	1,42	103220	1210	64311	0,45	383
		м2		71,33	0,54	60788	460	105	--	2
40	Е0115-79-10	Отделка потолков, АЛИНЕКС	852,21	301,00	2,39	256515	2037	134858	0,69	591
		м2		149,81	0,90	127670	767	105	--	4
41	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	852,21	291,31	2,33	248257	1986	73474	0,49	418
		м2		81,23	0,88	69225	750	105	--	4
42	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	852,21	-47,10	-0,05	-40139	-43	-23775	-0,15	-128
		м2		-26,55	-0,02	-22626	-17	105	--	--
43	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1408,54	297,29	4,07	418749	5726	202101	0,74	1042
		м2		135,68	0,97	191111	1366	105	0,05	73
44	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1408,54	244,17	2,26	343923	3183	150219	0,49	685
		м2		100,71	0,86	141854	1211	105	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1190,4	274,88	2,10	327217	2500	82270	0,39	464
		м2		65,03	0,79	77412	940	105	--	5
46	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	1408,54	-37,86	-0,05	-53327	-70	-28381	-0,11	-154
		м2		-19,17	-0,02	-27002	-28	105	--	--
47	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ПОД ПЛИТУ	25,13	238,79	3,39	6001	85	3106	0,65	16
		м2		117,00	0,72	2940	18	105	0,05	1
48	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	218,14	141,48	1,88	30862	410	18099	0,47	102
		м2		78,30	0,72	17080	157	105	--	1
49	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	25,13	1861,06	2,10	46768	53	8808	2,00	50
		м2		333,00	0,79	8368	20	105	--	--
				ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ ЛЕСТНИЦ-НА 1,2,3						
50	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	100,32	291,31	2,33	29224	234	8649	0,49	49
		м2		81,23	0,88	8149	88	105	--	--
51	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	100,32	-47,10	-0,05	-4725	-5	-2799	-0,15	-15
		м2		-26,55	-0,02	-2663	-2	105	--	--
52	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	134,1	274,88	2,10	36861	282	9268	0,39	52
		м2		65,03	0,79	8721	106	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	276,23	-37,86	-0,05	-10458	-14	-5566	-0,11	-30
		м2		-19,17	-0,02	-5295	-6	105	--	--
54	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	142,13	141,48	1,88	20109	267	11793	0,47	67
		м2		78,30	0,72	11129	102	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4424038	38044			8052
			Тенге			1515265	13573			134
		Накладные расходы -	Тенге			1605279				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361759				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6391077				
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-82-84)								
				МЕТ.РЕШЕТКА МР-1-74шт(АС-106,107)						
55	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,55278	9850,48	1162,95	5445	643	3714	46,60	26
		т		7357,50	108,00	4067	60	90	0,53	--
56	С11041-85	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,55278	47200,00	--	26091	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	17,02	257,00	--	4374	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	16,03062	148,40	0,07	2379	1	1818	0,65	10
		м2		108,00	0,02	1731	--	105	--	--
59	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,117	8679,65	422,15	1016	49	1162	56,40	7
		т		8257,50	157,50	966	18	118	0,77	--
60	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,026	64100,00	--	1667	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,091	41200,00	--	3749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			44721	693			43
			Тенге			6765	78			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3085				
		Накладные расходы -	Тенге			6694				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			54500				
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ(АС-110,111)								
				ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА(АС-105)						
62	СПрайс-лист ДомСтрой	Желоб водосточный Д125	164,8	336,22	--	55408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	СПрайс-лист ДомСтрой	Соединитель желоба Д125	60	241,28	--	14477	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СПрайс-лист ДомСтрой	Угол желоба наружный Д125	4	929,54	--	3718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс-лист ДомСтрой	Держатель желоба Д125	90	205,69	--	18512	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СПрайс-лист ДомСтрой	Воронка выпускная Д100	8	419,28	--	3354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	СПрайс-лист ДомСтрой	Труба выпускная Д100	88	270,93	--	23842	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
68	СПрайс-лист ДомСтрой	Труба соединительная Д100	16	494,44	--	7911	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	СПрайс-лист ДомСтрой	Держатель трубы Д100	24	280,84	--	6740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	СПрайс-лист ДомСтрой	Колено трубы Д100	16	415,33	--	6645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	СПрайс-лист ДомСтрой	Отвод(колено нижнее) Д100	8	486,52	--	3892	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				СЛУХОВЫЕ ОКНА-2шт						
72	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3081,19	81,61	6162	163	2387	6,08	12
		шт		963,00	31,50	1926	63	120	0,15	--
73	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,96	3960,00	--	3802	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	0,84	4872,00	--	4092	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	С111-0933	Скобяные изделия оконных блоков высотой до 1,5 м со спаренными и одинарными одностворными переплетами для жилых зданий	2	139,15	--	278	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	0,84	382,25	1,65	321	1	30	0,22	--
		м2		33,30	0,63	28	1	105	--	--
77	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,4	715,87	1,24	4582	8	1171	0,97	6
		м2		153,23	0,47	981	3	119	--	--
78	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев,ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ	0,022	22541,72	316,57	496	7	95	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	77	3	120	0,58	--
79	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,022	573,75	28,11	13	1	4	0,78	--
		м3		123,75	10,58	3	--	120	0,05	--
				РАБОТЫ НА КРОВЛЕ						
		ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА-2шт(АС-105)								
80	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,655	13565,47	5475,87	8885	3587	3886	28,90	19
		т		5040,00	1552,87	3301	1017	90	5,46	4
81	С11041-85	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,655	47200,00	--	30916	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,655	1333,50	312,12	873	204	401	2,96	2
		т		679,50	--	445	--	90	--	--
83	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	18,995	148,40	0,07	2819	1	2154	0,65	12
		м2		108,00	0,02	2051	--	105	--	--
		ЛЮК ВХОДА НА ЧЕРДАК								
84	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0317	13565,47	5475,87	430	174	188	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	160	49	90	5,46	--
85	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0317	133700,00	--	4238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,009	22541,72	316,57	203	3	39	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	31	1	120	0,58	--
87	Е0109-32-1	Монтаж рам коробчатого сечения Р-1	0,02204	14327,66	4594,36	316	101	88	17,10	--
		т		2902,50	1541,87	64	34	90	5,95	--
88	С11041-87	Сталь угловая 75х75мм /ГОСТ 8509-86/	0,02204	44300,00	--	976	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1	375,50	30,89	376	31	244	1,23	1
		м2		191,93	11,68	192	12	120	0,06	--
90	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300,00	--	12300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0145-66-2	Установка ходовых скоб	0,0017	34695,88	7958,00	59	14	54	138,00	--
		т		24750,00	2981,25	42	5	115	14,55	--
92	С11011-774	Скобы ходовые	1,7	129,00	--	219	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				ПРОСТУПИ ЛП-1,ЛП-2						
93	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОМ,ОВП	0,3436	13711,47	5475,87	4711	1882	2039	28,90	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5040,00	1552,87	1732	534	90	5,46	2
94	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,3436	134000,00	--	46042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01134	175710,10	1826,10	1993	21	140	42,70	--
		т		8100,00	690,75	92	8	140	3,37	--
96	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	13,608	612,53	6,14	8335	84	2960	1,17	16
		м2		205,20	1,94	2792	26	105	0,04	1
97	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	63	292,53	11,72	18429	738	13644	1,06	67
		м2		171,68	4,39	10816	277	123	0,02	1
98	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	63	1180,00	--	74340	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	68,4284	148,40	0,07	10155	5	7761	0,65	44
		м2		108,00	0,02	7390	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			390862	7024			192
			Тенге			32123	2034			8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25690				
		Накладные расходы -	Тенге			37284				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			453835				
		РАЗДЕЛ 7. ФАСАД								
100	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	2297,35	104,28	0,60	239561	1378	138968	0,32	735
		м		57,38	0,23	131822	528	105	--	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0115-55-2	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезанными рустами,ЦОКОЛЬ	105,18	799,02	2,98	84041	313	57989	2,56	269
		м2		524,25	0,83	55141	87	105	0,03	3
102	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ВЕРМИКУЛИТ толщ.5см	1697,45	287,66	1,96	488286	3325	194897	0,61	1037
		м2		108,90	0,45	184852	764	105	0,03	44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			811888	5017			2042
			Тенге			371815	1380			50
		Накладные расходы -	Тенге			391854				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72225				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1275966				
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		КОЗЫРЕК КВ-1-2шт								
103	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	47,37448	49,69	0,04	2354	2	355	0,04	2
		м2		8,32	--	394	--	90	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-1 И ПАНДУС								
104	Е0109-29-1	Монтаж ограждений	0,08753	13711,47	5475,87	1200	479	519	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	441	136	90	5,46	--
105	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,08753	172800,00	--	15125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01357	93997,62	304,24	1276	4	473	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	449	2	105	0,56	--
		КРЫЛЬЦО КР-2-2шт								
107	Е0109-29-1	Монтаж ограждений	0,08772	13711,47	5475,87	1203	480	520	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	442	136	90	5,46	--
108	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,08772	134000,00	--	11754	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	14,4	545,80	7,69	7860	111	6500	1,74	25
		м		319,50	2,90	4601	42	140	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРЫЛЬЦО КР-3-1шт								
110	**Е0109-29-1**	**Монтаж ограждений**	**0,035**	**13711,47**	**5475,87**	**480**	**192**	**208**	**28,90**	**1**
		т		**5040,00**	**1552,87**	**176**	**54**	**90**	**5,46**	**--**
111	**С12021-268**	**Сварная решетка ограждения**	**0,035**	**134000,00**	**--**	**4690**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
112	**Е0107-60-1**	**Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород**	**2,5**	**545,80**	**7,69**	**1365**	**19**	**1128**	**1,74**	**4**
		м		**319,50**	**2,90**	**799**	**7**	**140**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**47306**	**1287**			**40**
			Тенге			**7302**	**377**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**9704**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3421**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**60430**				
		РАЗДЕЛ 9.ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ								
				ВОДОПРОВОД						
113	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**319**	**-329,67**	**-4,19**	**-105165**	**-1337**	**-25083**	**-0,34**	**-108**
		м		**-59,85**	**-1,58**	**-19092**	**-504**	**128**	**-0,01**	**-2**
114	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**194**	**-364,67**	**-4,19**	**-70746**	**-813**	**-15254**	**-0,34**	**-65**
		м		**-59,85**	**-1,58**	**-11611**	**-307**	**128**	**-0,01**	**-1**
115	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**92**	**-362,67**	**-4,19**	**-33366**	**-385**	**-7234**	**-0,34**	**-31**
		м		**-59,85**	**-1,58**	**-5506**	**-145**	**128**	**-0,01**	**-1**
116	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**72**	**-471,67**	**-4,19**	**-33960**	**-302**	**-5661**	**-0,34**	**-24**
		м		**-59,85**	**-1,58**	**-4309**	**-114**	**128**	**-0,01**	**-1**
117	**Е0116-7-5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**10**	**-596,67**	**-4,19**	**-5967**	**-42**	**-786**	**-0,34**	**-3**
		м		**-59,85**	**-1,58**	**-599**	**-16**	**128**	**-0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	90	-693,07	-10,34	-62376	-931	-9310	-0,43	-39
		м		-76,95	-3,87	-6926	-348	128	-0,02	-2
119	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	110	362,00	--	39820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	4	408,00	--	1632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	3	507,00	--	1521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	5	888,00	--	4440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6	2	941,00	--	1882	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
125	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	3500,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	173	148,40	0,07	25673	12	19622	0,65	112
		м2		108,00	0,02	18684	3	105	--	--
127	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	144	659,00	--	94896	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3223,67	120,17	6447	240	5795	13,00	26
		1насос		2218,50	45,00	4437	90	128	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	СПрайс-лист	Насос Grunfos JP Basic 3/PT	2	15568,78	--	31138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	777	10,99	--	8539	--	10632	0,05	39
		м		10,69	--	8306	--	128	--	--
131	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
132	СПрайс-лист	Клапан обратный тип 802 Д50 Данфосс	2	8765,35	--	17531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД						
133	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	78	329,67	4,19	25714	327	6133	0,34	26
		м		59,85	1,58	4668	123	128	0,01	1
134	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	10	362,67	4,19	3627	42	786	0,34	3
		м		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
135	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	67	148,40	0,07	9943	5	7599	0,65	43
		м2		108,00	0,02	7236	1	105	--	--
136	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	12	1512,32	97,07	18148	1165	21600	7,87	94
		комплект		1370,25	36,00	16443	432	128	0,18	2
137	СПрайс-лист	Стоимость АРИСТОН 50л	7	8262,25	--	57836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	СПрайс-лист	Стоимость АРИСТОН 100л	5	10035,76	--	50179	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	88	10,99	--	967	--	1204	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		10,69	--	941	--	128	--	--
				КАНАЛИЗАЦИЯ						
140	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	357	-620,54	-0,64	-221533	-228	-48643	-0,58	-208
		м		-106,20	-0,25	-37913	-89	128	--	--
141	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	248	-748,88	-1,43	-185722	-355	-32671	-0,56	-139
		м		-102,38	-0,54	-25390	-134	128	--	-1
142	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	49	-712,05	-10,58	-34890	-518	-7728	-0,70	-34
		м		-119,25	-3,96	-5843	-194	128	-0,02	-1
143	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	18	-227,00	--	-4086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
144	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	40	-523,00	--	-20920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-369906	-2963			-298
			Тенге			-54859	-1122			-5
		Накладные расходы -	Тенге			-77618				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-26852				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-474375				
		РАЗДЕЛ 10. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
145	Ц0108-633-8	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА	1	9937,00	32,00	9937	32	5731	37,00	37
		шт		6030,00	2,30	6030	2	95	0,01	--
146	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700,00	--	120700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
147	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
148	75-6-54	Распределительная панель, типа ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60	1	75600,00	--	75600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ЩС-1						
149	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	7	2849,00	178,00	19943	1246	3501	3,00	21
		шт		486,00	40,50	3402	284	95	0,23	2
150	С151803-166	Ящики силовые серии ЩРВ-9	1	3470,00	--	3470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
151	С151803-167	Ящики силовые серии ЩРН-12	1	4520,00	--	4520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
152	С151803-167	Ящики силовые серии ЩРВ-12	1	4520,00	--	4520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	С151803-168	Ящики силовые серии ЩРВ-24	3	5370,00	--	16110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
154	С151803-173	Ящик силовые ЩУРВ-3/30	1	7560,00	--	7560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0121-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	7	518,13	31,00	3627	217	3070	2,30	16
		шт		393,75	12,29	2756	86	108	0,06	--
156	С151803-155	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	3	7930,00	--	23790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
157	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-16	3	11000,00	--	33000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
158	С151803-158	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩВ-12	1	18600,00	--	18600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,30	20,67	629	41	494	1,26	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		220,50	8,19	441	16	108	0,04	--
160	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720,00	--	9440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,358	16300,00	--	5835	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
162	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,6	24200,00	--	14520	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			373100	1605			79
			Тенге			12946	402			2
	Стоимость оборудования -		Тенге			196300				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			196300				
		Накладные расходы -	Тенге			13110				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11395				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			397604				
		РАЗДЕЛ 11.ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ								
				ОТОПЛЕНИЕ						
163	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	405	473,47	39,24	191755	15892	139968	1,47	595
		1шт		254,25	15,75	102971	6379	128	0,07	28
164	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
165	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан угловой Д15мм	177	1281,58	--	226839	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
166	СПРАЙС-ЛИСТ	Головка термостатическая	177	1028,43	--	182031	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
167	СПРАЙС-ЛИСТ	Кран шаровой Д20	19	2990,35	--	56817	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ручной балансировочный Д25	10	13583,13	--	135831	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
169	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан ручной балансировочный Д32	1	19563,82	--	19564	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
170	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан запорный Д25	10	3773,53	--	37735	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
171	СПРАЙС-ЛИСТ	Клапан запорный Д32	1	5687,98	--	5688	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
172	СПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический воздухоотводчик латунный Д20	8	677,97	--	5424	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
173	СПРАЙС-ЛИСТ	Трехходовой клапан Д20	2	3564,68	--	7129	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
174	СПРАЙС-ЛИСТ	Обратный клапан Д20	2	677,97	--	1356	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
175	СПРАЙС-ЛИСТ	Трехходовой клапан Д32	2	6801,85	--	13604	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
176	СПРАЙС-ЛИСТ	Обратный клапан Д32	2	1143,93	--	2288	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	2	187,02	50,89	374	102	380	0,75	2
		1фильтр		130,50	18,00	261	36	128	0,09	--
178	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	2	187,02	50,89	374	102	380	0,75	2
		1фильтр		130,50	18,00	261	36	128	0,09	--
179	СПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр сетчатый Д20	2	3208,69	--	6417	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
180	СПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр сетчатый Д32	2	3997,41	--	7995	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
181	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	268	-136,00	--	-36448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	375	-163,00	--	-61125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
183	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	575	-190,00	--	-109250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
184	С11031-128	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 58 мм, толщина изоляции 9 мм	55	-217,00	--	-11935	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ						
185	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
186	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	2	11800,00	--	23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
		1шт		254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
188	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	14	1390,00	--	19460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	--
190	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость КРАНА ШАРОВОГО ДИАМ.32ММ	2	6004,42	--	12009	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
191	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость КРАНА ШАРОВОГО ДИАМ.50ММ	4	7586,62	--	30346	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
193	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	6680,00	--	13360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	10	891,93	90,13	8919	901	6163	2,60	26
		1шт		447,75	33,75	4478	337	128	0,16	2
195	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛАПАНА БАЛАНСИРОВОЧНОГО AB-QM ДИАМ.20мм	2	12784,12	--	25568	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
196	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛАПАНА БАЛАНСИРОВОЧНОГО AB-QM ДИАМ.32мм	2	14635,29	--	29271	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
197	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛАПАНА БАЛАНСИРОВОЧНОГО AB-QM ДИАМ.50мм	4	16217,48	--	64870	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
198	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость АВТОМАТИЧЕСКОГО КЛАПАНА БАЛАНСИРОВОЧНОГО AB-QM ДИАМ.80мм	2	17071,86	--	34144	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	20	891,93	90,13	17839	1803	12326	2,60	52
		1шт		447,75	33,75	8955	675	128	0,16	3
200	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ БАЛАНСИРОВОЧНОГО КЛАПАНА ДИАМ.20ММ ASV-M	4	2950,79	--	11803	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
201	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ БАЛАНСИРОВОЧНОГО КЛАПАНА ДИАМ.32ММ ASV-M	4	6661,03	--	26644	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ БАЛАНСИРОВОЧНОГО КЛАПАНА ДИАМ.50ММ ASV-M	8	8195,76	--	65566	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
203	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ БАЛАНСИРОВОЧНОГО КЛАПАНА ДИАМ.80ММ ASV-M	4	12262,00	--	49048	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	5	858,70	1,57	4294	8	259	0,22	1
		комплект		40,50	--	203	--	128	--	--
205	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63,00	--	126	--	138	0,31	1
		комплект		54,00	--	108	--	128	--	--
206	С131205-5	Термометры угловые в оправе	2	541,00	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	Ц0112-699-1	Закладное устройство отбора давления /разрежения/ в кирпичной кладке	5	200,00	69,60	1000	348	586	1,00	5
		шт		128,00	2,30	640	12	90	0,01	--
208	1704-20098	Отборное устройство давления	5	13782,75	--	68914	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
209	Ц0112-698-3	Расширитель	5	1123,10	93,10	5616	466	2602	3,00	15
		шт		576,00	2,30	2880	11	90	0,01	--
210	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	492,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
211	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	268	-136,00	--	-36448	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
212	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	375	-163,00	--	-61125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
213	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	575	-190,00	--	-109250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	С11031-128	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 58 мм, толщина изоляции 9 мм	55	-217,00	--	-11935	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕНТИЛЯЦИЯ						
215	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	-1204,74	-36,99	-2409	-74	-2667	-6,00	-12
		шт		-1028,25	-13,50	-2057	-27	128	-0,07	--
216	СПРАЙС-ЛИСТ	Канальный вентилятор КЕ-50/25.40	1	-23732,90	--	-23733	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
217	СПРАЙС-ЛИСТ	Канальный вентилятор ВКП-60-35-6	1	-39475,72	--	-39476	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0120-42-1	Установка камер приточных	2	-8959,03	-1007,53	-17918	-2015	-18248	-40,10	-80
		шт		-6750,00	-378,00	-13500	-756	128	-1,84	-4
219	СПРАЙС-ЛИСТ	Приточная камера ПКЦКП-3,15	1	-582126,07	--	-582126	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
220	СПРАЙС-ЛИСТ	Приточная камера ПКЦКП-1,6	1	-260720,13	--	-260720	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	32	-311,15	-16,15	-9957	-517	-7557	-1,07	-34
		шт		-177,75	-6,75	-5688	-216	128	-0,03	-1
222	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм	95	-346,15	-16,15	-32884	-1534	-22435	-1,07	-102
		шт		-177,75	-6,75	-16886	-641	128	-0,03	-3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			25806	16862			519
			Тенге			91027	6390			28
		Накладные расходы -	Тенге			123348				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8949				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			158103				
		РАЗДЕЛ 12.БЛОК Б								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-16)								
223	Е0115-79-10	Отделка потолков, АЛИНЕКС	430,3	-301,00	-2,39	-129520	-1028	-68093	-0,69	-298
		м2		-149,81	-0,90	-64463	-387	105	--	-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков	420,3	291,31	2,33	122438	979	36236	0,49	206
		м2		81,23	0,88	34141	370	105	--	2
225	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	420,3	-47,10	-0,05	-19796	-21	-11726	-0,15	-63
		м2		-26,55	-0,02	-11159	-8	105	--	--
226	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	7,28	17,43	0,12	127	1	105	0,09	1
		м2		13,73	0,05	100	--	105	--	--
227	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	807,97	-244,17	-2,26	-197282	-1826	-86169	-0,49	-393
		м2		-100,71	-0,86	-81371	-695	105	--	-3
228	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	671,91	274,88	2,10	184695	1411	46436	0,39	262
		м2		65,03	0,79	43694	531	105	--	3
229	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	807,97	-37,86	-0,05	-30590	-40	-16280	-0,11	-88
		м2		-19,17	-0,02	-15489	-16	105	--	--
230	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	47,17	17,43	0,12	822	6	683	0,09	4
		м2		13,73	0,05	648	2	105	--	--
231	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	136,06	173,10	1,88	23552	256	11289	0,47	64
		м2		78,30	0,72	10653	98	105	--	--
232	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	160,91	1861,06	2,10	299463	338	56396	2,00	322
		м2		333,00	0,79	53583	127	105	--	1
233	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	48,04	617,96	6,33	29687	304	15896	1,79	86
		м2		312,75	2,39	15025	115	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
234	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составам и ОТКОСОВ	48,04	306,50	2,10	14724	101	3320	0,39	19
		м2		65,03	0,79	3124	38	105	--	--
		ПОЛЫ(АС-17)								
		ДЕТАЛЬ 529 -47,02М2								
235	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	47,02	769,78	4,90	36195	230	3490	0,38	18
		м2		58,50	1,85	2751	87	123	0,01	--
				ТИП 381-5,3 М2						
236	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	5,3	1434,93	11,72	7605	62	1148	1,06	6
		м2		171,68	4,39	910	23	123	0,02	--
				ТИП 381-265,75 М2						
237	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	265,75	292,53	11,72	77740	3115	57552	1,06	282
		м2		171,68	4,39	45624	1167	123	0,02	6
238	С11011-1168 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	265,75	1180,00	--	313585	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				ТИП 109-67,33м2						
239	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	67,33	464,28	6,38	31260	430	5956	0,45	30
		м2		69,53	2,39	4681	161	123	0,01	1
240	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	67,33	1536,74	8,54	103469	575	7439	0,55	37
		м2		86,63	3,20	5833	215	123	0,02	1
		ПРОЕМЫ(АС-17)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	69	-8050,00	--	-555450	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	34,5	-110,32	-5,58	-3806	-193	-3981	-0,59	-20
		м2		-94,05	-2,12	-3245	-73	120	-0,01	--
243	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	21,6	-2030,00	--	-43848	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
244	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,8	715,87	1,24	4868	8	1244	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1042	3	119	--	--
245	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,048	22541,72	316,57	1082	15	208	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	167	6	120	0,58	--
246	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	10,5	328,76	20,41	3452	214	1655	0,74	8
		м2		124,24	7,13	1305	75	120	0,03	--
247	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	2,44	367,11	19,34	896	47	427	0,83	2
		м2		139,39	6,57	340	16	120	0,03	--
248	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	12,94	-12700,00	--	-164338	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,64	398,48	102,53	1450	373	818	0,90	3
		м2		151,65	35,67	552	130	120	0,14	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	7	323,78	83,13	2266	582	1411	0,80	6
		м2		138,83	29,17	972	204	120	0,12	1
251	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	31,74	634,99	31,85	20155	1011	7726	1,15	37
		м2		190,80	12,04	6056	382	120	0,06	2
252	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м2	3,5	495,01	31,37	1733	110	752	0,99	3
		м2		167,18	11,86	585	42	120	0,06	--
253	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	7	104,40	0,09	731	1	475	0,36	3
		м2		56,48	0,05	395	--	120	--	--
254	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	2,44	-4810,00	--	-11736	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
255	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	17,5	-5630,00	--	-98525	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
256	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	3,5	-3760,00	--	-13160	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
257	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	25,48	-4010,00	--	-102175	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
258	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	4,23	-4250,00	--	-17978	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
259	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	-4010,00	--	-22737	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
260	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	-2980,00	--	-2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
261	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	-1960,00	--	-1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
262	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	-1500,00	--	-1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
263	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	20	-1380,00	--	-27600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				ЭСТРАДА(АС-48)						
264	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,0092	-22541,72	-316,57	-22749	-319	-4368	-22,50	-23
		м3		-3487,50	-119,25	-3520	-120	120	-0,58	-1
265	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,412	-20617,97	-309,62	-8495	-128	-1270	-13,80	-6
		м3		-2452,50	-117,00	-1010	-48	120	-0,57	--
266	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	72	-266,09	-2,58	-19158	-186	-4649	-0,32	-23
		м2		-51,53	-0,97	-3710	-70	123	--	--
267	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	72	-1905,05	-11,03	-137163	-794	-8796	-0,60	-43
		м2		-95,18	-4,14	-6853	-298	123	-0,02	-1
				ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК						
268	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	132,45	1006,87	2,86	133360	379	39355	1,63	216
		м2		282,04	0,94	37356	125	105	--	1
		ФАСАД								
269	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	240,2	-104,28	-0,60	-25047	-144	-14530	-0,32	-77
		м		-57,38	-0,23	-13783	-55	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	Е0115-55-2	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезанными рустами,ЦОКОЛЬ	54,76	799,02	2,98	43754	163	30191	2,56	140
		м2		524,25	0,83	28708	45	105	0,03	2
271	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ВЕРМИКУЛИТ толщ.5см	451,41	-313,50	-1,96	-141516	-884	-51830	-0,61	-276
		м2		-108,90	-0,45	-49159	-203	105	-0,03	-12
272	С11031-27	Вермикулит вспученный	7,22256	-6530,00	--	-47163	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЗЫРЕК КВ-1-5шт(АС-52)								
273	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В20	3,2	-13621,49	-241,10	-43589	-772	-4615	-8,06	-26
		м3		-1282,50	-91,08	-4104	-291	105	-0,44	-1
274	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0209	-65000,00	--	-1359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
275	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,0558	-65900,00	--	-3677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
276	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2577	-5239,08	-327,33	-1350	-84	-545	-11,60	-3
		1т		-1890,00	-123,75	-487	-32	105	-0,60	--
277	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0916	-65000,00	--	-5954	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,166	-65900,00	--	-10939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
279	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9	-715,87	-1,24	-6443	-11	-1646	-0,97	-9
		м2		-153,23	-0,47	-1379	-4	119	--	--
280	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек	18	-169,77	-15,94	-3056	-287	-870	-0,24	-4
		м2		-34,65	-5,96	-624	-107	119	-0,03	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281	Е0112-17-2 К=5 К ОБЪЕМУ	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	90	-5,55	-0,14	-500	-13	-17	--	--
		м2		-0,11	-0,05	-10	-5	119	--	--
282	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике В 3 СЛОЯ	18	-989,64	-9,15	-17814	-165	-1047	-0,26	-5
		м2		-45,45	-3,42	-818	-62	119	-0,02	--
		КРЫЛЬЦО КР-1-1шт(АС-50)								
283	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	6,6	561,70	7,69	3707	51	2979	1,74	11
		м		319,50	2,90	2109	19	140	0,01	--
284	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,02	134000,00	--	2680	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-2-1шт(АС-50)								
285	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0128	93997,62	304,24	1203	4	446	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	423	1	105	0,56	--
286	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	5,8	561,70	7,69	3258	45	2618	1,74	10
		м		319,50	2,90	1853	17	140	0,01	--
287	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,017	134000,00	--	2278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО КР-3-1шт(АС-51)								
288	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	4,85	561,70	7,69	2724	37	2189	1,74	8
		м		319,50	2,90	1550	14	140	0,01	--
289	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,012	134000,00	--	1608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-464387	3952			436
			Тенге			42997	1538			-2
		Накладные расходы -	Тенге			58009				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-24383				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			-430760				

РАЗДЕЛ 13. БЛОК В

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ МР1,2(АС-19)						
290	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,454	9850,48	1162,95	4472	528	3050	46,60	21
		т		7357,50	108,00	3340	49	90	0,53	--
291	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,42424	47200,00	--	20024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
292	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,024944	65000,00	--	1621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
293	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	45,05	257,00	--	11578	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
294	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,00624	154200,00	--	962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
295	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	13,166	148,40	0,07	1954	1	1493	0,65	9
		м2		108,00	0,02	1422	--	105	--	--
		ПРОЕМЫ								
296	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	34,06	233,57	5,58	7955	190	3931	0,59	20
		м2		94,05	2,12	3203	72	120	0,01	--
297	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	20,8	-2860,00	--	-59488	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0110-92-4	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и	3	341,62	23,23	1025	70	505	0,79	2
		м2		131,98	8,17	396	25	120	0,04	--
299	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3	-12700,00	--	-38100	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
		м2		151,65	35,67	287	67	120	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
301	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных	3,6	323,78	83,13	1166	299	726	0,80	3
		м2		138,83	29,17	500	105	120	0,12	--
302	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	-4010,00	--	-7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
303	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	3,6	-3500,00	--	-12600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
304	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	-1380,00	--	-1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
305	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	-1500,00	--	-1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	13	715,87	1,24	9306	16	2378	0,97	13
		м2		153,23	0,47	1992	6	119	--	--
307	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,02	22541,72	316,57	451	6	87	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	70	2	120	0,58	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
308	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением СТРЕМЯНКИ	0,2202	13711,47	5475,87	3019	1206	1307	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	1110	342	90	5,46	1
309	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,2202	133700,00	--	29441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,2202	9739,20	3333,30	2145	734	1173	29,80	7
		т		5917,50	--	1303	--	90	--	--
311	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	4,6242	148,40	0,07	686	--	524	0,65	3
		м2		108,00	0,02	499	--	105	--	--
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	273,7	121,12	1,42	33151	389	20654	0,45	123
		м2		71,33	0,54	19523	148	105	--	1
313	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	273,7	325,41	2,33	89065	638	23597	0,49	134
		м2		81,23	0,88	22233	241	105	--	1
314	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	352	306,50	2,10	107888	739	24327	0,39	137
		м2		65,03	0,79	22891	278	105	--	1
315	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	120,4	173,10	1,88	20841	226	9990	0,47	56
		м2		78,30	0,72	9427	87	105	--	--
316	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	273,7	1006,87	2,86	275580	783	81324	1,63	446
		м2		282,04	0,94	77194	257	105	--	1
		КОЗЫРЕК КВ-1								
317	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В20	0,64	-13621,49	-241,10	-8718	-154	-923	-8,06	-5
		м3		-1282,50	-91,08	-821	-58	105	-0,44	--
318	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00418	-65000,00	--	-272	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01116	-65900,00	--	-735	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
320	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,05154	-5239,08	-327,33	-270	-17	-109	-11,60	-1
		1т		-1890,00	-123,75	-97	-6	105	-0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01832	-65000,00	--	-1191	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
322	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03322	-65900,00	--	-2189	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
323	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	1,8	-715,87	-1,24	-1289	-2	-329	-0,97	-2
		м2		-153,23	-0,47	-276	-1	119	--	--
324	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,ТОЛЩ.20ММ	3,6	-169,77	-15,94	-611	-57	-174	-0,24	-1
		м2		-34,65	-5,96	-125	-21	119	-0,03	--
325	Е0112-17-2 К=5 К ОБЪЕМУ	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	18	-5,55	-0,14	-100	-3	-3	--	--
		м2		-0,11	-0,05	-2	-1	119	--	--
326	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике В 3 СЛОЯ	3,6	-989,64	-9,15	-3563	-33	-209	-0,26	-1
		м2		-45,45	-3,42	-164	-12	119	-0,02	--
		КРЫЛЬЦО КР-2								
327	Е0109-29-1	Монтаж ограждений	0,04386	13711,47	5475,87	601	240	260	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	221	68	90	5,46	--
328	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,04386	134000,00	--	5877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
329	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	5,5	545,80	7,69	3002	42	2482	1,74	10
		м		319,50	2,90	1757	16	140	0,01	--
		ФАСАД								
330	Е0115-52-4	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню колонн круглых /цилиндрических и переменного сечения/ с прорезанными рустами	32,4	1224,94	2,21	39688	72	35851	4,60	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		1053,00	0,83	34117	27	105	--	--
331	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ВЕРМИКУЛИТ толщ.5см	412,56	287,66	1,96	118676	808	47369	0,61	252
		м2		108,90	0,45	44928	186	105	0,03	11
332	С11031-27	Вермикулит вспученный	6,60096	-6530,00	--	-43104	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			608240	6915			1385
			Тенге			244929	1876			18
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52076				
		Накладные расходы -	Тенге			259705				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			920022				
		РАЗДЕЛ 14. БЛОК Г								
		ПОЛЫ								
				ТИП 388-60,14М2						
333	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из	60,14	292,53	11,72	17593	705	13024	1,06	64
		м2		171,68	4,39	10325	264	123	0,02	1
334	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	60,14	1350,00	--	81189	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				ТИП 109-17,34м2						
335	Е0111-12-1	Укладка лаг по плитам перекрытий	17,34	464,28	6,38	8051	111	1534	0,45	8
		м2		69,53	2,39	1206	41	123	0,01	--
336	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	17,34	1905,05	11,03	33033	191	2118	0,60	10
		м2		95,18	4,14	1650	72	123	0,02	--
				ТИП 381-55,08М2						
337	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	55,08	1965,33	11,72	108250	646	11928	1,06	58
		м2		171,68	4,39	9456	242	123	0,02	1
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
338	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	421,31	274,88	2,10	115810	885	29117	0,39	164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		65,03	0,79	27398	333	105	--	2
339	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	421,31	-37,86	-0,05	-15951	-21	-8489	-0,11	-46
		м2		-19,17	-0,02	-8077	-8	105	--	--
340	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	184,44	173,10	1,88	31927	347	15303	0,47	86
		м2		78,30	0,72	14442	133	105	--	1
341	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	73,56	1861,06	2,10	136900	154	25781	2,00	147
		м2		333,00	0,79	24495	58	105	--	--
		ПРОЕМЫ								
342	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	27,76	233,57	5,58	6484	155	3204	0,59	16
		м2		94,05	2,12	2611	59	120	0,01	--
343	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	17,6	-2030,00	--	-35728	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
344	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	18,92	634,99	31,85	12014	603	4605	1,15	22
		м2		190,80	12,04	3610	228	120	0,06	1
345	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,56	-4010,00	--	-30316	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
346	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,68	-4250,00	--	-7140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
347	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,64	-4010,00	--	-14596	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	6,04	-4250,00	--	-25670	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
349	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	11	-1380,00	--	-15180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
350	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	46,3	-715,87	-1,24	-33145	-57	-8468	-0,97	-45
		м2		-153,23	-0,47	-7095	-22	119	--	--
		ФАСАД								
351	Е0115-55-2	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен с прорезанными рустами	38,5	799,02	2,98	30762	115	21226	2,56	99
		м2		524,25	0,83	20184	32	105	0,03	1
352	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ВЕРМИКУЛИТ толщ.5см	102,86	241,46	1,96	24836	201	11810	0,61	63
		м2		108,90	0,45	11201	46	105	0,03	3
353	С11031-27	Вермикулит вспученный	1,64576	-6530,00	--	-10747	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			418376	4033			647
			Тенге			111407	1477			11
		Накладные расходы -	Тенге			122694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			573535				
		РАЗДЕЛ 15. ПОКРЫТИЯ								
				ОТМОСТКА-822м2						
354	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	82,2	8942,18	--	735047	--	57327	3,66	301
		м3		567,00	--	46607	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			735047	--			301
			Тенге			46607	--			--
		Накладные расходы -	Тенге			57327				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			839917				
		РАЗДЕЛ 16.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
355	**Е0101-24-2**	**Срезка грунта бульдозерами мощностью 59(80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в местах**	**45**	**9,24**	**9,24**	**416**	**416**	**131**	**--**	**--**
		м3		**--**	**3,00**	**--**	**135**	**97**	**0,01**	**1**
356	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**1170,79**	**27,84**	**26,18**	**32589**	**30645**	**10062**	**0,01**	**13**
		м3		**1,66**	**7,20**	**1944**	**8430**	**97**	**0,03**	**29**
357	**Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)**	**36,21**	**262,72**	**--**	**9513**	**--**	**10750**	**1,85**	**67**
		м3		**262,72**	**--**	**9513**	**--**	**113**	**--**	**--**
				КАНАЛИЗАЦИЯ						
358	**С130804-91**	**Трубы поливинилхлоридные для канализации, d-160х9,5 мм**	**289,9**	**908,00**	**--**	**263229**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
359	**С130802-29**	**Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 400 мм, Dв 368 мм**	**6,4**	**882,00**	**--**	**5645**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
				КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,0м-20шт						
360	**С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-10-20ШТ,КЦП1-10-1-20ШТ.)**	**6,28**	**32100,00**	**--**	**201588**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
361	**С143001-46**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5**	**5,88**	**-134,00**	**--**	**-788**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
362	**С143001-45**	**Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20**	**5,88**	**-250,00**	**--**	**-1470**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
363	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КЦ10-6-4шт)	2,36	5621,00	--	13266	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
364	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 (КЦ10-9-20шт)мм	17,8	5110,00	--	90958	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
365	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм(КЦО-1-20ШТ)	1,47	4337,50	--	6376	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
366	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	19,19	94,00	--	1804	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
367	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	19	8060,00	--	153140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
368	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
369	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	8,91	25800,00	--	229878	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
370	С11011-773	Скобы ходовые	68	221,00	--	15028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1034572	31061			80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			11456	8565			30
		Накладные расходы -	Тенге			20943				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			1118845				
		РАЗДЕЛ 17.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
				КАНАЛ КЛ-1						
371	**С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5 Л6-5-7шт,Л6д-5-25шт**	**9,05**	**25800,00**	**--**	**233490**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
372	**С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 П7-5-11шт**	**2,64**	**25300,00**	**--**	**66792**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
373	**С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П7-д-5-25шт**	**1,5**	**27200,00**	**--**	**40800**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
374	**С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Опорные подушки ОП-1**	**1,26**	**23800,00**	**--**	**29988**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
375	**С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 ЛУ6-8-4шт**	**3,48**	**24500,00**	**--**	**85260**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
				ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ Н-1,2,3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
376	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П10-д-5-3шт	0,228	27200,00	--	6202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			462532	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27752				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			490283				
		РАЗДЕЛ 18.ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
377	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(насыпь)	4735,5	9,24	9,24	43779	43779	13787	--	--
		м3		--	3,00	--	14214	97	0,01	54
378	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемка)	715,5	9,24	9,24	6615	6615	2083	--	--
		м3		--	3,00	--	2148	97	0,01	8
379	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(вытесненный грунт)	1509,5	9,24	9,24	13955	13955	4395	--	--
		м3		--	3,00	--	4531	97	0,01	17
380	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2811,5	39,69	37,82	111578	106320	35093	0,01	37
		м3		1,87	11,00	5258	30921	97	0,04	106
381	С010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км	4498,4	24,60	--	110661	--	22132	0,10	465
		т		4,92	--	22132	--	100	--	--
382	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2811,5	9,24	9,24	25992	25992	8186	--	--
		м3		--	3,00	--	8439	97	0,01	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			312579	196661			501
			Тенге			27390	60252			218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			85676				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23895				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			422150				
		РАЗДЕЛ 19.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
				БЛОК "А"						
383	**.СБ.5.1 Т.1 П.32**	**СТОЛ УЧИТЕЛЯ**	**32**	**8020,00**	**--**	**256640**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
384	**.СБ.5.3 СТР.5 П.5**	**СТУЛ УЧИТЕЛЯ**	**33**	**2258,00**	**--**	**74514**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
385	**.СБ.5.5 СТР.132 П.16**	**СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ**	**66**	**4665,00**	**--**	**307890**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
386	**.СБ.5.1 П.79**	**СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ**	**144**	**3658,00**	**--**	**526752**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
387	**.СБ.5.5 СТР.132 П.16**	**СТОЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ**	**97**	**3665,00**	**--**	**355505**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
388	**.СБ.5.1 П.79**	**СТУЛ УЧЕНИЧЕСКИЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ**	**276**	**3814,88**	**--**	**1052906**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
389	**.СБ.5.1 СТР.7 П.6**	**ДОСКА НАСТЕННАЯ 3-ЭЛЕМЕНТАЯ МАГНИТАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ**	**21**	**17100,00**	**--**	**359100**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
390	**.СБ.5.1 Т.1 П.83**	**ШКАФ ПРИСТЕННЫЙ СЕКЦИОННЫЙ**	**51**	**7848,00**	**--**	**400248**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
391	**.СБ.5.1 П.28**	**КОМПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ**	**39**	**10320,00**	**--**	**402480**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
392	**.СБ.8.1 П.41**	**КОМПЬЮТЕР С БЛОКОМ ПИТАНИЯ**	**45**	**38760,00**	**--**	**1744200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
393	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА**	**1**	**861470,39**	**--**	**861470**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394	.СБ.5.1 Т.2 П.40	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	34	1613,00	--	54842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
395	.СБ.5.1 Т.1 П.111	ШКАФ ДЛЯ ФАЙЛОВ И ДОКУМЕНТОВ	16	9680,00	--	154880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
396	.СБ.5.1 Т.1 П.51	СТОЛ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ	10	17145,00	--	171450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				БЛОК "Б"						
397	Сб.цен 5.1 табл.1 п.20	Стол обеденный и 6 стульев	17	10148,00	--	172516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				БЛОК "Г"						
398	Сб.сметных цен 5.1 табл.1 п.114	Шкаф для одежды со скамьей	26	9200,00	--	239200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			7134593	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			7134593				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7134593				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			7134593				
		РАЗДЕЛ 20.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Котельная								
399	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость КОТЛА Z-300	2	317635,06	--	635270	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
400	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость НАСОСА IPL 40/150	2	42888,65	--	85777	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			721047	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			721047				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			721047				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			721047				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			21160046	350911			16529
			Тенге			2868439	111692			563
	Стоимость оборудования -		Тенге			8051941				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			8051941				
		Накладные расходы -	Тенге			3224365				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			979948				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25364359				
		итого по смете				25 364 359				
		оборудование				8 051 941				
		итого без оборудования				17 312 418				
		временные здания и сооружения 1,8%				311 624				
		итого с временными				17 624 042				
		доп. затраты на зимнее время 0,7%				123 368				
		Выслуга лет 1%				176 240				
		Затраты на допотпуска 0,4%				70 496				
		итого с доп. затратами				17 994 146				
		оборудование				8 051 941				
		итого в ценах 2001 года				26 046 087				
		итого с коэф.2,088 - 25%; 2,234 - 75%;				57 225 775				
		Налоги, сборы, платежи 2%				1 144 515				
		итого с налогами				58 370 290				
		НДС 12%				7 004 435				
		итого с НДС				65 374 725				

ИНЖЕНЕР
специалист
ТОО "Арка Тройсервис-А"

А. Карабаев

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "ШаныраК-XXI"

Е.Зульпыхаров

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого рай("
Подрядчик: ТОО "Шаңырак-XXI"
Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"
Наименование объекта: «Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"
договор: №34 от 04.06.2014 г. доп. соглашение №3 от 22.01.2015 г.

Форма №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 15.01.04 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2015 г

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расхода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	229 439 194	24 582 771	88 696 770	17 018 167	49 596 271	18 488 664				4 678 817	43 668 959
в том числе оборудование	49 596 271	5 313 886								1 980 928	18 488 664
инжинир. услуги 1,351%	3 099 726	332 113								63 211	589 968
авторский надзор 0,2%	458 878	49 166								9 358	87 338
всего по стройке	232 997 798	24 964 050	88 696 770	17 018 167	49 596 271	18 488 664				4 751 386	44 346 265

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

Н.Асанов _____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Арх.Стройсервис-А"

А.Т. Жанат _____

специалист

А.Карабаев _____

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шаныраک-XXI"

Е.Зульпыхаров _____

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого района"

Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"

Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:«Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"

договор: №34 от 04.06.2014 г доп. Соглашение №3 от 22.01.2015 г

АКТ
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	Ц0110-667-7	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный**	1	248,50	0,20	249	--	215	1,30	1
		луч		239,00	--	239	--	90	--	--
2	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	84	153,50	--	12894	--	10886	1,00	84
		шт		144,00	--	12096	--	90	--	--
3	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой**	69	369,90	1,60	25523	110	21549	2,00	138
		шт		347,00	--	23943	--	90	--	--
4	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	12	153,50	--	1842	--	1555	1,00	12
		шт		144,00	--	1728	--	90	--	--
				КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА						
5	Ц0110-55-3	**Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг**	1525	72,90	--	111173	--	73154	0,33	503
		м		53,30	--	81283	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	510	8,50	0,10	4335	51	3537	0,05	25
		м		7,30	--	3723	--	95	--	--
7	Ц0108-409-1	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	510	108,60	48,90	55386	24939	25097	0,22	112
		м		39,60	12,20	20196	6222	95	0,07	36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			211401	25101			876
			Тенге			143208	6222			36
		Накладные расходы -	Тенге			135994				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20844				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			368238				
		РАЗДЕЛ 2.СЕТИ ТЕЛЕФОНИЗАЦИИ								
8	Ц0110-55-8	**Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной**	420	43,80	--	18396	--	9261	0,15	63
		м		24,50	--	10290	--	90	--	--
9	С151607-291	**Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2**	0,42	2980,00	--	1252	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-349-4	**Коробка кабельная, соединительная или разветвительная**	1	702,30	--	702	--	654	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	101	--	--
11	С151802-13	**Коробка телефонная распределительная КРТУ-10**	1	526,00	--	526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-349-7	**Аппаратура настенного типа. Розетка**	6	107,30	--	644	--	600	1,00	6
		шт		99,00	--	594	--	101	--	--
13	С151802-22	**Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная /с конденсатором/ РТШК-4**	6	222,00	--	1332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	6	978,90	--	5873	--	5114	7,00	42
		шт		947,00	--	5682	--	90	--	--
15	СПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА	6	2571,06	--	15426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4	108,60	48,90	434	196	197	0,22	1
		м		39,60	12,20	158	49	95	0,07	--
17	С130804-118 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 16 мм	0,4	508,00	--	203	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			44789	196			116
			Тенге			17372	49			--
		Накладные расходы -	Тенге			15826				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3637				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			64252				
		РАЗДЕЛ 3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
				БЛОК "А"						
18	.СБ.5.1 Т.1 П.157	ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ С ТИСКАМИ И ТАБУРЕТОМ	13	15200,00	--	197600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	.СБ.5.1 Т.2 П.89	СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПО ДЕРЕВУ	1	49520,00	--	49520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	.СБ.5.1 Т.2 П.87	СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ	1	83010,00	--	83010	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	.СБ.5.1 Т.2 П.86	СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ	1	135105,00	--	135105	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	.СБ.5.1 Т.2 П.25	ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ	1	2169,00	--	2169	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	.СБ.5.1 Т.2 П.90	СТАНОК ФУГОВАЛЬНО-ПИЛЬНЫЙ УЧЕНИЧЕСКИЙ	1	41219,00	--	41219	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	.СБ.8.1 Т.1 П.8	СТАНОК ЗАТОЧНОЙ	1	10600,00	--	10600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	.СБ.5.1 Т.2 П.3	НАБОР ИНСТРУМЕНТА СЛЕСАРНОГО КАБИНЕТА	13	13200,00	--	171600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	.СБ.5.1 Т.2 П.13	НАБОР ИНСТРУМЕНТА СТОЛЯРНОГО КАБИНЕТА	13	11600,00	--	150800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	.СБ.5.1 П.74	СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	2	3655,00	--	7310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	.СБ.5.1 Т.1 П.157	ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ	13	15200,00	--	197600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	.СБ.5.1 Т.1 П.65	СТУЛ ЖЕСТКИЙ	2	1613,00	--	3226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	СБ.5.1-2001 П.105	ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	2	29670,00	--	59340	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
31	СБ.5.1-2001 Прил.2 стр.51	Наборы натуральных коллекций,приборов демонстрационных,приборо в лабораторонных,наборов принадлежностей для демонстрации опытов,набор хим.посуды и хим.реактивов кабинета химии	1	128797,00	--	128797	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СБ.5.1-2001 Прил.2 стр.52	Наборы приборов демонстрационных, коллекций, микропрепаратов, моделей, муляжей, посуды,проекционных принадлежностей для кабинета биологии	1	56498,00	--	56498	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	СБ.5.1-2001 Прил.2 стр.48,49,50,51	Наборы приборов общего назначения,демонстрационных,комплектов лабораторных приборов и принадлежностей, набор хим.посуды и принадлежностей, набор слесарно-монтажных электротехнических инструментов, комплект печатных и экранно-звуковых пособий для кабинета физики	1	599804,00	--	599804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				БЛОК "Б"						
34	Ц0128-927-12	Плита электрическая	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8,00	16
		шт		1356,75	6,75	2713	13	90	0,04	--
35	Сборник на оборудование 1.8 стр.97 п.30	Плита электрическая	2	75100,00	--	150200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0128-924-2	Котел пищеварочный электрический	1	3421,10	29,62	3421	30	3025	24,00	24
		шт		3352,50	9,00	3353	9	90	0,05	--
37	Сборник на оборудование 5.1 стр.15 п.139	КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ КПЭМ-60	1	214280,00	--	214280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0128-923-1	Кипятильник	1	1140,24	--	1140	--	1015	8,00	8
		шт		1127,25	--	1127	--	90	--	--
39	Сборник на оборудование 5.1 стр.15 п.137	КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1	31791,00	--	31791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Сборник на оборудование 1.8 стр.12 п.35	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	7	9680,00	--	67760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	ПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная ВМП-6-1	2	15890,37	--	31781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0128-925-1	Привод универсальный	1	1212,81	--	1213	--	1069	9,00	9
		шт		1188,00	--	1188	--	90	--	--
43	.СБ.8.1 Т.1 П.82	ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	1	53887,00	--	53887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ПРАЙС-ЛИСТ	Мармит 1-х блюд, 2 конфорки, ПМЭС-70М	1	60327,46	--	60327	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	ПРАЙС-ЛИСТ	Мармит 2-х блюд электрич. ЭМК-70М	1	82895,98	--	82896	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	ПРАЙС-ЛИСТ	СЕКЦИЯ-СТОЙКА РАЗДАТОЧНАЯ С ПОДОГРЕВОМ СТОЛА И ТЕПЛОВЫМ ШКАФОМ	1	54772,14	--	54772	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	ПРАЙС-ЛИСТ	Стеллаж кухонный СК-2-5	3	25271,52	--	75815	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный R700MS	1	70155,77	--	70156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	ПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная ВМП-6-3	2	45565,00	--	91130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	ПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная ВМП-9-1	2	51500,08	--	103000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол для сбора отходов СС0-1	1	13018,46	--	13018	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	ПРАЙС-ЛИСТ	Ванна моечная ВМП-6-2	1	25462,77	--	25463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0128-922-3	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7,00	7
		шт		958,50	2,25	959	2	90	0,01	--
54	Сб.цен 5.1 табл.1 п.143	Мясорубка	1	25535,00	--	25535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный R750M	4	77033,79	--	308135	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Сб.цен 5.1 табл.1 п.226	Колода для рубки мяса	1	5862,00	--	5862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Сб.цен 8.1 табл.1 п.75	Картофелечистка	1	72050,00	--	72050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	ПРАЙС-ЛИСТ	Стол с одной мойкой СМО-6-3	1	28717,58	--	28718	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Сб.цен 8.1 табл.1 п.75	Овощерезка	1	72050,00	--	72050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный R1520M	1	103781,63	--	103782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	ПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф холодильный R750L	1	98584,91	--	98585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	.СБ.5.1 Т.1 П.72	СТЕЛАЖ СКЛАДСКОЙ	8	11288,00	--	90304	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Сб.цен 5.1 табл.1 п.172	Подтоварник	1	1600,00	--	1600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Сб.цен 5.1 стр.25 п.135	Шкаф для хлеба	8	11180,00	--	89440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Сб.цен 1.8 стр.14 п.20	Шкаф для одежды	5	16125,00	--	80625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Сб.цен 5.1 табл.2 п.123	Весы электронные	1	8400,00	--	8400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	.СБ.5.1 Т.1 П.65	СТОЛ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЙ	1	1613,00	--	1613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	.СБ.5.1 Т.2 П.34	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ	3	10105,00	--	30315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	.СБ.5.1 Т.1 П.111	ШКАФ ДЛЯ ФАЙЛОВ И ДО КУМЕНТОВ	12	9680,00	--	116160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	.СБ.5.1 Т.2 П.84	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ СО СТУЛЬЯМИ НА 4 МЕСТА	1	12148,00	--	12148	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--
71	Сб.сметных цен 8.1 стр.11 п.30	Гримировальный столик с зеркалом	4	13031,00	--	52124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	.СБ.5.1 Т.1 П.65	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ	9	1613,00	--	14517	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	Сб.8.1 табл.1 п.25	Кресло для актового зала	94	3525,00	--	331350	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Сб.цен 5.3 стр.13 п.147	Шторы затемнения	3	2550,00	--	7650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Сб.цен 5.1 стр.31 п.3	Рояль	1	70000,00	--	70000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Сб.цен 5.1 табл.1 п.54	Доска гладильная	1	1957,00	--	1957	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Сб.цен 5.5 п.2 стр.43	Примерочная кабина	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Сб.цен 5.1 табл.1 п.52	Стол конференционный	1	12900,00	--	12900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				БЛОК "В"						
79	Сб.цен 5.1 табл.1 п.163	Перекладина гимнастическая	1	10200,00	--	10200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Сб.цен 5.5 стр.38 П.14	Брусья гимнастические	1	36000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Сб.цен 5.3 табл.2 п.306	Щиты баскетбольные	6	3010,00	--	18060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Сб.цен 5.1 табл.1 п.160	Козел гимнастический	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Сб.цен 5.1 стр.52 п.1	Канат для лазания	2	9700,00	--	19400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Сб.цен 5.1 табл.1 п.133	Стенка гимнастическая /шведская/	8	9100,00	--	72800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Сб.цен 5.1 табл.1 п.156	Бревно гимнастическое	1	20200,00	--	20200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	Сб.цен 5.1 стр.52 п.5	Мостик гимнастический	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Сб.цен 5.1 табл.1 п.161	Кольца гимнастические	1	2340,00	--	2340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Сб.цен 5.1 стр.52 п.6	Стойка для прыжков в высоту	1	800,00	--	800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Сб.цен 5.1 стр.52 п.4	Маты гимнастические	16	7327,00	--	117232	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Сб.цен 5.1 табл.1 п.193	Тележка грузоподъемная	1	7478,00	--	7478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Сб.цен 5.3 табл.2 п.296	Стол для настольного тенниса	1	12470,00	--	12470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Сб.цен 5.1 табл.1 п.193	Тележка для бревна	1	7474,00	--	7474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Сб.цен 5.1 табл.1 п.68	Скамья гимнастическая	6	7310,00	--	43860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Сб.цен 5.1 стр.52 п.4	Маты для шведской стенки,для брусьев	10	7327,00	--	73270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	.СБ.5.1 СТР.38 П.15	РЕЗИНОВАЯ ДОРОЖКА ДЛЯ РАЗБЕГА	1	71600,00	--	71600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	.СБ.5.1 П.162	КОНЬ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ	1	26800,00	--	26800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	ССб.цен 5.1 прил.2 п.10	Сетка волейбольная	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	У1-16-1	Ворота для ручного мяча, строительные работы	2	9333,93	74,49	18668	149	1853	4,60	9
		ворота		752,40	19,74	1505	39	120	0,10	--
99	У1-16-2	Ворота для ручного мяча, монтаж металлоконструкций	2	8893,59	13,74	17787	27	2631	8,50	17
		ворота		1457,65	3,74	2915	7	90	0,01	--
				БЛОК "Г"						
100	Сб.сметных цен 5.1 табл.1 п.75	Стеллаж для хранения спортинвентаря	4	8063,00	--	32252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Сб.сметных цен 5.1 табл.1 п.70	Стеллаж	1	4515,00	--	4515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	.СБ.5.1 Т.2 П.84	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ СО СТУЛЬЯМИ НА 4 МЕСТА	1	12148,00	--	12148	--	--	--	--
		К-Т		--	--	--	--	--	--	--
103	Сб.цен 1.8 стр.14 п.20	Шкаф для одежды	2	16125,00	--	32250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5361970	244			90
			Тенге			13760	72			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			5315062				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			5315062				
		Накладные расходы -	Тенге			12912				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3589				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5378471				
		РАЗДЕЛ 4.СЕТИ ВЛ-10 КВ.СЕТИ КЛ-0,4КВ.НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ								
				СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
104	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	118,71	33,67	32,10	3997	3811	1600	0,01	1
		м3		1,57	12,33	186	1463	97	0,05	6
105	Е0101-162-1	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	3,5613	194,18	--	692	--	781	1,25	4
		м3		194,18	--	692	--	113	--	--
106	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	82,95	134,10	--	11124	--	12570	0,97	81
		м3		134,10	--	11124	--	113	--	--
107	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	82,95	6,48	6,48	537	537	169	--	--
		м3		--	2,10	--	174	97	0,01	1
				СЕТИ 0,4КВ						
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
108	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	369	36,70	27,80	13542	10258	5504	0,06	22
		м		8,80	6,90	3247	2546	95	0,04	15
109	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	716	11,20	7,90	8019	5656	3605	0,02	14
		м		3,30	2,00	2363	1432	95	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	369	32,40	23,70	11956	8745	5083	0,06	22
		м		8,60	5,90	3173	2177	95	0,03	13
111	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	716	18,80	14,20	13461	10167	5442	0,03	21
		м		4,50	3,50	3222	2506	95	0,02	15
112	С143006-6 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	2,2	8290,00	--	18238	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	676	26,40	3,10	17846	2096	12587	0,11	74
		м		19,10	0,50	12912	338	95	--	2
114	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	291	45,00	6,70	13095	1950	9344	0,19	55
		м		32,20	1,60	9370	466	95	0,01	3
115	С151601-184	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х150+1х70мм2	0,214	1227700,00	--	262728	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
116	С151601-186	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,343	85800,00	--	29429	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
117	С151601-185	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,15	67700,00	--	10155	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
118	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,017	30200,00	--	513	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
119	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	210	60,50	2,80	12705	588	11092	0,32	67
		м		55,10	0,50	11571	105	95	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,21	9230,00	--	1938	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	40	273,20	--	10928	--	7600	1,00	40
		шт		200,00	--	8000	--	95	--	--
122	С151610-5	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-3-1-1У3	40	3160,00	--	126400	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,291	230115,38	--	66964	--	8787	175,00	51
		кан.-км		27450,00	--	7988	--	110	--	--
124	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	42	183,60	92,60	7711	3889	3491	0,40	17
		м		63,00	24,50	2646	1029	95	0,14	6
125	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	42	389,00	--	16338	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
126	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	140,10	24,10	1261	217	1013	0,70	6
		шт		116,00	2,50	1044	22	95	0,01	--
127	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0711	44300,00	--	3150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	35,90	3,50	898	88	779	0,18	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		32,40	0,40	810	10	95	--	--
129	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0504	46400,00	--	2339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	Ц0108-25-1	Монтаж дизель-генератора	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		к-т		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
131	Прайс-лист	Дизель-генератор FOGO FV-150	1	1737067,31	--	1737067	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
				ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ-14шт						
132	Е0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	8,918	218,93	--	1952	--	2206	1,54	14
		м3		218,93	--	1952	--	113	--	--
133	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,058	134,10	--	276	--	312	0,97	2
		м3		134,10	--	276	--	113	--	--
134	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	2,1	9763,55	95,97	20503	202	1782	4,90	10
		м3		771,75	36,25	1621	76	105	0,18	--
135	Е0109-17-1	УСТРОЙСТВО ОПОР НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	1,1305	4646,85	2285,57	5253	2584	2235	9,35	11
		т		1579,50	617,13	1786	698	90	2,34	3
136	С12021-237	СТОИМОСТЬ М/К	1,1305	154400,00	--	174549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0133-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	1,1305	2680,92	2005,12	3031	2267	811	2,14	2
		т		360,00	322,92	407	365	105	1,04	1
138	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	14	244,00	--	3416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
139	Ц0108-596-1	Прожектор отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на земле с лампой мощностью 500 Вт	14	705,60	23,60	9878	330	3554	1,57	22
		шт		263,00	4,20	3682	59	95	0,02	--
140	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 /Маяк-1/	14	4950,00	--	69300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С151706-84	Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ125/10/	14	619,00	--	8666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Ц0108-61-1	Предохранитель	14	276,50	18,60	3871	260	2720	1,00	14
		шт		200,00	4,50	2800	63	95	0,03	--
143	1504-3073	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Е27	14	186,47	--	2611	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
144	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	210	8,50	0,10	1785	21	1456	0,05	11
		м		7,30	--	1533	--	95	--	--
145	С151607-136	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В с медной жилой,марка ПВЗ сечение 1,5 мм2	0,21	9960,00	--	2092	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
				СЕТИ-10КВ						
				Фундамент под КТП						
				ДЕМОНТАЖ						
146	Е0133-109-1	Демонтаж проводов в 3 провода	0,27	22573,90	15193,90	6095	4102	3168	42,30	11
		1км		7380,00	3795,17	1993	1025	105	14,12	4
147	Е0133-103-1	Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	1384,48	878,23	1384	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2734157	69237			609
			Тенге			99583	17119			91
	Стоимость оборудования -		Тенге			1737067				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1737067				
		Накладные расходы -	Тенге			115129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66732				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2916019				
		РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ								
				СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	430,5	33,67	32,10	14495	13820	5803	0,01	5
		м3		1,57	12,33	676	5306	97	0,05	21
149	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	310	6,48	6,48	2009	2009	633	--	--
		м3		--	2,10	--	652	97	0,01	2
150	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	32	134,10	--	4291	--	4849	0,97	31
		м3		134,10	--	4291	--	113	--	--
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
151	Ц0110-867-3	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 3 кг	2,21	47215,70	39190,00	104347	86610	36774	50,00	111
		км		7943,00	4567,99	17554	10095	133	26,49	59
152	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	2,21	50100,00	--	110721	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,018	230115,38	--	4142	--	544	175,00	3
		кан.-км		27450,00	--	494	--	110	--	--
154	Ц0110-928-1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	2100	36,03	20,63	75663	43323	47701	0,07	147
		м		15,40	5,25	32340	11025	110	0,03	64
155	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	210	999,00	--	209790	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
156	Ц0110-569-7	Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью до 4х4	5	3136,00	--	15680	--	13343	13,00	65
		муфта		2723,00	--	13615	--	98	--	--
157	СПрайс-лист	Муфта соединительная ССК	5	950,46	--	4752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	12	11293,60	653,59	135523	7843	23157	9,25	111
		колодец		1588,50	165,83	19062	1990	110	0,67	8
159	СПрайс-лист	Колодец ж/б угловой ККСу-2	6	26637,81	--	159827	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
160	СПрайс-лист	Колодец ж/б проходной ККС-2	12	27019,43	--	324233	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
161	СПрайс-лист	Консоль для установки в колодцах ККЧ-1	27	110,69	--	2989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	СПрайс-лист	Столбик замерочный ж/б	18	1086,02	--	19548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	С11041-55	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами длиной 1300 мм, ККП-1-1300	27	530,00	--	14310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	1	170,60	21,60	171	22	144	0,90	1
		шт		149,00	2,90	149	3	95	0,02	--
165	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0094	47200,00	--	444	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0134-113-1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	4	16144,39	11580,66	64578	46323	16532	10,50	42
		переход		2184,75	1572,48	8739	6290	110	5,46	22
167	Е0134-113-3	Устройство переходов методом горизонтального бурения последующими трубами до 10 м	4	13980,58	9756,60	55922	39026	13947	8,86	35
		переход		1845,00	1324,80	7380	5299	110	4,60	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1323435	238975			551
			Тенге			104300	40660			195
		Накладные расходы -	Тенге			163426				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89211				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1576072				
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	421	134,10	--	56456	--	63795	0,97	409
		м3		134,10	--	56456	--	113	--	--
169	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	846	6,48	6,48	5482	5482	1726	--	--
		м3		--	2,10	--	1780	97	0,01	7
170	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	682	21,55	4,52	14694	3080	11266	0,11	74
		м3		17,03	--	11614	--	97	--	--
171	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	60	12,34	12,34	740	740	204	--	--
		м3		--	3,50	--	210	97	0,01	1
				ТРУБОПРОВОДЫ						
172	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25,50 мм	0,1305	47611,09	17877,09	6213	2333	5836	173,00	23
		км		29700,00	4698,68	3876	613	130	18,10	2
173	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	54,7	73,00	--	3993	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	С130804-229 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм	75,8	118,00	--	8944	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм ФУТЛЯР	0,009	815398,71	28043,08	7339	252	1105	499,00	4
		км		83961,00	10500,76	756	95	130	51,29	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	С130802-28	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 300 мм, Dв 279 мм	9	585,00	--	5265	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	950,73	180,25	951	180	603	2,01	2
		врезка		396,00	67,50	396	68	130	0,33	--
178	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 150-250 мм ПЕРЕХОД,ТРОЙНИКИ	0,1005	247994,13	49389,75	24923	4964	10639	312,70	31
		т		62775,00	18657,00	6309	1875	130	91,12	9
179	СПрайс-лист	Муфта полипропиленовая с наружной резьбой Д32х1	2	354,02	--	708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
181	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	266,00	--	266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	3	156,43	21,43	469	64	491	0,60	2
		фланец		126,00	--	378	--	130	--	--
183	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	492,00	--	1476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
		шт		288,00	13,50	288	14	130	0,07	--
185	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	1	747,86	146,19	748	146	711	3,20	3
		шт		506,25	28,22	506	28	133	0,11	--
186	СПрайслист	Стоимость указательных знаков	1	2175,52	--	2176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0122-8-3	Гидравлическое испытание трубопроводов	0,13	70153,47	10674,97	9120	1388	8933	270,00	35
		км		48825,00	4032,00	6347	524	130	19,69	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	4	70,08	0,12	280	--	10	0,01	--
		м2		2,77	0,05	11	--	90	--	--
189	Е0113-20-5	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком ХС-724	2	42,03	0,05	84	--	7	0,02	--
		м2		3,62	0,02	7	--	90	--	--
				КАНАЛИЗАЦИЯ						
190	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,2898	78245,00	36133,62	22675	10472	19388	247,00	72
		км		41850,00	9612,90	12128	2786	130	37,30	11
191	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм	0,0064	1270480,29	42950,86	8131	275	1099	691,60	4
		км		115953,75	16082,99	742	103	130	78,55	1
				КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,0м-20шт						
192	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	19,19	6154,88	2308,84	118112	44307	78600	13,87	266
		м3		2286,00	864,68	43868	16593	130	4,22	81
193	Е0108-41-1	Кирпичная кладка	0,07	8221,33	379,78	575	27	172	11,90	1
		м3		1935,00	141,75	135	10	118	0,70	--
194	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	71,4	189,29	17,83	13515	1273	1090	0,04	3
		м2		6,41	5,07	458	362	133	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			331897	75033			933
			Тенге			144564	25064			116
		Накладные расходы -	Тенге			206446				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32300				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			570644				
		РАЗДЕЛ 7.ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
195	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,2	145291,21	52000,33	29058	10400	26887	482,00	96
		км		86400,00	17013,00	17280	3403	130	88,37	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
196	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С Д20	0,01	122464,88	45997,13	1225	460	1171	415,00	4
		км		73125,00	16970,25	731	170	130	88,16	1
197	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,005	70153,47	10674,97	351	53	344	270,00	1
		км		48825,00	4032,00	244	20	130	19,69	--
198	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	207,02	714,00	--	147812	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
199	С130806-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	10,1	144,00	--	1454	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	2	11235,31	670,31	22471	1341	1922	3,11	6
		шт		580,50	158,85	1161	318	130	0,66	1
201	Е0122-35-1	Установка кранов диам. 20 мм	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
		шт		144,00	2,25	288	5	130	0,01	--
202	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,40	1
		шт		231,75	6,75	232	7	130	0,03	--
203	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	1390,00	--	2780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
204	С130903-35	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19 ч16бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	1	8330,00	--	8330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой ИЗОЛ	150	497,56	5,38	74633	807	25515	0,94	141
		м2		186,75	2,25	28013	338	90	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой ИЗОЛ	150	275,90	1,57	41384	236	10024	0,40	60
		м2		74,25	--	11137	--	90	--	--
207	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	205	121,84	11,17	24977	2290	14762	0,40	82
		м		67,73	4,28	13885	877	100	0,02	4
208	С11031-157 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 11 ф-50	3,9	4400,00	--	17160	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	205	150,76	9,01	30906	1847	9457	0,27	55
		м		42,75	3,38	8764	693	100	0,02	3
210	С11011-727	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350	144	84,00	--	12096	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
211	С12021-262	Опоры скользящие	0,071	107900,00	--	7661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С12021-263	Опоры неподвижные	0,00372	107900,00	--	401	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				КАНАЛ КЛ-1						
213	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	13,19	1986,57	564,43	26203	7445	14080	3,33	44
		м3		567,00	195,49	7479	2579	140	0,75	10
214	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек ОП-1	1,26	1986,57	564,43	2503	711	1345	3,33	4
		м3		567,00	195,49	714	246	140	0,75	1
215	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	12,6	8205,37	66,01	103388	832	2920	1,35	17
		м3		195,75	24,93	2466	314	105	0,12	2
216	Е0107-31-3	Установка в сооружениях угловых лотков сечением до 0,2 м2	3,48	15012,36	3528,80	52243	12280	31096	29,91	104
		м3		5161,50	1221,02	17962	4249	140	5,37	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ Н-1,2,3						
217	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В15	0,72	10631,25	112,36	7655	81	804	6,34	5
		м3		1021,50	42,44	735	31	105	0,21	--
218	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03036	65900,00	--	2001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	2206,86	310,26	6621	931	1473	1,53	5
		шт		256,50	94,27	770	283	140	0,39	1
220	Е0107-61-1	Устройство балок	0,528	1986,57	564,43	1049	298	564	3,33	2
		м3		567,00	195,49	299	103	140	0,75	--
221	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 БАЛКИ-Б2	0,528	23800,00	--	12566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1-УМ-6						
222	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	1,756	14944,68	383,89	26243	674	4499	14,20	25
		м3		2295,00	145,01	4030	255	105	0,71	1
223	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22008	65900,00	--	14503	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ						
224	Е0106-13-1	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БЕТОНА В15	8,11	9244,27	86,60	74971	702	4455	3,06	25
		м3		490,50	32,72	3978	265	105	0,16	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,36056	65900,00	--	23761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,02352	62000,00	--	1458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий	1	1487,55	387,22	1488	387	643	2,06	2
		шт		344,25	115,02	344	115	140	0,46	--
228	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,36	24500,00	--	8820	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0123-24-1	Установка люков Т	1	13688,59	35,42	13689	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
230	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,64	245,44	3,82	5066	79	945	0,21	4
		м2		37,35	1,44	771	30	118	0,01	--
				ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1						
231	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	0,4	1823,25	--	729	--	235	2,99	1
		м3		477,00	--	191	--	123	--	--
232	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бутовый камень	0,4	531,00	--	212	--	261	3,24	1
		м3		531,00	--	212	--	123	--	--
233	С143008-123	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	0,4	620,00	--	248	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ИЗ БЕТОНА В15	0,9	9533,78	--	8580	--	628	3,66	3
		м3		567,00	--	510	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0028	67700,00	--	190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	1,87	1882,41	1247,36	3520	2333	2415	3,00	6
		м3		503,55	418,91	942	783	140	1,76	3
237	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые КЦП-1-15-1шт	0,27	32100,00	--	8667	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
238	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/ КС-15-9-4шт	3,56	8170,00	--	29085	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0123-24-1	Установка люков Т	1	13688,59	35,42	13689	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
240	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,038	13711,47	5475,87	521	208	225	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	192	59	90	5,46	--
241	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,038	133700,00	--	5081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			878343	44497			701
			Тенге			123749	15168			68
		Накладные расходы -	Тенге			157939				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62177				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1098460				
РАЗДЕЛ 8. ФУНДАМЕНТЫ КОТЕЛЬНАЯ										
				ФУНДАМЕНТЫ ФМ1,2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
242	Е0111-2-9	Устройство подбетонки под котлы из бетона кл.В12,5	1	9319,58	--	9320	--	697	3,66	4
		м3		567,00	--	567	--	123	--	--
243	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	27,3	94,00	--	2566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ПРИЯМОК						
244	Е0106-1-13	Устройство приямков из бетона В12,5	0,75	9259,30	95,97	6944	72	636	4,90	4
		м3		771,75	36,25	579	27	105	0,18	--
245	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,049885	65000,00	--	3243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
246	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,007965	65900,00	--	525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0123-24-1	Установка люков	1	8348,59	35,42	8349	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			30946	107			9
			Тенге			1355	41			--
		Накладные расходы -	Тенге			1623				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1954				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			34524				
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ КОТЕЛЬНАЯ								
		ОКОННЫЕ								
248	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,96	233,57	5,58	925	22	457	0,59	2
		м2		94,05	2,12	372	8	120	0,01	--
249	С12069-15	Доски подоконные, марка с ПД7-35 по ПД16-35, толщина 34 мм, шириной 350 мм	3,6	1000,00	--	3600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	6,8	715,87	1,24	4868	8	1244	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1042	3	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			9393	31			9
			Тенге			1414	12			--
		Накладные расходы -	Тенге			1701				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			666				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			11759				
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ АС-9 КОТЕЛЬНАЯ								
		БЕТОННЫЕ								
251	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	42	29,20	0,22	1226	9	960	0,10	4
		м		18,50	0,09	777	4	123	--	--
		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА								
252	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,97	1434,93	11,72	5697	47	860	1,06	4
		м2		171,68	4,39	682	17	123	0,02	--
253	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	4,1685	29,20	0,22	122	1	95	0,10	--
		м		18,50	0,09	77	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			7045	57			9
			Тенге			1536	22			--
		Накладные расходы -	Тенге			1915				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			538				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			9498				
		РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АС-9 КОТЕЛЬНАЯ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ПОТОЛКИ								
254	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	48,39	57,56	0,35	2785	17	2648	0,30	14
		м2		51,98	0,14	2515	7	105	--	--
255	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	48,39	17,43	0,12	843	6	700	0,09	4
		м2		13,73	0,05	664	2	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ								
256	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	96,54	17,43	0,12	1682	12	1397	0,09	9
		м2		13,73	0,05	1325	5	105	--	--
257	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	51,08	173,10	1,88	8842	96	4238	0,47	24
		м2		78,30	0,72	4000	37	105	--	--
258	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	20,78	1861,06	2,10	38673	44	7283	2,00	42
		м2		333,00	0,79	6920	16	105	--	--
259	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	9,92	617,96	6,33	6130	63	3282	1,79	18
		м2		312,75	2,39	3102	24	105	0,01	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
260	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цоколя цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЯ	5,18	241,46	1,96	1251	10	595	0,61	3
		м2		108,90	0,45	564	2	105	0,03	--
261	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая с добавлением цветных пигментов	129,4	50,56	0,90	6542	116	6393	0,04	5
		м2		46,71	0,34	6044	44	105	--	--
262	С11011-296	Краска порошковая П- ВЛ-212, разных цветов	1,1646	786,00	--	915	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
263	Е0115-157-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная цоколя	5,18	42,61	0,85	221	4	59	0,06	--
		м2		10,44	0,32	54	2	105	--	--
264	Е0115-157-1	Окраска откосов фасадов по подготовленной поверхности известковая	3,696	10,56	0,90	39	3	27	0,04	--
		м2		6,71	0,34	25	1	105	--	--
				КРЫЛЬЦО КР-1						
265	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА В12,5	0,45	8663,42	100,65	3899	45	87	0,97	--
		м3		146,25	38,03	66	17	105	0,19	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,005	5239,08	327,33	26	2	11	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	9	1	105	0,60	--
267	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,005	41200,00	--	206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПАНДУС П-1						
268	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских ИЗ БЕТОНА В12,5	0,7	8663,42	100,65	6064	70	135	0,97	1
		м3		146,25	38,03	102	27	105	0,19	--
269	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,009	5239,08	327,33	47	3	19	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	17	1	105	0,60	--
270	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,009	41200,00	--	371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0106-36-4	Железнение поверхности	2,7	59,59	0,23	161	1	146	0,29	1
		м2		51,30	0,09	139	--	105	--	--
272	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,6	94,00	--	150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			78849	492			122
			Тенге			25547	186			1
		Накладные расходы -	Тенге			27020				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6352				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			112221				
		РАЗДЕЛ 12. ДЫМОВАЯ ТРУБА КОТЕЛЬНАЯ								
273	Е0109-61-4	Монтаж ствола дымовой трубы высотой 15м диаметром 530х8	1,56045	24382,00	9149,12	38047	14277	18919	63,90	100
		т		11902,50	1568,93	18573	2448	90	7,58	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
274	С130806-130 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х8 мм	15	9520,00	--	142800	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
275	Е0109-34-1	Монтаж крепежных элементов дымовой трубы	0,49187	16609,27	2191,29	8170	1078	5603	73,60	36
		т		12555,00	101,25	6175	50	90	0,49	--
276	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,49187	77083,63	--	37915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
277	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 внутри	13,38	157,64	0,07	2109	1	33	0,01	--
		м2		2,72	0,02	36	--	90	--	--
278	Е0113-29-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811 снаружи	16,2	157,64	0,07	2554	1	40	0,01	--
		м2		2,72	0,02	44	--	90	--	--
279	Е0115-172-4	Масляная окраска крепежных элементов белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,5	148,40	0,07	223	--	170	0,65	1
		м2		108,00	0,02	162	--	105	--	--
280	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг УЗЕЛ1,2	0,127	175710,10	1826,10	22315	232	1563	42,70	5
		т		8100,00	690,75	1029	88	140	3,37	--
		РАСТЯЖКИ								
281	Е0134-23-1	Монтаж растяжек дымовой трубы	0,18079	17314,25	8717,00	3130	1576	1308	32,36	6
		т		5793,75	2245,23	1047	406	90	7,83	1
282	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т/Полоса 200х12/	0,097768	154200,00	--	15076	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
283	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,005737	149300,00	--	857	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
284	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,077285	44300,00	--	3424	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
285	Е0115-172-4	Масляная окраска растяжек белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,19	148,40	0,07	770	--	589	0,65	3
		м2		108,00	0,02	561	--	105	--	--
		УЗЕЛ 1,2								
286	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,127	13010,10	1826,10	1652	232	1563	42,70	5
		т		8100,00	690,75	1029	88	140	3,37	--
287	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0586	154200,00	--	9036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
288	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0684	44300,00	--	3030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			291107	17397			157
			Тенге			28657	3080			14
		Накладные расходы -	Тенге			29788				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19253				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			340149				
		РАЗДЕЛ 13.ВОДОПРОВОД.КАНАЛИЗАЦИЯ. КОТЕЛЬНАЯ								
				ВОДОПРОВОД В1						
289	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	8	362,67	4,19	2901	34	629	0,34	3
		м		59,85	1,58	479	13	128	0,01	--
290	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	20	364,67	4,19	7293	84	1573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	--
291	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные/ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25 мм	8	204,00	--	1632	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
292	С130806-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20 мм	20	144,00	--	2880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
293	С130901-32	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	395,00	--	790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
294	С130901-31	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	350,00	--	700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
295	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
296	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	748,00	--	748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,73	148,40	0,07	554	--	423	0,65	2
		м2		108,00	0,02	403	--	105	--	--
298	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	31	10,99	--	341	--	424	0,05	2
		м		10,69	--	331	--	128	--	--
299	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	1793,32	1,57	1793	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
300	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 15 мм	1	132,57	1,57	133	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
301	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	401,00	--	802	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 Мпа /10 кгс/см2/, d 16 мм	20	375,00	--	7500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Т3						
303	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	5	329,67	4,19	1648	21	393	0,34	2
		м		59,85	1,58	299	8	128	0,01	--
304	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
305	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	280,00	--	280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,67	148,40	0,07	99	--	76	0,65	--
		м2		108,00	0,02	72	--	105	--	--
				КАНАЛИЗАЦИЯ К1						
307	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--
308	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	460,28	21,53	460	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
309	С131101-68	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм	1	5220,00	--	5220	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
310	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	1	12095,38	47,75	12095	48	354	1,55	2
		комплект		258,75	18,00	259	18	128	0,09	--
311	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	1	1412,70	6,95	1413	7	107	0,46	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		**81,00**	**2,25**	**81**	**2**	**128**	**0,01**	**--**
312	**Е0116-13-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**8**	**620,54**	**0,64**	**4964**	**5**	**1090**	**0,58**	**5**
		м		**106,20**	**0,25**	**850**	**2**	**128**	**--**	**--**
313	**Е0116-13-2**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**6**	**748,88**	**1,43**	**4493**	**9**	**790**	**0,56**	**3**
		м		**102,38**	**0,54**	**614**	**3**	**128**	**--**	**--**
314	**Е0116-4-2**	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	**6**	**712,05**	**10,58**	**4272**	**63**	**946**	**0,70**	**4**
		м		**119,25**	**3,96**	**716**	**24**	**128**	**0,02**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**73086**	**413**			**38**
			Тенге			**6723**	**158**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**8698**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4907**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**86691**				
		РАЗДЕЛ 14. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КОТЕЛЬНАЯ								
315	**Е0118-2-7**	**Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/**	**2**	**13480,72**	**1947,81**	**26961**	**3896**	**22218**	**46,14**	**92**
		котел		**7949,03**	**730,01**	**15898**	**1460**	**128**	**3,56**	**7**
316	**Е0118-13-1**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	**2**	**3293,83**	**123,78**	**6588**	**248**	**5968**	**13,39**	**27**
		1насос		**2285,05**	**46,35**	**4570**	**93**	**128**	**0,23**	**--**
317	**Е0118-16-4**	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм**	**1**	**25111,34**	**160,26**	**25111**	**160**	**905**	**3,69**	**4**
		1шт		**646,58**	**60,25**	**647**	**60**	**128**	**0,29**	**--**
318	**Е0118-22-1**	**Установка указателей уровня кранового типа**	**1**	**163,37**	**1,62**	**163**	**2**	**187**	**0,80**	**1**
		комплект		**146,00**	**--**	**146**	**--**	**128**	**--**	**--**
319	**2407-0501**	**УСТРОЙСТВО ПРОТИВОНАКИПНОЕ МАГНИТНОЕ НАБОРНОЕ ТУ 21-26-159-79 ПМУ-1**	**1**	**3527,45**	**--**	**3527**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	Е0118-10-7	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,6 м3	1	11162,94	102,30	11163	102	1913	8,93	9
		1бак		1455,39	39,40	1455	39	128	0,19	--
321	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3293,83	123,78	6588	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,05	46,35	4570	93	128	0,23	--
322	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость НАСОСА IL 32/160	2	60465,80	--	120932	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
323	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х6 мм	15	8330,00	--	124950	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0116-10-10	Прокладка ГАЗОХОДОВ ОТ КОТЛОВ	8	4069,04	87,55	32552	700	4631	2,38	19
		м		419,47	32,80	3356	262	128	0,16	1
325	СБ 1-9Т-5	ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ	1	9200,00	--	9200	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
326	.СБ.5.1 Т.2 П.114	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ	1	17200,00	--	17200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	.СБ.5.3 СТР.5 П.5	СТУЛ	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
328	.СБ.5.1 Т.2 П.130	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	1	3548,00	--	3548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ						
329	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	908,07	92,83	7265	743	5078	2,68	21
		1шт		461,18	34,76	3689	278	128	0,16	1
330	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	11800,00	--	70800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
332	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ДИСКОВОГО ПОВОРОТНОГО ЗАТВОРА 80	4	21373,06	--	85492	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
333	ПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость ДИСКОВОГО ПОВОРОТНОГО ЗАТВОРА 40	4	15965,41	--	63862	--	--	--	--
		1ШТ		--	--	--	--	--	--	--
334	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	362,00	--	724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	408,00	--	3264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
336	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--
337	С130903-29 ПРИМ	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	799,00	--	1598	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
338	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
		1шт		461,18	34,76	922	70	128	0,16	--
339	С130903-37 ПРИМ	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10800,00	--	21600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
340	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	482,27	40,42	965	81	712	1,51	3
		1шт		261,88	16,22	524	32	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	С130903-36 ПРИМ	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	7060,00	--	14120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	482,27	40,42	482	40	356	1,51	2
		1шт		261,88	16,22	262	16	128	0,07	--
343	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	1570,00	--	1570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	908,07	92,83	1816	186	1270	2,68	5
		1шт		461,18	34,76	922	70	128	0,16	--
345	2307-10904	КЛАПАН ФЛАНЦ. 17С24НЖ1 ДУ50;РУ40	2	6249,10	--	12498	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
346	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
347	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	42	1245,29	21,42	52302	900	7658	0,75	31
		м		134,42	8,02	5645	337	128	0,04	2
348	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	13	940,29	21,42	12224	279	2370	0,75	10
		м		134,42	8,02	1747	104	128	0,04	1
349	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	28	69,59	4,32	1949	121	2268	0,35	10
		м		61,65	1,63	1726	46	128	0,01	--
350	С130806-43 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	16	144,00	--	2304	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	С130806-42 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 15х2,8 мм	12	112,00	--	1344	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
352	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	6	62,81	--	377	--	178	0,12	1
		комплект		23,18	--	139	--	128	--	--
353	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	10	960,18	1,62	9602	16	742	0,32	3
		комплект		57,94	--	579	--	128	--	--
354	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	--	258	--	285	0,32	1
		комплект		55,62	--	222	--	128	--	--
355	С131205-4	Термометры прямые в оправе	4	352,00	--	1408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
356	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	18	21,80	0,05	392	1	94	0,03	1
		м2		5,81	0,02	105	--	90	--	--
357	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 ЗА ТРИ РАЗА	54	19,64	0,02	1061	1	152	0,02	1
		м2		3,13	--	169	--	90	--	--
358	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА ДВА РАЗА	5	24,84	0,02	124	--	19	0,02	--
		м2		4,16	--	21	--	90	--	--
359	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	42	121,84	11,17	5117	469	3024	0,40	17
		м		67,73	4,28	2845	180	100	0,02	1
360	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	13	121,19	10,09	1575	131	954	0,41	5
		м		69,53	3,83	904	50	100	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
361	С11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	1,1	2890,00	--	3179	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
362	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	55	150,76	9,01	8292	496	2537	0,27	15
		м		42,75	3,38	2351	186	100	0,02	1
363	С11011-939	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	0,032	185900,00	--	5949	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
364	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	83	11,13	--	924	--	1136	0,05	4
		м		10,69	--	887	--	128	--	--
365	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	12	156,43	21,43	1877	257	1966	0,60	7
		фланец		126,00	--	1512	--	130	--	--
366	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	16	118,85	16,47	1902	263	2012	0,46	7
		фланец		96,75	--	1548	--	130	--	--
367	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
368	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 20,40 мм	20	74,06	9,93	1481	199	1638	0,32	6
		фланец		63,00	--	1260	--	130	--	--
369	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	12	492,00	--	5904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
370	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	16	377,00	--	6032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
371	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
372	С130809-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 40 мм	12	249,00	--	2988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
373	С130809-5	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм	8	169,00	--	1352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
374	Е0109-34-1	Монтаж подвесных опор ОП1,2	0,253132	17355,77	2191,29	4393	555	2883	73,60	19
		т		12555,00	101,25	3178	26	90	0,49	--
375	С12021-254	Стоимость м/к	0,253132	122100,00	--	30907	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
376	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов,малого диаметра	0,024	175710,10	1826,10	4217	44	295	42,70	1
		т		8100,00	690,75	194	17	140	3,37	--
				ПОЖАРНЫЙ ЩИТ						
377	СБ.5.1 п.208 стр.27	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ	1	2540,00	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
378	СБ.5.1 п.203 стр.27	ВЕДРО ПОЖАРНОЕ	2	340,00	--	680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
379	СБ.5.1 п.206 стр.27	ЛОПАТА ЖЕЛЕЗНАЯ	1	288,00	--	288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
380	СБ.5.1 п.202 стр.27	ЯЩИК ДЛЯ ПЕСКА	1	2900,00	--	2900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
381	С11011-82	Войлок строительный	0,0034	149700,00	--	509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
382	СБ.1.9 п.45	ЩИТ ПОЖАРНЫЙ	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			888118	10495			359
			Тенге			62906	3469			17
	Стоимость оборудования -		Тенге			313979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			313979				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39363				
		Накладные расходы -	Тенге			81923				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1009405				
		РАЗДЕЛ 15. ОТОПЛЕНИЕ.ВЕНТИЛЯЦИЯ. КОТЕЛЬНАЯ								
				ОТОПЛЕНИЕ						
383	**С130901-32**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	**2**	**395,00**	**--**	**790**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
384	**С130901-31**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**2**	**350,00**	**--**	**700**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
385	**Е0116-6-1**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.15 мм**	**12**	**266,48**	**3,96**	**3198**	**48**	**825**	**0,30**	**4**
		м		**52,20**	**1,49**	**626**	**18**	**128**	**0,01**	**--**
386	**Е0116-6-2**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**3**	**264,48**	**3,96**	**793**	**12**	**206**	**0,30**	**1**
		м		**52,20**	**1,49**	**157**	**4**	**128**	**0,01**	**--**
387	**Е0118-6-1**	**Установка чугунных радиаторов**	**3,15**	**4327,15**	**34,73**	**13631**	**109**	**490**	**0,68**	**2**
		1кВт		**108,45**	**13,01**	**342**	**41**	**128**	**0,06**	**--**
388	**Е0116-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**15**	**10,99**	**--**	**165**	**--**	**205**	**0,05**	**1**
		м		**10,69**	**--**	**160**	**--**	**128**	**--**	**--**
389	**Е0115-172-4**	**Масляная окраска РАДИАТОРОВ,ТРУБОПРОВОДОВ количество окрасок 2**	**6,4**	**148,40**	**0,07**	**950**	**--**	**726**	**0,65**	**4**
		м2		**108,00**	**0,02**	**691**	**--**	**105**	**--**	**--**
390	**Е0120-3-2**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**3,1**	**1880,91**	**13,82**	**5831**	**43**	**1052**	**1,62**	**5**
		м2		**259,88**	**5,18**	**806**	**16**	**128**	**0,03**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
391	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,3	1810,91	13,82	2354	18	441	1,62	2
		м2		259,88	5,18	338	7	128	0,03	--
392	Е0120-23-3	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	1	5319,46	22,61	5319	23	986	4,67	5
		шт		760,73	9,45	761	9	128	0,04	--
393	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
394	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	2	295,05	16,96	590	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
395	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,80	681	56	726	3,51	4
		шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	--
396	С131305-15	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-6, d патрубка 500 мм	1	4970,00	--	4970	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
397	Е0118-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	1	5088,36	417,36	5088	417	3284	14,07	14
		шт		2409,75	155,92	2410	156	128	0,77	1
398	С131202-4	Водоподогреватели паровые емкие горизонтальные СТД N1,0 3068 объемом 1,18 м3	1	48500,00	--	48500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
399	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием	2,2	2700,27	33,19	5941	73	459	0,87	2
		м2		151,20	11,81	333	26	128	0,06	--
400	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,6	1670,91	13,82	4344	36	882	1,62	4
		м2		259,88	5,18	676	13	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	2	964,19	5,65	1928	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			106637	886			50
			Тенге			8409	334			2
		Накладные расходы -	Тенге			11031				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7061				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			124728				
		РАЗДЕЛ 16.ВЕРТИКАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКА								
402	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(насыпь)	4735,5	9,24	9,24	43779	43779	13787	--	--
		м3		--	3,00	--	14214	97	0,01	54
403	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(выемка)	715,5	9,24	9,24	6615	6615	2083	--	--
		м3		--	3,00	--	2148	97	0,01	8
404	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(вытесненный грунт)	1509,5	9,24	9,24	13955	13955	4395	--	--
		м3		--	3,00	--	4531	97	0,01	17
405	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	2811,5	39,69	37,82	111578	106320	35093	0,01	37
		м3		1,87	11,00	5258	30921	97	0,04	106
406	С010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км	4498,4	24,60	--	110661	--	22132	0,10	465
		т		4,92	--	22132	--	100	--	--
407	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	2811,5	9,24	9,24	25992	25992	8186	--	--
		м3		--	3,00	--	8439	97	0,01	32
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			312579	196661			501
			Тенге			27390	60252			218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			85676				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23895				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			422150				
		РАЗДЕЛ 17.ПОКРЫТИЯ								
				АСФАЛЬТОБЕТОНННОЕ ПОКРЫТИЕ тип-1-1727м2						
408	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Камни бетонные бортовые М-300 БР100.30.15**	**35,91**	**24000,00**	**--**	**861840**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
				МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТРОТУАРОВ- ТИП-2-622м2						
409	**С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм**	**--**	**870,00**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
410	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.8**	**2,4**	**24000,00**	**--**	**57600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
				АСФАЛЬТОБЕТОНННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ						
411	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Камни бетонные бортовые М-300 БР100.20.8**	**9,616**	**24000,00**	**--**	**230784**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**			**1150224**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69013				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1219237				
		РАЗДЕЛ 18.МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
412	**У1-43-20**	**Скамья типа I, строительные работы**	**12**	**10009,05**	**242,88**	**120109**	**2915**	**21081**	**9,70**	**116**
		скамья		**1605,45**	**67,68**	**19265**	**812**	**105**	**0,33**	**4**
413	**У1-49-1**	**Урна типа 1, строительные работы**	**11**	**2720,42**	**80,96**	**29925**	**891**	**11695**	**6,00**	**66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		урна		990,00	22,56	10890	248	105	0,11	1
414	У1-21-1	Качели, строительные работы	2	988,22	20,24	1976	40	254	0,70	1
		качели		115,50	5,64	231	11	105	0,03	--
415	У1-21-2	Качели, монтаж металлоконструкций	2	24170,99	38,72	48342	77	7141	23,00	46
		качели		3956,17	11,22	7912	22	90	0,04	--
416	У1-8-9	Горка-скат тип I, строительные работы	2	71040,18	3178,20	142080	6356	37275	90,00	180
		горка		14784,00	747,30	29568	1495	120	3,60	7
417	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	2	6601,04	266,27	13202	533	2619	7,00	14
		лиана		1159,95	87,42	2320	175	105	0,43	1
418	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	2	13285,84	18,11	26572	36	3239	10,00	20
		лиана		1794,03	5,61	3588	11	90	0,02	--
419	У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I, строительные работы	1	5115,49	488,41	5115	488	487	1,80	2
		стенка		300,30	163,56	300	164	105	0,80	1
420	У1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	1	8235,98	13,74	8236	14	1216	7,80	8
		стенка		1347,64	3,74	1348	4	90	0,01	--
421	У1-9-6	Гимнастическая вышка, строительные работы	1	5284,37	91,91	5284	92	2345	13,00	13
		комплекс		2211,00	22,56	2211	23	105	0,11	--
422	У1-9-7	Гимнастическая вышка, монтаж металлоконструкций	1	49330,92	72,44	49331	72	4399	28,00	28
		комплекс		4865,88	22,44	4866	22	90	0,08	--
423	С12021-205	Емкость для мытья обуви	0,05	100100,00	--	5005	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
424	У1-39-3	Площадка для мусоросборников типа 1, строительные работы	1	14077,83	46,95	14078	47	1897	8,60	9
		площадка		1412,40	14,10	1412	14	133	0,07	--
425	У1-28-7	Навес теневой типа III, строительные работы	3	200241,65	4740,65	600725	14222	101673	165,00	495
		навес		27225,00	1254,90	81675	3765	119	6,10	18
426	У1-28-8	Навес теневой типа III, монтаж металлоконструкций	3	59344,79	86,18	178034	259	15893	34,00	102
		навес		5860,21	26,18	17581	79	90	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**			**1248015**	**26042**			**1100**
			Тенге			**183168**	**6844**			**33**
		Накладные расходы -	Тенге			**211218**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**87554**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			**1546787**				
		РАЗДЕЛ 19.УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ								
				ПРОЕМЫ						
427	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**3,36**	**398,48**	**102,53**	**1339**	**345**	**755**	**0,90**	**3**
		м2		**151,65**	**35,67**	**510**	**120**	**120**	**0,14**	**--**
428	**С12062-2**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**3,36**	**4250,00**	**--**	**14280**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
429	**С11011-790**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	**2**	**1960,00**	**--**	**3920**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
				ПОЛЫ						
				САНУЗЕЛ ДЛЯ ДЕВОЧЕК						
430	**Е0111-39-2**	**Устройство плинтусов цементных**	**21,2**	**29,20**	**0,22**	**619**	**5**	**485**	**0,10**	**2**
		м		**18,50**	**0,09**	**392**	**2**	**123**	**--**	**--**
431	**Е0111-15-7**	**Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий**	**14,67**	**127,03**	**9,83**	**1864**	**144**	**2145**	**0,69**	**10**
		м2		**115,20**	**3,69**	**1690**	**54**	**123**	**0,02**	**--**
432	**Е0111-11-1**	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	**9,57**	**221,38**	**9,95**	**2119**	**95**	**658**	**0,36**	**3**
		м2		**52,20**	**3,74**	**500**	**36**	**123**	**0,02**	**--**
433	**Е0111-4-1**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	**9,57**	**323,65**	**18,42**	**3097**	**176**	**1093**	**0,42**	**4**
		м2		**85,95**	**6,91**	**823**	**66**	**123**	**0,03**	**--**
434	**Е0111-4-2**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	**9,57**	**215,39**	**9,05**	**2061**	**87**	**639**	**0,25**	**2**
		м2		**50,85**	**3,40**	**487**	**33**	**123**	**0,02**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм по уклону	9,57	270,19	13,43	2586	129	679	0,37	4
		м2		52,65	5,04	504	48	123	0,02	--
436	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев бетонных	0,7656	8942,18	--	6846	--	534	3,66	3
		м3		567,00	--	434	--	123	--	--
				САНУЗЕЛ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ						
437	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	14,67	127,03	9,83	1864	144	2145	0,69	10
		м2		115,20	3,69	1690	54	123	0,02	--
438	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	9,57	221,38	9,95	2119	95	658	0,36	3
		м2		52,20	3,74	500	36	123	0,02	--
439	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	9,57	323,65	18,42	3097	176	1093	0,42	4
		м2		85,95	6,91	823	66	123	0,03	--
440	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	9,57	215,39	9,05	2061	87	639	0,25	2
		м2		50,85	3,40	487	33	123	0,02	--
441	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм по уклону	9,57	270,19	13,43	2586	129	679	0,37	4
		м2		52,65	5,04	504	48	123	0,02	--
442	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,7656	8942,18	--	6846	--	534	3,66	3
		м3		567,00	--	434	--	123	--	--
443	Е0106-1-13	Устройство заделок из бетона В12,5	0,13	10140,95	95,97	1318	12	110	4,90	1
		м3		771,75	36,25	100	5	105	0,18	--
				ТАМБУР						
444	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,2912	8942,18	--	2604	--	203	3,66	1
		м3		567,00	--	165	--	123	--	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
445	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	36,3	57,56	0,35	2089	13	1987	0,30	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		51,98	0,14	1887	5	105	--	--
446	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	69,5	173,10	1,88	12030	131	5766	0,47	33
		м2		78,30	0,72	5442	50	105	--	--
447	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	58,5	23,54	0,16	1377	9	972	0,10	6
		м2		15,75	0,07	921	4	105	--	--
448	Е0115-163-2	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	33	111,66	1,88	3685	62	1693	0,30	10
		м2		48,15	0,72	1589	24	105	--	--
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
449	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	72,24	10,56	0,90	763	65	535	0,04	3
		м2		6,71	0,34	485	25	105	--	--
450	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен цоколя	4,2	241,46	1,96	1014	8	482	0,61	3
		м2		108,90	0,45	457	2	105	0,03	--
451	Е0115-78-1	Механизированная отделка цоколя набрызгом	4,2	95,07	2,81	399	12	83	0,11	--
		м2		17,78	1,06	75	4	105	0,01	--
				ОСВЕЩЕНИЕ						
452	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
		шт		288,00	2,30	288	2	95	0,01	--
453	1504-1010	ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ АП50Б-2МТУЗ	1	486,45	--	486	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
454	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	6	216,30	120,00	1298	720	567	0,41	2
		шт		65,00	34,40	390	206	95	0,20	1
455	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУЗ	6	871,00	--	5226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
456	С151706-15	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-100	4	39,00	--	156	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
457	С151706-8	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-60	2	24,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
458	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	30	82,30	24,80	2469	744	958	0,16	5
		м		28,40	5,20	852	156	95	0,03	1
459	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,03	52100,00	--	1563	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
460	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	2	55,00	0,90	110	2	95	0,33	1
		шт		49,70	0,20	99	--	95	--	--
461	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	2	134,00	--	268	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
462	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,002	28100,00	--	56	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
463	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛЗ	0,01	24200,00	--	242	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			95105	3404			134
			Тенге			22526	1079			6
		Накладные расходы -	Тенге			26463				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			128862				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15177096	709265			6365
			Тенге			1016166	179829			799
	Стоимость оборудования -		Тенге			7366109				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			7366109				
		Накладные расходы -	Тенге			1294727				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			546343				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17018167				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		итого по смете				17 018 167				
		оборудование				7 366 109				
		итого без оборудования				9 652 058				
		временные здания и сооружения 1,8%				173 737				
		итого с временными				9 825 795				
		доп. затраты на зимнее время 0,7%				68 781				
		Выслуга лет 1%				98 258				
		Затраты на допотпуска 0,4%				39 303				
		итого с доп. затратами				10 032 137				
		оборудование				7 366 109				
		итого в ценах 2001 года				17 398 246				
		итого с коэф.2,088 - 25%; 2,234 - 75%;				38 225 630				
		Налоги, сборы, платежи 2%				764 513				
		итого с налогами				38 990 142				
		НДС 12%				4 678 817				
		итого с НДС				43 668 959				

ИНЖЕНЕР
специалист
ТОО "Арх.Стройсервис-А"
А. Карабаев

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шанырак-XXI"
Е.Зульпыхаров

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого ра[illegible]а"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"

Форма №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 15.01.04 г

Наименование объекта: «Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"
договор: №34 от 04.06.2014 г. доп. соглашение №3 от 22.01.2015 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2015 г

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расхода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	260 862 354	27 949 538	100 770 514	8 198 117	51 496 564	1 900 293				2 283 474	21 312 422
в том числе оборудование	51 496 564	5 517 489								203 603	1 900 293
инжинир. услуги 1,351%	3 524 253	377 599								30 850	287 931
авторский надзор 0,2%	521 725	55 899								4 567	42 625
всего по стройке	264 908 332	28 383 036	100 770 514	8 198 117	51 496 564	1 900 293				2 318 890	21 642 978

ЗАКАЗЧИК
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

Н.Асанов _____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Арх.Стройсервис-А"

А.Т. Жанас _____

специалист

А.Карабаев _____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Шаңырақ-XXI"

Е.Зульпыхаров _____

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого района"

Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"

Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:«Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"

договор: №34 от 04.06.2014 г доп. Соглашение №3 от 22.01.2015 г

АКТ

приемки выполненных работ за ИЮНЬ месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подводящий газопровод высокого давления								
				Надземный газопровод						
		ГРШП								
1	**Е0101-149-4**	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м**	**4**	**162,72**	**143,86**	**651**	**575**	**215**	**0,13**	**1**
		яма		**18,86**	**36,68**	**75**	**147**	**97**	**0,14**	**1**
2	**Е0106-1-2**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15**	**0,33**	**10269,74**	**98,32**	**3389**	**32**	**254**	**4,41**	**1**
		м3		**695,25**	**37,15**	**229**	**12**	**105**	**0,18**	**--**
3	**Е0109-53-3**	**Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий**	**0,0394**	**16367,84**	**681,42**	**645**	**27**	**525**	**95,00**	**4**
		т		**14670,00**	**132,75**	**578**	**5**	**90**	**0,65**	**--**
4	**С12021-41**	**Конструкции стальные из одного профиля**	**0,0394**	**147100,00**	**--**	**5796**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**Е0119-4-1**	**Устройство установки для редуцирования давления газа**	**1**	**5655,02**	**286,52**	**5655**	**287**	**2592**	**11,20**	**11**
		установк		**1917,00**	**108,00**	**1917**	**108**	**128**	**0,52**	**1**
6	**СПрайс-лист "Казприбор"**	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-400 с регулятором давления РДНК-400М**	**1**	**47029,18**	**--**	**47029**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**Е0122-8-3**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием**	**0,0035**	**70153,47**	**10674,97**	**246**	**37**	**240**	**270,00**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		48825,00	4032,00	171	14	130	19,69	--
8	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0035	62566,88	6788,50	219	24	219	253,00	1
		км		45675,00	2565,00	160	9	130	12,52	--
9	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,019395	121294,13	49389,75	2352	958	2053	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1218	362	130	91,12	2
10	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. ДО 100 мм	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
		шт		342,00	11,25	684	23	130	0,05	--
11	У3-56-26	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	4560,79	554,35	4561	554	1794	7,60	8
		соединен		1306,44	188,50	1306	188	120	0,90	1
12	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ЗОНТ НАД ИФС	0,00076	9850,48	1162,95	7	1	5	46,60	--
		т		7357,50	108,00	6	--	90	0,53	--
13	Е0124-110-1	Установка газовых свечей диаметром до 40 мм	3	275,98	28,48	828	85	483	0,63	2
		свеча		112,50	11,25	338	34	130	0,05	--
14	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,002	121294,13	49389,75	243	99	212	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	126	37	130	91,12	--
15	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. ДО 100 мм	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		шт		342,00	11,25	342	11	130	0,05	--
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00232	121294,13	49389,75	281	115	246	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	146	43	130	91,12	--
17	Е0107-24-11	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м	13	503,36	240,24	6544	3123	5735	1,42	18
		м		249,75	65,38	3247	850	140	0,24	3
18	Е0107-25-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	1	1488,85	33,47	1489	33	2027	7,85	8
		шт		1435,50	12,65	1436	13	140	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных ЗАСЫПКА ПЛОЩАДКИ	1,2	1082,44	--	1299	--	701	3,10	4
		м3		474,75	--	570	--	123	--	--
		ГАЗОВЫЙ КОЛОДЕЦ								
20	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	1	4462,05	1538,85	4462	1539	2850	9,66	10
		м3		1615,95	576,23	1616	576	130	2,81	3
		Металлический шкаф для счетчика								
21	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,08254	16367,84	681,42	1351	56	1100	95,00	8
		т		14670,00	132,75	1211	11	90	0,65	--
22	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,08254	154200,00	--	12728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,39366	21,80	0,05	52	--	13	0,03	--
		м2		5,81	0,02	14	--	90	--	--
24	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,39366	100,70	0,07	241	--	152	0,37	1
		м2		60,30	0,02	144	--	105	--	--
25	Ц0111-350-4	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 80 мм	1	845,67	1,58	846	2	583	4,00	4
		шт		648,00	--	648	--	90	--	--
26	СПрайс-лист "Казприбор"	Счетчик газовый СТГ 80-250	1	102288,46	--	102288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	СПрайс-лист "ГазПромАрм"	Корректор объема газа SEVS-D CORUS	1	118388,11	--	118388	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение для защиты газопроводов								
28	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,024	58881,69	25695,31	1413	617	1245	194,00	5
		км		33075,00	6813,45	794	164	130	26,38	1
29	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	1	162,72	143,86	163	144	54	0,13	--
		яма		18,86	36,68	19	37	97	0,14	--
30	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В7,5	0,94	10269,74	98,32	9654	92	723	4,41	4
		м3		695,25	37,15	654	35	105	0,18	--
31	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т	0,2003	14242,70	7785,20	2853	1559	1785	35,40	7
		1т		6457,50	2029,95	1293	407	105	7,10	1
32	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,2003	162200,00	--	32489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,6864	43,60	0,10	204	--	49	0,06	--
		м2		11,62	0,04	54	--	90	--	--
34	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,6864	100,70	0,07	472	--	297	0,37	2
		м2		60,30	0,02	283	--	105	--	--
		Опоры под газопровод								
35	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	11	162,72	143,86	1790	1582	593	0,13	1
		яма		18,86	36,68	207	403	97	0,14	2
36	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В7,5 F50	20	9873,98	98,32	197480	1966	15380	4,41	88
		м3		695,25	37,15	13905	743	105	0,18	4
37	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,58744	16609,27	2191,29	9757	1287	6691	73,60	43
		т		12555,00	101,25	7375	59	90	0,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод								
38	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,013	64249,36	8122,48	835	106	828	254,00	3
		км		45900,00	3069,00	597	40	130	14,99	--
39	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,03	70153,47	10674,97	2105	320	2061	270,00	8
		км		48825,00	4032,00	1465	121	130	19,69	1
40	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0098	121294,13	49389,75	1189	484	1037	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	615	183	130	91,12	1
41	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. ДО 100 мм	3	497,61	28,48	1493	85	1378	2,03	6
		шт		342,00	11,25	1026	34	130	0,05	--
42	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	6	156,43	21,43	939	129	983	0,60	4
		фланец		126,00	--	756	--	130	--	--
43	У3-56-26	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 1,2 МПа /12 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	4560,79	554,35	4561	554	1794	7,60	8
		соединен		1306,44	188,50	1306	188	120	0,90	1
		Прочее								
44	Ц3924-4	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 89 мм, толщина стенки до 8 мм	26	127,20	17,00	3307	442	2264	0,50	13
		стык		94,50	2,25	2457	58	90	0,01	--
45	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	45	21,80	0,05	981	2	236	0,03	1
		м2		5,81	0,02	261	1	90	--	--
46	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	45	100,70	0,07	4531	3	2850	0,37	17
		м2		60,30	0,02	2713	1	105	--	--
				Подземный газопровод						
		Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	126,973	28,89	27,85	3668	3536	1167	0,01	1
		м3		1,04	8,44	132	1071	97	0,03	4
48	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,927	262,72	--	1032	--	1166	1,85	7
		м3		262,72	--	1032	--	113	--	--
49	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	124,841462	6,48	6,48	809	809	255	--	--
		м3		--	2,10	--	263	97	0,01	1
50	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13,871274	122,18	--	1695	--	1915	0,89	12
		м3		122,18	--	1695	--	113	--	--
51	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	124,841462	21,55	4,52	2690	564	2062	0,11	13
		м3		17,03	--	2126	--	97	--	--
		Футляр на входе в землю (6шт)								
52	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,012	70074,97	10674,97	841	128	825	270,00	3
		км		48825,00	4032,00	586	48	130	19,69	--
53	Е0122-47-1прим	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм П/Э ТРУБЫ ДИАМ.75ММ	4	244,98	0,28	980	1	765	0,84	3
		м		146,93	0,11	588	--	130	--	--
54	Е0122-48-1 К=0,135	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4	623,52	75,57	2494	302	934	1,08	4
		футляр		178,30	1,25	713	5	130	--	--
55	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
56	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,17	58881,69	25695,31	10010	4368	8815	194,00	33
		км		33075,00	6813,45	5623	1158	130	26,38	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Газопровод								
57	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	11,9	1626,20	152,52	19352	1815	3262	1,02	12
		м3		153,68	57,15	1829	680	130	0,28	3
58	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,17	51202,26	20326,01	8704	3455	7995	179,00	30
		км		30825,00	5353,43	5240	910	130	20,64	4
59	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	155	300,57	225,64	46588	34974	25895	0,41	64
		шт		69,53	58,98	10777	9142	130	0,23	35
		Контрольная трубка на углах поворота (1шт)								
60	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	925,97	290,34	926	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
61	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
		Футляр								
62	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм ФУТЛЯР	0,28	58881,69	25695,31	16487	7195	14519	194,00	54
		км		33075,00	6813,45	9261	1908	130	26,38	7
63	Е0122-47-1прим	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм П/Э ТРУБЫ ДИАМ.63ММ	280	244,98	0,28	68593	78	53523	0,84	236
		м		146,93	0,11	41140	31	130	--	--
64	Е0122-48-1 К=0,1375	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	635,07	76,97	1270	154	475	1,10	2
		футляр		181,60	1,28	363	3	130	--	--
65	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т ОПОРЫ В ФУТЛЯРЕ	1,14868	17355,77	2191,29	19936	2517	13084	73,60	85
		т		12555,00	101,25	14422	116	90	0,49	1
66	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	1,14868	154200,00	--	177126	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Контрольная трубка (1шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	1	925,97	290,34	926	290	775	2,74	3
		шт		486,00	110,25	486	110	130	0,53	1
68	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм ФУТЛЯР	1,001	1710,00	--	1712	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	С130804-370 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 25,6 мм 32Х3ММ	1,24	76,00	--	94	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ ПОДУШКА В12,5	0,04	21300,00	--	852	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С143001-44	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,04	-125,00	--	-5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса:В10 /М-150/	0,001	8160,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С143008-92	Песок природный	0,06	1200,00	--	72	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм КОВЕР (12ШТ)	0,01281	126700,00	--	1623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	У3-54-2прим	Узел подключения кабеля к трубопроводу в существующем колодце КЛЕММНИК	1	6414,78	713,49	6415	713	3851	18,20	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		узел		3059,19	149,92	3059	150	120	0,90	1
76	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА В12,5 F100	0,4	9339,26	--	3736	--	279	3,66	1
		м3		567,00	--	227	--	123	--	--
		Прочее								
77	Ц0108-141-1прим	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг СИГНАЛЬНЫЙ ПРОВОД	176	26,40	3,10	4646	546	3277	0,11	19
		м		19,10	0,50	3362	88	95	--	1
78	С151607-101	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с алюминиевой жилой, марка АПВ сечение 4 мм2	0,176	6650,00	--	1170	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
79	СПрайс-лист	Сигнальная лента "Газ"	170	5,92	--	1006	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	2	273,96	119,85	548	240	346	0,64	1
		шт		100,35	29,70	201	59	133	0,12	--
81	С143019-210прим	/Изделия специфические для сельскохозяйственного строительства/ Столбики для ограждения культурных пастбищ из тяжелого бетона класса В 15 ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ СТОЛБ	1,71304	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0122-27-2 К=0,867	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм ДИАМ.65ММ	1,28	242039,92	27600,58	309811	35329	65716	165,60	212
		км		29066,18	10426,76	37205	13346	130	50,92	65
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1316313	115215			1129
			Тенге			192791	34353			150
	Стоимость оборудования -		Тенге			267706				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			267706				
		Накладные расходы -	Тенге			275968				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79474				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1671756				

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ КОТЕЛЬНАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ								
83	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**4,83**	**398,48**	**102,53**	**1925**	**495**	**1086**	**0,90**	**4**
		м2		**151,65**	**35,67**	**732**	**172**	**120**	**0,14**	**1**
84	**С12062-3**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**1,89**	**4010,00**	**--**	**7579**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
85	**С12062-2**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**2,94**	**4250,00**	**--**	**12495**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
86	**С11011-791**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	**3**	**1380,00**	**--**	**4140**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**26139**	**495**			**4**
			Тенге			**732**	**172**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**1086**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1633**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**28858**				
		РАЗДЕЛ 3.ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.Котельная								
87	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Стоимость КОТЛА Z-300**	**2**	**-317635,06**	**--**	**-635270**	**--**	**--**	**--**	**--**
		1ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**-635270**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**-635270**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**-635270**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**-635270**				
		РАЗДЕЛ 4.Газоснабжение.Котельная								
88	**Е0116-15-3**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм**	**4**	**891,93**	**90,13**	**3568**	**361**	**2465**	**2,60**	**10**
		1шт		**447,75**	**33,75**	**1791**	**135**	**128**	**0,16**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	11800,00	--	47200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	СПрайс-лист	Кран шаровый газовый муфтовый КШ-25	6	3758,73	--	22552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс-лист	Кран шаровый газовый муфтовый КШ-15	6	2798,03	--	16788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0118-22-2прим	Установка манометров с трехходовым краном КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ	6	858,70	1,57	5152	9	311	0,22	1
		комплект		40,50	--	243	--	128	--	--
93	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
94	С131405-4прим	ЗАГЛУШКА ПОВОРОТНАЯ ВГ-90-79, d-80 мм	4	7890,00	--	31560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0119-6-3	Установка предохранительных клапанов диаметром до 100 мм	2	2000,26	143,26	4001	287	1791	3,60	7
		клапан		645,75	54,00	1292	108	128	0,26	1
96	СПрайс-лист	Клапан термозапорный диам.100 мм КТЗ 001-100-02	1	27448,48	--	27448	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	СПрайс-лист	Клапан отсечной электромагнитный диам.100 мм ВН-4Н-3	1	82343,71	--	82344	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0119-9-2	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 100 мм	1	2211,72	155,59	2212	156	1068	4,16	4
		фильтр		776,25	58,50	776	58	128	0,28	--
99	СПрайс-лист	Фильтры газовые диам.100 мм GF-40100/3	1	47005,51	--	47006	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	СПрайс-лист	Антивибрационная муфта диам.50 мм GA	1	3173,73	--	3174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0124-101-3	Устройство цокольного ввод а в здания газопровода диаметром 100 мм В ФУТЛЯРЕ 200ММ	1	25436,69	1620,50	25437	1621	3557	11,70	12
		ввод		2124,00	612,00	2124	612	130	2,99	3
102	Е0124-101-1	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм В ФУТЛЯРЕ 80ММ	1	11707,82	891,86	11708	892	2299	8,09	8
		ввод		1431,00	337,50	1431	338	130	1,65	2
103	Е0124-101-1прим	Устройство цокольного ввода в здания газопровода диаметром 50 мм ДИАМ.20ММ В ФУТЛЯРЕ 50ММ	4	11612,82	891,86	46451	3567	9196	8,09	32
		ввод		1431,00	337,50	5724	1350	130	1,65	7
104	СПрайс-лист	Газовая рампа с группой клапанов МВС	2	11408,27	--	22817	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С130810-110	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5-45х3,0 мм	4	321,00	--	1284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С130810-23	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру< или равно 10 МПа, 80х5,0 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С130810-14	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 45х3,0 мм	1	181,00	--	181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	50,32	200,00	--	10064	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,14148	17355,77	2191,29	2455	310	1612	73,60	10
		т		12555,00	101,25	1776	14	90	0,49	--
110	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т ОПОРЫ	0,14148	154400,00	--	21845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С130810-45	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	6,02	200,00	--	1204	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
112	С130810-300 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 100, 108х6 мм /ГОСТ 17375-2001/	6	672,56	--	4035	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5, Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/	4	198,87	--	795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	8	292,95	4,59	2344	37	543	0,28	2
		м		51,30	1,71	410	14	128	0,01	--
115	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	60	302,95	4,59	18177	275	4071	0,28	17
		м		51,30	1,71	3078	103	128	0,01	1
116	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	16	285,95	4,59	4575	73	1086	0,28	4
		м		51,30	1,71	821	27	128	0,01	--
117	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	12	623,70	14,12	7484	169	1623	0,55	7
		м		100,35	5,29	1204	63	128	0,03	--
118	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	8	935,75	20,80	7486	166	1416	0,73	6
		м		130,50	7,79	1044	62	128	0,04	--
119	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	65,48664	21,80	0,05	1427	3	344	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	380	1	90	--	--
120	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 В 2 СЛОЯ	65,48664	49,69	0,04	3254	3	490	0,04	3
		м2		8,32	--	545	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			489926	8290			137
			Тенге			24431	3021			15
		Накладные расходы -	Тенге			34338				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			555720				
		РАЗДЕЛ 5.ПОКРЫТИЯ								
				АСФАЛЬТОБЕТОНННОЕ ПОКРЫТИЕ тип-1-1727м2						
121	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ (6см)	1727	378,02	15,35	652847	26512	25266	0,03	58
		м2		5,94	5,06	10258	8739	133	0,02	30
122	Е0127-54-3 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1727	177,20	--	306024	--	92	--	1
		м2		0,04	--	69	--	133	--	--
123	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1727	413,82	15,35	714666	26512	25266	0,03	58
		м2		5,94	5,06	10258	8739	133	0,02	30
124	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.30.15	35,91	-24000,00	--	-861840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				АСФАЛЬТОБЕТОНННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ						
125	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1305	413,82	15,35	540034	20034	19092	0,03	44
		м2		5,94	5,06	7752	6603	133	0,02	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ОТМОСТКА-822м2						
126	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	822	341,65	--	280838	--	27058	0,14	118
		м2		24,75	--	20345	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1632569	73058			279
			Тенге			48682	24081			84
		Накладные расходы -	Тенге			96774				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103761				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1833104				
		РАЗДЕЛ 6.УСТРОЙСТВО СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК								
				УСТРОЙСТВО БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ						
127	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	72	7,91	7,91	570	570	179	--	--
		м3		--	2,57	--	185	97	0,01	1
128	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	72	9,24	9,24	666	666	210	--	--
		м3		--	3,00	--	216	97	0,01	1
129	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	72	21,55	4,52	1551	325	1189	0,11	8
		м3		17,03	--	1226	--	97	--	--
130	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	72	14,12	12,00	1016	864	305	0,01	1
		м3		1,62	2,75	117	198	97	0,01	1
131	Е0127-24-3	Устройство нижнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)ТОЛЩ.12СМ	364	113,83	16,39	41432	5966	4738	0,03	10
		м2		4,32	5,47	1572	1990	133	0,02	7
132	Е0127-24-2	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2),ТОЛЩ.2СМ	364	49,09	24,63	17870	8966	6128	0,03	12
		м2		5,00	7,66	1820	2787	133	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Е0127-21-1 ПРИМ.	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	364	24,29	17,83	8841	6488	5556	0,04	15
		м2		6,41	5,07	2333	1845	133	0,02	7
134	Е0106-49-1	Приготовление легких отделочных известковых растворов	28,08	953,89	296,89	26785	8337	24364	4,17	117
		м3		657,00	169,36	18449	4756	105	0,86	24
135	С143008-111	Глина	12,64	810,00	--	10238	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
136	С143008-92	Песок природный	12,64	1200,00	--	15168	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	С11011-157	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	0,91606	13300,00	--	12184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С143101-1	Вода	3,09	5,00	--	15	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0101-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	1	194,40	--	194	--	220	1,30	1
		м3		194,40	--	194	--	113	--	--
140	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,52	10222,11	257,71	25760	649	1921	4,05	10
		м3		634,50	91,69	1599	231	105	0,40	1
141	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,138	60500,00	--	8349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Баскетбольные стойки						
142	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	5,12	282,60	--	1447	--	1635	1,86	10
		м3		282,60	--	1447	--	113	--	--
143	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	2,88	10222,11	257,71	29440	742	2196	4,05	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		634,50	91,69	1827	264	105	0,40	1
144	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0346	67700,00	--	2342	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0157	93997,62	304,24	1476	5	547	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	519	2	105	0,56	--
146	Е0109-53-3	Монтаж м/к стоек	0,8207	16367,84	681,42	13433	559	10934	95,00	78
		т		14670,00	132,75	12040	109	90	0,65	1
147	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,8207	172800,00	--	141817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	23,8	148,40	0,07	3532	2	2699	0,65	15
		м2		108,00	0,02	2570	--	105	--	--
149	ССб.цен 5.1стр.24п.94	Щит баскетбольный	4	25000,00	--	100000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				УСТРОЙСТВО ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ						
150	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	230	1,41	1,41	324	324	67	--	--
		м2		--	0,30	--	69	97	--	--
151	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	72	9,24	9,24	666	666	210	--	--
		м3		--	3,00	--	216	97	0,01	1
152	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	72	7,91	7,91	570	570	179	--	--
		м3		--	2,57	--	185	97	0,01	1
153	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	72	21,55	4,52	1551	325	1189	0,11	8
		м3		17,03	--	1226	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	72	14,12	12,00	1016	864	305	0,01	1
		м3		1,62	2,75	117	198	97	0,01	1
155	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	230	166,86	33,28	38378	7655	5043	0,03	8
		м2		5,00	11,49	1150	2642	133	0,04	9
156	Е0127-52-3	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа ДХ	230	320,00	5,88	73600	1354	2652	0,05	10
		м2		7,02	1,65	1615	379	133	0,01	1
157	Е0127-52-6	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа ДХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать	230	-51,46	-0,02	-11837	-5	-61	--	--
		м2		-0,19	-0,01	-44	-2	133	--	--
158	Е0101-163-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	1	194,40	--	194	--	220	1,30	1
		м3		194,40	--	194	--	113	--	--
159	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудованиеПОД СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В7,5	0,5	9650,11	260,48	4825	130	369	3,94	2
		м3		614,25	89,46	307	45	105	0,35	--
160	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,02344	70437,87	304,24	1651	7	241	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	227	3	105	0,56	--
				Волейбольные стойки						
161	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	2,56	282,60	--	723	--	818	1,86	5
		м3		282,60	--	723	--	113	--	--
162	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,44	10222,11	257,71	14720	371	1098	4,05	6
		м3		634,50	91,69	914	132	105	0,40	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0173	67700,00	--	1171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0078	93997,62	304,24	733	2	272	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	258	1	105	0,56	--
165	Е0109-53-3	Монтаж м/к стоек	0,188	16367,84	681,42	3077	128	2505	95,00	18
		т		14670,00	132,75	2758	25	90	0,65	--
166	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,188	172800,00	--	32486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
167	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,45	148,40	0,07	809	--	618	0,65	4
		м2		108,00	0,02	589	--	105	--	--
168	ССб.цен 5.1стр.525п.10	Волейбольная сетка	2	920,00	--	1840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ПЛОЩАДКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА						
169	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	36	220,97	17,83	7955	642	550	0,04	1
		м2		6,41	5,07	231	182	133	0,02	1
170	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	36	457,29	15,35	16462	553	527	0,03	1
		м2		5,94	5,06	214	182	133	0,02	1
171	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	72	-54,23	--	-3904	--	-1	--	--
		м2		-0,01	--	-1	--	133	--	--
172	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	54	391,29	6,63	21130	358	7932	0,70	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		108,68	1,76	5869	95	133	0,01	--
173	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,864	24000,00	--	20736	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
174	У1-14-6	Стол для настольного тенниса, строительные работы	2	32002,87	420,73	64006	841	12427	31,00	62
		стол		5082,00	95,88	10164	192	120	0,47	1
175	У1-14-8	Стол для настольного тенниса, монтаж металлоконструкций	2	6775,65	8,74	13551	17	1937	6,20	12
		стол		1072,61	3,74	2145	7	90	0,01	--
				СПОРТЯДРО						
				ПОКРЫТИЕ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ ТИП-1-3610м2						
176	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	72,2	1409,76	68,13	101785	4919	3278	0,14	10
		м3		21,38	12,76	1544	921	133	0,04	3
177	Е0106-49-1	Приготовление спецсмеси	144,4	953,89	296,89	137741	42870	125293	4,17	602
		м3		657,00	169,36	94871	24456	105	0,86	125
178	С143008-111	Глина	25,65	810,00	--	20777	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
179	С143008-92	Песок природный	25,65	1200,00	--	30780	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	С11011-157	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	3,31	13300,00	--	44023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	С143101-1	Вода	11,16	5,00	--	56	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Футбольное поле						
182	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	1800	225,58	0,34	406051	619	91418	0,27	482
		м2		39,24	0,13	70632	235	129	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать	1800	-69,97	--	-125946	--	-18506	-0,05	-98
		м2		-7,97	--	-14346	--	129	--	--
184	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	1	282,60	--	283	--	319	1,86	2
		м3		282,60	--	283	--	113	--	--
185	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
		м3		134,10	--	134	--	113	--	--
186	Е0106-3-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование	0,648	8943,25	190,15	5795	123	276	2,23	1
		м3		337,50	68,83	219	45	105	0,31	--
187	Е0109-53-3	Монтаж м/к стоек	0,188	16367,84	681,42	3077	128	2505	95,00	18
		т		14670,00	132,75	2758	25	90	0,65	--
188	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,188	172800,00	--	32486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,3	148,40	0,07	638	--	488	0,65	3
		м2		108,00	0,02	464	--	105	--	--
				Ямы с песком						
190	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	12	9,24	9,24	111	111	35	--	--
		м3		--	3,00	--	36	97	0,01	--
191	Е0106-39-1	Засыпка ям песком	12	1630,25	160,59	19563	1927	3411	1,57	19
		м3		210,06	60,66	2521	728	105	0,30	4
				ПОКРЫТИЕ НЕРАБОЧИХ ЗОН						
192	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	112,8	9,24	9,24	1043	1043	328	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,00	--	339	97	0,01	1
193	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	112,8	6,48	6,48	731	731	230	--	--
		м3		--	2,10	--	237	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1449689	101413			1512
			Тенге			233448	44154			205
		Накладные расходы -	Тенге			311144				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105651				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1866484				
		РАЗДЕЛ 7. ПРОЕМЫ(АС-17-19) БЛОК А								
				ОКНА						
194	С12061-185 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотно-откидная створка	278,8912	-9940,00	--	-2772179	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-2772179	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-166331				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-2938509				
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ(АС-17-19)БЛОК А								
				2 ЭТАЖ						
		ДЕТАЛЬ 469 -168,64 М2								
195	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	177,072	-29,20	-0,22	-5171	-39	-4049	-0,10	-18
		м		-18,50	-0,09	-3276	-16	123	--	--
196	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке,ПЛИНТУСОВ	16,864	-173,10	-1,88	-2919	-32	-1399	-0,47	-8
		м2		-78,30	-0,72	-1320	-12	105	--	--
				3 ЭТАЖ						
		ДЕТАЛЬ 469 -81,45 М2								
197	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	85,5225	-29,20	-0,22	-2497	-19	-1956	-0,10	-9
		м		-18,50	-0,09	-1582	-8	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке,ПЛИНТУСОВ	8,145	-173,10	-1,88	-1410	-15	-676	-0,47	-4
		м2		-78,30	-0,72	-638	-6	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-11997	-105			-39
			Тенге			-6816	-42			--
		Накладные расходы -	Тенге			-8079				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1205				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			-21281				
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ(АС-110,111)БЛОК А								
199	Е0110-12-1	Подшивка досками обшивки	81,66	-92,48	-5,48	-7552	-447	-8449	-0,53	-43
		м2		-84,15	-2,07	-6872	-169	120	-0,01	-1
200	С11021-48	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта	2,05	-7570,00	--	-15519	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм(30мм) М100	1000	-169,77	-15,94	-169770	-15940	-48326	-0,24	-243
		м2		-34,65	-5,96	-34650	-5960	119	-0,03	-29
202	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек М100	1000	-83,31	-2,10	-83310	-2100	-2856	-0,01	-14
		м2		-1,65	-0,75	-1650	-750	119	--	-5
203	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	280	-5016,02	-245,72	-1404486	-68802	-158187	-2,71	-759
		м3		-382,50	-92,25	-107100	-25830	119	-0,45	-126
204	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	159,2	-229,96	-1,19	-36609	-189	-5200	-0,16	-25
		м2		-27,00	-0,45	-4298	-72	119	--	--
205	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой ТОЛЬЮ	196,11	-141,96	-1,19	-27839	-233	-6406	-0,16	-30
		м2		-27,00	-0,45	-5295	-88	119	--	--
206	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	196,11	-84,00	--	-16473	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-1761557	-87712			-1113
			Тенге			-159865	-32869			-161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-229424				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-119459				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-2110440				
		РАЗДЕЛ 10. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК А								
207	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**808,697**	**-5910,44**	**-335,84**	**-4779755**	**-271593**	**-787982**	**-4,54**	**-3671**
		м3		**-699,75**	**-126,00**	**-565886**	**-101896**	**118**	**-0,61**	**-493**
208	**Е0108-11-1**	**Расшивка швов кладки из кирпича,ИЗ КИРПИЧА М75 НА Ц-П Р-РЕ М50**	**1704,3**	**38,93**	**--**	**66348**	**--**	**78291**	**0,22**	**373**
		м2		**38,93**	**--**	**66348**	**--**	**118**	**--**	**--**
209	**Е0108-6-7**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**527,97**	**-6130,86**	**-337,41**	**-3236910**	**-178142**	**-496223**	**-4,38**	**-2313**
		м3		**-670,50**	**-126,00**	**-354004**	**-66524**	**118**	**-0,62**	**-327**
210	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,ИЗ КИРПИЧА М75 НА Ц-П Р-РЕ М50**	**478,953**	**-912,77**	**-34,73**	**-437172**	**-16634**	**-134515**	**-1,43**	**-685**
		м2		**-225,00**	**-13,01**	**-107764**	**-6231**	**118**	**-0,06**	**-30**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**-8387489**	**-466369**			**-6296**
			Тенге			**-961306**	**-174651**			**-851**
		Накладные расходы -	Тенге			-1340429				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-583675				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-10311593				
		РАЗДЕЛ 11.ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ								
				ОТОПЛЕНИЕ						
211	**С11031-125**	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм**	**268**	**-136,00**	**--**	**-36448**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
212	**С11031-126**	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм**	**375**	**-163,00**	**--**	**-61125**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**-97573**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-5854				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-103427				
		РАЗДЕЛ 12. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ								
				БЛОК "А"						
213	**.СБ.5.1 Т.1 П.51**	**СТОЛ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДВУХМЕСТНЫЙ**	**10**	**-17145,00**	**--**	**-171450**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**-171450**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**-171450**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**-171450**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**-171450**				
		РАЗДЕЛ 13.Смета 2-1-1. КРОВЛЯ. БЛОК А ВКЛЮЧИТЬ								
214	**СПрайс-лист**	**Теплоизоляционный материал "ЭКОВАТА" с устройством**	**120**	**4780,95**	**--**	**573714**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
215	**Е0110-13-1**	**Укладка ходовых досок**	**192**	**24,75**	**0,90**	**4752**	**173**	**1327**	**0,03**	**7**
		м		**5,42**	**0,34**	**1041**	**65**	**120**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**578466**	**173**			**7**
			Тенге			**1041**	**65**			**--**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34788**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1327**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**614580**				
		РАЗДЕЛ 14.Смета 6-3-3. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КОТЕЛЬНАЯ ВКЛЮЧИТЬ								
216	**СПрайс-лист**	**Стоимость котла КВГ-300 марки "Береке"**	**2**	**648057,27**	**--**	**1296115**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			**1296115**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1296115**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1296115**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			**1296115**				
		РАЗДЕЛ 15.Смета 6-3-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КОТЕЛЬНАЯ ВКЛЮЧИТЬ								
				ПРОЕМЫ						
		ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,287	14806,01	1133,15	4249	325	3433	82,10	24
		т		12892,50	398,25	3700	114	90	1,95	1
218	СПрайс-лист	Двери металлические ДНМУ 21-15	1	41036,46	--	41036	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	СПрайс-лист	Двери металлические ДНМУ 19-9	2	19123,79	--	38248	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			83533	325			24
			Тенге			3700	114			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5218				
		Накладные расходы -	Тенге			3433				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			92184				
		РАЗДЕЛ 16.Смета 2-3-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК В ВКЛЮЧИТЬ								
				ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК						
220	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе/ИЗ САЙДИНГА/	273,7	660,34	2,86	180735	783	81324	1,63	446
		м2		282,04	0,94	77194	257	105	--	1
221	СПрайс-лист	Металлический САЙДИНГ	273,7	557,78	--	152664	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			333399	783			446
			Тенге			77194	257			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24884				
		Накладные расходы -	Тенге			81324				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			439606				
		РАЗДЕЛ 17.Смета 2-3-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК В ВКЛЮЧИТЬ								
				ПОЛЫ						
222	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	273,7	34,81	2,62	9529	717	3871	0,07	19
		м2		10,51	0,99	2877	271	123	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщиной 100мм	27,37	8942,18	--	244747	--	19088	3,66	100
		м3		567,00	--	15519	--	123	--	--
224	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В15(толщиной 20мм)	273,7	361,07	14,76	98825	4040	19516	0,36	99
		м2		52,43	5,54	14350	1516	123	0,03	7
225	Е0111-15-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (с 30мм до 20мм)	547,4	-45,05	-0,67	-24659	-367	-1306	-0,01	-6
		м2		-1,69	-0,25	-925	-137	123	--	-1
226	СПрайс-лист	Покрытие пола на основе ПВХ-FORBO с устройством	273,7	2231,11	--	610654	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
227	СПрайс-лист	"Наливной пол" торговой марки "Наши"/25кг на 3 м2/	2281	25,90	--	59071	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
228	СПрайс-лист	клей "ARTELIT"/0,5 кг/м2/	136,85	318,73	--	43618	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1041786	4390			212
			Тенге			31820	1650			8
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64978				
		Накладные расходы -	Тенге			41169				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1147932				
		РАЗДЕЛ 18.Смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК А. ВКЛЮЧИТЬ								
				КРОВЛЯ(АС-110,111)						
229	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки/ИЗ САЙДИНГА/	81,66	92,48	5,48	7552	447	8449	0,53	43
		м2		84,15	2,07	6872	169	120	0,01	1
230	СПрайс-лист	Металлический САЙДИНГ	81,66	557,78	--	45548	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			53100	447			43
			Тенге			6872	169			1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3693				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8449				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			65242				
		РАЗДЕЛ 19.Смета 2-1-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. БЛОК А. ВКЛЮЧИТЬ								
				ПРОЕМЫ БЛОК А						
231	**С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	**278,8912**	**8050,00**	**--**	**2245074**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			**2245074**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**134704**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			**2379779**				
		РАЗДЕЛ 20.Смета 7-8. ИРРИГАЦИЯ ВКЛЮЧИТЬ								
				ЛОТОК ТИП 2-100м						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
232	**Е0101-14-2**	**Разработка грунта 2 группы траншейными роторными экскаваторами, при ширине траншеи 1,2 м, глубиной до 1,4 м**	**35,6**	**16,15**	**16,15**	**575**	**575**	**145**	**--**	**--**
		м3		**--**	**4,19**	**--**	**149**	**97**	**0,01**	**1**
233	**Е0101-162-1**	**Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**1,1**	**194,18**	**--**	**214**	**--**	**241**	**1,25**	**1**
		м3		**194,18**	**--**	**214**	**--**	**113**	**--**	**--**
234	**Е0101-17-5**	**Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**5,01**	**65,70**	**63,44**	**329**	**318**	**114**	**0,02**	**--**
		м3		**2,21**	**21,23**	**11**	**106**	**97**	**0,08**	**--**
235	**Е010333-А25-3**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 3**	**9,78**	**284,50**	**284,50**	**2782**	**2782**	**556**	**--**	**--**
		т		**--**	**56,90**	**--**	**556**	**100**	**1,19**	**12**
236	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	**5,01**	**25,65**	**5,38**	**128**	**27**	**99**	**0,13**	**1**
		м3		**20,27**	**--**	**102**	**--**	**97**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12,74	6,48	6,48	83	83	26	--	--
		м3		--	2,10	--	27	97	0,01	--
238	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,39	134,10	--	52	--	59	0,97	--
		м3		134,10	--	52	--	113	--	--
239	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	13,13	25,65	5,38	337	71	258	0,13	2
		м3		20,27	--	266	--	97	--	--
		ЛОТКИ								
240	Е0107-31-7	Установка между сооружениями лотков сечением до 0,5 м	5	3221,31	1419,61	16107	7098	12863	8,33	42
		м3		1399,50	438,08	6998	2190	140	1,60	8
241	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	5	25800,00	--	129000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
242	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	5	-134,00	--	-670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
243	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	5	-250,00	--	-1250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОСБРОС-100м3						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
244	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	93	27,84	26,18	2589	2434	799	0,01	1
		м3		1,66	7,20	154	670	97	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	7	262,72	--	1839	--	2078	1,85	13
		м3		262,72	--	1839	--	113	--	--
246	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	100	39,72	37,82	3972	3782	1248	0,01	1
		м3		1,87	11,00	187	1100	97	0,04	4
247	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 5 км	170	40,50	--	6885	--	1377	0,17	29
		т		8,10	--	1377	--	100	--	--
		ВОДОСБРОС								
248	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных/ФРАКЦИИ 50ММ/	100	1019,72	--	101972	--	58394	3,10	310
		м3		474,75	--	47475	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			264943	17169			400
			Тенге			58675	4799			27
		Накладные расходы -	Тенге			78258				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			363793				
		РАЗДЕЛ 21. СМЕТА 2-1-1. ПОЛЫ(АС-17-19). БЛОК А. ВКЛЮЧИТЬ								
249	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	262,5945	123,31	0,16	32381	42	5249	0,09	24
		м		16,18	0,07	4249	18	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			32381	42			24
			Тенге			4249	18			--
		Накладные расходы -	Тенге			5249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2258				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			39887				
		РАЗДЕЛ 22. СМЕТА 2-1-1.СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ. БЛОК А. ВКЛЮЧИТЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	Е0108-6-1 т.ч. п-3.1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88/	773,177	6443,28	335,84	4981796	259664	753372	4,54	3510
		м3		699,75	126,00	541031	97420	118	0,61	472
251	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича,ИЗ КИРПИЧА М75 НА Ц-П Р-РЕ М50	1629,4	-38,93	--	-63433	--	-74850	-0,22	-357
		м2		-38,93	--	-63433	--	118	--	--
252	Е0108-6-7 т.ч. п-3.1	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88/	481,08	6637,54	337,41	3193188	162321	452153	4,38	2107
		м3		670,50	126,00	322564	60616	118	0,62	298
253	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-3.1	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м / из кирпича керамического утолщенного размером 250х120х88/	478,953	987,69	34,73	473055	16634	134515	1,43	685
		м2		225,00	13,01	107764	6231	118	0,06	30
254	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	87,437669	11629,77	316,01	1016880	27631	136557	8,25	721
		м3		1368,00	119,39	119615	10439	105	0,58	51
255	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	4,760403	64500,00	--	307046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
256	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,451363	69000,00	--	100144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			10008676	466250			6667
			Тенге			1027541	174707			851

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1401746				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			684625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			12095047				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7014595**	**233865**			**3435**
			Тенге			**583190**	**80000**			**331**
	Стоимость оборудования -		Тенге			757100				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			757100				
		Накладные расходы -	Тенге			762333				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			421190				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8198117				
		итого по смете				**8 198 117**				
		оборудование				**757 100**				
		итого без оборудования				**7 441 017**				
		временные здания и сооружения 1,8%				**133 938**				
		итого с временными				**7 574 955**				
		доп. затраты на зимнее время 0,7%				**53 025**				
		Выслуга лет 1%				**75 750**				
		Затраты на допотпуска 0,4%				**30 300**				
		итого с доп. затратами				**7 734 029**				
		оборудование				**757 100**				
		итого в ценах 2001 года				**8 491 129**				
		итого с коэф.2,088 - 25%; 2,234 - 75%;				**18 655 832**				
		Налоги, сборы, платежи 2%				**373 117**				
		итого с налогами				**19 028 948**				
		НДС 12%				**2 283 474**				
		итого с НДС				**21 312 422**				

ИНЖЕНЕР
специалист
ТОО "Арх.Стройсервис-А"
А. Карабаев

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шанырак-XXI"
Е.Зульпыхаров