Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"
Наименование объекта: «Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"
договор: №34 от 04.06.2014 г доп согл.№2 от 12.11.2014 г

Форма №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 15.01.04 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ~~ноябрь~~ декабрь месяц 2014 г

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расхода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	195 828 655	20 981 642	64 865 301	4 798 628	2 767 423	0				1 341 285	12 518 664
в том числе оборудование	2 767 423	296 510								0	0
инжинир. услуги 1,351%	2 645 647	283 462								18 121	169 127
авторский надзор 0,2%	391 657	41 963								2 683	25 037
всего по стройке	198 865 959	21 307 067	64 865 301	4 798 628	2 767 423	0				1 362 089	12 712 829

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
О.Пазилов _____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Арх.Стройсервис-А"
А.Т. Жанас _____
специалист
А.Карабаев _____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Шаңырақ-XXI"
А.Е.Оспанов _____

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"

Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:«Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"

договор: №34 от 04.06.2014 г доп согл.№2 от 12.11.2014 г

АКТ

приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК А								
				П2 РАМЫ РМ1-17(20шт)(АС-41,48-80)*						
1	**Е0106-14-1**	**Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20**	**43,547**	**13232,51**	**884,81**	**576236**	**38531**	**87505**	**9,96**	**434**
		м3		**1579,50**	**334,24**	**68782**	**14555**	**105**	**1,63**	**71**
2	**Е0106-18-2**	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20**	**50,491**	**15866,04**	**407,30**	**801092**	**20565**	**134599**	**14,40**	**727**
		м3		**2385,00**	**153,86**	**120421**	**7769**	**105**	**0,75**	**38**
3	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**2,672047**	**62000,00**	**--**	**165667**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	**1,185324**	**60500,00**	**--**	**71712**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	8,142141	58700,00	--	477944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,476994	56200,00	--	26807	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02849	64400,00	--	1835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				РИГЕЛЬ РАСПОРНЫЙ Рр-1(АС-81)						
8	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм ИЗ БЕТОНА В20	0,28	15866,04	407,30	4442	114	746	14,40	4
		м3		2385,00	153,86	668	43	105	0,75	--
9	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00882	62000,00	--	547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01232	60500,00	--	745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,025368	61200,00	--	1553	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС1,2,3,4(АС-41,42,46)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	6,58	13201,50	990,15	86866	6515	13948	10,40	68
		м3		1644,75	374,04	10822	2461	105	1,83	12
13	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,199416	62000,00	--	12364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,450968	65900,00	--	29719	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕНТШАХТЫ(АС-29-39)						
15	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,027601	18837,97	11119,34	520	307	341	42,50	1
		1т		7560,00	4200,75	209	116	105	20,52	1
16	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,027601	53000,00	--	1463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2259511	66032			1234
			Тенге			200902	24944			122
		Накладные расходы -	Тенге			237139				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149799				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2646449				
		РАЗДЕЛ 2. БЛОК Б								
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ(АС-20)								
17	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5	0,37	8205,37	66,01	3036	24	86	1,35	--
		м3		195,75	24,93	72	9	105	0,12	--
18	Е0106-13-1	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	1,1	9244,27	86,60	10169	95	604	3,06	3
		м3		490,50	32,72	540	36	105	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	1	2206,86	310,26	2207	310	491	1,53	2
		шт		256,50	94,27	257	94	140	0,39	--
20	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные П5-8-1шт	0,16	24500,00	--	3920	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0006	65000,00	--	39	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00623	65900,00	--	411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,01674	73000,00	--	1222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БЕТОНА В12,5	0,03	14051,48	383,89	422	12	77	14,20	--
		м3		2295,00	145,01	69	4	105	0,71	--
25	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00112	73000,00	--	82	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0024	65000,00	--	156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01775	65900,00	--	1170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
		РАМЫ РМ-1-1шт(АС-9,25-29)								
28	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	0,805	-13201,50	-990,15	-10627	-797	-1706	-10,40	-8
		м3		-1644,75	-374,04	-1324	-301	105	-1,83	-1
29	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	1,281	-15866,04	-407,30	-20324	-522	-3415	-14,40	-18
		м3		-2385,00	-153,86	-3055	-197	105	-0,75	-1
30	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0595	-62000,00	--	-3689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,010388	-65900,00	--	-685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,253932	-56200,00	--	-14271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-2-1шт(АС-9,25-29)								
33	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	0,805	-13201,50	-990,15	-10627	-797	-1706	-10,40	-8
		м3		-1644,75	-374,04	-1324	-301	105	-1,83	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	1,281	-15866,04	-407,30	-20324	-522	-3415	-14,40	-18
		м3		-2385,00	-153,86	-3055	-197	105	-0,75	-1
35	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05635	-62000,00	--	-3494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,002968	-65900,00	--	-196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0406	-56200,00	--	-2282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,165312	-58700,00	--	-9704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-3-1шт(АС-9,25-29)								
39	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	0,805	-13201,50	-990,15	-10627	-797	-1706	-10,40	-8
		м3		-1644,75	-374,04	-1324	-301	105	-1,83	-1
40	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	1,281	-15866,04	-407,30	-20324	-522	-3415	-14,40	-18
		м3		-2385,00	-153,86	-3055	-197	105	-0,75	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05635	-62000,00	--	-3494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0399	-64400,00	--	-2570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,057288	-64500,00	--	-3695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-4-1шт(АС-9,25-29)								
44	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	0,266	-13201,50	-990,15	-3512	-263	-564	-10,40	-3
		м3		-1644,75	-374,04	-438	-99	105	-1,83	--
45	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	1,106	-15866,04	-407,30	-17548	-450	-2948	-14,40	-16
		м3		-2385,00	-153,86	-2638	-170	105	-0,75	-1
46	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,032102	-62000,00	--	-1990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,005936	-65900,00	--	-391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,111132	-58700,00	--	-6523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0168	-64400,00	--	-1082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-5-2шт(АС-9,33)								
50	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	3,91	-13201,50	-990,15	-51618	-3871	-8288	-10,40	-41
		м3		-1644,75	-374,04	-6431	-1462	105	-1,83	-7
51	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	4,828	-15866,04	-407,30	-76601	-1966	-12870	-14,40	-70
		м3		-2385,00	-153,86	-11515	-743	105	-0,75	-4
52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,29988	-62000,00	--	-18593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,8279	-58700,00	--	-48598	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-4шт,МС-2-40шт(АС-								
54	Е0106-14-1	Устройство МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА В15	3,74	-12957,11	-884,81	-48460	-3309	-7515	-9,96	-37
		м3		-1579,50	-334,24	-5907	-1250	105	-1,63	-6
55	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,011424	-65000,00	--	-743	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07276	-62000,00	--	-4511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,376448	-65900,00	--	-24808	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-3-19шт(АС-23)								
58	Е0106-14-1	Устройство МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА В15	16,15	-12957,11	-884,81	-209257	-14290	-32452	-9,96	-161
		м3		-1579,50	-334,24	-25509	-5398	105	-1,63	-26
59	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012597	-65000,00	--	-819	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,057365	-65900,00	--	-3780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПОЯС ОБВЯЗКИ ПО-2						
61	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	3,145	-11416,62	-316,01	-35905	-994	-4912	-8,25	-26
		м3		-1368,00	-119,39	-4302	-375	105	-0,58	-2
62	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0204	-65000,00	--	-1326	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,10489	-67700,00	--	-7101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЕ СТОЙКИ МСт-6шт								
64	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	7,446	-13201,50	-990,15	-98298	-7373	-15784	-10,40	-77
		м3		-1644,75	-374,04	-12247	-2785	105	-1,83	-14
65	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,27846	-62000,00	--	-17265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,39882	-64400,00	--	-25684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,205326	-70437,87	-304,24	-14463	-62	-2111	-58,00	-12
		1т		-9675,00	-114,75	-1987	-24	105	-0,56	--
				МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КРОВЛИ(АС-47)						
68	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	2,72	9523,56	4795,68	25904	13044	12435	23,00	63
		т		3712,50	1367,15	10098	3719	90	5,24	14
69	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,72	2497,78	545,76	6794	1484	3013	5,25	14
		т		1230,75	--	3348	--	90	--	--
70	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	10,1	5030,50	2020,02	50808	20402	25224	14,10	142
		т		2272,50	502,43	22952	5075	90	1,79	18
71	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	10,1	2452,13	545,76	24767	5512	11188	5,25	53
		т		1230,75	--	12431	--	90	--	--
72	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	2,67	13864,97	4022,39	37019	10740	24419	56,50	151
		т		9090,00	1071,86	24270	2862	90	3,81	10
73	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,67	2452,13	545,76	6547	1457	2957	5,25	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		1230,75	--	3286	--	90	--	--
74	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	325,5	24,84	0,02	8086	7	1219	0,02	7
		м2		4,16	--	1354	--	90	--	--
75	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	325,5	2234,73	99,18	727405	32283	45026	0,59	192
		м2		116,55	37,15	37937	12092	90	0,18	59
76	С СЦМ ч.2 тех.часть	Доплата на марку стали С245	14,28	1860,00	--	26561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С СЦМ ч.2 тех.часть	Доплата на марку стали С255	1,22	3385,00	--	4130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			85045	48835			119
			Тенге			32503	10089			35
		Накладные расходы -	Тенге			23931				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6539				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			115515				
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК В								
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
78	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	4,25	9523,56	4795,68	40475	20382	19430	23,00	98
		т		3712,50	1367,15	15778	5810	90	5,24	22
79	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	4,25	2497,78	545,76	10616	2319	4708	5,25	22
		т		1230,75	--	5231	--	90	--	--
80	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	11,6	5030,50	2020,02	58354	23432	28970	14,10	164
		т		2272,50	502,43	26361	5828	90	1,79	21
81	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	11,6	2452,13	545,76	28445	6331	12849	5,25	61
		т		1230,75	--	14277	--	90	--	--
82	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	6,24	13864,97	4022,39	86517	25100	57069	56,50	353
		т		9090,00	1071,86	56722	6688	90	3,81	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	6,24	2452,13	545,76	15301	3406	6912	5,25	33
		т		1230,75	--	7680	--	90	--	--
84	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	464,1	24,84	0,02	11530	9	1738	0,02	10
		м2		4,16	--	1931	--	90	--	--
85	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	464,1	2234,73	99,18	1037138	46029	64199	0,59	273
		м2		116,55	37,15	54091	17241	90	0,18	84
86	С СЦМ ч.2 тех.часть	Доплата на марку стали С245	20,93	1860,00	--	38930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С СЦМ ч.2 тех.часть	Доплата на марку стали С255	1,22	3385,00	--	4130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	48,8	715,87	1,24	34934	61	8926	0,97	47
		м2		153,23	0,47	7478	23	119	--	--
89	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	264,9	189,45	4,72	50184	1250	22905	0,40	107
		м2		70,88	1,78	18776	472	119	0,01	2
90	С11031-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	28,1	3360,00	--	94416	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	264,9	229,96	1,19	60915	315	8653	0,16	41
		м2		27,00	0,45	7152	119	119	--	1
92	Е0110-12-1	Подшивка досками обшивки	264,9	92,48	5,48	24498	1452	27408	0,53	139
		м2		84,15	2,07	22291	548	120	0,01	3
93	С11021-51	Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 32, 40 мм, II сорта	8,76	9700,00	--	84972	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	320,2	112,45	34,24	36008	10965	17155	0,32	102
		м2		51,08	8,45	16356	2706	90	0,03	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП-1-18шт						
95	Е0106-3-1	Устройство опорных подушек из бетона В15	2,52	10241,71	260,48	25809	656	1862	3,94	10
		м3		614,25	89,46	1548	225	105	0,35	1
96	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-3	0,0288	70437,87	304,24	2029	9	296	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	279	3	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1745200	141716			1461
			Тенге			255949	39665			167
		Накладные расходы -	Тенге			283079				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121697				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2149975				
		РАЗДЕЛ 4.БЛОК Г								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
97	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	10,288	-2465,84	-335,84	-25369	-3455	-10024	-4,54	-47
		м3		-699,75	-126,00	-7199	-1296	118	-0,61	-6
98	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	21,396549	-38,93	--	-833	--	-983	-0,22	-5
		м2		-38,93	--	-833	--	118	--	--
99	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	1,338	-2448,66	-337,41	-3276	-451	-1258	-4,38	-6
		м3		-670,50	-126,00	-897	-169	118	-0,62	-1
100	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АС-7)	0,01826	-8679,65	-422,15	-158	-8	-181	-56,40	-1
		т		-8257,50	-157,50	-151	-3	118	-0,77	--
101	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,001218	-64100,00	--	-78	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,017052	-41200,00	--	-703	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АС-17)	0,04712	-8679,65	-422,15	-409	-20	-468	-56,40	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-8257,50	-157,50	-389	-7	118	-0,77	--
104	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00442	-64100,00	--	-283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0427	-41200,00	--	-1759	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ПЕТЛЯ	0,00714	-62000,00	--	-443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ИМ-1	0,00144	-93997,62	-304,24	-135	--	-50	-198,00	--
		1т		-33075,00	-114,75	-48	--	105	-0,56	--
		РАМА РМ1-1шт								
108	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, ИЗ БЕТОНА В20	0,47	-13475,55	-990,15	-6334	-465	-996	-10,40	-5
		м3		-1644,75	-374,04	-773	-176	105	-1,83	-1
109	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	0,58	-15866,04	-407,30	-9202	-236	-1546	-14,40	-8
		м3		-2385,00	-153,86	-1383	-89	105	-0,75	--
110	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,023896	-62000,00	--	-1482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0092	-60500,00	--	-557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,082924	-58700,00	--	-4868	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0024	-61200,00	--	-147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМА РМ2-5шт								
114	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, ИЗ БЕТОНА В20	4,7	-13475,55	-990,15	-63335	-4654	-9963	-10,40	-49
		м3		-1644,75	-374,04	-7730	-1758	105	-1,83	-9
115	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	7	-15866,04	-407,30	-111062	-2851	-18661	-14,40	-101
		м3		-2385,00	-153,86	-16695	-1077	105	-0,75	-5
116	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,25975	-62000,00	--	-16105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,092	-60500,00	--	-5566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4172	-61200,00	--	-25533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3192	-58700,00	--	-18737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-6шт,МС-2-17шт						
120	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	4,28	-13201,50	-990,15	-56502	-4238	-9072	-10,40	-45
		м3		-1644,75	-374,04	-7040	-1601	105	-1,83	-8
121	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00234	-65000,00	--	-152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01088	-62000,00	--	-675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,107896	-65900,00	--	-7110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ1,2-2шт								
124	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм ИЗ БЕТОНА В20	1,7	14538,68	383,89	24716	653	4355	14,20	24
		м3		2295,00	145,01	3902	247	105	0,71	1
125	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01652	65000,00	--	1074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1168	61200,00	--	7148	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0292	41200,00	--	1203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС						
128	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	6,4	11416,62	316,01	73066	2022	9995	8,25	53
		м3		1368,00	119,39	8755	764	105	0,58	4
129	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,07198	65000,00	--	4679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
130	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,248774	60500,00	--	15051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
131	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	75,303794	229,96	1,19	17316	90	2460	0,16	12
		м2		27,00	0,45	2033	34	119	--	--
132	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	20,535345	5016,02	245,72	103006	5046	11601	2,71	56
		м3		382,50	92,25	7855	1894	119	0,45	9
133	Е0112-17-1)	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,ТОЛЩ.25ММ	75,303794	169,77	15,94	12784	1200	3639	0,24	18
		м2		34,65	5,96	2609	449	119	0,03	2
134	Е0112-17-2 К=10 К ОБЪЕМУ	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	753,037944	5,55	0,14	4182	105	143	--	1
		м2		0,11	0,05	83	38	119	--	--
135	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,090811	8679,65	422,15	788	38	902	56,40	5

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		т		8257,50	157,50	750	14	118	0,77	--
136	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя ТЕХНОЭЛАСТ	77,343192	62,49	27,39	4833	2118	4175	0,20	15
		м2		35,10	10,26	2715	794	119	0,05	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**-90965**	**-5106**			**-85**
			Тенге			**-14436**	**-1943**			**-9**
		Накладные расходы -	Тенге			-15931				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-6414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			-113310				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3998791**	**251477**			**2729**
			Тенге			**474918**	**72755**			**314**
		Накладные расходы -	Тенге			528217				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271620				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4798628				
		итого по смете				**4 798 628**				
		итого без оборудования				**4 798 628**				
		временные здания и сооружения 1,8%				**86 375**				
		итого с временными				**4 885 003**				
		доп. затраты на зимнее время 0,7%				**34 195**				
		Выслуга лет 1%				**48 850**				
		Затраты на допотпуска 0,4%				**19 540**				
		итого в ценах 2001 года				**4 987 588**				
		итого с коэф.2,088 - 25%; 2,234 - 75%;				**10 958 214**				
		Налоги, сборы, платежи 2%				**219 164**				
		итого с налогами				**11 177 379**				
		НДС 12%				**1 341 285**				
		итого с НДС				**12 518 664**				

ИНЖЕНЕР
специалист
ТОО "Арх.Стройсервис-А"

А. Карабаев _____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Шанырак-XXI"

А.Е.Оспанов _____