Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого рай[illegible]"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"
Наименование объекта: «Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"
договор: №34 от 04.06.2014 г

Форма №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 15.01.04 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2014 г

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расхода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	20 676 664	2 215 357	7 966 838	7 966 838	2 723 059	2 723 059				2 215 357	20 676 664
в том числе оборудование	2 723 059	291 756								291 756	2 723 059
инжинир. услуги 1,351%	279 342	29 929								29 929	279 342
авторский надзор 0,2%	41 353	4 431		-						4 431	41 353
всего по стройке	20 997 359	2 249 717	7 966 838	7 966 838	2 723 059	2 723 059				2 249 717	20 997 359

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
О.Пазилов _____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Арх.Стройсервис-А"
А.Т. Жанас _____
специалист
Ж.С. Баянов _____

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шаңырақ-XXI"
Г.Жидебай _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого района" форма 2

Подрядчик: ТОО "Шаңырак-XXI"

Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:«Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"

договор: №34 от 04.06.2014 г

АКТ
приемки выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	22225,3	55,67	52,35	1237282	1163494	382017	0,01	256
		м3		3,32	14,40	73788	320044	97	0,03	556
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1555,771	315,26	--	490471	--	554232	1,85	2875
		м3		315,26	--	490471	--	113	--	--
3	E0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ВЪЕЗД**	186,3	9,24	9,24	1722	1722	542	--	--
		м3		--	3,00	--	559	97	0,01	2
4	E0101-24-2	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м В ОТВАЛ**	22225,3	9,24	9,24	205470	205470	64708	--	--
		м3		--	3,00	--	66709	97	0,01	256
5	E0101-24-10	**Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м В ОТВАЛ**	22225,3	7,91	7,91	175810	175810	55368	--	--
		м3		--	2,57	--	57080	97	0,01	219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	17808,6	7,51	6,49	133762	115543	55278	--	59
		м3		0,96	2,24	17096	39891	97	--	66
7	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	10685,16	178,01	177,47	1902019	1896249	515328	--	19
		м3		0,50	49,22	5343	525924	97	0,08	906
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10685,16	28,23	23,99	301695	256390	90483	0,01	130
		м3		3,24	5,49	34620	58662	97	0,01	130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4448231	3814678			3339
			Тенге			621318	1068869			2135
		Накладные расходы -	Тенге			1717957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			369971				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6536159				
РАЗДЕЛ 2. СЕТИ-10КВ										
				Фундамент под КТП						
9	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,2	1823,25	--	2188	--	704	2,99	4
		м3		477,00	--	572	--	123	--	--
10	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	0,6	1082,44	--	649	--	350	3,10	2
		м3		474,75	--	285	--	123	--	--
11	Е0107-1-5	Укладка подставок	4	595,71	397,26	2383	1589	1878	1,21	5
		шт		198,45	136,87	794	547	140	0,52	2
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Подставки	0,008	21300,00	--	170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0107-1-8	Укладка приставок	2	302,09	197,24	604	394	483	0,65	1
		шт		104,85	67,51	210	135	140	0,25	--
14	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Приставки	0,2	23800,00	--	4760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				УСТАНОВКА КТП						
15	**Е0133-117-1**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам**	**1**	**2238,10**	**1743,10**	**2238**	**1743**	**997**	**3,00**	**3**
		шт		**495,00**	**454,41**	**495**	**454**	**105**	**1,81**	**2**
16	**Е0133-117-2**	**Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам**	**1**	**4098,19**	**1460,06**	**4098**	**1460**	**2765**	**12,10**	**12**
		шт		**2191,50**	**441,68**	**2192**	**442**	**105**	**1,90**	**2**
17	**75-4-6 Изм. и доп.вып.10СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004**	**Комплектная трансформаторная подстанция, тупиковая, типа КТПГ-250-6/10/0,4, мощность силового трансформатора 250кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2500х2160х2810**	**1**	**761500,00**	**--**	**761500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**75-3-6**	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 250/6-10 У1, мощность 250 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1310х950х1740 мм**	**1**	**323400,00**	**--**	**323400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1101991**	**5187**			**27**
			Тенге			**4547**	**1579**			**6**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1084900**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1084900**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7177**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1456**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1110624**				
<u>РАЗДЕЛ 3. Уборная на 12 очков</u>										
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
19	**Е0101-12-14**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**156,519**	**27,84**	**26,18**	**4357**	**4097**	**1345**	**0,01**	**2**
		м3		**1,66**	**7,20**	**260**	**1127**	**97**	**0,03**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	11,781	218,93	--	2579	--	2915	1,54	18
		м3		218,93	--	2579	--	113	--	--
				ВЫГРЕБ						
21	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	2,35	8205,37	66,01	19283	155	545	1,35	3
		м3		195,75	24,93	460	59	105	0,12	--
22	Е0106-13-1	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БЕТОНА В 12,5	23	9244,27	86,60	212618	1992	12636	3,06	70
		м3		490,50	32,72	11282	753	105	0,16	4
23	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	25,35	94,00	--	2383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,17186	41200,00	--	7081	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			248300	6244			93
			Тенге			14581	1938			8
		Накладные расходы -	Тенге			17440				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15944				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			281685				
РАЗДЕЛ 4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Котельная										
25	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м с устройством въезда	314,62	22,04	20,73	6934	6522	2140	0,01	3
		м3		1,31	5,70	412	1794	97	0,02	6
26	Е0101-38-1	Срезка недобора грунта 1 группы в выемках	17,68	106,48	50,70	1883	896	1182	0,37	7
		м3		55,35	13,55	979	240	97	0,05	1
27	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	6	200,88	--	1205	--	1362	1,42	8
		м3		200,88	--	1205	--	113	--	--

	2	3	4	5		7	8	9	10	11
28	E0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	190	89,00	88,73	16911	16859	4582	--	--
		м3		0,25	24,61	48	4676	97	0,08	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			26933	24278			18
			Тенге			2644	6710			23
		Накладные расходы -	Тенге			9265				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2172				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			38370				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5825456	3850387			3478
			Тенге			643089	1079095			2172
	Стоимость оборудования -		Тенге			1084900				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1084900				
		Накладные расходы -	Тенге			1751839				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			389544				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7966838				
		итого по смете				7 966 838				
		оборудование				1 084 900				
		итого без оборудования				6 881 938				
		временные здания и сооружения 1,8%				123 875				
		итого с временными				7 005 813				
		доп. затраты на зимнее время 0,7%				49 041				
		Выслуга лет 1%				70 058				
		Затраты на допотпуска 0,4%				28 023				
		итого с доп. затратами				7 152 935				
		оборудование				1 084 900				
		итого в ценах 2001 года				8 237 835				
		итого с коэф.2,088 - 25%; 2,234 - 75%;				18 099 321				
		Налоги, сборы, платежи 2%				361 986				
		итого с налогами				18 461 307				
		НДС 12%				2 215 357				
		итого с НДС				20 676 664				

ИНЖЕНЕР
специалист
ТОО "Арх.Стройсервис-А"

Ж.С. Баяпов _____

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шанырак-XXI"

Г.Жидебай _____