Форма №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 15.01.04 г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого района"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"
Наименование объекта: «Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"
договор: №34 от 04.06.2014 г. доп. соглашение №3 от 22.01.2015 г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2015 г

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расхода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	239 549 932	25 666 064	92 572 397	3 875 627	49 596 271	0				1 083 293	10 110 738
в том числе оборудование	49 596 271	5 313 886								0	0
инжинир. услуги 1,351%	3 236 322	346 749								14 635	136 596
авторский надзор 0,2%	479 100	51 332								2 167	20 221
всего по стройке	243 265 354	26 064 145	92 572 397	3 875 627	49 596 271	0				1 100 095	10 267 556

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
Н.Асанов _____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Арх.Стройсервис-А"
А.Т. Жанас _____
специалист
А.Карабаев _____

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шаңырақ-XXI"
Е.Зульпыхаров _____

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого района"

Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"

Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:«Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"

договор: №34 от 04.06.2014 г доп. Соглашение №3 от 22.01.2015 г

АКТ №2
приемки выполненных работ за МАЙ месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ								
				ВИТРАЖИ						
1	Е0109-45-3	Монтаж ВИТРАЖЕЙ	49,44	965,99	28,84	47759	1426	41699	4,98	246
		м2		927,00	10,15	45831	502	90	0,04	2
2	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	28,3944	5240,00	--	148787	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	21,0456	12700,00	--	267279	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				ГАРДЕРОБНАЯ СТОЙКА ГС-1(АС-119)						
4	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,214	22541,72	316,57	4824	68	926	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	746	26	120	0,58	--
5	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,214	1862,35	14,17	399	3	79	1,88	--
		м3		303,75	5,40	65	1	120	0,03	--
6	Е0110-22-2	Установка СТОЙКИ ИЗ дсп	21,4	233,57	5,58	4998	119	2470	0,59	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		94,05	2,12	2013	45	120	0,01	--
7	С11011-590	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 18-20 мм	0,214	42300,00	--	9052	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,00157	89004,33	5172,70	140	8	12	30,90	--
		1т		5557,50	1953,00	9	3	105	9,54	--
9	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00157	53000,00	--	83	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,05376	13010,10	1826,10	699	98	662	42,70	2
		т		8100,00	690,75	435	37	140	3,37	--
11	С11041-86	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,05376	45500,00	--	2446	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,03	475300,00	--	14259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БАРЬЕР(18шт)(АС-116,17-19)								
13	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,20016	4646,85	2285,57	930	457	396	9,35	2
		т		1579,50	617,13	316	124	90	2,34	--
14	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 20х2,5 мм	4,77	104,00	--	496	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,19224	47200,00	--	9074	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,468	22541,72	316,57	10550	148	2026	22,50	11
		м3		3487,50	119,25	1632	56	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,468	1862,35	14,17	872	7	174	1,88	1
		м3		303,75	5,40	142	3	120	0,03	--
18	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм,ТОЛЩ.10ММ	55,08	541,36	4,32	29818	238	8139	0,75	41
		м2		121,50	1,64	6692	90	120	0,01	--
19	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	110,16	165,65	1,61	18247	177	10325	0,53	59
		м2		88,65	0,61	9766	67	105	--	--
20	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,2	148,40	0,07	1068	1	817	0,65	5
		м2		108,00	0,02	778	--	105	--	--
				ДВЕРЬ Д1(АС-116)						
21	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,126	22541,72	316,57	2840	40	545	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	439	15	120	0,58	--
22	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	57,6	398,48	102,53	22952	5906	12948	0,90	52
		м2		151,65	35,67	8735	2055	120	0,14	8
23	С11011-589	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1, толщиной 15-17 мм	0,576	40200,00	--	23155	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,036	93997,62	304,24	3384	11	1255	198,00	7
		1т		33075,00	114,75	1191	4	105	0,56	--
25	С11011-819	Петля накладная	36	40,00	--	1440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	18	308,00	--	5544	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			631096	8707			446
			Тенге			78790	3027			12
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42814				
		Накладные расходы -	Тенге			82471				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			756381				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.БЛОК Г								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
27	**Е0108-11-1**	**Расшивка швов кладки из кирпича**	**42,793098**	**38,93**	**--**	**1666**	**--**	**1966**	**0,22**	**9**
		м2		**38,93**	**--**	**1666**	**--**	**118**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1666**	**--**			**9**
			Тенге			**1666**	**--**			**--**
		Накладные расходы -	Тенге			**1966**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**218**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3850**				
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК В								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
28	**Е0115-64-2**	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	**273,7**	**-121,12**	**-1,42**	**-33151**	**-389**	**-20654**	**-0,45**	**-123**
		м2		**-71,33**	**-0,54**	**-19523**	**-148**	**105**	**--**	**-1**
29	**Е0115-180-4**	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**273,7**	**-325,41**	**-2,33**	**-89065**	**-638**	**-23597**	**-0,49**	**-134**
		м2		**-81,23**	**-0,88**	**-22233**	**-241**	**105**	**--**	**-1**
30	**Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	**273,7**	**-1006,87**	**-2,86**	**-275580**	**-783**	**-81324**	**-1,63**	**-446**
		м2		**-282,04**	**-0,94**	**-77194**	**-257**	**105**	**--**	**-1**
		ПОЛЫ								
		ДЕТАЛЬ 110 -273,7 М2								
31	**Е0111-1-1**	**Уплотнение грунта гравием**	**273,7**	**-34,81**	**-2,62**	**-9529**	**-717**	**-3871**	**-0,07**	**-19**
		м2		**-10,51**	**-0,99**	**-2877**	**-271**	**123**	**--**	**-1**
32	**Е0111-12-1**	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	**273,7**	**-464,28**	**-6,38**	**-127074**	**-1746**	**-24212**	**-0,45**	**-122**
		м2		**-69,53**	**-2,39**	**-19030**	**-654**	**123**	**-0,01**	**-3**
33	**Е0111-8-3**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**21,15**	**-5447,36**	**-261,86**	**-115212**	**-5538**	**-15570**	**-3,44**	**-73**
		м3		**-499,50**	**-99,00**	**-10564**	**-2094**	**123**	**-0,48**	**-10**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0111-33-2	Устройство покрытий ИЗ РЕЕК	273,7	-3221,16	-11,03	-881632	-3019	-33436	-0,60	-164
		м2		-95,18	-4,14	-26051	-1133	123	-0,02	-6
35	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	292,859	-109,84	-0,46	-32168	-135	-4402	-0,08	-22
		м		-12,04	-0,18	-3526	-53	123	--	--
36	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	273,7	-167,96	-1,88	-45972	-515	-22709	-0,47	-128
		м2		-78,30	-0,72	-21431	-197	105	--	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-1609381	-13479			-1232
			Тенге			-202429	-5048			-25
		Накладные расходы -	Тенге			-229776				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-110349				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-1949506				
		РАЗДЕЛ 4.Подводящий газопровод высокого давления								
				Надземный газопровод						
		ГРШП								
37	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	--	147100,00	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	3,5	515,00	--	1803	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	3,5	279,00	--	977	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	4	227,00	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,00076	154400,00	--	117	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С130806-59 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004прим	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х3 мм 25Х3ММ	6,5	149,00	--	969	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-108	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 76х3,5-57х3 мм	1	302,00	--	302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10400,00	--	10400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	4	321,00	--	1284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В7,5 /М-100/	0,3	7790,00	--	2337	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С130806-66 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	13,8	321,00	--	4430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,256	180100,00	--	46106	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С11011-760	Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм	24,3	187,00	--	4544	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
51	С12021-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,01178	162700,00	--	1917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГАЗОВЫЙ КОЛОДЕЦ								
52	С143018-48 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца СТЕНОВОЕ, марка КЦ-15-9	1	10700,00	--	10700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С143018-47 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца СТЕНОВОЕ, марка К-15-6	1	5830,00	--	5830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(КЦД-15-1ШТ,КЦП1-15-1-1ШТ.)	0,28	32100,00	--	8988	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 580 мм(КЦО-1-1ШТ)	1,47	4337,50	--	6376	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,00844	42500,00	--	359	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130806-99 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	0,2	1710,00	--	342	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-402	Мастика "Изол"	2,8	79,00	--	221	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
60	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В 7,5 /М-100/	0,01	7790,00	--	78	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Металлический шкаф для счетчика								
61	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	--	154200,00	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-819	НАВЕС	4	40,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	--	583	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308,00	--	616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ограждение для защиты газопроводов								
65	С130804-376 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм 110Х10ММ	24,24	874,00	--	21186	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Молниеотвод								
66	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	--	162200,00	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Опоры под газопровод								
67	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,58744	172800,00	--	101510	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С130810-17прим	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < или равно 10 МПа, 76х6,0 мм 60Х4ММ	2	227,00	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Газопровод								
69	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм,75х4 мм	13,052	472,00	--	6161	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
70	С130806-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х4 мм	30,12	584,00	--	17590	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002прим	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5,Dy 80, 89х3,5 мм /ГОСТ 17375-2001/ 75Х4ММ	4	198,87	--	795	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С130810-297 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-03- 2002прим	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R-1,5,Dy 80, 89х3,5 мм, /ГОСТ 17375-2001/ 89Х4ММ	3	198,87	--	597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С130902-11прим	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм ДИАМ.70ММ	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	10400,00	--	10400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	6	492,00	--	2952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,003213	149300,00	--	480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/ А80-19 ПОН	0,027	166,00	--	4	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				Подземный газопровод						
		Земляные работы								
		Футляр на входе в землю (6шт)								
78	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	4,016	714,00	--	2867	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	СПрайс-лист "KazFriAPiAsT"	Переходник ПЭ-сталь с ЗНЭ диам.63 мм SDR 11	2	3285,39	--	6571	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	С130804-376 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 88,8 мм	170	874,00	--	148580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс-лист "KazFriAPiAsT"	Муфта с ЗНЭ диам.75 мм SDR 11	44	358,63	--	15780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Газопровод								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С130804-373 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 50,7 мм 63Х5,8ММ	170	290,00	--	49300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
83	СПрайс-лист "KazFriAPiAsT"	Муфта с ЗНЭ диам.63 мм SDR 11	155	358,63	--	55588	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Контрольная трубка на углах поворота (1шт)								
84	С130804-370 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы газовые из полиэтилена HDPE 100/ГОСТ 50838-95/, Р 1 МПа, SDR 11 Dв 25,6 мм 32Х3ММ	1,24	76,00	--	94	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
85	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ ПОДУШКА В12,5	0,04	21300,00	--	852	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С143001-44	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15	0,04	-125,00	--	-5	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	С143001-5 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса:В10 /М-150/	0,001	8160,00	--	8	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143008-92	Песок природный	0,02	1200,00	--	24	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм КОВЕР (13ШТ)	0,01281	126700,00	--	1623	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	СПрайс-лист "KazFriAPiAsT"	Арматура для врезки - седелка крановая диам. 110х32 SDR 11	1	2295,63	--	2296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	СПрайс-лист "KazFriAPiAsT"	Отвод 90° с ЗНЭ диам.63 мм SDR 11	1	875,88	--	876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Футляр								
92	С130804-187 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11,Dв 88,8 мм 110Х10	282,8	832,00	--	235290	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			841877	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			892390				
		РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. КОТЕЛЬНАЯ								
93	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
94	СПрайс-лист	Шкаф ЩРН-24	1	2056,85	--	2057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	10	598,80	14,80	5988	148	2758	2,00	20
		шт		288,00	2,30	2880	23	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	СПрайс-лист	Выключатели ВА47-2925,10,16А	10	213,60	--	2136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0108-83-1	Устройство сигнально-блокировочное	1	357,80	--	358	--	267	2,00	2
		шт		281,00	--	281	--	95	--	--
98	СПрайс-лист	Устройство АД12/2/25/30МА	1	751,54	--	752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	13	169,86	57,56	2208	748	1724	0,55	7
		шт		86,85	35,93	1129	467	108	0,16	2
100	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3	4	757,00	--	3028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	7	871,00	--	6097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С151701-7	Светильники для местного освещения, САО-0,25	2	588,00	--	1176	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
104	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С151706-6	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-40	2	34,00	--	68	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	7	24,00	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	4	39,00	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	2	82,17	--	164	--	116	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		53,55	--	107	--	108	--	--
109	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	--	430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
111	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	1	45,74	--	46	--	34	0,20	--
		шт		31,05	--	31	--	108	--	--
113	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	1	182,00	--	182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	1	34,70	--	35	--	32	0,19	--
		шт		29,48	--	29	--	108	--	--
115	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4	1	46,00	--	46	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0121-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	1	74,54	--	75	--	58	0,34	--
		шт		53,55	--	54	--	108	--	--
117	С151801-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 /42У2/	1	90,00	--	90	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,007	16300,00	--	114	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	100	45,00	6,70	4500	670	3211	0,19	19
		м		32,20	1,60	3220	160	95	0,01	1
120	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,068	52100,00	--	3543	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
121	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В,марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,015	60500,00	--	907	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
122	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,017	62520,00	--	1063	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
123	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100	108,60	48,90	10860	4890	4921	0,22	22
		м		39,60	12,20	3960	1220	95	0,07	7
124	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые	18	650,00	--	11700	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
125	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	30,80	7,60	616	152	458	0,13	3
		м		23,20	0,90	464	18	95	0,01	--
126	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0158	48400,00	--	765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			68154	6807			79
			Тенге			12921	1937			11
		Накладные расходы -	Тенге			14388				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4953				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			87495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6.ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
128	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	337	56,94	12,39	19187	4174	21410	0,32	109
		яма		44,55	4,70	15013	1583	129	0,02	6
129	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	241	544,06	190,70	131120	45960	111669	1,80	434
		шт		312,30	46,89	75264	11300	129	0,20	47
130	С143012-40	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород (орех, дуб, липа, каштан),без кома, высотой 1,5 м	96	349,00	--	33504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, без кома	72	203,00	--	14616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	С143012-69	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5 м	20	4050,00	--	81000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	420	6,10	0,34	2564	145	3191	0,04	17
		м2		5,76	0,13	2419	55	129	--	--
134	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,042	104327,81	1224,31	4382	51	32	0,59	--
		га		103,50	482,13	4	20	129	1,99	--
135	Е0147-27-1	Устройство механизированным способом корыта под цветники глубиной 40 см	320	57,86	9,48	18514	3032	21473	0,36	115
		м2		48,38	3,64	15482	1164	129	0,01	5
136	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	320	196,04	--	62733	--	28087	0,47	149
		м2		68,04	--	21773	--	129	--	--
137	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	320	212,95	--	68146	--	86535	1,35	432
		м2		209,63	--	67082	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С143012-77	Розы	640	81,00	--	51840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			487605	53362			1257
			Тенге			197037	14123			58
		Накладные расходы -	Тенге			272397				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45600				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			805601				
		РАЗДЕЛ 7.ПОКРЫТИЯ								
				АСФАЛЬТОБЕТОНННОЕ ПОКРЫТИЕ тип-1-1727м2						
139	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(25см)	1727	220,97	17,83	381611	30784	26363	0,04	72
		м2		6,41	5,07	11070	8752	133	0,02	32
140	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=13	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1727	31,71	--	54769	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	798	233,78	6,63	186560	5291	117211	0,70	557
		м		108,68	1,76	86727	1402	133	0,01	5
142	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300 БР100.30.15	35,91	24000,00	--	861840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				МОЩЕНИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ ТРОТУАРОВ- ТИП-2-622м2						
143	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см(10см)	622	220,97	17,83	137442	11087	9495	0,04	26
		м2		6,41	5,07	3987	3152	133	0,02	11
144	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	622	-4,88	--	-3035	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	31,1	1409,76	68,13	43844	2119	1412	0,14	4
		м3		21,38	12,76	665	397	133	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	622	121,60	49,85	75635	31007	71707	0,46	285
		м2		69,08	17,60	42968	10947	133	0,09	53
147	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	622	870,00	--	541140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	150	233,78	6,63	35068	995	22032	0,70	105
		м		108,68	1,76	16302	264	133	0,01	1
				АСФАЛЬТОБЕТОНННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ тип-3-1305м2						
149	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см(10см)	1305	220,97	17,83	288363	23262	19921	0,04	54
		м2		6,41	5,07	8365	6613	133	0,02	24
150	Е0127-21-1 т.ч. п1.37 К=2	Исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1305	-4,88	--	-6367	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	601	233,78	6,63	140505	3985	88275	0,70	419
		м		108,68	1,76	65317	1056	133	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2737374	108529			1523
			Тенге			235400	32582			131
		Накладные расходы -	Тенге			356416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			185627				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3279417				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3158390	163926			2082
			Тенге			323385	46621			187
		Накладные расходы -	Тенге			497862				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219375				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3875627				
		итого по смете				3 875 627				
		временные здания и сооружения 1,8%				69 761				
		итого с временными				3 945 388				
		доп. затраты на зимнее время 0,7%				27 618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет 1%				39 454				
		Затраты на допотпуска 0,4%				15 782				
		итого в ценах 2001 года				4 028 241				
		итого с коэф.2,088 - 25%; 2,234 - 75%;				8 850 436				
		Налоги, сборы, платежи 2%				177 009				
		итого с налогами				9 027 445				
		НДС 12%				1 083 293				
		итого с НДС				10 110 738				

ИНЖЕНЕР
специалист
ТОО "Арх.Стройсервис+А"

А. Карабаев

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шанырак-XXI"

Е.Зульпыхаров