Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого ра(а"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"
Наименование объекта: «Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"
договор: №34 от 04.06.2014 г. доп. соглашение №3 от 22.01.2015 г.

Форма №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 15.01.04 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2 месяц 2015 г

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расхода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	86 165 210	9 231 987	33 028 667	13 133 391	0	0				3 670 971	34 262 400
в том числе оборудование	0	0								0	0
инжинир. услуги 1,351%	1 164 093	124 724								49 595	462 885
авторский надзор 0,2%	172 330	18 464								7 342	68 525
всего по стройке	87 501 633	9 375 175	33 028 667	13 133 391	0	0				3 727 908	34 793 810

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
О.Пазилов _____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Арх.Стройсервис-А"
А.Т. Жанас _____
специалист
А.Карабаев _____

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шаңырақ-XXI"
Е.Зульпыхаров _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого района" форма 2

Подрядчик: ТОО "Шаңырак-XXI"

Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:«Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"

договор: №34 от 04.06.2014 г доп. Соглашение №3 от 22.01.2015 г

АКТ
приемки выполненных работ за МАРТ 2 месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ БЛОК А										
				ОКНА						
1	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм**	176	2030,00	--	357280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ДВЕРИ						
2	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**	7,0152	12700,00	--	89093	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	С12063-5	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ**	115,2	5630,00	--	648576	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	39,69	4010,00	--	159157	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
5	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	35,5212	4010,00	--	142440	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	32	1500,00	--	48000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
7	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	43	1380,00	--	59340	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1503886	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90233				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1594119				
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ(АС-17-19) БЛОК А								
				3 ЭТАЖ						
		ДЕТАЛЬ 11 -543,62 М2								
8	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	543,62	221,38	9,95	120349	5409	37404	0,36	194
		м2		52,20	3,74	28377	2033	123	0,02	10
		ДЕТАЛЬ 733-бетонные-3,88 М2								
9	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщиной 80мм	0,3104	8942,18	--	2776	--	216	3,66	1
		м3		567,00	--	176	--	123	--	--
10	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В15(толщиной 20мм)	3,88	361,07	14,76	1401	57	277	0,36	1
		м2		52,43	5,54	203	21	123	0,03	--
11	Е0111-15-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (с 30мм до 20мм)	7,76	-45,05	-0,67	-350	-5	-19	-0,01	--
		м2		-1,69	-0,25	-13	-2	123	--	--
		ДЕТАЛЬ 339 -245,66 М2								
12	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	245,66	221,38	9,95	54385	2444	16903	0,36	87
		м2		52,20	3,74	12823	919	123	0,02	4
13	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	245,66	223,97	18,42	55020	4525	28059	0,42	102
		м2		85,95	6,91	21114	1698	123	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С11011-169	Изол	245,66	126,00	--	30953	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	245,66	221,38	9,95	54385	2444	16903	0,36	87
		м2		52,20	3,74	12823	919	123	0,02	4
		ДЕТАЛЬ 469 -81,45 М2								
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	81,45	221,38	9,95	18032	810	5604	0,36	29
		м2		52,20	3,74	4252	305	123	0,02	1
		ДЕТАЛЬ 339 -8 М2								
17	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8	221,38	9,95	1771	80	550	0,36	3
		м2		52,20	3,74	418	30	123	0,02	--
18	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	8	223,97	18,42	1792	147	914	0,42	3
		м2		85,95	6,91	688	55	123	0,03	--
19	С11011-169	Изол	8	126,00	--	1008	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8	221,38	9,95	1771	80	550	0,36	3
		м2		52,20	3,74	418	30	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			343293	15992			511
			Тенге			81279	6007			29
		Накладные расходы -	Тенге			107363				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27039				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			477695				
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-17-19) БЛОК А								
				ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ ЛЕСТНИЦ-НА 1,2,3						
21	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	100,32	121,12	1,42	12151	142	7570	0,45	45
		м2		71,33	0,54	7156	54	105	--	--
22	Е0115-79-10	Отделка потолков, АЛИНЕКС	100,32	301,00	2,39	30196	240	15875	0,69	70
		м2		149,81	0,90	15029	90	105	--	--
23	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	276,23	297,29	4,07	82121	1123	39634	0,74	204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		135,68	0,97	37479	268	105	0,05	14
24	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	276,23	244,17	2,26	67447	624	29460	0,49	134
		м2		100,71	0,86	27819	238	105	--	1
25	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	459,47	617,96	6,33	283934	2908	152037	1,79	822
		м2		312,75	2,39	143699	1098	105	0,01	5
26	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСОВ	459,47	306,50	2,10	140828	965	31754	0,39	179
		м2		65,03	0,79	29879	363	105	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			616677	6003			1455
			Тенге			261061	2111			23
		Накладные расходы -	Тенге			276331				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53580				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			946589				
		РАЗДЕЛ 4. ФАСАД БЛОК А								
27	С11031-27	Вермикулит вспученный	27,1592	6530,00	--	177350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			177350	--			--
			Тенге			--	--			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10641				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			187991				
		РАЗДЕЛ 5. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
				ОБШИВКА ВЕНТКОРОБОВ(АС-40)						
28	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,151	22541,72	316,57	3404	48	654	22,50	3
		м3		3487,50	119,25	527	18	120	0,58	--
29	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01885	13010,10	1826,10	245	34	232	42,70	1
		т		8100,00	690,75	153	13	140	3,37	--
30	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,01885	47200,00	--	890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0110-7-1	Обшивка каналов вентиляции гипсокартоном	57,25	137,13	4,64	7851	266	4109	0,36	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		58,05	1,76	3323	101	120	0,01	--
32	С11011-376	Листы гипсокартонные , толщиной 10 мм	57,25	286,00	--	16374	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		КОЗЫРЕК КВ-1-2шт								
33	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,4	218,93	--	1839	--	2078	1,54	13
		м3		218,93	--	1839	--	113	--	--
34	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	8,4	134,10	--	1126	--	1273	0,97	8
		м3		134,10	--	1126	--	113	--	--
35	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА В7,5	6	10042,55	112,36	60255	674	6703	6,34	38
		м3		1021,50	42,44	6129	255	105	0,21	1
36	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0352	65900,00	--	2320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ СТ-1	0,60128	4646,85	2285,57	2794	1374	1189	9,35	6
		т		1579,50	617,13	950	371	90	2,34	1
38	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,60128	172800,00	--	103901	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,02032	154200,00	--	3133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей	40,3	1626,08	8,20	65531	330	13238	1,71	69
		м2		272,95	3,08	11000	124	119	0,02	1
41	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,09022	13010,10	1826,10	1174	165	1110	42,70	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		8100,00	690,75	731	62	140	3,37	--
42	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,09022	154200,00	--	13912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и под стропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	0,57296	9523,56	4795,68	5457	2748	2619	23,00	13
		т		3712,50	1367,15	2127	783	90	5,24	3
44	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,71064	5030,50	2020,02	3575	1436	1775	14,10	10
		т		2272,50	502,43	1615	357	90	1,79	1
45	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,15456	7285,83	3593,45	1126	555	467	14,30	2
		т		2385,00	971,06	369	150	90	3,51	1
46	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	1,2836	172800,00	--	221806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С11011-845 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 16-18	0,15456	74800,00	--	11561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			528273	7630			188
			Тенге			29888	2234			9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33823				
		Накладные расходы -	Тенге			35446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			597542				
РАЗДЕЛ 6.ВОДОПРОВОД,КАНАЛИЗАЦИЯ										
				ВОДОПРОВОД						
48	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	638	329,67	4,19	210329	2673	50166	0,34	215
		м		59,85	1,58	38184	1008	128	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	388	364,67	4,19	141492	1626	30509	0,34	131
		м		59,85	1,58	23222	613	128	0,01	3
50	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	184	362,67	4,19	66731	771	14468	0,34	62
		м		59,85	1,58	11012	291	128	0,01	1
51	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	144	471,67	4,19	67920	603	11323	0,34	49
		м		59,85	1,58	8618	228	128	0,01	1
52	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	20	596,67	4,19	11933	84	1573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	--
53	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	180	693,07	10,34	124753	1861	18621	0,43	78
		м		76,95	3,87	13851	697	128	0,02	3
				КАНАЛИЗАЦИЯ						
54	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	714	620,54	0,64	443066	457	97287	0,58	417
		м		106,20	0,25	75827	179	128	--	1
55	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	496	748,88	1,43	371444	709	65342	0,56	278
		м		102,38	0,54	50780	268	128	--	1
56	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	98	712,05	10,58	69781	1037	15455	0,70	69
		м		119,25	3,96	11687	388	128	0,02	2
57	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	36	227,00	--	8172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	80	523,00	--	41840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1557462	9821			1304
			Тенге			234379	3702			18
		Накладные расходы -	Тенге			304743				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			111732				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1973938				
		РАЗДЕЛ 7.ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ								
				ОТОПЛЕНИЕ						
59	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	536	136,00	--	72896	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	750	163,00	--	122250	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	1150	190,00	--	218500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
62	С11031-128	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 58 мм, толщина изоляции 9 мм	110	217,00	--	23870	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				ВЕНТИЛЯЦИЯ						
63	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	4	1204,74	36,99	4819	148	5334	6,00	24
		шт		1028,25	13,50	4113	54	128	0,07	--
64	СПРАЙС-ЛИСТ	Канальный вентилятор КЕ-50/25.40	2	23732,90	--	47466	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
65	СПРАЙС-ЛИСТ	Канальный вентилятор ВКП-60-35-6	2	39475,72	--	78951	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0120-42-1	Установка камер приточных	4	8959,03	1007,53	35836	4030	36495	40,10	160
		шт		6750,00	378,00	27000	1512	128	1,84	7
67	СПРАЙС-ЛИСТ	Приточная камера ПКЦКП-3,15	2	582126,07	--	1164252	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
68	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**Приточная камера ПКЦКП-1,6**	**2**	**260720,13**	--	**521440**	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
69	**Е0120-12-10**	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	**64**	**311,15**	**16,15**	**19914**	**1034**	**15114**	**1,07**	**68**
		шт		**177,75**	**6,75**	**11376**	**432**	**128**	**0,03**	**2**
70	**Е0120-12-11**	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 200 размером 200х200 мм**	**190**	**346,15**	**16,15**	**65769**	**3069**	**44870**	**1,07**	**203**
		шт		**177,75**	**6,75**	**33773**	**1283**	**128**	**0,03**	**6**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2375963**	**8280**			**456**
			Тенге			**76262**	**3281**			**15**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**148667**				
		Накладные расходы -	Тенге			**101814**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**2626443**				
		РАЗДЕЛ 8.БЛОК Б								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-16)								
71	**Е0115-79-10**	**Отделка потолков, АЛИНЕКС**	**860,6**	**301,00**	**2,39**	**259041**	**2057**	**136186**	**0,69**	**597**
		м2		**149,81**	**0,90**	**128926**	**775**	**105**	--	**4**
72	**Е0115-79-6**	**Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС**	**1615,94**	**244,17**	**2,26**	**394564**	**3652**	**172338**	**0,49**	**786**
		м2		**100,71**	**0,86**	**162741**	**1390**	**105**	--	**7**
		ПРОЕМЫ(АС-17)								
73	**С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	**69**	**8050,00**	--	**555450**	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	**Е0110-22-2**	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**69**	**110,32**	**5,58**	**7612**	**385**	**7963**	**0,59**	**40**
		м2		**94,05**	**2,12**	**6489**	**146**	**120**	**0,01**	**1**
75	**С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм**	**43,2**	**2030,00**	--	**87696**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	25,88	12700,00	--	328676	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	С12063-2	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	4,88	4810,00	--	23473	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	35	5630,00	--	197050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
79	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	7	3760,00	--	26320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	50,96	4010,00	--	204350	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	8,46	4250,00	--	35955	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	11,34	4010,00	--	45473	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
84	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
85	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	40	1380,00	--	55200	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				ЭСТРАДА(АС-48)						
87	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,0184	22541,72	316,57	45498	639	8736	22,50	45
		м3		3487,50	119,25	7039	241	120	0,58	1
88	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,824	20617,97	309,62	16989	255	2541	13,80	11
		м3		2452,50	117,00	2021	96	120	0,57	--
89	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	144	266,09	2,58	38317	372	9299	0,32	46
		м2		51,53	0,97	7420	140	123	--	1
90	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	144	1905,05	11,03	274327	1588	17592	0,60	87
		м2		95,18	4,14	13706	596	123	0,02	3
		ФАСАД								
91	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	480,4	104,28	0,60	50095	288	29060	0,32	154
		м		57,38	0,23	27565	110	105	--	1
92	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ВЕРМИКУЛИТ толщ.5см	902,82	313,50	1,96	283033	1768	103660	0,61	552
		м2		108,90	0,45	98317	406	105	0,03	24
93	С11031-27	Вермикулит вспученный	14,44512	6530,00	--	94327	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЗЫРЕК КВ-1-5шт(АС-52)								
94	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В20	6,4	13621,49	241,10	87178	1543	9230	8,06	52
		м3		1282,50	91,08	8208	583	105	0,44	3
95	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0418	65000,00	--	2717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1116	65900,00	--	7354	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,5154	5239,08	327,33	2700	169	1090	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	974	64	105	0,60	--
98	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1832	65000,00	--	11908	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,332	65900,00	--	21879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	18	715,87	1,24	12886	22	3292	0,97	17
		м2		153,23	0,47	2758	8	119	--	--
101	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,ТОЛЩ.20ММ	36	169,77	15,94	6112	574	1740	0,24	9
		м2		34,65	5,96	1247	215	119	0,03	1
102	Е0112-17-2 К=5 К ОБЪЕМУ	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	180	5,55	0,14	1000	25	34	--	--
		м2		0,11	0,05	20	9	119	--	--
103	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике В 3 СЛОЯ	36	989,64	9,15	35627	329	2094	0,26	9
		м2		45,45	3,42	1636	123	119	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3225685	13667			2412
			Тенге			469070	4902			46
		Накладные расходы -	Тенге			504853				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223832				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**3954370**				
		РАЗДЕЛ 9. БЛОК В								
		ПРОЕМЫ								
104	**С12061-195**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**	**41,6**	**2860,00**	**--**	**118976**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
105	**С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные**	**6**	**12700,00**	**--**	**76200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
106	**С12062-3**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**3,78**	**4010,00**	**--**	**15158**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
107	**С12062-15**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние**	**7,2**	**3500,00**	**--**	**25200**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
108	**С11011-791**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	**2**	**1380,00**	**--**	**2760**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
109	**С11011-789**	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	**2**	**1500,00**	**--**	**3000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
		КОЗЫРЕК КВ-1								
110	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ИЗ БЕТОНА В20**	**1,28**	**13621,49**	**241,10**	**17436**	**309**	**1846**	**8,06**	**10**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**1642**	**117**	**105**	**0,44**	**1**
111	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,00836**	**65000,00**	**--**	**543**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02232	65900,00	--	1471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,10308	5239,08	327,33	540	34	218	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	195	13	105	0,60	--
114	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,03664	65000,00	--	2382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,06644	65900,00	--	4378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	3,6	715,87	1,24	2577	4	658	0,97	3
		м2		153,23	0,47	552	2	119	--	--
117	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм,ТОЛЩ.20ММ	7,2	169,77	15,94	1222	115	348	0,24	2
		м2		34,65	5,96	249	43	119	0,03	--
118	Е0112-17-2 К=5 К ОБЪЕМУ	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	36	5,55	0,14	200	5	7	--	--
		м2		0,11	0,05	4	2	119	--	--
119	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике В 3 СЛОЯ	7,2	989,64	9,15	7125	66	419	0,26	2
		м2		45,45	3,42	327	25	119	0,02	--
		ФАСАД								
120	С11031-27	Вермикулит вспученный	13,20192	6530,00	--	86209	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			365377	533			19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**2969**	**200**			**1**
		Накладные расходы -	Тенге			**3496**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**22132**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**391005**				
		РАЗДЕЛ 10. БЛОК Г								
		ПРОЕМЫ								
121	**С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм**	**35,2**	**2030,00**	**--**	**71456**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
122	**С12062-3**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**15,12**	**4010,00**	**--**	**60631**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
123	**С12062-2**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**3,36**	**4250,00**	**--**	**14280**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
124	**С12062-3**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние**	**7,28**	**4010,00**	**--**	**29193**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
125	**С12062-2**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние**	**12,08**	**4250,00**	**--**	**51340**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
126	**С11011-791**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	**22**	**1380,00**	**--**	**30360**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КРОВЛЯ								
127	**Е0112-10-1**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	**92,6**	**715,87**	**1,24**	**66290**	**115**	**16937**	**0,97**	**90**
		м2		**153,23**	**0,47**	**14189**	**44**	**119**	**--**	**--**
		ФАСАД								
128	**С11031-27**	**Вермикулит вспученный**	**3,29152**	**6530,00**	**--**	**21494**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**345043**	**115**			**90**

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
			Тенге			**14189**	**44**			--
		Накладные расходы -	Тенге			**16937**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21719**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**383699**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11039009**	**62041**			**6435**
			Тенге			**1169096**	**22481**			**142**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**743399**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1350982**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13133391**				
		итого по смете				**13 133 391**				
		временные здания и сооружения 1,8%				**236 401**				
		итого с временными				**13 369 792**				
		доп. затраты на зимнее время 0,7%				**93 589**				
		Выслуга лет 1%				**133 698**				
		Затраты на допотпуска 0,4%				**53 479**				
		итого в ценах 2001 года				**13 650 558**				
		итого с коэф.2,088 - 25%; 2,234 - 75%;				**29 991 596**				
		Налоги, сборы, платежи 2%				**599 832**				
		итого с налогами				**30 591 428**				
		НДС 12%				**3 670 971**				
		итого с НДС				**34 262 400**				

ИНЖЕНЕР
специалист
ТОО "Арх.Стройсервис-А"

А. Карабаев

ПОДРЯДЧИК
И.О. Директора
ТОО "Шанырак-XXI"

Е.Зульпыхаров