Форма №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 15.01.04 г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого рай[illegible]"
Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"
Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"
Наименование объекта: «Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"
договор: №34 от 04.06.2014 г. доп. соглашение №3 от 22.01.2015 г.

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за март месяц 2015 г

| наименование и виды выполненных работ | с начала года по отчетный месяц включительно | с начала года НДС | СМР в базовых ценах | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах | дополнительно | | НДС в отчетном месяце | всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | с начала года | за отчетный период | | приобретение материалов | другие доп.расхода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Затраты подрядчика** | 51 902 810 | 5 561 015 | 19 895 276 | 11 964 696 | 0 | 0 | | | | 3 344 304 | 31 213 507 |
| **в том числе оборудование** | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | 0 |
| **инжинир. услуги 1,351%** | 701 207 | 75 129 | | | | | | | | 45 182 | 421 695 |
| **авторский надзор 0,2%** | 103 806 | 11 122 | | | | | | | | 6 689 | 62 427 |
| **всего по стройке** | 52 707 823 | 5 647 267 | 19 895 276 | 11 964 696 | 0 | 0 | | | | 3 396 175 | 31 697 629 |

**ЗАКАЗЧИК**
**И.О. Руководителя**
**ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"**

**О.Пазилов** _____

**ИНЖЕНЕР**
**Директор**
**ТОО "Арх.Стройсервис-А"**

**А.Т. Жанас** _____

**специалист**

**А.Карабаев** _____

**ПОДРЯДЧИК**
**И.О. Директора**
**ТОО "Шаңырақ-XXI"**

**Е.Зульпыхаров** _____

форма 2

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашскогокого района"**

**Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"**

**Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:«Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"**

**договор: №34 от 04.06.2014 г доп. Соглашение №3 от 22.01.2015 г**

# АКТ
## приемки выполненных работ за МАРТ месяц 2015 г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ(АС-21-24) БЛОК А** | | | | | | | | | | |
| | | | | **ЛЕНТОЧНЫЕ** | | | | | | |
| **1** | **Е0106-1-22** | **Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5** | **70** | **-9918,67** | **-353,46** | **-694307** | **-24742** | **-52811** | **-3,60** | **-252** |
| | | **м3** | | **-585,00** | **-133,52** | **-40950** | **-9346** | **105** | **-0,65** | **-46** |
| **2** | **Е0111-8-3** | **Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой** | **28,5** | **5447,36** | **261,86** | **155250** | **7463** | **20980** | **3,44** | **98** |
| | | **м3** | | **499,50** | **99,00** | **14236** | **2822** | **123** | **0,48** | **14** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **-539057** | **-17279** | | | **-154** |
| | | | **Тенге** | | | **-26714** | **-6525** | | | **-32** |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **-31831** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **-34253** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **-605141** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ(АС-17-19) БЛОК А** | | | | | | | | | | |
| | | | | **ОКНА** | | | | | | |
| **3** | **Е0110-91-3** | **Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2** | **6,25156** | **472,81** | **19,00** | **2956** | **119** | **1680** | **1,30** | **8** |
| | | **м2** | | **217,73** | **6,18** | **1361** | **39** | **120** | **0,03** | **--** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е0110-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | 190,70688 | 346,04 | 18,87 | 65993 | 3599 | 32686 | 0,82 | 156 |
| | | м2 | | 136,44 | 6,39 | 26020 | 1219 | 120 | 0,03 | 6 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 68948 | 3718 | | | 164 |
| | | | Тенге | | | 27381 | 1257 | | | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 34366 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6199 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 109513 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ(АС-17-19) БЛОК А** | | | | | | | | |
| | | | | 1 ЭТАЖ | | | | | | |
| | | | | ТИП 130-311,29м2 | | | | | | |
| 5 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 311,29 | 34,81 | 2,62 | 10837 | 816 | 4403 | 0,07 | 21 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 3272 | 308 | 123 | -- | 1 |
| | | ДЕТАЛЬ 740-бетонные-102,51 М2 | | | | | | | | |
| 6 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 102,51 | 34,81 | 2,62 | 3569 | 269 | 1450 | 0,07 | 7 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 1077 | 101 | 123 | -- | -- |
| 7 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщиной 80мм | 8,2008 | 8942,18 | -- | 73333 | -- | 5719 | 3,66 | 30 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 4650 | -- | 123 | -- | -- |
| 8 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В15(толщиной 20мм) | 102,51 | 361,07 | 14,76 | 37013 | 1513 | 7309 | 0,36 | 37 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 5375 | 568 | 123 | 0,03 | 3 |
| 9 | Е0111-15-2 к=2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (с 30мм до 20мм) | 205,02 | -45,05 | -0,67 | -9236 | -137 | -489 | -0,01 | -2 |
| | | м2 | | -1,69 | -0,25 | -346 | -51 | 123 | -- | -- |
| | | | | ТИП 388-358,8 М2 | | | | | | |
| 10 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 358,8 | 34,81 | 2,62 | 12491 | 940 | 5075 | 0,07 | 24 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 3771 | 355 | 123 | -- | 2 |
| 11 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 28,704 | 8942,18 | -- | 256676 | -- | 20018 | 3,66 | 105 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 16275 | -- | 123 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 358,8 | 221,38 | 9,95 | 79433 | 3570 | 24688 | 0,36 | 128 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 18729 | 1342 | 123 | 0,02 | 7 |
| | | ДЕТАЛЬ 531 -53,14М2 | | | | | | | | |
| 13 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 53,14 | 34,81 | 2,62 | 1850 | 139 | 752 | 0,07 | 4 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 559 | 53 | 123 | -- | -- |
| 14 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 4,2512 | 8942,18 | -- | 38015 | -- | 2965 | 3,66 | 16 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 2410 | -- | 123 | -- | -- |
| 15 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 53,14 | 221,38 | 9,95 | 11764 | 529 | 3656 | 0,36 | 19 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 2774 | 199 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | | | ТИП 375-48,86 М2 | | | | | | |
| 16 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 48,86 | 34,81 | 2,62 | 1701 | 128 | 691 | 0,07 | 3 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 514 | 48 | 123 | -- | -- |
| 17 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 3,9088 | 8942,18 | -- | 34953 | -- | 2726 | 3,66 | 14 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 2216 | -- | 123 | -- | -- |
| 18 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 48,86 | 221,38 | 9,95 | 10817 | 486 | 3362 | 0,36 | 17 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 2550 | 183 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | | | 2 ЭТАЖ | | | | | | |
| | | ДЕТАЛЬ 11 -355,98 М2 | | | | | | | | |
| 19 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 355,98 | 221,38 | 9,95 | 78808 | 3542 | 24494 | 0,36 | 127 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 18582 | 1331 | 123 | 0,02 | 6 |
| | | ДЕТАЛЬ 339 -288,31 М2 | | | | | | | | |
| 20 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 288,31 | 221,38 | 9,95 | 63827 | 2869 | 19838 | 0,36 | 103 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 15050 | 1078 | 123 | 0,02 | 5 |
| 21 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 288,31 | 223,97 | 18,42 | 64573 | 5311 | 32930 | 0,42 | 120 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 24780 | 1992 | 123 | 0,03 | 10 |
| 22 | С11011-169 | Изол | 288,31 | 126,00 | -- | 36327 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 288,31 | 221,38 | 9,95 | 63827 | 2869 | 19838 | 0,36 | 103 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 15050 | 1078 | 123 | 0,02 | 5 |
| | | ДЕТАЛЬ 469 -168,64 М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 168,64 | 221,38 | 9,95 | 37334 | 1678 | 11603 | 0,36 | 60 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 8803 | 631 | 123 | 0,02 | 3 |
| | | ДЕТАЛЬ 339 -62,8 М2 | | | | | | | | |
| 25 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 62,8 | 221,38 | 9,95 | 13903 | 625 | 4321 | 0,36 | 22 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 3278 | 235 | 123 | 0,02 | 1 |
| 26 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой | 62,8 | 223,97 | 18,42 | 14065 | 1157 | 7173 | 0,42 | 26 |
| | | м2 | | 85,95 | 6,91 | 5398 | 434 | 123 | 0,03 | 2 |
| 27 | С11011-169 | Изол | 62,8 | 126,00 | -- | 7913 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 62,8 | 221,38 | 9,95 | 13903 | 625 | 4321 | 0,36 | 22 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 3278 | 235 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 957698 | 26927 | | | 1006 |
| | | | Тенге | | | 158045 | 10120 | | | 49 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 206843 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 69872 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1234413 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-17-19) БЛОК А** | | | | | | | | |
| | | | | 1 ЭТАЖ | | | | | | |
| 29 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | 844,2 | 121,12 | 1,42 | 102250 | 1199 | 63706 | 0,45 | 380 |
| | | м2 | | 71,33 | 0,54 | 60217 | 456 | 105 | -- | 2 |
| 30 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 1450,06 | 297,29 | 4,07 | 431093 | 5895 | 208058 | 0,74 | 1073 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 196744 | 1407 | 105 | 0,05 | 75 |
| 31 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ПОД ПЛИТУ | 135,42 | 238,79 | 3,39 | 32337 | 458 | 16739 | 0,65 | 88 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 15844 | 98 | 105 | 0,05 | 7 |
| | | | | 2 ЭТАЖ | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е0115-64-2 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка | 845,33 | 121,12 | 1,42 | 102386 | 1200 | 63792 | 0,45 | 380 |
| | | м2 | | 71,33 | 0,54 | 60297 | 456 | 105 | -- | 2 |
| 33 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 1432,35 | 297,29 | 4,07 | 425828 | 5823 | 205517 | 0,74 | 1060 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 194341 | 1389 | 105 | 0,05 | 74 |
| 34 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ПОД ПЛИТУ | 135,45 | 238,79 | 3,39 | 32344 | 459 | 16742 | 0,65 | 88 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 15848 | 98 | 105 | 0,05 | 7 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1126238 | 15034 | | | 3069 |
| | | | Тенге | | | 543291 | 3903 | | | 167 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 574554 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 102048 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 1802840 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-82-84) БЛОК А** | | | | | | | | |
| | | | | ПАРАПЕТ НА ОТМ.+9,852(АС-106,107) | | | | | | |
| 35 | Е0106-11-5 | Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании АС-1,АС-2 | 0,209616 | 89004,33 | 5172,70 | 18657 | 1084 | 1653 | 30,90 | 6 |
| | | 1т | | 5557,50 | 1953,00 | 1165 | 409 | 105 | 9,54 | 2 |
| 36 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,072816 | 50600,00 | -- | 3684 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | 0,0616 | 44300,00 | -- | 2729 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | С12021-254 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | 0,0752 | 122100,00 | -- | 9182 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПОЯС ОБВЯЗКИ | | | | | | |
| 39 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15 | 9,2 | 11629,77 | 316,01 | 106994 | 2907 | 14368 | 8,25 | 76 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 12586 | 1098 | 105 | 0,58 | 5 |
| 40 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,022 | 65000,00 | -- | 1430 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,3988 | 67700,00 | -- | 26999 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 169675 | 3992 | | | 82 |
| | | | Тенге | | | 13751 | 1508 | | | 7 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 16021 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 11142 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 196838 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ(АС-110,111) БЛОК А** | | | | | | | | |
| 42 | Е0110-14-1 | Установка стропил,мауэрлатов | 8,17 | 21304,82 | 334,28 | 174060 | 2731 | 34544 | 22,10 | 181 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 27758 | 1029 | 120 | 0,62 | 5 |
| 43 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 19,6 | 22541,72 | 316,57 | 441818 | 6205 | 84831 | 22,50 | 441 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 68355 | 2337 | 120 | 0,58 | 11 |
| 44 | Е0110-49-2 | Укладка по фермам прогонов из брусьев | 3,12 | 20617,97 | 309,62 | 64328 | 966 | 9620 | 13,80 | 43 |
| | | м3 | | 2452,50 | 117,00 | 7652 | 365 | 120 | 0,57 | 2 |
| 45 | Е0112-7-5 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством | 1180 | 404,12 | 8,20 | 476858 | 9676 | 387601 | 1,71 | 2018 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 322081 | 3634 | 119 | 0,02 | 18 |
| 46 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 1180 | 20,48 | 0,91 | 24169 | 1074 | 7108 | 0,03 | 34 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 5522 | 401 | 120 | -- | 2 |
| | | | | РАБОТЫ НА КРОВЛЕ | | | | | | |
| | | ЛЕСТНИЦА Л-1-2шт(АС-90-95) | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Е0109-29-1 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | 1,2148 | 13711,47 | 5475,87 | 16657 | 6652 | 7208 | 28,90 | 35 |
| | | т | | 5040,00 | 1552,87 | 6123 | 1886 | 90 | 5,46 | 7 |
| 48 | С12021-146 | Косоуры | 1,2148 | 108500,00 | -- | 131806 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е0109-18-1 | Монтаж балок массой до 1 т Б1,Б2 | 1,1448 | 7285,83 | 3593,45 | 8341 | 4114 | 3458 | 14,30 | 16 |
| | | т | | 2385,00 | 971,06 | 2730 | 1112 | 90 | 3,51 | 4 |
| 50 | С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 0,0048 | 47400,00 | -- | 228 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т | 1,10392 | 154400,00 | -- | 170445 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52 | С12021-250 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т | 0,04 | 154200,00 | -- | 6168 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ОПОРНАЯ ПОДУШКА ПО-1-16шт | | | | | | |
| 53 | Е0106-3-1 | Устройство опорных подушек из бетона В15 | 0,448 | 10241,71 | 260,48 | 4588 | 117 | 331 | 3,94 | 2 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 275 | 40 | 105 | 0,35 | -- |
| 54 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-3 | 0,1248 | 70437,87 | 304,24 | 8791 | 38 | 1283 | 58,00 | 7 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 1207 | 14 | 105 | 0,56 | -- |
| | | | | ПРОСТУПИ ЛП-1,ЛП-2 | | | | | | |
| 55 | Е0106-22-7 | Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм,ПЛОЩАДОК ЛПМ-1,ЛПМ-2 ИЗ В15 | 2,64 | 14264,63 | 383,89 | 37659 | 1013 | 6764 | 14,20 | 37 |
| | | м3 | | 2295,00 | 145,01 | 6059 | 383 | 105 | 0,71 | 2 |
| 56 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,03696 | 50600,00 | -- | 1870 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 57 | С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм СЕТКА С-1 | 0,11616 | 65000,00 | -- | 7550 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм СЕТКА С-1 | 0,2068 | 68200,00 | -- | 14104 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-2 | 0,7488 | 70437,87 | 304,24 | 52744 | 228 | 7697 | 58,00 | 43 |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 7245 | 86 | 105 | 0,56 | -- |
| 60 | Е0106-22-1 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ИЗ БЕТОНА В15 ПМ-1-3ШТ,ПМ-2-1шт | 1,68 | 13347,44 | 241,10 | 22424 | 405 | 2423 | 8,06 | 14 |
| | | м3 | | 1282,50 | 91,08 | 2155 | 153 | 105 | 0,44 | 1 |
| 61 | С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,012 | 50600,00 | -- | 607 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | Е0106-11-8 | Установка закладных деталей весом до 20 кг,ЗД-1 | 0,004 | 70437,87 | 304,24 | 282 | 1 | 41 | 58,00 | -- |
| | | 1т | | 9675,00 | 114,75 | 39 | -- | 105 | 0,56 | -- |
| 63 | С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм СЕТКА С-2 | 0,02496 | 64100,00 | -- | 1600 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СЕТКА С-2 | 0,0368 | 41200,00 | -- | 1516 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КРЫЛЬЦО КР-1 И ПАНДУС | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 12,5 | 218,93 | -- | 2737 | -- | 3092 | 1,54 | 19 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 2737 | -- | 113 | -- | -- |
| 66 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО | 12,5 | 134,10 | -- | 1676 | -- | 1894 | 0,97 | 12 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 1676 | -- | 113 | -- | -- |
| 67 | Е0106-3-1 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В7,5 | 11,6 | 9650,11 | 260,48 | 111941 | 3022 | 8571 | 3,94 | 46 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 7125 | 1038 | 105 | 0,35 | 4 |
| 68 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,07286 | 5239,08 | 327,33 | 382 | 24 | 154 | 11,60 | 1 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 138 | 9 | 105 | 0,60 | -- |
| 69 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,07286 | 41200,00 | -- | 3002 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | КРЫЛЬЦО КР-2-2шт | | | | | | | | |
| 70 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 4,6 | 218,93 | -- | 1007 | -- | 1138 | 1,54 | 7 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 1007 | -- | 113 | -- | -- |
| 71 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО | 4,6 | 134,10 | -- | 617 | -- | 697 | 0,97 | 4 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 617 | -- | 113 | -- | -- |
| 72 | Е0106-3-1 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В7,5 | 3,8 | 9650,11 | 260,48 | 36670 | 990 | 2808 | 3,94 | 15 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 2334 | 340 | 105 | 0,35 | 1 |
| 73 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,05 | 5239,08 | 327,33 | 262 | 16 | 106 | 11,60 | 1 |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 94 | 6 | 105 | 0,60 | -- |
| 74 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,05 | 41200,00 | -- | 2060 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,032 | 93997,62 | 304,24 | 3008 | 10 | 1115 | 198,00 | 6 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 1058 | 4 | 105 | 0,56 | -- |
| | | КРЫЛЬЦО КР-3-1шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 1,3 | 218,93 | -- | 285 | -- | 322 | 1,54 | 2 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 285 | -- | 113 | -- | -- |
| 77 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО | 1,3 | 134,10 | -- | 174 | -- | 197 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 174 | -- | 113 | -- | -- |
| 78 | Е0106-3-1 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В7,5 | 1 | 9650,11 | 260,48 | 9650 | 260 | 739 | 3,94 | 4 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 614 | 89 | 105 | 0,35 | -- |
| 79 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,01525 | 5239,08 | 327,33 | 80 | 5 | 32 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 29 | 2 | 105 | 0,60 | -- |
| 80 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,01525 | 41200,00 | -- | 628 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0096 | 93997,62 | 304,24 | 902 | 3 | 335 | 198,00 | 2 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 318 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 1843693 | 37549 | | | 2992 |
| | | | Тенге | | | 475406 | 12931 | | | 58 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 574110 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 145068 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 2562871 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ** | | | | | | | | |
| | | | | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | | | |
| 82 | Е0121-4-1 | Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 | 10538 | 9,33 | 0,82 | 98288 | 8609 | 96646 | 0,05 | 528 |
| | | м | | 7,99 | 0,50 | 84199 | 5289 | 108 | -- | 23 |
| 83 | С151601-349 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х70 мм2 | 0,004 | 935640,00 | -- | 3743 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | С151601-348 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х35 мм2 | 0,085 | 641760,00 | -- | 54550 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | С151601-345 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2 | 0,065 | 210240,00 | -- | 13666 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 86 | С151601-344 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2 | 0,327 | 131760,00 | -- | 43086 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 87 | С151601-343 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 | 0,132 | 94920,00 | -- | 12529 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2 | 0,02 | 72600,00 | -- | 1452 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 | 0,205 | 62520,00 | -- | 12817 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | С151601-342 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 | 6,5 | 60500,00 | -- | 393250 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | С151601-341 | Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 | 3,2 | 52100,00 | -- | 166720 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | Е0121-2-1 | Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами | 10057 | 72,13 | 6,92 | 725425 | 69608 | 548042 | 0,29 | 2876 |
| | | м | | 46,13 | 4,33 | 463929 | 43517 | 108 | 0,02 | 190 |
| 93 | Е0121-2-2 | Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами | 327 | 79,85 | 7,44 | 26110 | 2432 | 20035 | 0,33 | 107 |
| | | м | | 52,20 | 4,53 | 17069 | 1482 | 108 | 0,02 | 7 |
| 94 | Е0121-2-3 | Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 50 мм м по стенам и колоннам с креплением накладными скобами | 150 | 80,57 | 8,47 | 12086 | 1271 | 9184 | 0,32 | 48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 51,75 | 4,94 | 7763 | 741 | 108 | 0,02 | 3 |
| 95 | С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Трубы винипластовые | 1746 | 650,00 | -- | 1134900 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 96 | С130804-28 | Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм | 22,5 | 664,00 | -- | 14940 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 97 | С130804-8 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм | 13,2 | 777,00 | -- | 10256 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | С130804-9 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм | 32,7 | 999,00 | -- | 32667 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | С130804-10 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм | 6,5 | 1420,00 | -- | 9230 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100 | С130804-11 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм | 8,5 | 2130,00 | -- | 18105 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 2783819 | 81920 | | | 3559 |
| | | | Тенге | | | 572960 | 51029 | | | 223 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 673908 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 207464 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 3665190 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.ОТОПЛЕНИЕ,ВЕНТИЛЯЦИЯ** | | | | | | | | |
| | | | | ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | |
| 101 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 268 | 264,48 | 3,96 | 70881 | 1061 | 18418 | 0,30 | 80 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 13990 | 399 | 128 | 0,01 | 2 |
| 102 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 375 | 343,48 | 3,96 | 128805 | 1485 | 25771 | 0,30 | 111 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 19575 | 559 | 128 | 0,01 | 3 |
| 103 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 575 | 422,48 | 3,96 | 242926 | 2277 | 39516 | 0,30 | 171 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 30015 | 857 | 128 | 0,01 | 4 |
| 104 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 20 | 472,48 | 3,96 | 9450 | 79 | 1374 | 0,30 | 6 |
| | | м | | 52,20 | 1,49 | 1044 | 30 | 128 | 0,01 | -- |
| 105 | Е0116-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм | 35 | 606,31 | 7,95 | 21221 | 278 | 3067 | 0,37 | 13 |
| | | м | | 65,48 | 2,97 | 2292 | 104 | 128 | 0,01 | 1 |
| 106 | Е0116-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм | 40 | 1240,75 | 20,80 | 49630 | 832 | 7080 | 0,73 | 29 |
| | | м | | 130,50 | 7,79 | 5220 | 312 | 128 | 0,04 | 2 |
| | | | | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | |
| 107 | Е0120-3-2 | Прокладка воздуховодов класса Н/нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 57 | 1867,88 | 13,16 | 106469 | 750 | 18417 | 1,54 | 88 |
| | | м2 | | 247,50 | 4,93 | 14108 | 281 | 128 | 0,02 | 1 |
| 108 | Е0120-3-3 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 61,7 | 1843,62 | 10,58 | 113751 | 653 | 18260 | 1,41 | 87 |
| | | м2 | | 227,25 | 3,96 | 14021 | 244 | 128 | 0,02 | 1 |
| 109 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 105,4 | 1929,43 | 9,15 | 203362 | 964 | 27023 | 1,22 | 129 |
| | | м2 | | 196,88 | 3,42 | 20751 | 360 | 128 | 0,02 | 2 |
| 110 | Е0120-3-11 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 67,6 | 1873,11 | 8,40 | 126622 | 568 | 13064 | 0,92 | 62 |
| | | м2 | | 147,83 | 3,15 | 9993 | 213 | 128 | 0,02 | 1 |
| 111 | Е0120-3-1 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 15,7 | 1797,88 | 13,16 | 28227 | 207 | 5073 | 1,54 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 247,50 | 4,93 | 3886 | 77 | 128 | 0,02 | -- |
| 112 | Е0120-23-2 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм | 5 | 3329,08 | 12,33 | 16645 | 62 | 3283 | 3,14 | 16 |
| | | шт | | 508,50 | 4,50 | 2543 | 23 | 128 | 0,02 | -- |
| 113 | Е0120-19-3 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм | 6 | 1554,08 | 12,33 | 9324 | 74 | 1037 | 0,77 | 5 |
| | | шт | | 130,50 | 4,50 | 783 | 27 | 128 | 0,02 | -- |
| 114 | Е0120-13-15 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 19 | 804,33 | 12,33 | 15282 | 234 | 16416 | 4,02 | 76 |
| | | шт | | 670,50 | 4,50 | 12740 | 86 | 128 | 0,02 | -- |
| 115 | С131306-47 | Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1, сечением 200х200 мм | 4 | 6330,00 | -- | 25320 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | С131306-48 | Клапаны обратные из листовой и сортовойстали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х200 мм | 2 | 8940,00 | -- | 17880 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | С131310-11 | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 1000 мм | 13 | 947,00 | -- | 12311 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | Е0120-24-3 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм | 4 | 652,77 | 53,14 | 2611 | 213 | 2765 | 3,34 | 13 |
| | | шт | | 519,75 | 20,25 | 2079 | 81 | 128 | 0,10 | -- |
| 119 | С131305-14 | Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-5, d патрубка 450 мм | 4 | 4830,00 | -- | 19320 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 1220038 | 9737 | | | 909 |
| | | | Тенге | | | 153038 | 3652 | | | 18 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 200564 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 85236 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 1505838 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9. БЛОК Б** | | | | | | | | |
| | | **ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-16)** | | | | | | | | |
| 120 | Е0115-64-2 | **Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка** | 427,58 | 121,12 | 1,42 | 51788 | 607 | 32267 | 0,45 | 192 |
| | | м2 | | 71,33 | 0,54 | 30499 | 231 | 105 | -- | 1 |
| 121 | Е0115-61-3 | **Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** | 855,14 | 265,32 | 4,07 | 226883 | 3476 | 122698 | 0,74 | 633 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 116025 | 829 | 105 | 0,05 | 44 |
| 122 | Е0115-61-1 | **Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен ПОД ПЛИТУ** | 160,91 | 212,97 | 3,39 | 34269 | 545 | 19889 | 0,65 | 105 |
| | | м2 | | 117,00 | 0,72 | 18826 | 116 | 105 | 0,05 | 8 |
| | | **ПОЛЫ(АС-17)** | | | | | | | | |
| | | **ДЕТАЛЬ 529 -47,02М2** | | | | | | | | |
| 123 | Е0111-1-1 | **Уплотнение грунта гравием** | 47,02 | 34,81 | 2,62 | 1637 | 123 | 665 | 0,07 | 3 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 494 | 47 | 123 | -- | -- |
| 124 | Е0111-2-9 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** | 3,7616 | 8942,18 | -- | 33637 | -- | 2623 | 3,66 | 14 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 2133 | -- | 123 | -- | -- |
| 125 | Е0111-11-1 | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | 47,02 | 221,38 | 9,95 | 10409 | 468 | 3235 | 0,36 | 17 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 2454 | 176 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | | | **ТИП 381-5,3 М2** | | | | | | |
| 126 | Е0111-1-1 | **Уплотнение грунта гравием** | 5,3 | 34,81 | 2,62 | 185 | 14 | 75 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 56 | 5 | 123 | -- | -- |
| 127 | Е0111-2-9 | **Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных** | 0,424 | 8942,18 | -- | 3791 | -- | 296 | 3,66 | 2 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 240 | -- | 123 | -- | -- |
| 128 | Е0111-11-1 | **Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** | 5,3 | 221,38 | 9,95 | 1173 | 53 | 365 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 277 | 20 | 123 | 0,02 | -- |
| | | **ДЕТАЛЬ 740-бетонные-7,28 М2** | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 7,28 | 34,81 | 2,62 | 253 | 19 | 103 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 77 | 7 | 123 | -- | -- |
| 130 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщиной 80мм | 0,5824 | 8942,18 | -- | 5208 | -- | 406 | 3,66 | 2 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 330 | -- | 123 | -- | -- |
| 131 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В15(толщиной 20мм) | 7,28 | 361,07 | 14,76 | 2629 | 107 | 519 | 0,36 | 3 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 382 | 40 | 123 | 0,03 | -- |
| 132 | Е0111-15-2 к=2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (с 30мм до 20мм) | 14,56 | -45,05 | -0,67 | -656 | -10 | -35 | -0,01 | -- |
| | | м2 | | -1,69 | -0,25 | -25 | -4 | 123 | -- | -- |
| | | | | ТИП 381-265,75 М2 | | | | | | |
| 133 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 265,75 | 34,81 | 2,62 | 9252 | 696 | 3759 | 0,07 | 18 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 2793 | 263 | 123 | -- | 1 |
| 134 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 21,26 | 8942,18 | -- | 190111 | -- | 14827 | 3,66 | 78 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 12054 | -- | 123 | -- | -- |
| 135 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 265,75 | 221,38 | 9,95 | 58833 | 2644 | 18285 | 0,36 | 95 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 13872 | 994 | 123 | 0,02 | 5 |
| | | | | ТИП 109-67,33м2 | | | | | | |
| 136 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 67,33 | 34,81 | 2,62 | 2344 | 176 | 952 | 0,07 | 5 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 708 | 67 | 123 | -- | -- |
| | | КРЫЛЬЦО КР-1-1шт(АС-50) | | | | | | | | |
| 137 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 2,5 | 218,93 | -- | 547 | -- | 618 | 1,54 | 4 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 547 | -- | 113 | -- | -- |
| 138 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО | 2,5 | 134,10 | -- | 335 | -- | 379 | 0,97 | 2 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 335 | -- | 113 | -- | -- |
| 139 | Е0106-3-1 | Устройство КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В7,5 | 0,8 | 9650,11 | 260,48 | 7720 | 208 | 591 | 3,94 | 3 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 491 | 72 | 105 | 0,35 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,01296 | 5239,08 | 327,33 | 68 | 4 | 27 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 24 | 2 | 105 | 0,60 | -- |
| 141 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,01296 | 41200,00 | -- | 534 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,016 | 93997,62 | 304,24 | 1504 | 5 | 558 | 198,00 | 3 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 529 | 2 | 105 | 0,56 | -- |
| | | **КРЫЛЬЦО КР-2-1шт(АС-50)** | | | | | | | | |
| 143 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 2,2 | 218,93 | -- | 482 | -- | 544 | 1,54 | 3 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 482 | -- | 113 | -- | -- |
| 144 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО | 2,2 | 134,10 | -- | 295 | -- | 333 | 0,97 | 2 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 295 | -- | 113 | -- | -- |
| 145 | Е0106-3-1 | Устройство КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В12,5 | 0,85 | 10027,51 | 260,48 | 8523 | 221 | 628 | 3,94 | 3 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 522 | 76 | 105 | 0,35 | -- |
| 146 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,01104 | 5239,08 | 327,33 | 58 | 4 | 23 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 21 | 1 | 105 | 0,60 | -- |
| 147 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,01104 | 41200,00 | -- | 455 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **КРЫЛЬЦО КР-3-1шт(АС-51)** | | | | | | | | |
| 148 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 2,8 | 218,93 | -- | 613 | -- | 693 | 1,54 | 4 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 613 | -- | 113 | -- | -- |
| 149 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО | 2,8 | 134,10 | -- | 375 | -- | 424 | 0,97 | 3 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 375 | -- | 113 | -- | -- |
| 150 | Е0106-3-1 | Устройство КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В7,5 | 0,8 | 9650,11 | 260,48 | 7720 | 208 | 591 | 3,94 | 3 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 491 | 72 | 105 | 0,35 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0099 | 5239,08 | 327,33 | 52 | 3 | 21 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 19 | 1 | 105 | 0,60 | -- |
| 152 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0099 | 41200,00 | -- | 408 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,0096 | 93997,62 | 304,24 | 902 | 3 | 335 | 198,00 | 2 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 318 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| | | КРЫЛЬЦО КР-4-1шт(АС-51) | | | | | | | | |
| 154 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 1,3 | 218,93 | -- | 285 | -- | 322 | 1,54 | 2 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 285 | -- | 113 | -- | -- |
| 155 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО | 1,3 | 134,10 | -- | 174 | -- | 197 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 174 | -- | 113 | -- | -- |
| 156 | Е0106-3-1 | Устройство КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В7,5 | 0,8 | 9650,11 | 260,48 | 7720 | 208 | 591 | 3,94 | 3 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 491 | 72 | 105 | 0,35 | -- |
| 157 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,0068 | 5239,08 | 327,33 | 36 | 2 | 14 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 13 | 1 | 105 | 0,60 | -- |
| 158 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,0068 | 41200,00 | -- | 280 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 670833 | 9787 | | | 1208 |
| | | | Тенге | | | 207223 | 3090 | | | 62 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 227820 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 53919 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 952572 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.БЛОК В** | | | | | | | | |
| | | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 308,3 | 270,74 | 4,07 | 83469 | 1253 | 44236 | 0,74 | 228 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 41830 | 299 | 105 | 0,05 | 16 |
| 160 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 43,76 | 617,96 | 6,33 | 27042 | 277 | 14480 | 1,79 | 78 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 13686 | 105 | 105 | 0,01 | 1 |
| | | КРЫЛЬЦО КР-2 | | | | | | | | |
| 161 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 1,03 | 218,93 | -- | 225 | -- | 255 | 1,54 | 2 |
| | | м3 | | 218,93 | -- | 225 | -- | 113 | -- | -- |
| 162 | Е0101-166-2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы,ПОДСЫПКА ПОД КРЫЛЬЦО | 1,03 | 134,10 | -- | 138 | -- | 156 | 0,97 | 1 |
| | | м3 | | 134,10 | -- | 138 | -- | 113 | -- | -- |
| 163 | Е0106-3-1 | УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В12,5 | 0,8 | 10027,51 | 260,48 | 8022 | 208 | 591 | 3,94 | 3 |
| | | м3 | | 614,25 | 89,46 | 491 | 72 | 105 | 0,35 | -- |
| 164 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 5,4 | 361,07 | 14,76 | 1950 | 80 | 385 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 283 | 30 | 123 | 0,03 | -- |
| 165 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,017 | 5239,08 | 327,33 | 89 | 6 | 36 | 11,60 | -- |
| | | 1т | | 1890,00 | 123,75 | 32 | 2 | 105 | 0,60 | -- |
| 166 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,017 | 41200,00 | -- | 700 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 0,00776 | 93997,62 | 304,24 | 729 | 2 | 270 | 198,00 | 2 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 257 | 1 | 105 | 0,56 | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 122365 | 1826 | | | 316 |
| | | | Тенге | | | 56943 | 508 | | | 17 |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 60409 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10966 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 193741 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.БЛОК Г** | | | | | | | | |
| | | ПОЛЫ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ТИП 388-60,14М2 | | | | | | |
| 168 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 60,14 | 34,81 | 2,62 | 2094 | 158 | 851 | 0,07 | 4 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 632 | 60 | 123 | -- | -- |
| 169 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 4,8112 | 8942,18 | -- | 43023 | -- | 3355 | 3,66 | 18 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 2728 | -- | 123 | -- | -- |
| 170 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 60,14 | 221,38 | 9,95 | 13314 | 598 | 4138 | 0,36 | 21 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 3139 | 225 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | ДЕТАЛЬ 740-бетонные-4,93 М2 | | | | | | | | |
| 171 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 4,93 | 34,81 | 2,62 | 172 | 13 | 70 | 0,07 | -- |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 52 | 5 | 123 | -- | -- |
| 172 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщиной 80мм | 0,3944 | 8942,18 | -- | 3527 | -- | 275 | 3,66 | 1 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 224 | -- | 123 | -- | -- |
| 173 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В15(толщиной 20мм) | 4,93 | 361,07 | 14,76 | 1780 | 73 | 352 | 0,36 | 2 |
| | | м2 | | 52,43 | 5,54 | 258 | 27 | 123 | 0,03 | -- |
| 174 | Е0111-15-2 к=2 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (с 30мм до 20мм) | 9,86 | -45,05 | -0,67 | -444 | -7 | -24 | -0,01 | -- |
| | | м2 | | -1,69 | -0,25 | -17 | -2 | 123 | -- | -- |
| | | | | ТИП 109-17,34м2 | | | | | | |
| 175 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 14,34 | 34,81 | 2,62 | 499 | 38 | 203 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 151 | 14 | 123 | -- | -- |
| | | | | ТИП 381-55,08М2 | | | | | | |
| 176 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 55,08 | 34,81 | 2,62 | 1918 | 144 | 779 | 0,07 | 4 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 579 | 55 | 123 | -- | -- |
| 177 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 4,4064 | 8942,18 | -- | 39403 | -- | 3073 | 3,66 | 16 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 2498 | -- | 123 | -- | -- |
| 178 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 55,08 | 221,38 | 9,95 | 12194 | 548 | 3790 | 0,36 | 20 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 2875 | 206 | 123 | 0,02 | 1 |
| | | ДЕТАЛЬ 531 -14,42М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Е0111-1-1 | Уплотнение грунта гравием | 14,42 | 34,81 | 2,62 | 502 | 38 | 204 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 10,51 | 0,99 | 152 | 14 | 123 | -- | -- |
| 180 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных | 1,1536 | 8942,18 | -- | 10316 | -- | 805 | 3,66 | 4 |
| | | м3 | | 567,00 | -- | 654 | -- | 123 | -- | -- |
| 181 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 14,42 | 221,38 | 9,95 | 3192 | 143 | 992 | 0,36 | 5 |
| | | м2 | | 52,20 | 3,74 | 753 | 54 | 123 | 0,02 | -- |
| | | **ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 182 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 371,66 | 297,29 | 4,07 | 110492 | 1511 | 53327 | 0,74 | 275 |
| | | м2 | | 135,68 | 0,97 | 50427 | 361 | 105 | 0,05 | 19 |
| 183 | Е0115-64-1 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен ПОД ПЛИТКУ | 73,56 | 102,95 | 1,19 | 7573 | 88 | 4692 | 0,37 | 27 |
| | | м2 | | 60,30 | 0,45 | 4436 | 33 | 105 | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11** | **Тенге** | | | **249553** | **3345** | | | **400** |
| | | | **Тенге** | | | **69541** | **1051** | | | **23** |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **76881** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **19586** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | **346021** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **8673803** | **176556** | | | **13552** |
| | | | **Тенге** | | | **2250865** | **82525** | | | **598** |
| | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **2613646** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **677247** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **11964696** | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **итого по смете** | | | | **11 964 696** | | | | |
| | | **временные здания и сооружения 1,8%** | | | | **215 365** | | | | |
| | | **итого с временными** | | | | **12 180 061** | | | | |
| | | **доп. затраты на зимнее время 0,7%** | | | | **85 260** | | | | |
| | | **Выслуга лет 1%** | | | | **121 801** | | | | |
| | | **Затраты на допотпуска 0,4%** | | | | **48 720** | | | | |
| | | **итого с доп. затратами** | | | | **12 435 842** | | | | |
| | | **итого с коэф.2,088 - 25%; 2,234 - 75%;** | | | | **27 322 748** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, платежи 2%** | | | | **546 455** | | | | |
| | | **итого с налогами** | | | | **27 869 203** | | | | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НДС 12% | | | | 3 344 304 | | | | |
| | | итого с НДС | | | | 31 213 507 | | | | |

**ИНЖЕНЕР**
**специалист**
**ТОО "Арх.Стройсервис-А"**

**А. Карабаев**

**ПОДРЯДЧИК**
**И.О. Директора**
**ТОО "Шанырак-XXI"**

**Е.Зульпыхаров**