Форма №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 15.01.04 г

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Шаңырак-XXI"
Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"
Наименование объекта: «Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"
договор: №34 от 04.06.2014 г доп согл.№2 от 12.11.2014 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2014 г

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расхода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	183 309 991	19 640 356	60 066 673	7 129 651	2 767 423	0				2 862 534	26 716 988
в том числе оборудование	2 767 423	296 510								0	0
инжинир. услуги 1,351%	2 476 520	265 341								38 673	360 947
авторский надзор 0,2%	366 620	39 281								5 725	53 434
всего по стройке	186 153 131	19 944 978	60 066 673	7 129 651	2 767 423	0				2 906 932	27 131 369

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

О.Шязилов _____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Арх.Стройсервис-А"

А.Т. Жанасы _____

специалист

А.Карабаев _____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Шаңырак-XXI"

А.Е.Оспанов _____

форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"

Подрядчик: ТОО "Шаңырақ-XXI"

Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:«Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"

договор: №34 от 04.06.2014 г доп согл.№2 от 12.11.2014 г

АКТ

приемки выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ(АС-21-24) БЛОК А								
				ЛЕНТОЧНЫЕ						
1	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В3,5**	**63,6**	**-8205,37**	**-66,01**	**-521862**	**-4198**	**-14737**	**-1,35**	**-86**
		м3		**-195,75**	**-24,93**	**-12450**	**-1586**	**105**	**-0,12**	**-8**
2	**Е0108-4-1**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная 1:2**	**365**	**305,59**	**4,19**	**111540**	**1529**	**25683**	**0,38**	**139**
		м2		**58,05**	**1,58**	**21188**	**577**	**118**	**0,01**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**-410321**	**-2669**			**54**
			Тенге			**8739**	**-1009**			**-5**
		Накладные расходы -	Тенге			**10946**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**-23963**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**-423338**				
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК А								
3	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**566,0879**	**2228,24**	**335,84**	**1261380**	**190115**	**551588**	**4,54**	**2570**
		м3		**699,75**	**126,00**	**396120**	**71327**	**118**	**0,61**	**345**
4	**Е0108-11-1**	**Расшивка швов кладки из кирпича,ИЗ КИРПИЧА М75 НА Ц-П Р-РЕ М50**	**1193,01**	**-38,93**	**--**	**-46444**	**--**	**-54804**	**-0,22**	**-261**
		м2		**-38,93**	**--**	**-46444**	**--**	**118**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	369,579	2448,66	337,41	904973	124700	347356	4,38	1619
		м3		670,50	126,00	247803	46567	118	0,62	229
6	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м,ИЗ КИРПИЧА М75 НА Ц-П Р-РЕ М50	335,2671	912,77	34,73	306020	11644	94160	1,43	479
		м2		225,00	13,01	75435	4362	118	0,06	21
7	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2,3	1,463456	8679,65	422,15	12702	618	14532	56,40	83
		т		8257,50	157,50	12084	230	118	0,77	1
8	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,147008	64100,00	--	9423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,316449	41200,00	--	54238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1-1шт(АС-9,25-29)								
10	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	0,805	13201,50	990,15	10627	797	1706	10,40	8
		м3		1644,75	374,04	1324	301	105	1,83	1
11	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	1,281	15866,04	407,30	20324	522	3415	14,40	18
		м3		2385,00	153,86	3055	197	105	0,75	1
12	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0595	62000,00	--	3689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,010388	65900,00	--	685	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,253932	56200,00	--	14271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-2-1шт(АС-9,25-29)								
15	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	0,805	13201,50	990,15	10627	797	1706	10,40	8
		м3		1644,75	374,04	1324	301	105	1,83	1
16	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	1,281	15866,04	407,30	20324	522	3415	14,40	18
		м3		2385,00	153,86	3055	197	105	0,75	1
17	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05635	62000,00	--	3494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,002968	65900,00	--	196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0406	56200,00	--	2282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,165312	58700,00	--	9704	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-3-1шт(АС-9,25-29)								
21	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	0,805	13201,50	990,15	10627	797	1706	10,40	8
		м3		1644,75	374,04	1324	301	105	1,83	1
22	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	1,281	15866,04	407,30	20324	522	3415	14,40	18
		м3		2385,00	153,86	3055	197	105	0,75	1
23	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,05635	62000,00	--	3494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0399	64400,00	--	2570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,057288	64500,00	--	3695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-4-1шт(АС-9,25-29)								
26	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	0,266	13201,50	990,15	3512	263	564	10,40	3
		м3		1644,75	374,04	438	99	105	1,83	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	1,106	15866,04	407,30	17548	450	2948	14,40	16
		м3		2385,00	153,86	2638	170	105	0,75	1
28	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,032102	62000,00	--	1990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,005936	65900,00	--	391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,111132	58700,00	--	6523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-116 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,0168	64400,00	--	1082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-5-2шт(АС-9,33)								
32	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	1,61	13201,50	990,15	21254	1594	3413	10,40	17
		м3		1644,75	374,04	2648	602	105	1,83	3
33	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	1,988	15866,04	407,30	31542	810	5300	14,40	29
		м3		2385,00	153,86	4741	306	105	0,75	1
34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,12348	62000,00	--	7656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3409	58700,00	--	20011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-4шт,МС-2-40шт(АС-								
36	Е0106-14-1	Устройство МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА В15	1,54	12957,11	884,81	19954	1363	3095	9,96	15
		м3		1579,50	334,24	2432	515	105	1,63	3
37	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004704	65000,00	--	306	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса	0,02996	62000,00	--	1858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,155008	65900,00	--	10215	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-3-19шт(АС-23)								
40	Е0106-14-1	Устройство МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА В15	6,65	12957,11	884,81	86165	5884	13363	9,96	66
		м3		1579,50	334,24	10504	2223	105	1,63	11
41	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005187	65000,00	--	337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,023621	65900,00	--	1557	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПОЯС ОБВЯЗКИ ПО-2						
43	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	1,295	11416,62	316,01	14785	409	2022	8,25	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1368,00	119,39	1772	155	105	0,58	1
44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0084	65000,00	--	546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-72 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,04319	67700,00	--	2924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СТОЙКИ МСт-6шт								
46	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	3,066	13201,50	990,15	40476	3036	6499	10,40	32
		м3		1644,75	374,04	5043	1147	105	1,83	6
47	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,11466	62000,00	--	7109	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,16422	64400,00	--	10576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,084546	70437,87	304,24	5955	26	869	58,00	5
		1т		9675,00	114,75	818	10	105	0,56	--
		ПЕРЕМЫЧКИ(АС-41-45)-ПРМ1-112шт,ПРМ2-30шт,ПРМ3-								
50	Е0106-18-9	Устройство перемычек ИЗ БЕТОНА В15	37,72	15704,02	367,51	592356	13862	92741	13,10	494
		м3		2202,75	138,83	83088	5237	105	0,68	26
51	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0343	65000,00	--	2229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,0874	62000,00	--	129419	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,11964	65900,00	--	7884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,88664	64400,00	--	250300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3935683	358730			5257
			Тенге			812257	134444			655
		Накладные расходы -	Тенге			1099009				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			302082				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5336774				
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-82-84) БЛОК А								
55	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью	110	876,16	200,77	96377	22085	57042	1,74	191
		шт		299,25	71,15	32918	7827	140	0,31	34
56	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью	212	1424,85	373,54	302067	79190	178323	2,66	564
		шт		465,75	135,07	98739	28635	140	0,61	128
57	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1350,29337	45,00	--	60763	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	971,440681	306,00	--	297261	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	С143017-66-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	378,852692	129,00	--	48872	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МУ-1-МУ-13(АС-63-66,68-75)								
60	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	6,193091	11642,35	269,20	72102	1667	9323	8,21	51
		м3		1332,00	101,70	8249	630	105	0,50	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса	0,181377	62000,00	--	11245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-76 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	1,252763	58700,00	--	73537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,015604	41200,00	--	643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,001901	93997,62	304,24	179	1	66	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	63	--	105	0,56	--
				СЕЙСМОПОЯС(АС-67)						
65	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В15	41,968526	11629,77	316,01	488084	13262	65545	8,25	346
		м3		1368,00	119,39	57413	5011	105	0,58	24
66	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,019154	65000,00	--	1245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,469345	62000,00	--	91099	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,715084	67700,00	--	116111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1659587	116205			1153
			Тенге			197382	42102			189
		Накладные расходы -	Тенге			310299				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			118193				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2088079				

РАЗДЕЛ 4. БЛОК Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
69	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	154,032	2393,14	281,14	368620	43305	143134	4,42	681
		м3		681,75	105,75	105011	16289	118	0,51	79
70	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	213,68	-38,93	--	-8319	--	-9816	-0,22	-47
		м2		-38,93	--	-8319	--	118	--	--
71	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	34,68	2448,66	337,41	84920	11701	32595	4,38	152
		м3		670,50	126,00	23253	4370	118	0,62	22
72	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2,3	0,129871	8679,65	422,15	1127	55	1290	56,40	7
		т		8257,50	157,50	1072	20	118	0,77	--
73	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,007421	64100,00	--	476	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12245	41200,00	--	5045	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ПЕТЛЯ П-1	0,03468	47400,00	--	1644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1-1шт(АС-9,25-29)								
76	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	0,46	13201,50	990,15	6073	455	975	10,40	5
		м3		1644,75	374,04	757	172	105	1,83	1
77	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	0,732	15866,04	407,30	11614	298	1951	14,40	11
		м3		2385,00	153,86	1746	113	105	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,034	62000,00	--	2108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,005936	65900,00	--	391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,145104	56200,00	--	8155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-2-1шт(АС-9,25-29)								
81	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	0,46	13201,50	990,15	6073	455	975	10,40	5
		м3		1644,75	374,04	757	172	105	1,83	1
82	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	0,732	15866,04	407,30	11614	298	1951	14,40	11
		м3		2385,00	153,86	1746	113	105	0,75	1
83	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0322	62000,00	--	1996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,001696	65900,00	--	112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0232	56200,00	--	1304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-76 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,094464	58700,00	--	5545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-3-1шт(АС-9,25-29)								
87	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	0,46	13201,50	990,15	6073	455	975	10,40	5
		м3		1644,75	374,04	757	172	105	1,83	1
88	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	0,732	15866,04	407,30	11614	298	1951	14,40	11
		м3		2385,00	153,86	1746	113	105	0,75	1
89	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0322	62000,00	--	1996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-116 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,0228	64400,00	--	1468	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,032736	64500,00	--	2111	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-4-1шт(АС-9,25-29)								
92	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	0,152	13201,50	990,15	2007	151	322	10,40	2
		м3		1644,75	374,04	250	57	105	1,83	--
93	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	0,632	15866,04	407,30	10027	257	1685	14,40	9
		м3		2385,00	153,86	1507	97	105	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,018344	62000,00	--	1137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,003392	65900,00	--	224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,063504	58700,00	--	3728	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0096	64400,00	--	618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-5-2шт(АС-9,33)								
98	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	2,3	13201,50	990,15	30363	2277	4875	10,40	24
		м3		1644,75	374,04	3783	860	105	1,83	4
99	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	2,84	15866,04	407,30	45060	1157	7571	14,40	41
		м3		2385,00	153,86	6773	437	105	0,75	2
100	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса	0,1764	62000,00	--	10937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,487	58700,00	--	28587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-4шт,МС-2-40шт(АС-								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0106-14-1	Устройство МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА В15	2,2	12957,11	884,81	28506	1947	4421	9,96	22
		м3		1579,50	334,24	3475	735	105	1,63	4
103	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00672	65000,00	--	437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0428	62000,00	--	2654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22144	65900,00	--	14593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-3-19шт(АС-23)								
106	Е0106-14-1	Устройство МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА В15	9,5	12957,11	884,81	123093	8406	19090	9,96	95
		м3		1579,50	334,24	15005	3175	105	1,63	16
107	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00741	65000,00	--	482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,033744	65900,00	--	2224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПОЯС ОБВЯЗКИ ПО-2						
109	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	1,85	11416,62	316,01	21121	585	2889	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2531	221	105	0,58	1
110	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	65000,00	--	780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0617	67700,00	--	4177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СТОЙКИ МСт-6шт								
112	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,38	13201,50	990,15	57823	4337	9284	10,40	46
		м3		1644,75	374,04	7204	1638	105	1,83	8
113	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса	0,1638	62000,00	--	10156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2346	64400,00	--	15108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,12078	70437,87	304,24	8507	37	1242	58,00	7
		1т		9675,00	114,75	1169	14	105	0,56	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ(АС-34)								
116	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	39	1424,85	373,54	55569	14568	32805	2,66	104
		шт		465,75	135,07	18164	5268	140	0,61	24
117	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	876,16	200,77	7009	1606	4148	1,74	14
		шт		299,25	71,15	2394	569	140	0,31	2
118	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный	295,3	45,00	--	13289	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
119	С143017-70-9	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	254,88	306,00	--	77993	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
120	С143017-66-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м	40,42	104,00	--	4204	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных	0,035	175710,10	1826,10	6150	64	431	42,70	1
		т		8100,00	690,75	284	24	140	3,37	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-1-УМ-4								
122	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	3,18	11642,35	269,20	37023	856	4787	8,21	26
		м3		1332,00	101,70	4236	323	105	0,50	2
123	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00136	65000,00	--	88	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07686	62000,00	--	4765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00944	67700,00	--	639	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,42144	58700,00	--	24739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,08382	41200,00	--	3453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов,	22	377,22	24,15	8299	531	5566	1,03	23
		шт		171,90	8,83	3782	194	140	0,04	1
129	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В 15, сплошные,	1,54	11800,00	--	18172	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ПОЯСА ОБВЯЗКИ ПО-1,2						
130	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	15,24	11416,62	316,01	173989	4816	23801	8,25	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1368,00	119,39	20848	1820	105	0,58	9
131	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,19348	65000,00	--	12576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,577512	60500,00	--	34939	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0107-20-3	Установка соединительных элементов	0,03484	175710,10	1826,10	6122	64	429	42,70	1
		т		8100,00	690,75	282	24	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1443124	98979			1394
			Тенге			220212	36990			177
		Накладные расходы -	Тенге			299328				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104547				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1847000				
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК В								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК В								
134	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4	106,2	2393,14	281,14	254151	29857	98686	4,42	469
		м3		681,75	105,75	72402	11231	118	0,51	54
135	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	231,216842	-38,93	--	-9001	--	-10622	-0,22	-51
		м2		-38,93	--	-9001	--	118	--	--
136	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2	0,0866	8679,65	422,15	752	37	860	56,40	5
		т		8257,50	157,50	715	14	118	0,77	--
137	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00596	64100,00	--	382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,08064	41200,00	--	3322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СТОЙКИ МСт-16шт								
139	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,864	13201,50	990,15	64212	4816	10310	10,40	51
		м3		1644,75	374,04	8000	1819	105	1,83	9
140	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,10912	68200,00	--	7442	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,40192	58700,00	--	23593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-30шт,МС-2-4шт								
142	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,28	13201,50	990,15	56502	4238	9072	10,40	45
		м3		1644,75	374,04	7040	1601	105	1,83	8
143	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005064	65000,00	--	329	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,023936	65900,00	--	1577	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПОЯСА ОБВЯЗКИ ПО-1,2						
145	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	10,85	11416,62	316,01	123870	3429	16945	8,25	90
		м3		1368,00	119,39	14843	1295	105	0,58	6
146	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,003	65000,00	--	195	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,004936	67700,00	--	334	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2011	70437,87	304,24	14165	61	2067	58,00	12
		1т		9675,00	114,75	1946	23	105	0,56	--
149	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании АН-1	0,0208	127784,33	5172,70	2658	108	164	30,90	1
		1т		5557,50	1953,00	116	41	105	9,54	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			544484	42545			621
			Тенге			96059	16024			78
		Накладные расходы -	Тенге			127484				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40318				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			712286				
		РАЗДЕЛ 6.БЛОК Г								
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
150	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	30,864	2465,84	335,84	76106	10365	30073	4,54	140
		м3		699,75	126,00	21597	3889	118	0,61	19
151	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	64,189647	-38,93	--	-2499	--	-2949	-0,22	-14
		м2		-38,93	--	-2499	--	118	--	--
152	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,014	2448,66	337,41	9829	1354	3773	4,38	18
		м3		670,50	126,00	2691	506	118	0,62	2
153	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АС-7)	0,05478	8679,65	422,15	475	23	544	56,40	3
		т		8257,50	157,50	452	9	118	0,77	--
154	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,003654	64100,00	--	234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,051156	41200,00	--	2108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АС-17)	0,14136	8679,65	422,15	1227	60	1404	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1167	22	118	0,77	--
157	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01326	64100,00	--	850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1281	41200,00	--	5278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ПЕТЛЯ	0,02142	62000,00	--	1328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ИМ-1	0,00432	93997,62	304,24	406	1	151	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	143	--	105	0,56	--
		РАМА РМ1-1шт								
161	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, ИЗ БЕТОНА В20	1,41	13475,55	990,15	19001	1396	2989	10,40	15
		м3		1644,75	374,04	2319	527	105	1,83	3
162	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	1,74	15866,04	407,30	27607	709	4638	14,40	25
		м3		2385,00	153,86	4150	268	105	0,75	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,071688	62000,00	--	4445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0276	60500,00	--	1670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,248772	58700,00	--	14603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0072	61200,00	--	441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМА РМ2-5шт								
167	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, ИЗ БЕТОНА В20	4,7	13475,55	990,15	63335	4654	9963	10,40	49
		м3		1644,75	374,04	7730	1758	105	1,83	9
168	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	7	15866,04	407,30	111062	2851	18661	14,40	101
		м3		2385,00	153,86	16695	1077	105	0,75	5
169	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,25975	62000,00	--	16105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,092	60500,00	--	5566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4172	61200,00	--	25533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3192	58700,00	--	18737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-6шт,МС-2-17шт						
173	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	4,28	13201,50	990,15	56502	4238	9072	10,40	45
		м3		1644,75	374,04	7040	1601	105	1,83	8
174	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00234	65000,00	--	152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01088	62000,00	--	675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,107896	65900,00	--	7110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
177	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	14	1424,85	373,54	19948	5230	11776	2,66	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		**465,75**	**135,07**	**6521**	**1891**	**140**	**0,61**	**8**
178	**Е0107-45-5**	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**14**	**876,16**	**200,77**	**12266**	**2811**	**7260**	**1,74**	**24**
		шт		**299,25**	**71,15**	**4190**	**996**	**140**	**0,31**	**4**
179	**С143017-8-А**	**Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов**	**169,6**	**45,00**	**--**	**7632**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
180	**С143017-70-9**	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 960-1050 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м**	**94,4**	**306,00**	**--**	**28886**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
181	**С143017-66-7**	**Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 4,66-4,95 м**	**75,2**	**104,00**	**--**	**7821**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**544437**	**33692**			**451**
			Тенге			**72196**	**12544**			**60**
		Накладные расходы -	Тенге			**97355**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**38508**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**680299**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7716995**	**647482**			**8929**
			Тенге			**1406845**	**241095**			**1154**
		Накладные расходы -	Тенге			**1944420**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**579685**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**10241100**				
		итого по смете				**10 241 100**				
		итого без оборудования				**10 241 100**				
		временные здания и сооружения 1,8%				**184 340**				
		итого с временными				**10 425 440**				
		доп. затраты на зимнее время 0,7%				**72 978**				
		Выслуга лет 1%				**104 254**				
		Затраты на допотпуска 0,4%				**41 702**				
		итого в ценах 2001 года				**10 644 374**				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		итого с коэф.2,088 - 25%; 2,234 - 75%;				23 386 719				
		Налоги, сборы, платежи 2%				467 734				
		итого с налогами				23 854 454				
		НДС 12%				2 862 534				
		итого с НДС				26 716 988				

ИНЖЕНЕР
специалист
ТОО "Арх.Стройсервис-А"

А. Карабаев _____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Шаңырақ-XXI"

А.Е.Оспанов _____