Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
Подрядчик: ТОО "Шанырак-XXI"
Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"
Наименование объекта: «Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"
договор: №34 от 04.06.2014 г

Форма №3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 15.01.04 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2014 г

наименование и виды выполненных работ	с начала года по отчетный месяц включительно	с начала года НДС	СМР в базовых ценах	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых ценах	дополнительно		НДС в отчетном месяце	всего к оплате
					с начала года	за отчетный период		приобретение материалов	другие доп.расхода		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	156 593 003	16 777 822	60 066 673	7 129 651	2 767 423	0				1 992 840	18 599 838
в том числе оборудование	2 767 423	296 510								0	0
инжинир. услуги 1,351%	2 115 573	226 669								26 923	251 284
авторский надзор 0,2%	313 186	33 556								3 986	37 200
всего по стройке	159 021 762	17 038 046	60 066 673	7 129 651	2 767 423	0				2 023 749	18 888 322

ЗАКАЗЧИК
И.О. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района"
О.Пазилов _____

ИНЖЕНЕР
Директор
ТОО "Арх.Стройсервис-А"
А.Т. Жанае _____
специалист
А.Кожабаев _____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Шанырак-XXI"
А.Е.Оспанов _____

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Сарыагашского района" форма 2

Подрядчик: ТОО "Шаңырак-XXI"

Инженер: ТОО "Арх.Стройсервис-А"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:«Строительство средней школы №135 на 300 ученических мест по улице Дуйсенбиева б/н в микрорайоне «Новостройка» г.Сарыагаш ЮКО"

договор: №34 от 04.06.2014 г

АКТ
приемки выполненных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**2584,8**	**21,55**	**4,52**	**55692**	**11673**	**42699**	**0,11**	**279**
		м3		**17,03**	**--**	**44019**	**--**	**97**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**55692**	**11673**			**279**
			Тенге			**44019**	**--**			**--**
		Накладные расходы -	Тенге			**42699**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5903**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**104294**				
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ(АС-21-24) БЛОК А										
				ЛЕНТОЧНЫЕ						
2	**Е0106-1-22**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм ИЗ БЕТОНА В12,5**	**70**	**9918,67**	**353,46**	**694307**	**24742**	**52811**	**3,60**	**252**
		м3		**585,00**	**133,52**	**40950**	**9346**	**105**	**0,65**	**46**
3	**Е0116-10-12**	**Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 400 мм ГИЛЬЗЫ**	**10,4**	**6973,90**	**117,36**	**72529**	**1221**	**7384**	**2,91**	**30**
		м		**510,75**	**43,94**	**5312**	**457**	**128**	**0,21**	**2**
4	**Е0111-2-9**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,ПОД ПЕРЕГОРОДКИ**	**8,25**	**9319,58**	**--**	**76887**	**--**	**5754**	**3,66**	**30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		**567,00**	**--**	**4678**	**--**	**123**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**843722**	**25963**			**312**
			Тенге			**50940**	**9803**			**48**
		Накладные расходы -	Тенге			**65949**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**54580**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**964251**				
РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ(АС-110,111) БЛОК А										
5	**СПрайс-лист ДомСтрой**	**МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА (с матовым покрытием)**	**1180**	**533,99**	**--**	**630108**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С11021-14**	**Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта ОБРЕШЕТКА**	**11,17**	**10900,00**	**--**	**121753**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**С11021-48**	**Доски необрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, III сорта**	**2,05**	**7570,00**	**--**	**15519**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**С11011-980**	**Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350**	**196,11**	**84,00**	**--**	**16473**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**783853**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47031**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**830884**				
РАЗДЕЛ 4.БЛОК Б										
		ФУНДАМЕНТЫ								
				ЛЕНТОЧНЫЕ						
9	**Е0108-4-1**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов РАСТВОР 1:2**	**58,8**	**305,59**	**4,19**	**17969**	**246**	**4137**	**0,38**	**22**
		м2		**58,05**	**1,58**	**3413**	**93**	**118**	**0,01**	**--**
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
10	**Е0108-6-2**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м**	**231,048**	**2393,14**	**281,14**	**552930**	**64957**	**214701**	**4,42**	**1021**
		м3		**681,75**	**105,75**	**157517**	**24433**	**118**	**0,51**	**118**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	320,52	-38,93	--	-12478	--	-14724	-0,22	-70
		м2		-38,93	--	-12478	--	118	--	--
12	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	52,02	2448,66	337,41	127379	17552	48892	4,38	228
		м3		670,50	126,00	34879	6555	118	0,62	32
13	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2,3	0,194806	8679,65	422,15	1691	82	1934	56,40	11
		т		8257,50	157,50	1609	31	118	0,77	--
14	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,011132	64100,00	--	714	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,183674	41200,00	--	7567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ПЕТЛЯ П-1	0,05202	47400,00	--	2466	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ(АС13,14)								
17	Е0106-18-9	Устройство перемычек,ИЗ БЕТОНА В15	4,92	15704,02	367,51	77264	1808	12097	13,10	64
		м3		2202,75	138,83	10838	683	105	0,68	3
18	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,19956	65000,00	--	12971	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,38156	65900,00	--	25145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-1-1шт(АС-9,25-29)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	0,69	13201,50	990,15	9109	683	1463	10,40	7
		м3		1644,75	374,04	1135	258	105	1,83	1
21	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	1,098	15866,04	407,30	17421	447	2927	14,40	16
		м3		2385,00	153,86	2619	169	105	0,75	1
22	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,051	62000,00	--	3162	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,008904	65900,00	--	587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,217656	56200,00	--	12232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-2-1шт(АС-9,25-29)								
25	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	0,69	13201,50	990,15	9109	683	1463	10,40	7
		м3		1644,75	374,04	1135	258	105	1,83	1
26	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	1,098	15866,04	407,30	17421	447	2927	14,40	16
		м3		2385,00	153,86	2619	169	105	0,75	1
27	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0483	62000,00	--	2995	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,002544	65900,00	--	168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0348	56200,00	--	1956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,141696	58700,00	--	8318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-3-1шт(АС-9,25-29)								
31	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	0,69	13201,50	990,15	9109	683	1463	10,40	7
		м3		1644,75	374,04	1135	258	105	1,83	1
32	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	1,098	15866,04	407,30	17421	447	2927	14,40	16
		м3		2385,00	153,86	2619	169	105	0,75	1
33	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0483	62000,00	--	2995	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0342	64400,00	--	2202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,049104	64500,00	--	3167	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-4-1шт(АС-9,25-29)								
36	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	0,228	13201,50	990,15	3010	226	483	10,40	2
		м3		1644,75	374,04	375	85	105	1,83	--
37	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	0,948	15866,04	407,30	15041	386	2527	14,40	14
		м3		2385,00	153,86	2261	146	105	0,75	1
38	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,027516	62000,00	--	1706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,005088	65900,00	--	335	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,095256	58700,00	--	5592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0144	64400,00	--	927	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМЫ РМ-5-2шт(АС-9,33)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,СТОЙКИ ИЗ БЕТОНА В20	2,3	13201,50	990,15	30363	2277	4875	10,40	24
		м3		1644,75	374,04	3783	860	105	1,83	4
43	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛИ ИЗ БЕТОНА В20	2,84	15866,04	407,30	45060	1157	7571	14,40	41
		м3		2385,00	153,86	6773	437	105	0,75	2
44	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1764	62000,00	--	10937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,487	58700,00	--	28587	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-4шт,МС-2-40шт(АС-								
46	Е0106-14-1	Устройство МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА В15	2,2	12957,11	884,81	28506	1947	4421	9,96	22
		м3		1579,50	334,24	3475	735	105	1,63	4
47	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00672	65000,00	--	437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0428	62000,00	--	2654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,22144	65900,00	--	14593	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-3-19шт(АС-23)								
50	Е0106-14-1	Устройство МОНОЛИТНЫХ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ БЕТОНА В15	9,5	12957,11	884,81	123093	8406	19090	9,96	95
		м3		1579,50	334,24	15005	3175	105	1,63	16
51	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00741	65000,00	--	482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,033744	65900,00	--	2224	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПОЯС ОБВЯЗКИ ПО-2						
53	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	1,85	11416,62	316,01	21121	585	2889	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2531	221	105	0,58	1
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012	65000,00	--	780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0617	67700,00	--	4177	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СТОЙКИ МСт-6шт								
56	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,38	13201,50	990,15	57823	4337	9284	10,40	46
		м3		1644,75	374,04	7204	1638	105	1,83	8
57	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1638	62000,00	--	10156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2346	64400,00	--	15108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,12078	70437,87	304,24	8507	37	1242	58,00	7
		1т		9675,00	114,75	1169	14	105	0,56	--
				КРОВЛЯ(АС-54)						
				ОСНОВНОЙ БЛОК						
60	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,07624	42800,00	--	3263	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10, ТЕХНОЭЛАСТ ТПП	39,031	3860,00	--	150660	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-732	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0, ТЕХНОЭЛАСТ ТКП	383,522	111,00	--	42571	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				ПЕРЕХОДНОЙ БЛОК						
63	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,028	42800,00	--	1198	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10,ТЕХНОЭЛАСТ ТПП	4,715	3860,00	--	18200	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-732	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0,ТЕХНОЭЛАСТ ТКП	46,33	111,00	--	5143	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				УЗЛЫ 1,2,3,4						
66	С11011-732	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0,ТЕХНОЭЛАСТ ТКП	139,1256	111,00	--	15443	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				АКТОВЫЙ ЗАЛ						
67	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	158,16	1190,00	--	188210	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				УЗЛЫ 5,6,7						
68	С11011-732	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0,ТЕХНОЭЛАСТ ТКП	21,8542	111,00	--	2426	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1789319	107393			1611
			Тенге			249615	40388			196
		Накладные расходы -	Тенге			332589				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127314				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2249222				
				РАЗДЕЛ 5.БЛОК В						
				ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ АС-13						
69	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная из цем.песчанного раствора состава 1:2, фундаментов	81,9	305,59	4,19	25028	343	5763	0,38	31
		м2		58,05	1,58	4754	129	118	0,01	1
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ БЛОК В								
70	Е0108-6-2	Кладка стен наружных простых при высоте этажа свыше 4 м	159,3	2393,14	281,14	381227	44786	148030	4,42	704
		м3		681,75	105,75	108603	16846	118	0,51	81
71	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	346,825263	-38,93	--	-13502	--	-15932	-0,22	-76
		м2		-38,93	--	-13502	--	118	--	--
72	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,2	0,1299	8679,65	422,15	1127	55	1290	56,40	7
		т		8257,50	157,50	1073	20	118	0,77	--
73	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00894	64100,00	--	573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,12096	41200,00	--	4984	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1,2,3,4(АС-10,20)								
75	Е0106-18-9	Устройство перемычек	4,06	15704,02	367,51	63758	1492	9982	13,10	53
		м3		2202,75	138,83	8943	564	105	0,68	3
76	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1366	65000,00	--	8879	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,21082	65900,00	--	13893	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СТОЙКИ МСт-16шт								
78	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	7,296	13201,50	990,15	96318	7224	15466	10,40	76
		м3		1644,75	374,04	12000	2729	105	1,83	13
79	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,16368	68200,00	--	11163	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,60288	58700,00	--	35389	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-30шт,МС-2-4шт								
81	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	6,42	13201,50	990,15	84754	6357	13609	10,40	67
		м3		1644,75	374,04	10559	2401	105	1,83	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007596	65000,00	--	494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,035904	65900,00	--	2366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ								
84	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	320,2	1190,00	--	381038	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1097489**	**60257**			**863**
			Тенге			**132430**	**22690**			**110**
		Накладные расходы -	Тенге			**178206**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**76542**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**1352237**				
		РАЗДЕЛ 6.БЛОК Г								
		ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1-15шт								
85	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная из цем.песчанного раствора состава 1:2, фундаментов	69,15	305,59	4,19	21132	290	4866	0,38	26
		м2		58,05	1,58	4014	109	118	0,01	1
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
86	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	30,864	2465,84	335,84	76106	10365	30073	4,54	140
		м3		699,75	126,00	21597	3889	118	0,61	19
87	Е0108-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича	64,189647	-38,93	--	-2499	--	-2949	-0,22	-14
		м2		-38,93	--	-2499	--	118	--	--
88	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	4,014	2448,66	337,41	9829	1354	3773	4,38	18
		м3		670,50	126,00	2691	506	118	0,62	2
89	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АС-7)	0,05478	8679,65	422,15	475	23	544	56,40	3
		т		8257,50	157,50	452	9	118	0,77	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,003654	64100,00	--	234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,051156	41200,00	--	2108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(АС-17)	0,14136	8679,65	422,15	1227	60	1404	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1167	22	118	0,77	--
93	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01326	64100,00	--	850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1281	41200,00	--	5278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
95	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ПЕТЛЯ	0,02142	62000,00	--	1328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ИМ-1	0,00432	93997,62	304,24	406	1	151	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	143	--	105	0,56	--
		РАМА РМ1-1шт								
97	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, ИЗ БЕТОНА В20	1,41	13475,55	990,15	19001	1396	2989	10,40	15
		м3		1644,75	374,04	2319	527	105	1,83	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	1,74	15866,04	407,30	27607	709	4638	14,40	25
		м3		2385,00	153,86	4150	268	105	0,75	1
99	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,071688	62000,00	--	4445	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0276	60500,00	--	1670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,248772	58700,00	--	14603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0072	61200,00	--	441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАМА РМ2-5шт								
103	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м, ИЗ БЕТОНА В20	4,7	13475,55	990,15	63335	4654	9963	10,40	49
		м3		1644,75	374,04	7730	1758	105	1,83	9
104	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм,РИГЕЛЬ ИЗ БЕТОНА В20	7	15866,04	407,30	111062	2851	18661	14,40	101
		м3		2385,00	153,86	16695	1077	105	0,75	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,25975	62000,00	--	16105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,092	60500,00	--	5566	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,4172	61200,00	--	25533	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3192	58700,00	--	18737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ МС-1-6шт,МС-2-17шт						
109	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м ИЗ БЕТОНА В15	4,28	13201,50	990,15	56502	4238	9072	10,40	45
		м3		1644,75	374,04	7040	1601	105	1,83	8
110	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00234	65000,00	--	152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,01088	62000,00	--	675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,107896	65900,00	--	7110	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ ПРМ-1-9шт,ПРМ-2-6шт,ПРМ-3-3шт,ПРМ-4-								
113	Е0106-18-9	Устройство перемычек,ИЗ БЕТОНА В15	2,04	15704,02	367,51	32036	750	5016	13,10	27
		м3		2202,75	138,83	4494	283	105	0,68	1
114	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06309	65000,00	--	4101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,14154	65900,00	--	9327	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
116	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,236	64100,00	--	15128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С11011-942	Стеклопластик рулонный ПА-Т-10,ТЕХНОЭЛАСТ ТПП	23,115	3860,00	--	89224	--	--	--	--
		10м2		--	--	--	--	--	--	--
118	С11011-732	Рубероид наплавляемый РМ-420-1,0,ТЕХНОЭЛАСТ ТКП	454,26	111,00	--	50423	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			689255	26691			443
			Тенге			69994	10050			49
		Накладные расходы -	Тенге			88200				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46647				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			824102				

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕГОРОДКИ КОТЕЛЬНАЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича М 75 на р-ре М 50 при высоте этажа до 4 м	26,15	864,98	34,73	22619	908	7344	1,43	37
		м2		225,00	13,01	5884	340	118	0,06	2
120	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,001208	64100,00	--	77	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01093	41200,00	--	450	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен раствор М100	42	418,38	4,92	17572	207	8596	1,15	48
		м2		193,05	1,87	8108	79	105	0,01	--
123	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,08064	64100,00	--	5169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов Ан-1 54 ШТ	0,0081	7294,77	680,89	59	6	49	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	45	2	105	1,26	--
125	С12041-4 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0081	50600,00	--	410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов- петля из арматуры А-I, d 8мм	0,01224	91608,57	2434,57	1121	30	563	170,00	2
		т		31950,00	920,25	391	11	140	4,49	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			47478	1150			88
			Тенге			14428	432			2
		Накладные расходы -	Тенге			16553				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3842				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			67873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ АС-7 КОТЕЛЬНАЯ										
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
127	**Е0106-22-9**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм**	**4,35**	**11642,35**	**269,20**	**50644**	**1171**	**6548**	**8,21**	**36**
		м3		**1332,00**	**101,70**	**5794**	**442**	**105**	**0,50**	**2**
128	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,06315**	**65000,00**	**--**	**4105**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
129	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,1592**	**67700,00**	**--**	**10778**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
130	**С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0,0293**	**41200,00**	**--**	**1207**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА(8шт) АС-11								
131	**Е0106-22-1**	**Устройство опорной подушки из бетона кл.В15**	**0,88**	**13347,44**	**241,10**	**11746**	**212**	**1269**	**8,06**	**7**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**1129**	**80**	**105**	**0,44**	**--**
132	**Е0106-11-8**	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	**0,12224**	**70437,87**	**304,24**	**8610**	**37**	**1257**	**58,00**	**7**
		1т		**9675,00**	**114,75**	**1183**	**14**	**105**	**0,56**	**--**
133	**С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	**0,05376**	**73000,00**	**--**	**3924**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**91015**	**1420**			**50**
			Тенге			**8105**	**537**			**3**
		Накладные расходы -	Тенге			**9074**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6005**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**106094**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ АС-7 КОТЕЛЬНАЯ										
134	**Е0112-14-2**	**Утепление покрытий/монолитное и засыпка/керамзитом толщиной 140мм(по уклону 80-200мм)**	**7,66875**	**5016,02**	**245,72**	**38467**	**1884**	**4332**	**2,71**	**21**
		м3		**382,50**	**92,25**	**2933**	**707**	**119**	**0,45**	**3**
135	**Е0112-17-1**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15-25 мм из раствора М-50**	**61,35**	**169,77**	**15,94**	**10415**	**978**	**2965**	**0,24**	**15**
		м2		**34,65**	**5,96**	**2126**	**366**	**119**	**0,03**	**2**
136	**Е0112-17-2 к=10**	**Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (с 15мм до 20мм)**	**613,5**	**5,55**	**0,14**	**3407**	**86**	**117**	**--**	**1**
		м2		**0,11**	**0,05**	**67**	**31**	**119**	**--**	**--**
137	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**0,0656**	**5239,08**	**327,33**	**344**	**21**	**139**	**11,60**	**1**
		1т		**1890,00**	**123,75**	**124**	**8**	**105**	**0,60**	**--**
138	**С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	**0,0656**	**64100,00**	**--**	**4205**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
139	**Е0112-2-1**	**Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике**	**61,35**	**1091,99**	**9,15**	**66994**	**561**	**3568**	**0,26**	**16**
		м2		**45,45**	**3,42**	**2788**	**210**	**119**	**0,02**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**123832**	**3531**			**53**
			Тенге			**8039**	**1322**			**6**
		Накладные расходы -	Тенге			**11121**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8097**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**143049**				
РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ КОТЕЛЬНАЯ										
		ОКОННЫЕ								
145	**Е0110-16-1**	**Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2**	**4,45**	**828,63**	**71,29**	**3687**	**317**	**1589**	**1,64**	**7**
		м2		**272,25**	**25,25**	**1212**	**112**	**120**	**0,10**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	0,49	6860,00	--	3361	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
147	С12061-14	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 12-15; ОС 15-12 для жилья	3,96	5390,00	--	21344	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	С11011-794	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными трехстворными переплетами для общественных зданий	4	1560,00	--	6240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	4,45	1057,75	3,98	4707	18	584	1,18	5
		м2		123,53	1,51	550	7	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			39340	335			13
			Тенге			1761	119			--
		Накладные расходы -	Тенге			2173				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2491				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			44004				
		РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ АС-9 КОТЕЛЬНАЯ								
		БЕТОННЫЕ								
150	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	40	34,81	2,62	1393	105	566	0,07	3
		м2		10,51	0,99	420	40	123	--	--
151	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщиной 80мм	3,2	8942,18	--	28615	--	2232	3,66	12
		м3		567,00	--	1814	--	123	--	--
152	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм из бетона кл.В15(толщиной 20мм)	40	361,07	14,76	14443	590	2852	0,36	14
		м2		52,43	5,54	2097	222	123	0,03	1
153	Е0111-15-2 к=2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (с 30мм до 20мм)	80	-45,05	-0,67	-3604	-54	-191	-0,01	-1
		м2		-1,69	-0,25	-135	-20	123	--	--
		КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,97	34,81	2,62	138	10	56	0,07	--
		м2		10,51	0,99	42	4	123	--	--
155	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона кл.В7,5 толщиной 80мм	0,3176	8942,18	--	2840	--	221	3,66	1
		м3		567,00	--	180	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			43825	652			29
			Тенге			4419	245			1
		Накладные расходы -	Тенге			5736				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			52535				
		РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ АС-9 КОТЕЛЬНАЯ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		СТЕНЫ								
156	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	96,54	224,45	3,39	21668	327	11933	0,65	63
		м2		117,00	0,72	11295	70	105	0,05	5
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
157	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ФАСАДА	121,4	241,46	1,96	29313	238	13939	0,61	74
		м2		108,90	0,45	13220	55	105	0,03	3
158	Е0115-53-1	Штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	45,6	104,28	0,60	4755	27	2758	0,32	15
		м		57,38	0,23	2617	10	105	--	--
				ПРОЕМЫ УБОРНАЯ НА 12 ОЧКОВ						
159	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	3,24	828,63	71,29	2685	231	1157	1,64	5
		м2		272,25	25,25	882	82	120	0,10	--
160	С12061-18	Блоки оконные одностворные с раздельными створками ОР 6-9 для жилья	3,24	8120,00	--	26309	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	6	360,00	--	2160	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	3,24	382,25	1,65	1238	5	115	0,22	1
		м2		33,30	0,63	108	2	105	--	--
				ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ						
163	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В15	1,8	15298,51	379,21	27537	683	4272	13,00	23
		м3		2117,25	143,26	3811	258	105	0,70	1
164	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0947	65900,00	--	6241	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04236	41200,00	--	1745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0106-18-2	Устройство балок перекрытий из бетона В15	0,8	15596,04	407,30	12477	326	2133	14,40	12
		м3		2385,00	153,86	1908	123	105	0,75	1
167	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,038	65900,00	--	2504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,06958	62000,00	--	4314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,06859	56200,00	--	3855	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС						
170	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА В12,5	0,54	11416,62	316,01	6165	171	843	8,25	4
		м3		1368,00	119,39	739	64	105	0,58	--
171	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,00711	44300,00	--	315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0067	65000,00	--	436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
173	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,035	67700,00	--	2370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				ПОЛЫ						
				САНУЗЕЛ ДЛЯ ДЕВОЧЕК						
174	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм из бетона В7,5	14,67	343,32	14,76	5037	217	1046	0,36	5
		м2		52,43	5,54	769	81	123	0,03	--
				САНУЗЕЛ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ						
175	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм из бетона В7,5	14,67	343,32	14,76	5037	217	1046	0,36	5
		м2		52,43	5,54	769	81	123	0,03	--
				ТАМБУР						
176	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 20 мм из бетона В7,5	3,64	343,32	14,76	1250	54	260	0,36	1
		м2		52,43	5,54	191	20	123	0,03	--
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
177	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и перегородок	120,8	265,32	4,07	32050	491	17333	0,74	89
		м2		135,68	0,97	16390	117	105	0,05	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
178	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	72,24	241,46	1,96	17443	141	8294	0,61	44
		м2		108,90	0,45	7867	33	105	0,03	2
179	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	5,46	104,28	0,60	569	3	330	0,32	2
		м		57,38	0,23	313	1	105	--	--
				КРОВЛЯ						
180	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	52	592,88	7,95	30830	413	4305	0,42	22
		м2		66,60	2,97	3463	154	119	0,01	1
181	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,61	22541,72	316,57	13750	193	2640	22,50	14
		м3		3487,50	119,25	2127	73	120	0,58	--
182	Е0110-50-1	Устройство настила из щитов деревянных	7,8	1383,55	35,45	10792	276	608	0,34	3
		м2		51,75	13,17	404	103	120	0,06	--
183	Е0110-12-3	Подшивка потолков плитами древесно-волокнистыми	33	384,14	4,48	12676	148	4290	0,67	22
		м2		106,65	1,69	3519	56	120	0,01	--
184	Е0112-7-1	Устройство коньковых деталей КПО-1,2 из асбестоцементных листов	6	567,59	8,20	3406	49	506	0,42	3
		м2		67,73	3,08	406	18	119	0,02	--
185	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0005	149300,00	--	75	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С11011-774	Скобы ходовые	7,124	129,00	--	919	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,00052	50800,00	--	26	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2	0,00942	93997,62	304,24	885	3	328	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	312	1	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			290831	4213			409
			Тенге			71111	1403			22

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			78136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22138				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			391105				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5895650	243278			4150
			Тенге			654860	86988			437
		Накладные расходы -	Тенге			830436				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			403565				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7129651				
		итого по смете				7 129 651				
		временные здания и сооружения 1,8%				128 334				
		итого с временными				7 257 985				
		доп. затраты на зимнее время 0,7%				50 806				
		Выслуга лет 1%				72 580				
		Затраты на допотпуска 0,4%				29 032				
		итого в ценах 2001 года				7 410 402				
		итого с коэф.2,088 - 25%; 2,234 - 75%;				16 281 371				
		Налоги, сборы, платежи 2%				325 627				
		итого с налогами				16 606 999				
		НДС 12%				1 992 840				
		итого с НДС				18 599 838				

ИНЖЕНЕР
специалист
ТОО "Архстройсервис-А"
А.Карабаев _____

ПОДРЯДЧИК
Директор
ТОО "Шапырак-XXI"
А.Е.Оспанов _____